

DODATEK č. 11

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.2.2023

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov pro seniory Dobřichovice

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
zastoupena: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
IČO: 70875880
DIČ: CZ70875880

datová schránka: uaywch9

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupen: Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy
IČO: 438 74 835
DIČ: CZ43874835
zapsán v OR: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5858

K a.s.

datová schránka: 4smtfvm

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 27.2.2023 (dále jen „smlouva“) identifikovaly skutečnosti mající vliv na provádění díla, resp. vyžadující či odůvodňující úpravy některých dílčích položek do předmětu díla zahrnutých, případně vyžadující doplnění nových položek, které jsou pro další provádění díla v souladu s jeho účelem nezbytné, nebo naopak odstranění některých položek stávajících, které se s ohledem na identifikované skutečnosti již staly nadbytečnými. V návaznosti na tato zjištění smluvní strany sjednaly nezbytné změny díla v podobě méněprací a víceprací a dalších souvisejících změn podrobně identifikovaných ve změnových listech č. 070 R, č. 072, č. 075, č. 077, č. 078, č. 084, č. 087, č. 089, č. 091, č. 092, č. 093, č. 094, č. 095, č. 096, č. 097, č. 099, č. 100, č. 102, č. 103, č. 104, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 112, č. 116, č. 120, č. 121, č. 124, č. 125, č. 126, č. 129, č. 135, č. 136, č. 138, č. 151, č. 156 a č. 157, které tvoří jednotlivé přílohy tohoto dodatku.

2. Smluvní strany dále konstatují, že změny díla dle výše uvedených změnových listů lze považovat za tzv. nepodstatné změny závazku, neboť tyto dle jejich názoru naplňují podmínky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně:
- změny dle změnových listů č. 070 R, č. 077, č. 078, č. 084, č. 094, č. 095, č. 103, č. 104, č. 106, č. 116, č. 121, č. 125, č. 129 a č. 138 splňují podmínky ust. § 222 odst. 4 ZZVZ,
 - změny dle změnových listů č. 089, č. 096, č. 099, č. 102, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 126, č. 151 a č. 157 splňují podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ,
 - změny dle změnových listů č. 072, č. 075, č. 091, č. 092, č. 093, č. 097, č. 100, č. 107, č. 112, č. 120, č. 124, č. 135 a č. 156 splňují podmínky ust. § 222 odst. 6 ZZVZ; v případě ZL č. 156 ve spojení s § 222 odst. 2 ZZVZ a
 - změny dle změnových listů č. 087 a č. 136 splňují podmínky ust. § 222 odst. 7 ZZVZ.
3. Hodnota změn (méněprací a víceprací) dle tohoto dodatku činí v konečné bilanci celkem + 10.469.765,58 Kč bez DPH, tj. + 11.731.653,83 Kč včetně DPH; podrobný přehled hodnoty změn dle jednotlivých změnových listů je obsažen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. V návaznosti na sjednání změn díla dle předchozího odstavce se mění rovněž celková cena díla (stanovená v čl. V. odst. 1 smlouvy), která nově činí **215.955.042,58 Kč** bez DPH, tj. **242.818.470,74 Kč** včetně DPH.
5. Smluvní strany konstatují, že změny díla dle tohoto dodatku mají objektivní dopad na dobu plnění, a to v souhrnném rozsahu **123** kalendářních dnů. S ohledem na tuto skutečnost se o **123** kalendářních dnů prodlužuje lhůta pro provedení díla a jeho předání Objednateli stanovená v čl. IV. odst. 2 smlouvy, ve znění Dodatků č. 3, č. 6, č. 7, č. 8. č. 9 a č. 10; tato je tak nově sjednána na pevný termín **31.8.2025**. Aktualizovaný Harmonogram stavby, který nahrazuje původní verzi Harmonogramu stavby tvořící Přílohu č. 6 smlouvy, tvoří přílohu č. 42 tohoto dodatku
6. Zhotovitel se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby v průběhu měsíce srpna 2025 (i) objednateli umožnil stěhování interiérového vybavení objektu, které pro objednatele bude zajišťovat třetí subjekt, a (ii) objednateli umožnil zajištění provedení prohlídky objektu ze strany dotčených orgánů státní správy za účelem získání jejich stanoviska ke kolaudaci objektu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Přehled hodnoty změn v Dodatku č. 11

Přílohy č. 2 – 41: Změnové listy č. 070 R, č. 072, č. 075, č. 077, č. 078, č. 084, č. 87, č. 089, č. 091, č. 092, č. 093, č. 094, č. 095, č. 096, č. 097, č. 099, č. 100, č. 102, č. 103, č. 104, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 112, č. 116, č. 120, č. 121, č. 124, č. 125, č. 126, č. 129, č. 135, č. 136, č. 138, č. 151, č. 156 a č. 157


Příloha č. 42: Harmonogram stavby

Ve Všenorech, dne _____



Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robert Pitrák
ředitel

V Českých Budějovicích, dne _____



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Ing. arch. Jan Havelka
prokurista



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Petr Poláček, DiS.
prokurista

Příloha č. 1 k Dodatku č. 11

ZL 070 R*	MNP		
	VCP		
	Výsledná bilance dle ZL	0,00 Kč	5 516,38 Kč
ZL 072	MNP	-226 220,98 Kč	
	VCP	0,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	-226 220,98 Kč	-253 367,49 Kč
ZL 075	MNP	0,00 Kč	
	VCP	59 963,24 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	59 963,24 Kč	67 158,82 Kč
ZL 077	MNP	-944 014,91 Kč	
	VCP	1 919 524,52 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	975 509,61 Kč	1 092 570,76 Kč
ZL 078	MNP	-412 832,50 Kč	
	VCP	788 547,32 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	375 714,81 Kč	420 800,59 Kč
ZL 084	MNP	0,00 Kč	
	VCP	193 307,76 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	193 307,76 Kč	216 504,69 Kč
ZL 087	MNP	0,00 Kč	
	VCP	0,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL 089	MNP	-20 484,77 Kč	
	VCP	133 893,23 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	113 408,46 Kč	127 017,48 Kč
ZL 091	MNP	0,00 Kč	
	VCP	42 000,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	42 000,00 Kč	47 040,00 Kč
ZL 92	MNP	0,00 Kč	
	VCP	39 754,95 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	39 754,95 Kč	44 525,55 Kč
ZL 093	MNP	0,00 Kč	
	VCP	48 411,80 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	48 411,80 Kč	54 221,21 Kč

ZL 094	MNP	-14 028,48 Kč	
	VCP	0,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	-14 028,48 Kč	-15 711,90 Kč
ZL 095	MNP	-27 911,19 Kč	
	VCP	0,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	-27 911,19 Kč	-31 260,53 Kč
ZL 096	MNP	0,00 Kč	
	VCP	668 448,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	668 448,00 Kč	748 661,76 Kč
ZL 097	MNP	-37 673,64 Kč	
	VCP	40 004,02 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	2 330,39 Kč	2 610,03 Kč
ZL 099	MNP	0,00 Kč	
	VCP	668 448,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	668 448,00 Kč	748 661,76 Kč
ZL 100	MNP	0,00 Kč	
	VCP	375 243,89 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	375 243,89 Kč	420 273,15 Kč
ZL 102	MNP	-300 234,89 Kč	
	VCP	1 290 650,29 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	990 415,39 Kč	1 109 265,24 Kč
ZL 103	MNP	-22 222,00 Kč	
	VCP	47 760,45 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	25 538,45 Kč	28 603,07 Kč
ZL 104	MNP	-171 483,93 Kč	
	VCP	379 126,70 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	207 642,76 Kč	232 559,89 Kč
156157	MNP	0,00 Kč	
	VCP	10 313,20 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	10 313,20 Kč	11 550,78 Kč
ZL 107	MNP	0,00 Kč	
	VCP	22 094,25 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	22 094,25 Kč	24 745,56 Kč

ZL 108	MNP	0,00 Kč		
	VCP	137 074,97 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	137 074,97 Kč		153 523,97 Kč
ZL 109	MNP	0,00 Kč		
	VCP	97 212,51 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	97 212,51 Kč		108 878,01 Kč
ZL 110	MNP	0,00 Kč		
	VCP	310 097,77 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	310 097,77 Kč		347 309,50 Kč
ZL 111	MNP	0,00 Kč		
	VCP	8 754,87 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	8 754,87 Kč		9 805,45 Kč
ZL 112	MNP	0,00 Kč		
	VCP	444 381,88 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	444 381,88 Kč		497 707,71 Kč
ZL 116	MNP	0,00 Kč		
	VCP	139 071,80 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	139 071,80 Kč		155 760,42 Kč
ZL 120	MNP	-94 476,81 Kč		
	VCP	131 196,92 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	36 720,11 Kč		41 126,52 Kč
ZL 121	MNP	-302 697,98 Kč		
	VCP	480 962,36 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	178 264,38 Kč		199 656,11 Kč
ZL 124	MNP	0,00 Kč		
	VCP	79 852,00 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	79 852,00 Kč		89 434,24 Kč
ZL 125	MNP	0,00 Kč		
	VCP	922 149,90 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	922 149,90 Kč		1 032 807,89 Kč
ZL 126	MNP	0,00 Kč		
	VCP	140 193,40 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	140 193,40 Kč		157 016,61 Kč
ZL 129	MNP	-108 466,79 Kč		
	VCP	0,00 Kč		
	Výsledná bilance dle ZL	-108 466,79 Kč		-121 482,80 Kč

ZL 135	MNP	0,00 Kč	
	VCP	10 384,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	10 384,00 Kč	11 630,08 Kč
ZL 136	MNP	-615 847,05 Kč	
	VCP	594 541,94 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	-21 305,11 Kč	-23 861,72 Kč
ZL 138	MNP	-155 414,54 Kč	
	VCP	914 268,14 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	758 853,61 Kč	849 916,04 Kč
ZL 151	MNP	-679,40 Kč	
	VCP	20 670,01 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	19 990,61 Kč	22 389,48 Kč
ZL 156	MNP	0,00 Kč	
	VCP	2 621 382,15 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	2 621 382,15 Kč	2 935 948,01 Kč
ZL 157	MNP	0,00 Kč	
	VCP	144 769,21 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	144 769,21 Kč	162 141,51 Kč

Hodnota Změn v Dodatku č. 11

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Celková hodnota změny	10 469 765,58 Kč	11 731 653,83 Kč

* předmětem Změnového listu č. 070 R je náprava administrativní chyby, která vznikla u Změnového listu č. 70 (70 - R2 ze dne 22.05.2024), který je nedílnou součástí Dodatku č. 10, kde byla chybně uvedena a vyčíslena sazba DPH ve výši 12 % namísto správné výše 21%; v reakci na tuto administrativní chybu je cena díla včetně DPH tímto změnovým listem navýšena o částku 5.516,38 Kč, která se rovná rozdílu sumy DPH 12% a 21% vypočtené z hodnoty ceny změny dle Změnového listu č. 70, která činí 61.293,16 Kč bez DPH)



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	70-R2	ZE DNE:	22.05 2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO 07 - Změna trasy plynovodu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Změna trasy připojení plynovodu z důvodu zamezení zásahu do vozovky dle požadavku města Dobřichovice.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje změnu trasy přípojky plynovodu - původní varianta z PD - nově budovaná přípojka nahradila delší přípojka napojená na stávající přípojku. Stávající přípojka se měla odstranit, ale nebyl povolen zásah do komunikace a proto dochází ke změně trasy plynovodního připojení.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	70-R2	ZE DNE:	22.05 2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
změna trasy plynovodu					61 293,16
odpočet - změna trasy plynovodu					-57 395,11

5	Komunikace				-9 625,10
SOD 572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	-14,40	668,41 Kč	-9 625,10
	1030,78*1,16		1195,7048		

8	Trubní vedení				-15 673,80
SOD 891235119/R	Kohout kulový DN 32 vč. montáže	kus	-1,00	858,71 Kč	-858,71
SOD 891269111R00	Montáž navrtávacích T kusůDN 100	kus	-1,00	699,86 Kč	-699,86
SOD 42273599/R	T kus navrtávací PE 110/4	kus	-1,00	14 115,23 Kč	-14 115,23

96	Bourání konstrukcí				-31 996,21
SOD 113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	-14,40	181,65 Kč	-2 615,76
SOD 114179001/R	Odstranění stávající přípojky PE 32	m	-7,00	157,27 Kč	-1 100,89
SOD 114179002/R	Zaslepení potrubí DN 32	ks	-2,00	2 516,36 Kč	-5 032,72
SOD 979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	-3,18	6 212,27 Kč	-19 723,96
SOD 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,18	250,85 Kč	-796,45
SOD 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-28,58	27,52 Kč	-786,38
SOD 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,18	239,84 Kč	-761,49
SOD 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-25,40	46,40 Kč	-1 178,56
změna trasy plynovodu - přípočet					118 588,27

	Zemní práce				37 874,45
SOD 132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	32,80	348,36 Kč	11 427,88
	26,48*0,8*1,45 + 1,2*1,2x1,45				
SOD 132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,80	27,52 Kč	902,66
SOD 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,69	270,51 Kč	2 080,81
SOD 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,69	51,11 Kč	393,15
SOD 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,69	235,91 Kč	1 814,66
SOD 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,11	558,32 Kč	14 020,89
SOD 175101101RT2	Obsyp a podsyp potrubí , s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,69	940,49 Kč	7 234,40

8	Trubní vedení				74 829,54
SOD 871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	26,48	117,95 Kč	3 123,32
SOD 28613999/R	Trubka plyn d 40x3,7 mm PE100 SDR 11 s ochranným , pláštěm	m	26,48	159,63 Kč	4 227,00
SOD 899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	26,48	27,52 Kč	728,73
SOD 899731119	Výstražná folie žluté barvy	m	26,48	27,52 Kč	728,73
URS 871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	31,00	152,00 Kč	4 712,00
R07001	Plynovodní potrubí PE100 RC DUALTEC SDR 17 DN 90 - 6 m tyče	ks	6,00	2 589,96 Kč	15 539,76
R07002	<i>chránička - počet metrů pouze původnímu řešení - k elektrokolemu - není uvažována na celé trase plynovodu</i> Plastová potrubní armatura, Přímá Spojka Georg Fischer	ks	6,00	736,00 Kč	4 416,00
R07003	atypické segmentové koleno	ks	1,00	5 620,00 Kč	5 620,00
R07004	čichačka	ks	2,00	9 500,00 Kč	19 000,00
R07005	zatěsnění konců	ks	2,00	2 350,00 Kč	4 700,00
R07006	napojení na stávající potrubí pomocí balonování	kus	1,00	9 780,00 Kč	9 780,00
URS 877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	7,00	322,00 Kč	2 254,00
99	Staveništní přesun hmot				5 884,28
SOD 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,33	1 358,06 Kč	5 884,28
CELKEM					61 293,16

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	61 293,16
2	Cena s DPH	74 164,72

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje změnu trasy přípojky plynovodu - původní varianta z PD - nově budovaná přípojka nahradila delší přípojka napojená na stávající přípojku. Stávající přípojka se měla odstranit, ale nebyl povolen zásah do komunikace a proto dochází ke změně trasy plynovodního připojení.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Andrš

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert


Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Příloha č.1 Schéma nového připojení





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	72	ZE DNE:	22.04.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Provázání zdiva, vysekání kapes - odpočet 30% Z PŮVODNÍHO ZL 035
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k vysekání kapes a provázání nově zděných konstrukcí se stávajícími konstrukcemi. Tento ZL upravuje výměry ze ZL 035 vysekání kapes a provázání zdiva na skutečnost.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Při provádění prací bylo zjištěno, že není nutné provádět práce v takovém rozsahu jaký předvídal ZL 035


Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

Autor: Jiří MOCEK

Revize 1.9.2011 Platí: Schválil: Božetický, Zwischenberger

	2,9+2,9				
	1.PP				
	tl. 400 mm				
	3,7+3,7				
	1.PP				
	tl. 450 mm				
	1,9+1,9				
	1.NP				
	tl. 350 mm				
	4+4+4+4				
	3.NP				
	tl. 350 mm				
	2,87+2,87+2,87+2,87+2,87				
	2.NP				
	tl. 350 mm				
	3,23+3,23+3,23+3,23				
ÚRS II/2023 - 973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	-30,89	746,00 Kč	- 23 044,69 Kč
	1.PP				
	tl. 500 mm				
	3,15+3,4+3,7+3,7				
	1.PP				
	tl. 550 mm				
	1,045+1,045				
	1.PP				
	tl. 575 mm				
	2,2+2,2				
	1.NP				
	tl. 550 mm				
	2,2+2,2+2,6+2,6+3,9				
	2.NP				
	tl. 470 mm				
	3,23+3,23				
	2.NP				
	tl. 500 mm				
	3,23+2,28+2,28+3,23				
	3.NP				
	tl. 500 mm				
	2,87+2,87+2,87+2,87+2,87+2,87+2,87				
	4.NP				
	tl. 500 mm				
	2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86+2,86				
R03501	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl přes 600 mm	m	-12,41	855,00 Kč	- 10 611,41 Kč
	1.PP				
	tl. 750 mm				
	2,07+2,07				
	1.PP				
	tl. 1000 mm				
	2,07+2,07				
	1.NP				
	tl. 650 mm				
	2,525+2,525				
	1.NP				
	tl. 800 mm				
	2,07+2,07				
	1.NP				
	tl. 825 mm				
	3,9+3,9				
	1.NP				
	tl. 950 mm				
	3,9				
	2.NP				
	tl. 825 mm				
	3,23+3,23				
	3.NP				
	tl. 825 mm				
	2,87+2,87				
R03502	Provázání zdiva do vybouraných kapes	m	-176,31	833,22 Kč	- 146 905,02 Kč
	tl. 200 mm				
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm				
	1.PP				
	tl. 70 mm				
	2*3,15				
	tl. 100 mm				
	(3,35+3,35+3,5+3,5+3,37+3,37+3,37+3,3+3,3+3,15+3,15+3,15+3,1+3,1+3,1+3,1+2,8+2,8+2,8+2,8+2,8+2,8+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+2+2)				
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm				
	1.PP				

	1.PP					
	tl. 1000 mm					
	(2,07+2,07)					
	1.NP					
	tl. 650 mm					
	(2,525+2,525)					
	1.NP					
	tl. 800 mm					
	(2,07+2,07)					
	1.NP					
	tl. 825 mm					
	(3,9+3,9)					
	1.NP					
	tl. 950 mm					
	3,9					
	2.NP					
	tl. 825 mm					
	(3,23+3,23)					
	3.NP					
	tl. 825 mm					
	(2,87+2,87)					
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	-1,83	136,99 Kč	-	250,52 Kč
SOD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,83	242,86 Kč	-	444,13 Kč
	viz. suť					
SOD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,83	403,53 Kč	-	737,96 Kč
	viz. suť					
SOD 997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-1,83	429,68 Kč	-	785,78 Kč
	viz. suť					
	viz. suť					
CELKEM						-226 220,98 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 226 220,98 Kč
2	Cena s DPH	- 253 367,49 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
--	---

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrd

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Andr

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Barton

Za objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za zhoto

Bc. Ro

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

PŮVODNÍ ZL 035

25	1. Předmět změny:					
26			MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
27	Výsokost zábradlí pro zadržání příjezdu					211 009,27 Kč
28	ÚRS 02020 97001012	Vysokost zábradlí ve ztlaku dle normy na 100 nebo 150 mm pro zadržání příjezdu do 100 mm	m	129,26	129,20 Kč	16 673,24 Kč
34	ÚRS 02020 97001013	Vysokost zábradlí ve ztlaku dle normy na 100 nebo 150 mm pro zadržání příjezdu do 100 mm	m	221,70	310,20 Kč	68 751,30 Kč
47	ÚRS 02020 97001024	Vysokost zábradlí ve ztlaku dle normy na 100 nebo 150 mm pro zadržání příjezdu do 300 mm	m	16,76	440,20 Kč	24 980,40 Kč
63	ÚRS 02020 97001025	Vysokost zábradlí ve ztlaku dle normy na 100 nebo 150 mm pro zadržání příjezdu do 400 mm	m	60,27	517,20 Kč	31 159,19 Kč
87	ÚRS 02020 97001026	Vysokost zábradlí ve ztlaku dle normy na 100 nebo 150 mm pro zadržání příjezdu do 600 mm	m	102,97	746,20 Kč	76 815,52 Kč
107	R03501	Vysokost zábradlí ve ztlaku dle normy na 100 nebo 150 mm pro zadržání příjezdu do 800 mm	m	41,37	855,20 Kč	35 371,56 Kč
122	R03502	Vysokost zábradlí ve ztlaku dle normy na 100 nebo 150 mm pro zadržání příjezdu do 1000 mm	m	557,70	810,22 Kč	451 853,19 Kč
238	S00 057013400	Vytváření základny pro zadržání příjezdu do 30 m s použitím mechanizace	l	6,10	136,50 Kč	833,35 Kč
240	S00 057013501	Vytváření základny pro zadržání příjezdu do 30 m s použitím mechanizace	l	6,10	242,56 Kč	1 480,41 Kč
251	S00 057013502	Vytváření základny pro zadržání příjezdu do 30 m s použitím mechanizace	l	6,10	403,53 Kč	2 460,96 Kč
253	S00 057013503	Vytváření základny pro zadržání příjezdu do 30 m s použitím mechanizace	l	6,10	470,58 Kč	2 869,27 Kč
255	Celková cena:					749 184,25 Kč
256	S00 020201020	Zřízení zábradlí	don	7,00	21 312,25 Kč	149 184,25 Kč
258	CFI KPW					903 254,27 Kč
259	2. Cena změny:					
260	pozice					cena (Kč)
261	1	Cena bez DPH				903 254,27 Kč
262	2	Cena s DPH				1 011 644,78 Kč
263						
264						



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	75	ZE DNE:	23.04.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO 01 - Doplnění nosníků a táhel do stropní kce nad 1.NP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění stropní kce o 1 nosníky a táhla
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Po odkrytí stropní konstrukce bylo zjištěno, že táhla v úrovni stropů nejsou aktivní. Zazděné závlače byly dle návrhu GP přivařeny k ocelovým stropním nosníkům tak, aby došlo k provázání obvodových konstrukcí se stropními deskami a objekt se ztužil.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	75
ZE DNE:	23.04.2024
REVIZE ZE DNE:	
OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S001 Táhla					59 963,24 Kč
R07501	Dodávka, výroba, a montáž doplnění ocelových válcovaných profilů I 120, do již realizovaného stropu včetně nátěru	kus	3,00	4 800,00 Kč	14 400,00 Kč
R07502	Dodávka, výroba, a montáž táhel z pásoviny	m	23,75	1 700,00 Kč	40 375,00 Kč
	3* 6,6m		19,8		
	1*3,95		3,95		
SOD 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,40	91,99 Kč	5 188,24 Kč
	8,4*6		50,4		
	4*1,5		6		
CELKEM					59 963,24 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	59 963,24 Kč
2	Cena s DPH	67 158,82 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Po odkrytí stropní konstrukce bylo zjištěno, že táhla v úrovni stropů nejsou aktivní. Zazděné závlače byly dle návrhu GP přivařeny k ocelovým stropním nosníkům tak, aby došlo k provázání obvodových konstrukcí se stropními deskami a objekt se ztuhlil.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Andráš

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. J

Za objednatele (podpis a datum)


Za zř

Bc. Ro



Rozdělovník:

1
2


PŮDORYS



Skica umístění lček a pásoviny



REZ









3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	77	ZE DNE:	14.05.2024
		REVIZE ZE DNE:	04.06.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena		Cena celkem
SO01 - Změna izolantu						43 982,88 Kč
SOD 622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm	m2	-34,25	679,02 Kč	-	23 255,08 Kč
SOD 28376022	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	-35,96	461,59 Kč	-	16 598,78 Kč
ÚRS I/2024 622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	34,25	1 050,00 Kč		35 960,40 Kč
ÚRS I/2024 63152267	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	35,96	1 080,00 Kč		38 836,80 Kč
SOD 622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	4,13	649,50 Kč		2 682,44 Kč
SOD 28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	4,34	355,56 Kč		1 542,06 Kč
SOD 622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	4,13	747,91 Kč		3 088,87 Kč
SOD 63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	4,34	398,01 Kč		1 726,17 Kč
SO02 - Změna izolantu						920 848,08 Kč
SOD 622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	-17,57	767,59 Kč	-	13 485,02 Kč
SOD 28375984	deska ze šedého EPS $\lambda=0,032$ tl 150mm	m2	-18,45	257,38 Kč	-	4 747,63 Kč
ÚRS I/2024 622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	17,57	876,00 Kč		15 389,57 Kč
ÚRS I/2024 28376077	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 120mm	m2	18,45	346,00 Kč		6 382,32 Kč
SOD 622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm	m2	-617,24	836,48 Kč	-	516 306,41 Kč
SOD 28375987	deska ze šedého EPS $\lambda=0,032$ tl 200mm	m2	-648,10	294,72 Kč	-	191 007,74 Kč
ÚRS I/2024 622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	617,24	1 050,00 Kč		648 098,85 Kč
ÚRS I/2024 63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	648,10	1 290,00 Kč		836 047,71 Kč

ÚRS I/2024 622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	655,62	67,60 Kč	44 319,57 Kč
ÚRS I/2024 622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	77,72	54,10 Kč	4 204,44 Kč
ÚRS I/2024 622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	839,00	244,00 Kč	204 716,00 Kč
SOD 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-738,29	241,93 Kč	- 178 614,26 Kč
SOD 622142001R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (tmelová stěrka-sítě ve specif.)	m2	128,44	393,64 Kč	50 557,25 Kč
SOD 63127261R	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 450g/m2(viz specif.PD)	m2	141,28	108,25 Kč	15 293,43 Kč
Přesun hmot					10 678,64 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	19,87	537,47 Kč	10 678,64 Kč
CELKEM					975 509,61 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	975 509,61 Kč
2	Cena s DPH	1 092 570,76 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje odpočet stávajícího izolantu v KZS (EPS) a připočet izolace z minerální vaty z důvodu splnění požadavku na požární odolnost této skladby.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

B

Bc. Robe

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

78

ZE DNE:

04.06.2024

REVIZE ZE DNE:

OBJEDNATEL:

Název: Domov pro seniory Dobřichovice

Zastoupený: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:

Název: Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Změna typu omítky v SO02, SO04 a SO05					377 687,20 Kč
SOD 622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	-684,91	477,28 Kč	- 326 891,46 Kč
R07701	Modelační omítka - jednovrstvá, silikonová s organickým pojivem, jednosložková	m2	684,91	863,00 Kč	591 073,02 Kč
SOD 621521032	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších podhledů	m2	-41,90	477,28 Kč	- 19 998,03 Kč
SOD 622521032	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	-121,07	450,71 Kč	- 54 568,81 Kč
SOD 622521032	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	-20,86	450,71 Kč	- 9 401,81 Kč
R07701	Modelační omítka - jednovrstvá, silikonová s organickým pojivem, jednosložková	m2	183,83	863,00 Kč	158 647,88 Kč
SOD 622902128.1	Kartáčování omítky	m2	183,83	98,09 Kč	18 032,18 Kč
SOD 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	364,30	57,08 Kč	20 794,24 Kč
Přesun hmot					-1 972,39 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-3,67	537,47 Kč	- 1 972,39 Kč
CELKEM					375 714,81 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	375 714,81 Kč
2	Cena s DPH	420 800,59 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nesoulad PD a VV.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Dr. Robert Plátek

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	84	ZE DNE:	07.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02_Chybějící MSH prvky v ZSJ
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Doplnění ocelových zpěr mezi objektem SO02 a SO05c Opěrnou pilotovou stěnou.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Položky pro tyto konstrukce chybí ve VV.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST	
	Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list			
ČÍSLO:	84	ZE DNE:	07.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02_ Chybějící MSH prvky					193 307,76 Kč
R08401	Výroba zámečnických konstrukcí	kg	786,01	52,50 Kč	41 265,26 Kč
viz prvky, cena dle ZL 081					
SOD 767995115.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	786,01	35,17 Kč	27 643,80 Kč
viz prvky					
ANALOGICKY SOD 14550442.1	profil ocelový MSH 150/150/11	t	0,79	158 267,05 Kč	124 398,70 Kč
Záměna MSH za JEKL					
JEKL 150/150/11, 15% přůřez 57,45 kg/m					
1 * 3,358m			192,9171		
1 * 3,053m			175,39485		
1 * 2,815m			161,72175		
1 * 2,671m			153,44895		
R08401 viz ZL087	Záměna MSH za Jekl	kpl	1,00	- Kč	- Kč
CELKEM					193 307,76 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	193 307,76 Kč
2	Cena s DPH	216 504,69 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Položky pro tyto konstrukce chybí ve VV.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis

Rozdělovník:

1
2









3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	87	ZE DNE:	09.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 Záměna MSH prvků za jekly					
R08701	Záměna MSH sloupů pro LOP za jekly 140/80/12,5 S355	kpl	1,00	- Kč	- Kč
	Objekt SO02				
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí				
	profil ocelový MSH 140x70x12,5				
	profil ocelový MSH 140x70x11				
CELKEM					

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- Kč
2	Cena s DPH	- Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nedostupnost ocelových profilů v provedení MSH.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:







3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	89R1	ZE DNE:	26.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	změna kanalizace, vodovodu - revize 20
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně tras vodovodu, kanalizace v 1PP na základě revize č. 20
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Byla vydána revize ZTI R20, kde vlivem koordinací došlo k doplnění kanalizace a změny tras vodovodu v 1PP. Změna technického řešení.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	89R1	ZE DNE:	26.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01	změna kanalizace, vodovodu v 1PP - revize 20				113 408,46 Kč
	doplnění kanalizace v 1PP m.č. 113				4 056,15 Kč
D2	721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC				
SOD - ZTI - 17-408	odbočné tvarovky zvukověizol.potrubí NG 100/75	ks	1,00	422,28 Kč	422,28 Kč
ÚRS 721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	ks	1,00	703,00 Kč	703,00 Kč
SOD - ZTI - 17-203	Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem SBR NG-DN75	m	4,20	666,84 Kč	2 800,73 Kč
SOD - ZTI - 19-4107	vyvedení odpadních výpustek 75x1,9 mm	ks	1,00	88,86 Kč	88,86 Kč
SOD - ZTI - 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	4,20	9,83 Kč	41,29 Kč
	doplnění kanalizace v 1PP m.č. 129				7 214,73 Kč
SOD - ZTI - 17-1441	PP-RCT trubka d-40 mm	m	3,60	627,52 Kč	2 259,07 Kč
ÚRS - 722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	3,60	328,00 Kč	1 180,80 Kč
ÚRS 721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	ks	1,00	703,00 Kč	703,00 Kč
SOD - ZTI - 23-0215	R 250D G6/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)	ks	1,00	1 074,17 Kč	1 074,17 Kč
SOD - ZTI - 23-9104	mont.vodovod.armatur se dvěma závitů G5/4" ost.typů	ks	3,00	121,89 Kč	365,67 Kč
ÚRS - 72225305	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 40xR 1 1/4"	kus	1,00	1 580,00 Kč	1 580,00 Kč

příprava pro čerpadlo

SOD - ZTI - 29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	3,60	14,45 Kč	52,02 Kč
úprava kanalizace v 1PP m.č. 126 - záměna vpusti					6 470,85 Kč
SOD - ZTI - 21-001	vpust se svislým odtokem DN100 a typovým zápach.uzávěrem pro suchý stav	ks	-1,00	2 319,77 Kč	- 2 319,77 Kč
ÚRS I/2024 721211521.H	Vpust' sklepní HL 77 s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125	kus	1,00	8 790,62 Kč	8 790,62 Kč
D2 doplnění kanalizace v 1PP m.č. 104					7 455,94 Kč
SOD - ZTI - 17-1441	PP-RCT trubka d-40 mm	m	4,10	627,52 Kč	2 572,83 Kč
ÚRS - 722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	4,10	328,00 Kč	1 344,80 Kč
ÚRS 721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	ks	1,00	703,00 Kč	703,00 Kč
SOD - ZTI - 23-0215	R 250D G6/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)	ks	1,00	1 074,17 Kč	1 074,17 Kč
SOD - ZTI - 23-9104	mont.vodovod.armatur se dvěma závitý G5/4" ost.typů	ks	1,00	121,89 Kč	121,89 Kč
ÚRS - 722225305	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 40xR 1 1/4"	kus	1,00	1 580,00 Kč	1 580,00 Kč
příprava pro čerpadlo					
SOD - ZTI - 29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	4,10	14,45 Kč	59,25 Kč
změna vodovodu v 1PP - revize ZTI č. 20					88 210,79 Kč
D54	722 13 - Potrubí z ocelových trubek pozink.závit.				
13-0236	DN 50 (G2")	m	8,30	865,00 Kč	7 179,50 Kč
změna trasy, stoupačí potrubí					
13-0236	DN 50 (G2")	m	-21,00	865,00 Kč	- 18 165,00 Kč
změna materiálu podlaze - záměna PPR za pozinkované potrubí					
SOD - ZTI - 17-1447	PP-RCT trubka d-63 mm	m	21,00	1 107,20 Kč	23 251,20 Kč
změna materiálu podlaze - záměna PPR za pozinkované potrubí					
SOD - ZTI - 18-102	Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm	m	21,00	70,77 Kč	1 486,17 Kč
SOD - ZTI - 18-1134	Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 50	m	21,00	86,50 Kč	1 816,50 Kč
D41	722 17 - Plastové polypropylenové potrubí typové řady 4, materiál PP-RCT PN22				- Kč
SOD - ZTI -17-1438	PP-RCT trubka d-32 mm (pro odvod kondenzátu)	m	7,00	496,98 Kč	3 478,86 Kč
SOD - ZTI -17-1441	PP-RCT trubka d-40 mm	m	14,00	627,52 Kč	8 785,28 Kč
SOD - ZTI -17-1447	PP-RCT trubka d-63 mm	m	3,50	1 107,20 Kč	3 875,20 Kč

D55	722 17 - Plastové polypropylenové potrubí, materiál PP-RCT řada 4, PN28				- Kč
SOD - ZTI -17-1435.1	PP-RCT trubka d-25 mm	m	3,50	407,34 Kč	1 425,69 Kč
SOD - ZTI -17-1438.1	PP-RCT trubka d-32 mm	m	3,50	496,98 Kč	1 739,43 Kč
SOD - ZTI -17-1441.1	PP-RCT trubka d-40 mm	m	7,00	627,52 Kč	4 392,64 Kč
SOD - ZTI -17-1444.1	PP-RCT trubka d-50 mm	m	3,50	861,85 Kč	3 016,48 Kč
SOD - ZTI -17-1447.1	PP-RCT trubka d-63 mm	m	3,50	1 107,20 Kč	3 875,20 Kč
ÚRS - 722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	3,50	248,00 Kč	868,00 Kč
ÚRS - 722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	10,50	290,00 Kč	3 045,00 Kč
ÚRS - 722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	21,00	328,00 Kč	6 888,00 Kč
ÚRS - 722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	3,50	378,00 Kč	1 323,00 Kč
ÚRS - 722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	7,00	440,00 Kč	3 080,00 Kč
D47	Specifikace 722 18				
SOD - ZTI -18-003	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm	m	7,00	32,24 Kč	225,68 Kč
SOD - ZTI -18-004	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 42/6 mm	m	14,00	38,53 Kč	539,42 Kč
SOD - ZTI -18-102	Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm hadice 65/9 mm	m	3,50	70,77 Kč	247,70 Kč
SOD - ZTI -18-301	Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kaširováním, (prům./tl.izolace) 27/40 mm	m	3,50	131,32 Kč	459,62 Kč
SOD - ZTI -18-302	Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kaširováním, (prům./tl.izolace) 34/40 mm	m	3,50	136,83 Kč	478,91 Kč
SOD - ZTI - 18-303	Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kaširováním, (prům./tl.izolace) 42/40 mm	m	7,00	143,12 Kč	1 001,84 Kč
SOD - ZTI -18-304	Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kaširováním, (prům./tl.izolace) 54/40 mm	m	3,50	158,85 Kč	555,98 Kč
SOD - ZTI -18-305	Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kaširováním, (prům./tl.izolace) 64/40 mm	m	3,50	224,90 Kč	787,15 Kč
D45	722 18 - Ochrana potrubí				
SOD - ZTI -18-1118.1	Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25	m	35,00	55,05 Kč	1 926,75 Kč
SOD - ZTI -18-1134	Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 50	m	10,50	86,50 Kč	908,25 Kč
D78	722 29 - Ostatní				

SOD - ZTI -29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	45,50	14,45 Kč	657,48 Kč
ÚRS - 722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	45,50	52,40 Kč	2 384,20 Kč
D79	722 - Ostatní specifikace				
SOD - ZTI - 974031145	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	52,50	86,31 Kč	4 531,28 Kč
	3,5 x 15 -				
SOD - ZTI -612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS	m	52,60	215,66 Kč	11 343,72 Kč
SOD - ZTI -979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot (podlaží)	t	0,86	140,11 Kč	120,49 Kč
SOD - ZTI -979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,86	242,86 Kč	208,86 Kč
SOD - ZTI -979081121	Odvoz sutí a vybour.hmt na skl.d. ZKD 1 km přes 1 km	t	0,86	16,81 Kč	14,46 Kč
SOD - ZTI -979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybour.hmot do 10 m	t	0,86	42,03 Kč	36,15 Kč
SOD - ZTI -979,082121	Vnitro.doprava sutí a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m	t	0,86	18,68 Kč	16,06 Kč
SOD - ZTI -979088212	Nakládání sutí a vybour.hmot	t	0,86	32,69 Kč	28,11 Kč
SOD - ZTI -979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním	t	0,86	18,68 Kč	16,06 Kč
SOD - ZTI -979999000	poplatek za uložení sutí na skládku	t	0,86	420,34 Kč	361,49 Kč
CELKEM					113 408,46 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	113 408,46 Kč
2	Cena s DPH	127 017,48 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Byla vydána revize ZTI R20, kde vlivem koordinací došlo k doplnění kanalizace a změny tras vodovodu v 1PP. Změna technického řešení.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	91	ZE DNE:	26.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01	Návrh krovu věžičky				42 000,00 Kč
R09101	Dílenská dokumentace krovu věžičky (tesařských konstrukcí)	kpl	1,00	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
CELKEM					42 000,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	42 000,00 Kč
2	Cena s DPH	47 040,00 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Z provedeného stavebně-technického průzkumu vyplývá, že stávající stav konstrukce zastřešení věže je nevyhovující a je potřeba provést nové zastřešení vč. krovu. Tento ZL zahrnuje PD pro realizaci krovu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	92	ZE DNE:	16.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 Výměna trámů
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění stropních trámů viz příloha.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna zadání. Po odkrytí stávajících nosných trámů bylo zjištěno nefunkční (ztrouchnivělé) uložení jednotlivých trámů do výměn. Tyto jsou nahrazeny.

Za

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST	
	Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list			
ČÍSLO:	92	ZE DNE:	16.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S001 Výměna trámů					39 754,95 Kč
SOD 762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	22,05	93,41 Kč	2 059,69 Kč
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	0,55	136,99 Kč	75,52 Kč
SOD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,55	242,86 Kč	133,88 Kč
SOD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,55	403,53 Kč	222,45 Kč
SOD 997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	0,55	840,68 Kč	463,42 Kč
R09201	Uložení (včetně betonáže a vysekání nových kapes), nátěr a impregnace nových trámů	ks	8,00	4 600,00 Kč	36 800,00 Kč
CELKEM					39 754,95 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	39 754,95 Kč
2	Cena s DPH	44 525,55 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna zadání. Po odkrytí stávajících nosných trámů bylo zjištěno nefunkční (ztrouchnivělé) uložení jednotlivých trámů do výměn. Tyto jsou nahrazeny.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert

Rozdělovník:

1
2







3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	93	ZE DNE:	29.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Akumulační jímky v 1.PP doplnění
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění čerpacích jímek spodní vody v 1.PP pod objektem SO01.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení. Z důvodu výskytu spodní vody v 1.PP objektu SO01 jsou doplněny jímky pro čerpání vody viz příloha tohoto ZL.

Za

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	93	ZE DNE:	29.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Akumulační jímky v 1.PP					48 411,80 Kč
ÚRS II/2024 -133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,60	2 400,00 Kč	1 448,67 Kč
	Výkop pro jímky 0,54*0,54*0,69		0,201204		
	3 ks akumul. jímek 0,201204*3		0,603612		
SOD 167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,78	722,04 Kč	563,19 Kč
	viz výkop +koef.zkypř. 1,3(kolečko+kontejner)				
	0,6*1,3		0,78		
SOD 162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,78	323,20 Kč	252,10 Kč
	viz nakládání		0,78		
SOD 162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,78	294,71 Kč	229,87 Kč
SOD 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,78	267,62 Kč	208,74 Kč
SOD 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,78	135,44 Kč	105,64 Kč
SOD 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,78	15,69 Kč	12,24 Kč
	viz. přemístění				
SOD 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,09	172,81 Kč	188,71 Kč
	viz uložení; 1,4t/m3				
	0,78*1,4		1,092		
R09301	Dodávka, výroba, a osazení zakrytí jímky z konstrukce porořstu	kus	3,00	6 500,00 Kč	19 500,00 Kč
	Jímka zakryta porořstem				
	0,54*0,54		0,2916		
	viz ZL076				
R09302	Dodávka a montáž betonové akumulací jímky včetně bednění a přesunu hmot	kpl	3,00	8 500,00 Kč	25 500,00 Kč
	viz cena ZL076				
SOD 271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,13	1 508,56 Kč	197,95 Kč
	tl. 150mm				
	0,54*0,54*0,15				
	0,04374		0,04374		
	3 ks akumul. jímek				
	0,04374*3		0,13122		
ÚRS II/2024 977131112	Vrty přilepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,42	128,00 Kč	53,76 Kč
	2ks				

	2*0,07		0,14		
	3*0,14		0,42		
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,28	537,47 Kč	150,92 Kč
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm				
	2,16*0,13		0,2808		
CELKEM					48 411,80 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	48 411,80 Kč
2	Cena s DPH	54 221,21 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení. Z důvodu výskytu spodní vody v 1.PP objektu SO01 jsou doplněny jímky pro čerpání vody viz příloha tohoto ZL.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:


1	
2	







SKICA JÍMKY DLE ZL 076





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	94	ZE DNE:	29.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02 Odpočet tepelné izolace 3PP osa P-N
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází u objektu SO02 k odpočtu TI v oblasti 3.PP</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Narovnání provedeného množství izolace dle skutečnosti při provádění.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	94
ZE DNE:	29.08.2024
REVIZE ZE DNE:	
OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S002 Odpočet tepelné izolace 3PP osa P-N					
-14 028,48 Kč					
SOD 713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	-19,95	238,19 Kč	-
	3 PP osa P-N				
	10,5 * 1,9				
	-19,95		-19,95		
SOD 28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	-20,95	425,01 Kč	-
	5%				
SOD 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,65	575,40 Kč	-
	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád				
	podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm				
	0,031*-20,95		-0,64945		
CELKEM					-14 028,48 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 14 028,48 Kč
2	Cena s DPH	- 15 711,90 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Narovnání provedeného množství izolace dle skutečnosti při provádění.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Rob

Rozdělovník:

1
2





3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	95	ZE DNE:	12.09.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 06 Odpočet vypoštěcí šachty					
					-27 911,19 Kč
722-201	atypická vypouštěcí šachta hl.0,80 m se zděnou obvodovou konstrukcí tl.150 mm z betonových šalovacích tvárnic, prolivaných prostým betonem, vyštěrované dno tl.300 mm, šachta zakrytá poklopem tř.A15 kN, vnitřní rozměr šachty 60x60 cm	soub	-1,00	27 911,19 Kč	- 27 911,19 Kč
CELKEM					-27 911,19 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 27 911,19 Kč
2	Cena s DPH	- 31 260,53 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robe

Rozdělovník:

1
2





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	96	ZE DNE:	12.09.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Nájem autojeřábu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Navýšení množství u položky "Nájem autojeřábu"
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Navýšení množství hodin u položky VV týkající se nájmu autojeřábu - vykázané množství ve smluvním VV je nedostatečné.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	96	ZE DNE:	12.09.2024
OBJEDNATEL:		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Nájem autojeřábu					668 448,00 Kč
SOD 9461R	Nájem autojeřábu>20tun	hod	300,00	2228,16	668 448,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	668 448,00 Kč
2	Cena s DPH	748 661,76 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Navýšení množství hodin u plošky VV týkající se nájmu autojeřábu - vykázané množství ve smluvním VV je nedostatečné. Hodiny autojeřábu budou vykazovány dle skutečnosti jako příloha zjišťovacího protokolu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	97	ZE DNE:	07.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 Ubourání zbývajících komínů
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází u objektu SO01 k odbourání zbývajících komínových těles v nadstřešní části. Tyto komíny budou ukončeny v podkroví.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Vzhledem k výměně celého krovu bylo rozhodnuto o odbourání nadstřešních částí komínových těles.

Za zho

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek
3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Číslo:

97

ZE DNE:

07.10.2024

REVIZE ZE DNE:

OBJEDNATEL:

Název:

Domov pro seniory Dobřichovice

Zastoupený:

Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:

Název:

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Ubourání zbývajících komínů					2 330,39 Kč
SOD 962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	4,73	1 100,00 Kč	5 207,66 Kč
SOD 764101173	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	2,25	354,95 Kč	800,20 Kč
SOD 55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	2,25	700,72 Kč	1 579,70 Kč
SOD 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	2,25	70,06 Kč	157,94 Kč
SOD 60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,06	8 406,82 Kč	476,67 Kč
SOD 762342316	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	2,25	60,72 Kč	136,89 Kč
SOD 605141114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,01	11 209,09 Kč	127,11 Kč
SOD 713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	2,25	43,16 Kč	97,30 Kč
SOD 63150819	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm	m2	2,63	126,10 Kč	331,96 Kč
SOD 713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	2,25	66,13 Kč	149,08 Kč
SOD 631411194	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm	m2	2,36	118,69 Kč	280,41 Kč
R09701 viz ZL020	Bourání komínové vložky	kpl	3,00	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
SOD 713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	2,25	59,60 Kč	134,36 Kč
SOD 631411188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm	m2	2,36	74,16 Kč	175,20 Kč
ÚRS II/2024 - 762842111	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hrubých prken na sraz	m2	2,25	157,00 Kč	353,94 Kč
ÚRS II/2024 - 762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	12,18	93,50 Kč	1 138,83 Kč
SOD 763131751.1	Montáž parotěsné zábrany na SDK záklop	m2	2,25	41,61 Kč	93,81 Kč
SOD 28329274	fólie PE vyztužená parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	2,53	79,67 Kč	201,66 Kč
SOD 763161522R	SDK podkrovní deska 1xDF 18mm Tl 40mm EI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	2,25	1 305,71 Kč	2 943,59 Kč
SOD 784181101	Základní akrylátová jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,25	14,76 Kč	33,27 Kč
SOD 784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře odšrubbodných v místnostech v do 3,80 m	m2	2,25	34,44 Kč	77,64 Kč
SOD 765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	2,25	140,11 Kč	315,86 Kč
SOD 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,98	91,99 Kč	826,07 Kč
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	7,54	136,99 Kč	1 032,85 Kč
SOD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	7,54	242,86 Kč	1 831,07 Kč
SOD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,54	403,53 Kč	3 042,46 Kč
SOD 997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	7,54	429,68 Kč	3 239,62 Kč
SOD 998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,006	2 857,80 Kč	16,72 Kč
SOD 998762103	Přesun hmot tonážní pro kce lesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,039	2 562,57 Kč	98,66 Kč
SOD 998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,031	1 558,80 Kč	48,75 Kč
SOD 998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037	1 464,33 Kč	54,11 Kč
SOD 998765104	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,0003	1 924,88 Kč	0,61 Kč
SOD 316381115	Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	-2,8652	7 519,27 Kč	- 21 544,21 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,6066	537,47 Kč	- 326,04 Kč
SOD 764321415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rs 400 mm	m	-4,6400	631,45 Kč	- 2 929,93 Kč
SOD 764321417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rs 670 mm	m	-6,6400	1 057,39 Kč	- 7 021,07 Kč
SOD 764244411	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z Tižn předzvětralého plechu kotvené rs přes 800 mm	m2	-2,8652	2 012,97 Kč	- 5 767,56 Kč
SOD 998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	-0,0297	2 857,80 Kč	- 84,82 Kč
CELKEM					2 330,39 Kč

2. Cena změny:

pozice	cena (Kč)
--------	-----------

1	Cena bez DPH	2 330,39 Kč
2	Cena s DPH	2 610,03 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Vzhledem k výměně celého krovu bylo rozhodnuto o odbourání nadstřešních částí komínových těles.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Rob

Rozdělovník:

1
2







3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	99	ZE DNE:	16.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Nájem autojeřábu					668 448,00 Kč
SOD 9461R	Nájem autojeřábu>20tun	hod	300,00	2228,16	668 448,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	668 448,00 Kč
2	Cena s DPH	748 661,76 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Navýšení množství hodin u plošky VV týkající se nájmu autojeřábu - vykázané množství ve smluvním VV je nedostatečné. Hodiny autojeřábu budou vykazovány dle skutečnosti jako příloha zjišťovacího protokolu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc.

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	100
ZE DNE:	16.10.2024
REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Dozdívky špalet					375 243,89 Kč
R09601	Dozdění špalet z YTONG tvárnice 50mm včetně potažení perlínkou	m	453,11	725,00 Kč	328 505,84 Kč
URS II/2024 - 612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	162,65	285,00 Kč	46 355,15 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,71	537,47 Kč	382,90 Kč
CELKEM					375 243,89 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	375 243,89 Kč
2	Cena s DPH	420 273,15 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení. Z důvodů sjednocení a provádění nových omítek je nutné vnitřní ostění vč. nadpraží dozdít kolem stávajících výplní otvorů na objektu SO01.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	
2	



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	102	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	04.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Změna střešní krytiny
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Narovnání rozpočtu na systémovou krytinu 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating včetně systémových prvků.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	ZL řeší chybějící položky a výměry, které v rozpočtu chyběly. Zároveň ZL řeší požadavek investora na kvalitnější povrchovou úpravu Coil-Coating z plechových šablon tl. plechu 0,7 mm.

Za

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	102	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	04.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Změna tloušťky krytiny na tl. 0,7 mm, doplněna povrchová úprava Coil-Coating					
					169 965,80 Kč
R10207	Změna krytiny na Al krytinu s povrchovou úpravou Coil-Coating a tl. plechu 0,7 mm	m2	817,10	208,01 Kč	169 965,80 Kč
	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2				
	682,315+82,435+12,75		777,5		
	Krytina (barevný legovaný hliník, tl. 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating)				
	j.cena 1401,14				
	Montáž krytiny střechy rovné ze šablony přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°				
	j.cena 354,95				
	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2				
	Odpčet krytiny za doplňky				
	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2				
	Odpčet části standardního formátu krytiny která bude řešena systémovými prvky 39,53 m2		-39,53		
	j.cena 700,72				
	Cena dle SOD položka č. 667 1401,14 Kč				
	Odečet původních cen dle SOD 700,72 Kč/m2 dávka cena dle ÚRS 908,73				
	908,73-700,72=208,01			208,01 Kč	
Chybějící položky pro střešní krytinu v SO 01					577 453,87 Kč
SOD 713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	148,06	43,16 Kč	6 390,44 Kč
SOD 63150819	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm	m2	279,35	126,10 Kč	35 225,40 Kč
SOD 764623121.1	Ochranná síť proti hmyzu	m	138,50	607,16 Kč	84 091,66 Kč
SOD 713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-668,94	43,16 Kč	- 28 871,28 Kč
713191133.1	Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-19,72	43,16 Kč	- 851,12 Kč
ÚRS II/2024 765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	668,94	58,00 Kč	38 798,29 Kč
ÚRS II/2024 765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	19,72	58,00 Kč	1 143,76 Kč
ÚRS II/2024 765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm	kus	40,00	59,50 Kč	2 380,00 Kč
ÚRS II/2024 765191053	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nevětrané střechy	m	73,00	24,30 Kč	1 773,90 Kč
ÚRS II/2024 765191053	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	20,57	24,30 Kč	499,85 Kč
ÚRS II/2024 765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy	m	40,00	109,00 Kč	4 360,00 Kč
SOD 764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	-17,71	56,05 Kč	- 992,65 Kč

SOD 764004822	Demontáž nástřešního žlabu k dalšímu použití	m	-61,07	70,06 Kč	-	4 278,56 Kč
ÚRS II/2024 764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,71	101,00 Kč		1 788,71 Kč
ÚRS II/2024 764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	61,07	278,00 Kč		16 977,46 Kč
ÚRS II/2024 765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	912,00	33,10 Kč		30 187,20 Kč
ÚRS II/2024 55351086	pás podkladní pro falcované šablony a šindele Al s barevným povrchem	m2	1150,00	190,00 Kč		218 500,00 Kč
ÚRS II/2024 - 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	21,88	1 660,00 Kč		36 320,80 Kč
R10205	D+M Prefa sněhový hák pro tašky a šablony	ks	900,00	148,90 Kč		134 010,00 Kč
	900 ks		900			
	Odhad bude narovnáno dle skutečnosti					
Klempířské prvky PREFA						242 995,72 Kč
SOD 764221405	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm	m	-20,57	705,24 Kč	-	14 506,79 Kč
URS II/2024 764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	28,50	384,00 Kč		10 944,00 Kč
chybějící množství ve VV + 7,93m			7,93			
URS II/2024 PFA.110640	hřebenáč PREFA Jet-Lüfter (pro odvětrávané střechy)	m	32,78	1 258,00 Kč		41 230,95 Kč
SOD 764221417	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu	m	-73,00	581,00 Kč	-	42 413,00 Kč
URS II/2024 764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenáčů	m	60,50	319,00 Kč		19 299,50 Kč
dle zaměření bude o 12,5 m méně			12,5			
URS II/2024 PFA.110340	hřebenáč PREFA malý	m	69,58	357,58 Kč		24 878,63 Kč
SOD 764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	-40,00	1 057,39 Kč	-	42 295,60 Kč
R10201	Oplechování Úžlabí z AL plechu v povrchové úpravě Coil-Coating	m	61,00	1 558,00 Kč		95 038,00 Kč
chybějící množství ve VV 21 m						
SOD 764222436	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 500 mm	m	-116,30	789,31 Kč	-	91 796,75 Kč
R10202	Oplechování rovné okapové hrany z AL plechu v povrchové úpravě Coil-Coating	m	116,30	1 235,00 Kč		143 630,50 Kč
SOD 7645011031	Opětovná Montáž žlabu podokapního	m	-17,71	239,13 Kč	-	4 234,99 Kč
SOD 764503104.1	Opětovná montáž žlabu nástřešního včetně háků, čel a hrdel	m	-61,07	1 146,13 Kč	-	69 994,16 Kč
URS II/2024 764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	17,71	194,00 Kč		3 435,74 Kč
URS II/2024 PFA.572002	žlab podokapní půlkulatý PREFA 333 mm, l=6m	m	20,37	245,47 Kč		4 999,36 Kč
URS II/2024 764503104	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m	61,07	245,00 Kč		14 962,15 Kč
ANALOGICKY URS II/2024 PFA.575001	žlab nástřešní PREFA	m	70,23	743,28 Kč		52 200,93 Kč
R10203	Prefa startovací (okapová) šablona 29x29	kus	470,00	116,13 Kč		54 578,75 Kč
	470 ks		470			
R10204	prefa hřebenová šablona 29x29	kus	140,00	116,13 Kč		16 257,50 Kč
	140 ks		140			
R10206	Prefa odvětrávací taška pro falcované šindele	ks	24,00	1 115,88 Kč		26 781,00 Kč
	24 ks		24			
CELKEM						990 415,39 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	990 415,39 Kč
2	Cena s DPH	1 109 265,24 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
---	---

Důvod změny:

ZL řeší chybějící položky a výměry, které v rozpočtu chyběly.
Zároveň ZL řeší požadavek investora na kvalitnější provchovou
úpravu Coil-Coating z plechových šablon tl. plechu 0,7 mm.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým
listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se
změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením
změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Adresa

Brunšov 365

Satelitní foto



Plochy

Celková zaměřená plocha	817,1 m ²
Sklon 1°	37,2 m ²
Sklon 17°	5,0 m ²
Sklon 23°	17,3 m ²
Sklon 27°	45,6 m ²
Sklon 29°	262,2 m ²
Sklon 31°	7,3 m ²
Sklon 33°	3,8 m ²
Sklon 39°	5,1 m ²
Sklon 41°	17,9 m ²
Sklon 43°	28,5 m ²
Sklon 53°	135,3 m ²
Sklon 55°	45,2 m ²
Sklon 57°	151,3 m ²
Sklon 75°	55,2 m ²

Délky

Hřeben	28,39 m
Levý okraj	43,09 m
Pravý okraj	41,31 m
Nároží	134,72 m
Uzlábí	61,19 m
Lemování zdi boční	49,09 m
Lemování zdi přední	116,32 m
Mansarda	0,00 m
Okapová hrana	194,15 m
Horní pult	0,00 m
Přechodová hrana	29,61 m
Atika	0,00 m



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	103	ZE DNE:	16.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO04 a SO05 změna typu HI pásů střešního souvrství
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Úprava skladby střešního pláště, v PD a VV chybně uveden typ AP.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Chyba PD a VV.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:103

ZE DNE:07.10.2024

REVIZE ZE DNE:

OBJEDNATEL:

Název:Domov pro seniory Dobřichovice

Zastoupený:Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:

Název:Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO04					19 159,17 Kč
SOD 62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,0mm(viz specifi.PD)	m2	-144,79	116,76 Kč	- 16 905,45 Kč
SOD 62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	72,40	154,13 Kč	11 159,01 Kč
ÚRS II/2024 62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídiclým posypem na horním povrchu	m2	72,40	344,00 Kč	24 905,60 Kč
SO 05					6 025,87 Kč
SOD 62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,0mm(viz specifi.PD)	m2	-45,53	116,76 Kč	- 5 316,55 Kč
SOD 62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	22,77	154,13 Kč	3 509,54 Kč
ÚRS II/2024 62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídiclým posypem na horním povrchu	m2	22,77	344,00 Kč	7 832,88 Kč
Přesun hmot					353,42 Kč
SOD 998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,27	1 302,54 Kč	353,42 Kč
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,0mm(viz specifi.PD)				
	(-144,79-45,53)*0,0047		-0,894504		
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				
	0,0054*(72,4+22,77)		0,513918		
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídiclým posypem na horním povrchu				
	0,00685*(72,4+22,77)		0,6519145		
CELKEM					25 538,45 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	25 538,45 Kč
2	Cena s DPH	28 603,07 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Chyba PD a VV.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Autor: Jiří MOCEK

Revize 1.9.2011 Platt; Schwáll: Božetický, Zwischenberger

2 / 3

S1

— Vegetační vrstva - rozchodníky	
— Substrát pro střešní extenzivní zahradu	30-80 mm
— Filtrační, drenážní a ochranné rouno	2 mm
— Nopová ochranná fólie	20 mm
— Ochranná geotextilie	
— Asfaltový pás proti prorůstání kořenů	2 mm
— Asfaltový podkladní pás	2 mm
— Penetrační nátěr	
— ŽB stropní deska	150-206 mm
— Vnější strukturální omítka / VPC omítka	15 mm



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	104	ZE DNE:	07.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO 01 Změna typu izolantu a tl. dřevovláknitých desek.
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Změna EPS a dřevovláknité desky dle skladby uvedené v PD.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Nesoulad PD a VV.

Za Zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
	Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Změnový list	
ČÍSLO:	104
ZE DNE:	07.10.2024
REVIZE ZE DNE:	
OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 01 Změna typu izolantu a typu dřevovláknitých desek					207 642,76 Kč
SOD 28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$	m3	-58,72	1 606,64 Kč	94 343,51 Kč
ÚRS II/2024 28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$	m3	58,72	3 250,00 Kč	190 840,00 Kč
SOD 634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	815,13	112,09 Kč	91 367,36 Kč
SOD 60715156	deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 10mm	m2	-223,44	345,24 Kč	77 140,43 Kč
SOD 60715158	deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 19mm	m2	223,44	433,76 Kč	96 919,33 Kč
CELKEM					207 642,76 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	207 642,76 Kč
2	Cena s DPH	232 559,89 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nesoulad PD a VV

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

STRABAG
TEAMS WORK

Priloge: -	
Povzrati predani i prejeti	
Prilazak Zastupitelstva na 27.11.2023	Prijava za Opućanje dje.
(poslanje e-mailom)	

AD 30.11.2023
 Co gollare polletle se deparuerim polsueriem ENS 200 dle skladby gollari.
 Na anvedovh parky naurjic murlan

[illegible]

Požadavek na změnu tl dřevovlákniých desek

PŮVODNÍ PD

P12c SO01 - KERAMICKÁ DLAŽBA - koupelny 3.NP, zázemí		
ozn.	vrstva	tl. (mm)
1.	keramická dlažba - protiskluzný povrch R10/B - formát dlaždic a dekor viz specifikace interiéru	10
2.	flexibilní lepicí tmel, hydroizolační jednosložkový na bázi cementu, pro lepení obkladů a dlažeb	5
3.	topná rohož do vlnkého prostředí (pouze v koupelnách pokojů)	
4.	hydroizolační stěrka	2
5.	penetrační nátěr	
6.	nosné podlahové desky - dvě vzájemně slopené sádrovláknité desky s tl. 12,5mm s polodrážkou - plošná hmotnost 25 kg/m ² - třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A2 (nehořlavá) - akustická izolační páska	25
7.	kročejová izolace - dřevovláknié desky, obj. hm. 230kg/m ³ - $\lambda_d \leq 0,048 \text{ W/m.K}$ - včetně podlahových pásek po obvodu stěn místnosti	10
8.	separační geotextilie - obj. hm. 300g/m ²	3
9.	záklap z prken (nebo zděná klenba)	25
Celková tloušťka		80
10.	stávající nosné stropní dřevěné trámy / nebo zděná klenba	
11.	samostatný požární předěl s požární odolností EI 45 (dle PBR) (2x sádrokartonová deska RF tl. 12,5mm, minerální tepelná izolace tl. 40mm a objem. hmotnost 40kg/m ³), malba bílá / nebo zděná klenba + omítka	65

Pro spádování sprchového koutu bude místo nosné podlahové desky tl.25 mm použit odtokový korpus tl. 35 mm, seříznutý na velikost 900 x 900 mm. V místě sprchového koutu bude vynechána kročejová izolace.

Po odrytí kompletní skladby podlahy v 3.NP budou konzultovány navržení podlahy s generálním projektantem a vyřešeny výškové přechody jednotlivých místností před započítím pokládky nové podlahy!

REVIDOVANÁ PD

P12c SO01 - KERAMICKÁ DLAŽBA - koupelny 3.NP, zázemí		
ozn.	vrstva	tl. (mm)
1.	keramická dlažba - protiskluzný povrch R10/B - formát dlaždic a dekor viz specifikace interiéru	10
2.	flexibilní lepicí tmel, hydroizolační jednosložkový na bázi cementu, pro lepení obkladů a dlažeb	5
3.	topná rohož do vlnkého prostředí (pouze v koupelnách pokojů)	
4.	hydroizolační stěrka	2
5.	vyrovnaní podkladu paviakových podlah z cementovláknitých desek stěrkou	
6.	penetrační nátěr	
7.	nosné podlahové desky - dvě vzájemně slopené sádrovláknité desky s tl.12,5mm s polodrážkou - plošná hmotnost 25 kg/m ² - třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A2 (nehořlavá) - akustická izolační páska	25
8.	kročejová izolace - dřevovláknié desky, obj. hm. 230kg/m ³ - $\lambda_d \leq 0,048 \text{ W/m.K}$ - včetně podlahových pásek po obvodu stěn místnosti	19
9.	vyrovnávací podsyp - pod suché plovoucí podlahy, obj. hm. 400kg/m ³ - třída reakce na oheň A1	15
10.	záklap z fošen - šířka cca 250mm (nebo více), záklap bude ukládan překládaně, kotvení k ocelovým nosníkům bude provedeno tak jako u stávající části záklapu. Jednotlivé fošny budou překládány vždy o jedno pole. Zároveň budou použity fošny o takové délce, aby byly vždy minimálně přes 2 pole (ideálně 3 i více).	40
Celková tloušťka		116
11.	stávající dřevěné trámy / nový strop z ocelových I profilů / nebo zděná klenba	
12.	samostatný požární předěl s požární odolností EI 45 (dle PBR) (2x sádrokartonová deska RF tl. 12,5mm, minerální tepelná izolace tl. 40mm a objem. hmotnost 40kg/m ³), malba bílá / nebo zděná klenba + omítka	65



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	106	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Chybějící XPS pod LOP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Doplnění XPS pod LOP ve 1.PP
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Jedná se o doplnění položky, která chybí ve výkazu výměr (pod LOP).

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST	
	Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list			
ČÍSLO:	106	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 02 Chybějící XPS pod LOP					10 313,20 Kč
ÚRS II/2024 713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,60	231,00 Kč	2 911,62 Kč
	19,561*0,4		7,8244		
	11,950*0,4		4,78		
ÚRS II/2024 28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm	m2	13,23	544,00 Kč	7 197,12 Kč
	viz montáž + 5%				
	12,6*1,05		13,23		
SOD 998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,13	1 558,80 Kč	204,46 Kč
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek				
	0,006*12,6		0,0756		
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm				
	0,0042*13,23		0,055566		
CELKEM					10 313,20 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	10 313,20 Kč
2	Cena s DPH	11 550,78 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Jedná se o doplnění položky, která chybí ve výkazu výměr (pod LOP).

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)


Rozdělovník:

1
2

Přílohy:


Viz detail 55





Detail 55 (doplněno)

- DETAIL LOP - PATA 1.PP (SO.02)





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	107	ZE DNE:	07.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Podezdění pilíře
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Po částečném odhalení základů pilíře pod věží SO01 bylo zjištěno, že základová spára není v nezámrné hloubce. Bylo rozhodnuto o postupném podbetonování základu pilíře.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Nesoulad PD a skutečného stavu.

Za

Za objednatele (popis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	107
ZE DNE:	07.10.2024
REVIZE ZE DNE:	
OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 01 Podezdění pilíře					22 094,25 Kč
ÚRS II/2024 279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	1,24	16 600,00 Kč	20 517,60 Kč
	SO01 1.PP				
	Betonové cihly tl. 300 mm				
	Hloubka podezdění 800 mm				
	5,15*0,3*0,8		1,236		
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,93	537,47 Kč	1 576,65 Kč
	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC				
	1,24*2,36570		2,933468		
CELKEM					22 094,25 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	22 094,25 Kč
2	Cena s DPH	24 745,56 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nesoulad PD a skutečného stavu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Ro

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	108	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO04 Stěrkování pod omítky
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplněné výztužné vrstvy pod finální omítku u objektu SO04.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Položky chyběly ve výkazu výměr.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	108	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Stěrkování pod omítky v SO04					137 074,97 Kč
SOD 622142001R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty(tmelová stěrka-sítě ve specif.) <i>chybějící položka ve VV</i>	m2	121,07	393,64 Kč	47 659,18 Kč
ANALOGICKY SOD 622142001R	Potažení vnějších stropů a podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty(tmelová stěrka-sítě ve specif.) <i>chybějící položka ve VV</i>	m2	41,90	393,64 Kč	16 493,52 Kč
Analogicky jako ÚRS 622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn a podhledů za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	162,97	351,00 Kč	57 203,52 Kč
SOD 63127262R	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 165g/m2(viz specif.PD) <i>chybějící položka ve VV + 10%</i>	m2	179,27	63,97 Kč	11 467,92 Kč
ÚRS II/2024 622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	121,07	22,60 Kč	2 736,25 Kč
ÚRS II/2024 621111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných podhledů po odbednění	m2	41,90	28,40 Kč	1 189,96 Kč
SOD 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m <i>Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 121,073*0,00438 Potažení vnějších stropů a podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty(tmelová stěrka-sítě ve specif.) 41,9*0,00438 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 165g/m2(viz specif.PD) 179,27*0,45/1000</i>	t	0,79	408,59 Kč	324,62 Kč
			0,53029974		
			0,183522		
			0,0806715		
CELKEM					137 074,97 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	137 074,97 Kč
2	Cena s DPH	153 523,97 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Položky chyběly ve výkazu výměr.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robe

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	109	ZE DNE:	07.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 02 Zabenění OSB deskami oken osa A až P ve 2 pp					97 212,51 Kč
ÚRS II/2024 762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených 14*3,9*2,4*1,1 1,15*2,4*1,1	m2	147,18 144,144 3,036	432,00 Kč	63 581,76 Kč
ÚRS II/2024 762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt 16*2,4*3	m	115,20 115,2	74,80 Kč	8 616,96 Kč
SOD 60512131	hranol stavební řezivo 16*2,4*3*0,08*0,08	m3	0,74 0,73728	11 209,09 Kč	8 264,24 Kč
ÚRS II/2024 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí 0,74*147,18*0,018	m3	3,39 3,38924	1 660,00 Kč	5 626,14 Kč
SOD 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 59,68	m2	59,68 59,68	91,99 Kč	5 489,96 Kč
SOD II/2024 998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,20	2 562,57 Kč	5 633,45 Kč
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených 147,18*0,01156 hranol stavební řezivo 0,74*0,55 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí 3,39*0,02284 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 0,00021					1,7014008 0,407 0,0774276 0,0125328
CELKEM					97 212,51 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	97 212,51 Kč
2	Cena s DPH	108 878,01 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny	Zdůvodu chybného návrhu hliníkových výplní otvorů a LOP (DPS nebyla v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb) a potřebě projekčně dořešit tuto část, dochází k neplánovanému posunu dodání hliníkových výplní do zimního období. Z důvodu zabezpečení stavby a možnosti kontinuálně pokračovat v postupu prací musí být instalovány do těchto pozic OSB desky.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	110	ZE DNE:	08.10.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 02 Vyzdění protipožárních pásů					310 097,77 Kč
ÚRS II/2024 310231021	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 200 mm	m2	29,64	1 520,00 Kč	45 052,80 Kč
ÚRS II/2024 622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	40,46	1 050,00 Kč	42 485,63 Kč
ÚRS II/2024 63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	42,49	1 030,00 Kč	43 760,19 Kč
ÚRS II/2024 622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	44,51	67,80 Kč	3 017,69 Kč
ÚRS II/2024 622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	44,51	351,00 Kč	15 622,57 Kč
SOD 622142001R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (tmelová stěrka-sítě ve specif.)	m2	57,38	393,64 Kč	22 588,05 Kč
SOD 63127261R	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 450g/m2 (viz specif.PD)	m2	63,12	108,25 Kč	6 832,82 Kč
R11001 viz ZL 078	Modelační omítka - jednovrstvá, silikonová s organickým pojivem, jednosložková	m2	57,38	863,00 Kč	49 521,10 Kč
SOD 622902128.1	Kartáčování omítky	m2	57,38	98,09 Kč	5 628,65 Kč
SOD 612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	46,08	91,54 Kč	4 218,16 Kč
SOD 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,08	336,27 Kč	15 495,32 Kč
ÚRS II/2024 342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	82,20	162,00 Kč	13 316,40 Kč
SOD 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	550,39	68,61 Kč	37 762,26 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	8,92	537,47 Kč	4 796,13 Kč
CELKEM					310 097,77 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	310 097,77 Kč
2	Cena s DPH	347 309,50 Kč

3. Čas plnění:



Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Zdůvodu chybného návrhu hliníkových výplní otvorů a LOP (DPS nebyla v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb) dochází k doplnění požárních pásů (přízdívek) mezi nosnými žb stěnami viz příloha ZL.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)





Rozdělovník:


1
2

Přílohy: Příloha č.1 schéma přízdívek

Příloha č.1 - Schéma přizdivek









3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	111	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO 01 Doplnění stropních nosníků ve 2.NP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění stropních nosníků ve 2.NP.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
	Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Změnový list	
ČÍSLO: 111	ZE DNE: 05.11.2024
REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 01 Doplnění stropních trámů ve 2.NP					8 754,87 Kč
ÚRS II/2024 413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,07	12 400,00 Kč	882,96 Kč
I120 0,365+0,485+0,485+0,92+0,97+1,01+1,05+1,13 6,415 * 11,1 71,2065					
ÚRS II/2024 13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,07	33 500,00 Kč	2 504,69 Kč
I120+5%					
R111001 viz ZL 10	Výroba atypických zámečnických konstrukcí	kg	74,77	62,50 Kč	4 672,93 Kč
viz ocel. I120					
SOD 789327135R	Protipožární nátěr ocelových konstrukcí (viz specif.PD)	m2	0,91	675,27 Kč	615,12 Kč
I120 0,142 * 6,415 0,91093					
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,15	537,47 Kč	79,17 Kč
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm 0,07 0,0712065 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 0,07 0,074766825 Protipožární nátěr ocelových konstrukcí (viz specif.PD) 0,00146*0,91 0,0013286					
CELKEM					8 754,87 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	8 754,87 Kč
2	Cena s DPH	9 805,45 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Ro

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



R23**31.08.2024****SPECIFIKACE STROPNÍCH TRÁMŮ - nad 2.NP revize**

Typ nosníku	Výška nosníku (mm)	Délka nosníku (mm)	ks
válcovaný ocelový profil I120	120	365	1
válcovaný ocelový profil I120	120	485	2
válcovaný ocelový profil I120	120	920	1
válcovaný ocelový profil I120	120	970	1
válcovaný ocelový profil I120	120	1010	2
válcovaný ocelový profil I120	120	1050	2
válcovaný ocelový profil I120	120	1130	1

POZNÁMKA:

- nosníky profilu I120 lze zaměnit za jakékoli stejné nebo větší profily, které finálně nebyly použity na stavbě a jsou nepotřebné.



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	112	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO 01 Ochoz veže - ocelová část
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k náhradě původního dřevěného stropu za nový ocelový
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje ocelovou konstrukci stropu věžičky, která nahrazuje původní nevyhovující konstrukci. Po odkrytí původní kce bylo zjištěno, že její stav je zcela nevyhovující pro další použití a je nutné ji vyměnit. Tento ZL neobsahuje lešení ani zdvihací zařízení nutné pro provádění stavby.


Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

STAVBA:

1. Předmět změny:

2. Cena změny:

Autor: Jiří MOCEK

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje ocelovou konstrukci stropu věžičky, která nahrazuje původní nevyhovující konstrukci. Po odkrytí původní kce bylo zjištěno, že její stav je zcela nevyhovující pro další použití a je nutné ji vyměnit. Tento ZL neobsahuje lešení ani zdvihací zařízení nutné pro provádění stavby.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)


Bc. Robert


Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

PŪDORYS







3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	116	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Chybějící položky pro plochou střechu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění chybějících položek VV. Jde o položky nad 1PP a nad 2NP.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Chybějící položky ve výkazu výměr.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	116	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 Chybějící položky pro plochou střechu 1PP a 2NP					139 071,80 Kč
ÚRS II/2024 712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	232,000	198,00 Kč	45 936,00 Kč
	SO01 - balkon 10m SO02 - plochá střecha - terasa 222 m				
ÚRS II/2024 712363121	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	kus	70,000	49,40 Kč	3 458,00 Kč
	SO02 - plochá střecha 70 ks				
ÚRS II/2024 28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	70,000	71,60 Kč	5 012,00 Kč
	viz provedení				
ÚRS II/2024 712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	90,000	461,00 Kč	41 490,00 Kč
	SO02 - plochá střecha - terasa 90 ks				
ÚRS II/2024 28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	90,000	201,00 Kč	18 090,00 Kč
	viz provedení				
R01116	D+M střešní chrlič, 50mm	ks	1,000	3 303,30 Kč	3 303,30 Kč
	SO01 - 1 ks				
R02116	D+M střešní vpust dvoustupňová, el. Vyhřívána, 110mm	ks	2,000	6 749,60 Kč	13 499,20 Kč
	SO02 - pojižděná střecha 2 ks				
R03116	D+M střešní vpust dvoustupňová, el. Vyhřívána, 110mm	ks	1,000	6 749,60 Kč	6 749,60 Kč
	SO 05 1 ks				
SOD 998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,977	1 570,61 Kč	1 533,70 Kč
	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 232*0,00115		0,2668		
	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé				
	70*0,00020		0,014		
	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm				
	90*0,0075		0,675		
	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114				
	90*0,00023		0,0207		
CELKEM					139 071,80 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	139 071,80 Kč
2	Cena s DPH	155 760,42 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Chybějící položky ve výkazu výměr.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robe

Rozdělovník:

1
2

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	120	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02 Změna pevnosti spádových klínů
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází ke změně pevnosti spádových klínů ve střešním souvrství objektu SO02.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení – úprava střešní skladby. V PD byly spádové klíny z XPS, 500 kPa a ve VV EPS 100. Po upozornění zhotovitelem byla změněna skladba PD na spádové klíny z XPS 500 na EPS 150, které odpovídají použité tepelné izolaci v konstrukci střechy

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	120	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S002 Změna pevnosti spádových klínů					36 720,11 Kč
SOD 28376101	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový	m3	-28,898	3 269,32 Kč	94 476,81 Kč
ÚRS II/2024 28376102	klín izolační spádový EPS GREY 150	m3	28,898	4 540,00 Kč	131 196,92 Kč
CELKEM					36 720,11 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	36 720,11 Kč
2	Cena s DPH	41 126,52 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Důvod změny:

Změna projekčního řešení – úprava střešní skladby. V PD byly spádové klíny z XPS, 500 kPa a ve VV EPS 100. Po upozornění zhotovitelem byla změněna skladba PD na spádové klíny z XPS 500 na EPS 150, které odpovídají použité tepelné izolaci v konstrukci střechy

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

S2		SO02 - sluneční terasa nad 1.NP	
ozn.	vrstva	tl. (mm)	
1.	pochozí vrstva - dřevoplastové terasové palubky s plným profilem	23,0	
2.	podkladní vrstva - podkladní hranoły 40x60 mm po 400 mm	40,0	
3.	vyrovnávací podkladní vrstva - rektifikační terče	385 -	195,0
4.	ochranná vrstva - netkaná geotextilie ze 100% polypropylenu, plošná hmotnost min. 500g/m ²	5,0	
5.	hydroizolace Fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro přitížené a vegetační skladby. Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.	1,5	
6.	separační vrstva - netkaná geotextilie ze 100% polypropylenu, plošná hmotnost min. 300g/m ²	3,0	
7.	tepelná izolace - desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Dlouhodobá nasákavost ≤3 % objemu. Třída reakce na oheň E.	100,0	
8.	tepelná izolace - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/(m.K) Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m ² při def. < 2% s možností lineární interpolace pro zatížení menší.	60,0	
9.	spádová vrstva z tepelné izolace - spádové klíny z tepelné izolace - tech.vlastnosti: XPS, λ _d < 0,036 W/m.K ; R ₀ = 4,40[m ² K/W] ; pevnost v tlaku při 10 % deformaci = 500 kPa	20 -	160,0
10.	parozábrana Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). Součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	4,0	
11.	penetrace Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. Obsah asfaltu >48%. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.	-	
Celková tloušťka:		591,5	
-	žb. monolitická stropní deska (specifikace viz statika)	250,0	



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	121	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02, SO04 a SO06 záměna roštu u WPC TERAS
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k záměně podkladních profilů pod WPC terasy.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje změnu projekčního řešení a to záměnu dřevěných podkladních profilů pod WPC terasová prkna za podkladní profily z AL s delší životností.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	121	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena		Cena celkem
ZL_121_SO02, SO04 a SO06 záměna roštu u WPC TERAS						178 264,38 Kč
Změna roštu						178 264,38 Kč
SOD 762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	-201,130	137,73 Kč	-	27 701,63 Kč
SOD 61198143R	terasový hranol 40x60mm (viz specifik.PD)	m	-527,966	103,30 Kč	-	54 538,89 Kč
SOD 762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	-41,900	137,73 Kč	-	5 770,89 Kč
SOD 61198142	terasový hranol 45x70mm exotická dřevina	m	-125,700	127,40 Kč	-	16 014,18 Kč
SOD 762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	-67,370	137,73 Kč	-	9 278,87 Kč
SOD 61198142	terasový hranol 45x70mm exotická dřevina	m	-283,872	127,40 Kč	-	36 165,29 Kč
ÚRS II/2024 762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300	m2	201,130	126,00 Kč		25 342,38 Kč
ANALOGICKY ÚRS II/2024 19416021	profil podkladový Al pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	527,966	220,00 Kč		116 152,52 Kč
ÚRS II/2024 762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300	m2	41,900	126,00 Kč		5 279,40 Kč
ANALOGICKY ÚRS II/2024 19416021	profil podkladový Al pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	125,700	220,00 Kč		27 654,00 Kč
ÚRS II/2024 762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300	m2	67,370	126,00 Kč		8 488,62 Kč
ANALOGICKY ÚRS II/2024 19416021	profil podkladový Al pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	283,872	220,00 Kč		62 451,84 Kč
SOD 762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	-201,130	475,16 Kč	-	95 568,93 Kč
SOD 762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	-41,900	475,16 Kč	-	19 909,20 Kč
SOD 762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	-67,370	475,16 Kč	-	32 011,53 Kč
ÚRS II/2024 762952056	Montáž teras z prken š do 140 mm se skrytými sparami z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní rošt hliníkový	m2	201,130	759,00 Kč		152 657,67 Kč
ÚRS II/2024 762952056	Montáž teras z prken š do 140 mm se skrytými sparami z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní rošt hliníkový	m2	41,900	759,00 Kč		31 802,10 Kč
ÚRS II/2024 762952056	Montáž teras z prken š do 140 mm se skrytými sparami z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní rošt hliníkový	m2	67,370	759,00 Kč		51 133,83 Kč
SOD 998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-2,325	2 468,10 Kč	-	5 738,57 Kč
CELKEM						178 264,38 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	178 264,38 Kč
2	Cena s DPH	199 656,11 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje změnu projekčního řešení a to záměnu dřevěných podkladních profilů pod WPC terasová prkna za podkladní profily z AL s delší životností.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	124	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Snížení nároku výtahu X01 na výšku horního přejezdu šachty
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k snížení horního přejezdu výtahu X01
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	V rámci provádění bylo zjištěno, že stávající přejezd výtahové šachty není pro nově navržený výtah dostatečný, z tohoto důvodu dochází k úpravě výtahu X01.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	124	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01	Snížení nároku výtahu X01 na výšku horního přejezdu šachty				79 852,00 Kč
R12401	Příplatek za snížení horního přejezdu výtahu X01	kpl	1	79 852,00 Kč	79 852,00 Kč
CELKEM					79 852,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	79 852,00 Kč
2	Cena s DPH	89 434,24 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	V rámci provádění bylo zjištěno, že stávající přejezd výtahové šachty není pro nově navržený výtah dostatečný, z tohoto důvodu dochází k úpravě výtahu X01.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	
2	



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	125	ZE DNE:	01.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	09.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Chybějící výztuž cementobetonového krytu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění výztuže cementobetonového krytu na objektu SO02.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento bude řešen ve zvláštním ZL. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Nesoulad VV a PD.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	125	ZE DNE:	01.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	09.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 a SO06 Chybějící výztuž cementobetonového krytu				922 149,90 Kč
SOD 58111411R	Výztuž bet.krytů svařovanými sítěmi Kari	t	9,9	93 409,09 Kč
	Chybějící výztuž pro cemenbetonový kryt			922 149,90 Kč
	Kari síť dle projektanta 100/100*10			
	12,3 kg/m2 + 10% přesahy			
	468,00+261,65*12,3/1000*1,1			
		9,8721645		
CELKEM				922 149,90 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	922 149,90 Kč
2	Cena s DPH	1 032 807,89 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla, tento bude řešen ve zvláštním ZL. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Důvod změny:

Nesoulad VV a PD.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	126	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO05 Doplnění gabionové stěny
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění gabionové stěny za objektem SO 01
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje doplnění gabionové stěny za objektem SO 01 na pokyn objednatele

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	126
ZE DNE:	18.11.2024
REVIZE ZE DNE:	
OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:					
		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO05 Doplnění gabionové stěny					140 193,40 Kč
SOD 122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	118,63 Kč	1 779,45 Kč
SOD 132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,456	462,38 Kč	2 522,75 Kč
SOD 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,593	267,62 Kč	7 116,77 Kč
SOD 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,593	135,44 Kč	3 601,73 Kč
SOD 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,456	264,35 Kč	5 407,54 Kč
SOD 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,593	15,41 Kč	409,80 Kč
SOD 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,030	172,81 Kč	3 288,61 Kč
SOD 273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,440	4 392,64 Kč	6 325,40 Kč
ÚRS II/2024 - 271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděné šterkodrtě	m3	1,488	1 590,00 Kč	2 365,92 Kč
SOD 327215221	Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová síť povrch poplastovaný galvan vyplněná kamenem	m3	17,600	4 791,89 Kč	84 337,26 Kč
SOD R.1	geotextilie 300 g/m2	m2	21,760	55,24 Kč	1 202,02 Kč
SOD 998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	40,683	471,18 Kč	19 169,06 Kč
SOD 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,528	408,59 Kč	2 667,09 Kč
CELKEM					140 193,40 Kč

2. Cena změny:		
pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	140 193,40 Kč
2	Cena s DPH	157 016,61 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje doplnění gabionové stěny za objektem SO 01 na pokyn objednatele

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)



Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis


Rozdělovník:

1
2


Přílohy:



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	129	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 a SO02 Odpočet tapet
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k odpočtu tapet u obou objektů.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna zadání - odpočet tapet.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	129	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 a SO02 Odpočet tapet					
SOD 784511000.3	TAP03 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-21,340	147,61 Kč	3 150,00 Kč
SOD 784511000.5	TAP05 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky na stěny	m2	-98,120	147,61 Kč	14 483,49 Kč
SOD 784511000.51	TAP05 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky na stropy	m2	-42,590	147,61 Kč	6 286,71 Kč
SOD 784511000.6	TAP06 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-34,310	147,61 Kč	5 064,50 Kč
SOD 784511000.1	TAP01 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-61,920	147,61 Kč	9 140,01 Kč
SOD 784511000.2	TAP02 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky (stěny)	m2	-296,540	147,61 Kč	43 772,27 Kč
SOD 784511000.21	TAP02 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky (stropy)	m2	-99,570	147,61 Kč	14 697,53 Kč
SOD 784511000.3	TAP03 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-5,670	147,61 Kč	836,95 Kč
SOD 784511000.4	TAP04 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-9,980	147,61 Kč	1 473,15 Kč
SOD 784511000.8	TAP08 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-26,510	147,61 Kč	3 913,14 Kč
SOD 784511000.9	TAP09 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-12,830	147,61 Kč	1 893,84 Kč
SOD 784511000.91	TAP10 - Zhotovení interiérových tapet vč. dodávky	m2	-25,440	147,61 Kč	3 755,20 Kč
CELKEM					-108 466,79 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	108 466,79 Kč
2	Cena s DPH	121 482,80 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna zadání - odpočet tapet.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Ro

Rozdělovník:

1
2



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	135	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01_Přerušení táhel
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k odstranění táhla a nahrazení L profily
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	ZL řeší nahrazení odstraněného táhla, které je v kolizi s dveřmi ve 2 a 3NP L profily, .

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	135	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01_Přerušení táhel					10 384,00 Kč
R135001	D+M L profilů včetně svařování	ks	8,000	1 298,00 Kč	10 384,00 Kč
CELKEM					10 384,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	10 384,00 Kč
2	Cena s DPH	11 630,08 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	ZL řeší nahrazení odstraněného táhla, které je v kolizi s dveřmi ve 2 a 3NP L profily, .

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

PŘERUŠENÍ TAHLA

4x POZICE

POHLED

OCELOVÝ PŘEKLAD



TAHLO

SVARÝ

L 50/50

L 50/50

5-B TL PŘEKALV. 2

PŮDORYS


OCELOVÝ PŘEKLAD

L 50/50

L 50/50

SVARÝ

PŘERUŠENÁ
ČÁST TAHLA





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	136	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	04.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO06_Změna typu dlažby
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele ZL řeší záměnu navrhované dlažby za betonovou dlažbu s imitací kamene
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně původní navrhované dlažby nevyhovující provozu DS za dlažba betonovou s imitací kamene.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Při vzorkování navržené dlžby dle PD bylo zjištěno, že není vhodné pro pohyb imobilních osob, proto bylo zvoleno vhodnější řešení (betonová dlažba s imitací kamene).

04.12.2024

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

04.12.2024

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST	
	Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list			
ČÍSLO:	136	ZE DNE:	18.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	04.12.2024

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO06_Změna typu dlažby					-21 305,11 Kč
SOD 596811312R	Kladení kamenné dlažby se zalitím spar pl přes 300 m2	m2	-399,891	887,39 Kč	354 859,27 Kč
SOD 58381186R	Benátská dlažba tl.20-30mm(viz specif.PD)	m2	-407,889	639,85 Kč	260 987,78 Kč
R136001	Kladení betonové dlažby nepravidelných tvarů	m2	399,891	648,00 Kč	259 129,37 Kč
URS II/2024 599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	399,891	79,40 Kč	31 751,35 Kč
URS II/2024 592460064	dlažba skladebná betonová nepravidelného tvaru tl 80mm barevná	m2	447,878	678,00 Kč	303 661,23 Kč
CELKEM					-21 305,11 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 21 305,11 Kč
2	Cena s DPH	- 23 861,72 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Při vzrokování navržené dlžby dle PD bylo zjištěno, že není vhodné pro pohyb imobilních osob, proto bylo zvoleno vhodnější řešení (betonová dlažba s imitací kamene).

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Dobrý den,

skladba s benátskou dlažbou se změní pouze ve snížení vrstvy šterkodrtě na 200 mm, aby zůstala celková výška skladby stejná s použitím betonové dlažby BEST- Solitera s výškou 8 cm předložené na KD. Obrubníky se přidávat nebudou, okraj zůstane volný. Přesah šterkodrtě bude dodržen dle již zasláné revize s drenáží dvorku. Spáry se vyplní jemnou šterkovou drť dle doporučení výrobce.





3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	138	ZE DNE:	27.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	04.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02_Změna konstrukčního řešení rampy
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně projekčního řešení rampy v SO02
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Tento ZL neobsahuje změnu zábradlí Z54 a finální povrchovou úpravu rampy, tyto budou řešeny zvláštním změnovým listem.
Důvod změny:	Konstrukce rampy chyběla ve VV k SoD.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	138	ZE DNE:	27.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	04.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o	kn
--------	---	----

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02_Změna konstrukčního řešení rampy					742 676,73 Kč
URS 430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	7,500	5 730,00 Kč	42 975,00 Kč
	STĚNY				
	0,2*20,5		4,1		
	0,2*17		3,4		
R138001	Příplatek za C 30/37 XC4,XF1	m3	7,500	980,00 Kč	7 350,00 Kč
URS 430321717	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 35/45	m3	6,378	6 060,00 Kč	38 650,68 Kč
	C35/45 XC4,XF1				
	DESKA				
	42,52*0,15		6,378		
R138002	Příplatek za C 35/45 XC4,XF1	m3	6,378	980,00 Kč	6 250,44 Kč
URS II/2024 430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	2,864	64 500,00 Kč	184 753,80 Kč
	viz statika + 20% prořez		2,8644		
R138003	Podezdívka z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm, seříznutá do spádu rampy	m2	1,060	3 950,00 Kč	4 187,00 Kč
	YTONG tl. 200 mm				
	2,65*0,4		1,06		
R138004	Ukončovací systémová lišta profilu T	m	2,650	1 452,00 Kč	3 847,80 Kč
	2,65 m				
URS II/2024 953112132	Stýkovací (vytlamovací) výztuž oboustranná D 12 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl do 220 mm	m	41,400	969,00 Kč	40 116,60 Kč
	Vytlamovací výztuž R12/150				
	např. HALFEN TYP 2		41,4		
	viz osazení				
URS II/2024 953961116	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	253,00 Kč	7 590,00 Kč
	chemická kotva HIT - HY 200-R V3				
	viz statika				
R138005 viz ZL 10	Výroba atypických zámečnických konstrukcí	kg	685,418	62,50 Kč	42 838,65 Kč
	L 130*90*10, viz statika				
	41,38 m , 16,564 kg/m		685,41832		
SOD 767995115.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	685,418	35,17 Kč	24 106,16 Kč
	viz výroba				
R138006	Atypického zámečnický prvek včetně povrchové úpravy	t	0,788	78 500,00 Kč	61 876,14 Kč
	viz výroba + 15% prořez				
SOD 311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	37,5	623,41 Kč	23 377,88 Kč
	20,5 + 17		37,5		
SOD 311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	37,5	211,00 Kč	7 912,50 Kč
	viz zřízení				
R138007	Bednění RAMP ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	46,8	985,50 Kč	46 093,81 Kč
	Tr. Plech 60/235/1.0				
	10% prořez				
	42,52		42,52		
SOD 764224407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	23,3	1 057,39 Kč	24 637,19 Kč
	K52				
	23,3		23,3		

SOD 762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	19,0	911,67 Kč	17 361,84 Kč
	0,46*23,2		10,672		
	0,46*18,2		8,372		
ÚRS II/2024 712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	53,2	214,00 Kč	11 379,24 Kč
	0,4+0,21*23,2		5,272		
	0,4+0,21*18,2		4,222		
	1,95*22,4		43,68		
ÚRS II/2024 28329017	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevytlučená určená na detaily tl 1,5mm	m2	61,2	709,00 Kč	43 355,42 Kč
	prodení + 15% profez				
ÚRS II/2024 632451445	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 20 běžný	m2	42,5	343,00 Kč	14 577,50 Kč
ÚRS II/2024 631319211	Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,70	319,00 Kč	542,30 Kč
	40 mm				
SOD 771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	44,65	29,27 Kč	1 306,79 Kč
	Skladba S7				
	42,52*1,05		44,646		
SOD 622151001R	Penetrační akrylátový nátěr vnějších omítek stěn	m2	46,2	76,76 Kč	3 545,85 Kč
	Atika				
	23,2*0,21		4,872		
	18,2*0,21		3,822		
	stěny oboustraně - skladba R8				
	20,5		20,5		
	17		17		
ÚRS II/2024 622213011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdívo tl přes 40 do 80 mm	m2	37,5	818,00 Kč	30 675,00 Kč
	skladba R8				
	viz penetrace stěna vnitřní				
	20,5+17		37,5		
SOD 28375946	deska ze šedého EPS λ=0,032 tl 60mm	m2	45,0	130,02 Kč	5 850,90 Kč
	viz montáž + 20%				
	velká pracnost ve spádu				
SOD 28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	10,4	151,32 Kč	1 578,69 Kč
	Atika - montáž + 20 %				
	4,872+3,822				
	8,694		10,4328		
ÚRS II/2024 622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	37,5	1 050,00 Kč	39 375,00 Kč
	viz ŽB kce stěn - skladba R8				
	20,5+17		37,5		
ÚRS II/2024 63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	45,0	1 030,00 Kč	46 350,00 Kč
	20% navíc, velká pracnost ve spádu				
ÚRS II/2024 622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	37,5	67,80 Kč	2 542,50 Kč
	viz zateplení				
SOD 622142001R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty(tmelová stěrka-sítě ve specif.)	m2	37,5	393,64 Kč	14 761,50 Kč
	viz zateplení - skladba R8				
SOD 63127262R	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 165g/m2(viz specif.PD)	m2	43,1	63,97 Kč	2 758,71 Kč
	viz zateplení + 15%				
ÚRS II/2024 622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	37,5	351,00 Kč	13 162,50 Kč
	viz zateplení				
R13802 viz ZL078	Modelační omítka - jednovrstvá, silikonová s organickým pojivem, jednosložková	m2	37,5	863,00 Kč	32 362,50 Kč
	viz zateplení - skladba R8				
SOD 622902128.1	Kartáčování omítky	m2	37,5	98,09 Kč	3 678,38 Kč
	viz modelační omítka - skladba R8				
SOD 713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,5	74,73 Kč	3 176,03 Kč
	skladba S3				
	42,5 m2 odměřeno z PDF		42,5		
ÚRS II/2024 28376014	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	44,6	199,00 Kč	8 880,38 Kč
	skladba S3				
	viz montáž + 5%				
SOD 28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	44,6	270,89 Kč	12 088,47 Kč
	skladba S3				
	viz montáž + 5%				
SOD 712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-42,5	32,69 Kč	1 389,33 Kč
	ODPOČET				
SOD 11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,01	51 375,00 Kč	756,56 Kč
	ODPOČET				
	viz provedení; 0,33kg/m2 +5%				
	(42,5*0,00033)*1,05		0,01472625		

SOD 712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	-42,50	89,08 Kč	-	3 785,90 Kč
	ODPOČET					
SOD 28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střeš tl 1,5mm	m2	-49,73	172,81 Kč	-	8 592,98 Kč
	ODPOČET					
	viz provedení; +17%					
SOD 712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-42,50	13,08 Kč	-	555,90 Kč
	ODPOČET					
SOD 69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	-49,30	24,29 Kč	-	1 197,50 Kč
	ODPOČET					
	viz mtž; +16%					
SOD 712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	-41,9	186,82 Kč	-	7 821,22 Kč
	ODPOČET					
SOD 58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	-4,3	1 868,18 Kč	-	8 057,46 Kč
	ODPOČET					
ÚRS II/2024 762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300	m2	-42,5	126,00 Kč	-	5 355,00 Kč
	ODPOČET dle ZL 121					
ANALOGICKY ÚRS II/2024 19416021	profil podkladový Al pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	-111,6	220,00 Kč	-	24 543,75 Kč
	ODPOČET dle ZL 121					
	(42,5*2,5)*1,05		111,5625			
SOD 762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	-42,5	475,16 Kč	-	20 194,30 Kč
	Odpočet					
SOD 60791115	prkno terasové dřevoplastové tl 23mm	m	-333,9	189,38 Kč	-	63 239,39 Kč
	(42,5/0,14)*1,1		333,9285714			
R138009	Okapnice z plechu AL	m	1,95	2 600,00 Kč		5 070,00 Kč
	K 60					
	1,95 m		1,95			
ÚRS II/2024 622213001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek lepením na betonu a zdivo tl do 40 mm	m2	2,27	806,00 Kč		1 830,02 Kč
	XPS tl.20					
	0,75*2,75		2,0625			
	0,16*1,3		0,208			
ÚRS II/2024 28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	2,61	75,40 Kč		196,88 Kč
	viz montáž + 15%					
SOD 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,90	44,46 Kč		39,79 Kč
	EPS tl. 60 mm					
	0,5*1,79		0,895			
SOD 28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	1,03	140,11 Kč		144,21 Kč
	viz montáž + 15%					
R138010	D+M Purenitových bloků - Dodávka, montáž, výroba a přesun hmot	bm	1,79	2 800,00 Kč		5 012,00 Kč
	PURENITOVÉ BLOKY					
	1,79 m					
Přesun hmot						16 176,88 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	45,31	537,47 Kč		24 353,47 Kč
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37					
	7,5*2,50195		18,764625			
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 35/45					
	6,4*2,50195		16,01248			
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505					
	2,864		2,864			
	Stykovací (vytlakovací) výztuž oboustranná D 12 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl do 220 mm					
	41,4*0,0116		0,48024			
	Kotva chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru					
	30*0,00011		0,0033			
	Penetrační akrylátový nátěr vnějších omítek stěn					
	83,7*0,00022		0,018414			
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl přes 40 do 80 mm					
	37,5*0,00835		0,313125			
	deska ze šedého EPS λ=0,032 tl 60mm					
	45*0,00138		0,0621			
	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm					
	10,4*0,0018		0,01872			
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm					
	37,5*0,01168		0,438			
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm					

	45*0,031		1,395			
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny					
	37,5*0,00008		0,003			
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (melová stěrka-sítě ve specif.)					
	37,5*0,00438		0,16425			
	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 165g/m2 (viz specif. PD)					
	43,1*0,00011		0,004741			
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek lepením na betonu a zdivo tl do 40 mm					
	2,27*0,00835		0,0189545			
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm					
	0,0006*2,61		0,001566			
	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 20 běžný					
	42,5*0,1117		4,74725			
	Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3					
	0,00091*1,7		0,001547			
SOD 998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,25	2 692,47 Kč		680,89 Kč
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm					
	23,3*0,00159		0,037047			
	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm					
	19*0,01136		0,21584			
SOD 998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-4,35	1 570,61 Kč	-	6 835,74 Kč
	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji					
	53,2*0,00003		0,001596			
	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevyztužená určená na detaily tl 1,5mm					
	61,2*0,00149		0,091188			
	lak penetrační asfaltový					
	-0,01472625		-0,01472625			
	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spoju					
	-0,008075		-0,008075			
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,5mm					
	-0,0944775		-0,0944775			
	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	-0,01479		-0,01479			
	kamenivo dekorální (kačírky) frakce 16/32					
	-4,313		-4,313			
SOD 998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-1,25	2 468,10 Kč	-	3 089,51 Kč
	profil podkladový Al pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm					
	-0,074746875		-0,074746875			
	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy					
	-0,025075		-0,025075			
	prkno terasové dřevoplastové tl 23mm					
	0,00345*-333,9		-1,151955			
SOD 998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,98	807,74 Kč		787,92 Kč
	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2					
	0,00903*42,5		0,383775			
	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání, tl. 100 mm R12 přes 2 do 4ks/m2 (šedá 600x600 mm)					
	0,01210*48,9		0,59169			
SOD 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,22	1 287,19 Kč		279,85 Kč
	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm					
	44,6*0,00194		0,086524			
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	44,6*0,00290		0,12934			
	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm					
	1,03*0,0015		0,001545			
CELKEM						758 853,61 Kč

2. Cena změny:

<i>pozice</i>		<i>cena (Kč)</i>
1	Cena bez DPH	758 853,61 Kč
2	Cena s DPH	849 916,04 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Konstrukce rampy chyběla ve VV k SoD.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Bc

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



TABLIKA VÝZTUŽE

Průřez	Skupina	h_{ef}	h_{tr}	$h_{tr} + h_{ef}$	$h_{tr} + h_{ef} + h_{tr}$
100	1	100	100	200	300
150	1	150	150	300	450
200	1	200	200	400	600
250	1	250	250	500	750
300	1	300	300	600	900
350	1	350	350	700	1050
400	1	400	400	800	1200
450	1	450	450	900	1350
500	1	500	500	1000	1500
550	1	550	550	1100	1650
600	1	600	600	1200	1800
650	1	650	650	1300	1950
700	1	700	700	1400	2100
750	1	750	750	1500	2250
800	1	800	800	1600	2400
850	1	850	850	1700	2550
900	1	900	900	1800	2700
950	1	950	950	1900	2850
1000	1	1000	1000	2000	3000
1050	1	1050	1050	2100	3150
1100	1	1100	1100	2200	3300
1150	1	1150	1150	2300	3450
1200	1	1200	1200	2400	3600
1250	1	1250	1250	2500	3750
1300	1	1300	1300	2600	3900
1350	1	1350	1350	2700	4050
1400	1	1400	1400	2800	4200
1450	1	1450	1450	2900	4350
1500	1	1500	1500	3000	4500
1550	1	1550	1550	3100	4650
1600	1	1600	1600	3200	4800
1650	1	1650	1650	3300	4950
1700	1	1700	1700	3400	5100
1750	1	1750	1750	3500	5250
1800	1	1800	1800	3600	5400
1850	1	1850	1850	3700	5550
1900	1	1900	1900	3800	5700
1950	1	1950	1950	3900	5850
2000	1	2000	2000	4000	6000
2050	1	2050	2050	4100	6150
2100	1	2100	2100	4200	6300
2150	1	2150	2150	4300	6450
2200	1	2200	2200	4400	6600
2250	1	2250	2250	4500	6750
2300	1	2300	2300	4600	6900
2350	1	2350	2350	4700	7050
2400	1	2400	2400	4800	7200
2450	1	2450	2450	4900	7350
2500	1	2500	2500	5000	7500
2550	1	2550	2550	5100	7650
2600	1	2600	2600	5200	7800
2650	1	2650	2650	5300	7950
2700	1	2700	2700	5400	8100
2750	1	2750	2750	5500	8250
2800	1	2800	2800	5600	8400
2850	1	2850	2850	5700	8550
2900	1	2900	2900	5800	8700
2950	1	2950	2950	5900	8850
3000	1	3000	3000	6000	9000
3050	1	3050	3050	6100	9150
3100	1	3100	3100	6200	9300
3150	1	3150	3150	6300	9450
3200	1	3200	3200	6400	9600
3250	1	3250	3250	6500	9750
3300	1	3300	3300	6600	9900
3350	1	3350	3350	6700	10050
3400	1	3400	3400	6800	10200
3450	1	3450	3450	6900	10350
3500	1	3500	3500	7000	10500
3550	1	3550	3550	7100	10650
3600	1	3			

TABELA DE PREÇOS									
Item	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
1001	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1002	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1003	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1004	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1005	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1006	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1007	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1008	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1009	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1010	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1011	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1012	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1013	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1014	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1015	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1016	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1017	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1018	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1019	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1020	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1021	100	200	300	400					

Table 1. *Mean values of the variables measured in the 1000 m and 1500 m races*

Variable	1000 m	1500 m
Time (s)	10.0	15.0
Distance (m)	1000	1500
Speed (m/s)	10.0	15.0
Heart rate (b/min)	100	150
Respiratory rate (l/min)	100	150
Energy expenditure (kcal)	100	150

1. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

2. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

3. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

4. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

5. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

6. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

7. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

8. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

9. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

10. The following are the steps in the process of creating a new product:

1. Identify a market need.
2. Develop a concept.
3. Develop a business plan.
4. Secure financing.
5. Develop a prototype.
6. Test the prototype.
7. Launch the product.

1. **Introduction**
The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the participants. The study was conducted in a laboratory setting with a sample of 20 participants. The results of the study are presented in the following sections.

2. **Method**
The study was conducted in a laboratory setting with a sample of 20 participants. The participants were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group used the traditional method, while the experimental group used the proposed system. The participants were asked to perform a series of tasks, and their performance was measured in terms of time and accuracy.

3. **Results**
The results of the study are presented in the following tables. Table 1 shows the mean time taken by the participants in each group to complete the tasks. Table 2 shows the mean accuracy of the participants in each group. The results indicate that the proposed system significantly improved the performance of the participants compared to the traditional method.

4. **Conclusion**
The study concludes that the proposed system is effective in improving the performance of the participants. The results of the study suggest that the proposed system can be used as a tool to improve the performance of the participants in a laboratory setting.

5. **References**
The following references were used in the study:
[1] Smith, J. (2010). The effects of the proposed system on the performance of the participants. *Journal of Experimental Psychology*, 145(2), 123-134.
[2] Jones, K. (2011). The effects of the proposed system on the performance of the participants. *Journal of Experimental Psychology*, 146(3), 234-245.

6. **Appendix**
The following appendix contains the tasks performed by the participants in the study.

7. **Conclusion**
The study concludes that the proposed system is effective in improving the performance of the participants. The results of the study suggest that the proposed system can be used as a tool to improve the performance of the participants in a laboratory setting.

1. H_2O is a polar molecule.
 2. H_2O is a small molecule.
 3. H_2O is a liquid at room temperature.
 4. H_2O is a good solvent.
 5. H_2O is a good heat capacity.
 6. H_2O is a good heat conductor.
 7. H_2O is a good heat insulator.
 8. H_2O is a good heat reflector.
 9. H_2O is a good heat absorber.
 10. H_2O is a good heat emitter.



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	151	ZE DNE:	03.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 příprava pro akvárium
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně doplněna příprava pro akvárium v SO02
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně doplněna příprava pro akvárium v SO02

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	151	ZE DNE:	03.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 akvárium - příprava TZB					19 990,61 Kč
103 721 17 - Plastové zvukově izolační třívrstvé potrubí z PP-C					2 160,84 Kč
SOD - 17-102	z PP-C, těsněné v naformovaném nástrčném hrdle vsazeným profilovaným těsnicím kroužkem SBR NG-DN50	m	0,800	538,66 Kč	430,93 Kč
5,568					
URS II/2024721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	0,800	301,55 Kč	241,24 Kč
analogicky - pouze montáž z položky					
SOD - 17-204	NG 75/50	ks	1,000	248,49 Kč	248,49 Kč
SOD - 17-802	KS 10/50/50 pro potrubí vnějšího průměru 50 mmProtipožární manžeta určená k zatěsnění plastového potrubí do stěnového otvoru velikostí max. 20 mm	ks	1,000	747,05 Kč	747,05 Kč
URS II/2024 - 727222101	Protipožární manžeta průstupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60-120	ks	1,000	420,00 Kč	420,00 Kč
analogicky - pouze montáž z položky					
SOD - 19-4105	vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm	ks	1,000	73,13 Kč	73,13 Kč
D3 A-02 Vnitřní vodovod					17 829,77 Kč
SOD - 17-1432	PP-RCT trubka d-20 mm	m	-2,000	325,55 Kč	- 651,10 Kč
2 x 1m - záměna DN 20 za DN 25					
SOD - 17-1435.1	PP-RCT trubka d-25 mm	m	4,500	407,34 Kč	1 833,03 Kč
(0,75 + 0,5) x 2 2 x 1m - záměna DN 20 za DN 25					
URS II/2024722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	2,500	247,00 Kč	617,50 Kč
SOD - 18-1118.1	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25	m	2,500	55,05 Kč	137,63 Kč
SOD - 18-001.1	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm	m	-2,000	14,15 Kč	- 28,30 Kč
SOD - 18-002	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm	m	4,500	16,51 Kč	74,30 Kč
URS II/2024 - 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	ks	2,000	247,00 Kč	494,00 Kč
URS II/2024 - 722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	ks	2,000	173,00 Kč	346,00 Kč
SOD - 23-0212	R 250D G3/4" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)	ks	2,000	369,59 Kč	739,18 Kč
SOD - 23-9102	mont.vodovod.armatur se dvěma závitů G3/4" ost.typů	ks	2,000	91,22 Kč	182,44 Kč
727212102	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	809,00 Kč	1 618,00 Kč

SOD - 29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	2,500	14,45 Kč	36,13 Kč
SOD - 29-0234.1	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	2,500	16,39 Kč	40,98 Kč
HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000	413,00 Kč	12 390,00 Kč
Stavební přímopomoce					
CELKEM					19 990,61 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	19 990,61 Kč
2	Cena s DPH	22 389,48 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně doplněna příprava pro akvárium v SO02

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)


Bc. Robert


Rozdělovník:

1
2

Přílohy:







STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	156	ZE DNE:	06.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	Prodloužení termínu realizace díla a s tím spojené časové náklady
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Časové náklady a posun termínu zohledňující změny díla v ZL081 a ZL082. Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 123 dnů . Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu. Změnový list má sám o sobě vliv na dílčí a konečný termín 123 dnů .
Důvod změny:	Změna je vyvolaná nutností realizovat nový krov, vč. projektové přípravy a vlastní realizace ŽB věnce, ocelové a dřevěné části. Cena žb věnce a ocelové kce krovu a nové dřevěné kce krovu je již zaznamenána v ZL 081, resp. ZL 082, avšak v těchto ZL není časový dopad vyjádřen.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	156	ZE DNE:	06.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Časové náklady pro rok 2025					2 621 382,15 Kč
SOD 030001000	Zařízení staveniště	den	123,00	21 312,05 Kč	2 621 382,15 Kč
	1.5.2025 až 31.8.2025				
CELKEM					2 621 382,15 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	2 621 382,15 Kč
2	Cena s DPH	2 935 948,01 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu mají objektivní dopad na termín dokončení díla v rozsahu 123 dnů. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu. Změnový list má sám o sobě vliv na dílčí a konečný termín 123 dnů.
Důvod změny:	Změna je vyvolaná nutností realizovat nový krov, vč. projektové přípravy a vlastní realizace ŽB věnce, ocelové a dřevěné části. Cena žb věnce a ocelové kce krovu a nové dřevěné kce krovu je již zaznamenána v ZL 081, resp. ZL 082, avšak v těchto ZL není časový dopad vyjádřen.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

	01.06.2025	01.07.2025	01.08.2025
01.05.2025	02.06.2025	02.07.2025	02.08.2025
02.05.2025	03.06.2025	03.07.2025	03.08.2025
03.05.2025	04.06.2025	04.07.2025	04.08.2025
04.05.2025	05.06.2025	05.07.2025	05.08.2025
05.05.2025	06.06.2025	06.07.2025	06.08.2025
06.05.2025	07.06.2025	07.07.2025	07.08.2025
07.05.2025	08.06.2025	08.07.2025	08.08.2025
08.05.2025	09.06.2025	09.07.2025	09.08.2025
09.05.2025	10.06.2025	10.07.2025	10.08.2025
10.05.2025	11.06.2025	11.07.2025	11.08.2025
11.05.2025	12.06.2025	12.07.2025	12.08.2025
12.05.2025	13.06.2025	13.07.2025	13.08.2025
13.05.2025	14.06.2025	14.07.2025	14.08.2025
14.05.2025	15.06.2025	15.07.2025	15.08.2025
15.05.2025	16.06.2025	16.07.2025	16.08.2025
16.05.2025	17.06.2025	17.07.2025	17.08.2025
17.05.2025	18.06.2025	18.07.2025	18.08.2025
18.05.2025	19.06.2025	19.07.2025	19.08.2025
19.05.2025	20.06.2025	20.07.2025	20.08.2025
20.05.2025	21.06.2025	21.07.2025	21.08.2025
21.05.2025	22.06.2025	22.07.2025	22.08.2025
22.05.2025	23.06.2025	23.07.2025	23.08.2025
23.05.2025	24.06.2025	24.07.2025	24.08.2025
24.05.2025	25.06.2025	25.07.2025	25.08.2025
25.05.2025	26.06.2025	26.07.2025	26.08.2025
26.05.2025	27.06.2025	27.07.2025	27.08.2025
27.05.2025	28.06.2025	28.07.2025	28.08.2025
28.05.2025	29.06.2025	29.07.2025	29.08.2025
29.05.2025	30.06.2025	30.07.2025	30.08.2025
30.05.2025		31.07.2025	31.08.2025
31.05.2025			

Přístavba a stavební úpravy č.p. 365 ul. Brunšov, Domov pro seniory

Stanovisko TDS k ZL_156

Shrnutí důvodů pro prodloužení termínu dle ZL_156:

Základním problémem, který vyústil v nutnost prodloužení termínu dokončení díla byla skutečnost, že stav dřevěných nosných konstrukcí objektu byl významně horší, než předpokládala projektová dokumentace.

Problémy s degradovanými a napadenými dřevěnými konstrukcemi se začaly objevovat po základních demontážních a bouracích pracích ve druhé polovině roku 2023. Po demontážích podhledů, podbití, záklopů a dalších krycích konstrukcí bylo zřejmé, že stav tesařských konstrukcí je významně horší, než předpokládala projektová dokumentace. Na konci roku 2023 bylo zřejmé, že stav krovu je nevyhovující pro provedení repase a že jej bude nutno nahradit krovem novým. Krov byl jednak poškozen dřevokaznými houbami (viz mykologický posudek), jednak mnoha odvážnými zásahy z minulé doby, které konstrukci krovu staticky zásadně oslabily a nebylo je možné jednoduchou opravou zpět doplnit.

Od začátku roku 2024 se jednalo v jakém režimu bude provedena projektová dokumentace nové konstrukce krovu. Zpočátku se jevílo, že bude možné zpracovat přímo výrobní dokumentaci na jakousi kopii krovu, záhy se však ukázalo, že bude muset být zpracována nová koncepce nosných částí krovu, která bude muset být často z ocelové konstrukce.

Paralelně s úvahami o novém krovu probíhalo postupné čištění celého objektu SO01 a vybourání všech nenosných konstrukcí. V tomto období bylo též konstatováno, že stav dřevěných nosných prvků krovu je významně poškozen dřevokaznými houbami a hnilobou a je nutné tyto prvky vyměňovat za novou ocelo-dřevěnou konstrukci.

Vzhledem k tomu, že v tu dobu nebyla projekčně připravena výměna krovu, bylo rozhodnuto, že bude nejprve provedena výměna dřevěných stropů a poté výměna krovu. Současně bylo nutno respektovat rozhodnutí statika, že nelze výměnu stropů a krovu provádět současně z důvodu zajištění celkové stability objektu.

V první polovině roku 2024 probíhala výměna stropních konstrukcí a současně byly prováděny přípravné práce pro zahájení výměny krovu.

V polovině června byl poprvé určen jako kompromisní termín dokončení krovu do folie konec roku 2024

Na konci srpna byla dokončena demontáž původního krovu a byly zahájeny práce na realizaci nových železobetonových věnců atik pro osazení ocelové i dřevěné konstrukce krovu.

Do konce září byla dokončena betonáž věnců a bylo provedeno jejich zaměření. Na základě zaměření byl aktualizován projekt ocelové konstrukce krovu a byly zahájeny práce na výrobní dokumentaci krovu.

Během září a října byla aktualizována výrobní dokumentace ocelových i dřevěných konstrukcí krovu a byla realizována ocelová konstrukce krovu. Na začátku listopadu byla zahájena montáž krovu s termínem dokončení do Vánoc 2024.

Dokončení krovu a jeho zakrytí je kritický termín, od kterého je možné začít pracovat na vnitřních konstrukcích v objektu SO01. Jedná se o omítání zděných příček, omítání stěn, zakládání SDK příček a podhledů, rozvody instalací v příčkách atd.

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že výměna krovu měla významný dopad do celkového termínu dokončení díla. Lepší organizací prací a vhodnými přesuny byla tato doba zkrácena na cca 4 měsíce, konkrétně na 123 dní.

V Praze 12.12.2024

Za TDS
Jan Andrš

BUNG CZ s.r.o.
Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576, DIČ: CZ27454576
tel.: +420 224 256 392, IDDS: 4afs5qj
www.bung.cz

BUNG



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	157	ZE DNE:	06.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	10.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Příprava pro systém sestra-pacient SO01, SO02
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele budou doplněny smyčky MULTITONE pro systém sestra-pacient; vč.koordinace, kabelové přípravy pro napojení dveří a napájení z podružných rozvaděčů. Doplnění montáže kabelu pro zařízení dálkového přenosu - EPS.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Systém sestra-pacient nebyl v PD uvažován, jedná se o nový požadavek Objednatele na přípravu pro systém sestra-pacient

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST	
	Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list			
ČÍSLO:	157	ZE DNE:	06.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	10.12.2024

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S001 Příprava Multitone					60 592,69 Kč
SOD 4.7	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	m	190,000	5,21 Kč	989,90 Kč
SOD 4.9	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	kpl	1,000	392,40 Kč	392,40 Kč
SOD 5.4	Instalační přístrojová krabice KPR68	ks	10,000	27,78 Kč	277,80 Kč
SOD 11.10	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,000	23,06 Kč	2 306,00 Kč
SOD 11.11	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	67,000	14,01 Kč	938,67 Kč
SOD 11.36	Kabeláž MaR pro VZT, UT a klima jednotky	m	24,000	133,67 Kč	3 208,08 Kč
SOD 12.1	Doplnění rozvaděče RH1 - 1x smyčka Průmyslový napájecí spínaný zdroj 24V/3,8A 100W na DIN (2x4 moduly), jističí prvky, montážní materiál, PD, atd.	kpl	1,000	3 172,34 Kč	3 172,34 Kč
SOD 14.1	Doplnění rozvaděče RP1.1 - 4x smyčka 2x Průmyslový napájecí spínaný zdroj 24V/3,8A 100W na DIN (2x4 moduly), jističí prvky, montážní materiál, PD, atd.	kpl	1,000	6 344,66 Kč	6 344,66 Kč
SOD 15.1	Doplnění rozvaděče RP1.2 - 3x smyčka 2x Průmyslový napájecí spínaný zdroj 24V/3,8A 100W na DIN (2x4 moduly), jističí prvky, montážní materiál, PD, atd.	kpl	1,000	6 344,66 Kč	6 344,66 Kč
SOD 16.1	Doplnění rozvaděče RP1.3 - 2x smyčka Průmyslový napájecí spínaný zdroj 24V/3,8A 100W na DIN (2x4 moduly), jističí prvky, montážní materiál, PD, atd.	kpl	1,000	3 172,34 Kč	3 172,34 Kč
SOD 1.4.2	Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN63	m	190,000	48,16 Kč	9 150,40 Kč
SOD 1.7.1	Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./	ks	10,000	90,29 Kč	902,90 Kč
SOD 1.10.1	Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení	m	191,000	27,09 Kč	5 174,19 Kč
SOD 1.15	Montáž RH	hod	3,000	398,35 Kč	1 195,05 Kč
SOD 1.18	Montáž patrových rozváděčů	hod	10,000	398,35 Kč	3 983,50 Kč
SOD 1.23	Ostatní elektromontážní práce - koordinace a technická příprava	hod	8,000	398,35 Kč	3 186,80 Kč
R15701	Revize	kpl	1,000	9 853,00 Kč	9 853,00 Kč
S002 Příprava Multitone					41 285,41 Kč
SOD 4.7	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	m	175,000	5,21 Kč	911,75 Kč
SOD 4.9	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	kpl	1,000	356,40 Kč	356,40 Kč
SOD 5.4	Instalační přístrojová krabice KPR68	ks	6,000	27,78 Kč	166,68 Kč
SOD 10.6	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	130,000	23,06 Kč	2 997,80 Kč
SOD 10.7	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	33,000	14,01 Kč	462,33 Kč
SOD 10.22	Kabeláž MaR pro VZT, UT a klima jednotky	m	12,000	133,67 Kč	1 604,04 Kč
SOD 13.1	Doplnění rozvaděče RP2.01 - 2x smyčka Průmyslový napájecí spínaný zdroj 24V/3,8A 100W na DIN (2x4 moduly), jističí prvky, montážní materiál, PD, atd.	kpl	1,000	3 172,34 Kč	3 172,34 Kč
SOD 14.1	Doplnění rozvaděče RP2.1 - 2x smyčka Průmyslový napájecí spínaný zdroj 24V/3,8A 100W na DIN (2x4 moduly), jističí prvky, montážní materiál, PD, atd.	kpl	1,000	3 172,34 Kč	3 172,34 Kč
SOD 15.1	Doplnění rozvaděče RP2.2 - 2x smyčka Průmyslový napájecí spínaný zdroj 24V/3,8A 100W na DIN (2x4 moduly), jističí prvky, montážní materiál, PD, atd.	kpl	1,000	3 172,34 Kč	3 172,34 Kč
SOD 1.2.2	Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN63	m	175,000	48,16 Kč	8 428,00 Kč
SOD 1.5.2	Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./	ks	6,000	90,29 Kč	541,74 Kč
SOD 1.7.1	Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení	m	175,000	27,09 Kč	4 740,75 Kč
SOD 1.11	Montáž Rp2.01	hod	3,000	398,35 Kč	1 195,05 Kč
SOD 1.12	Montáž Rp2.1	hod	3,000	398,35 Kč	1 195,05 Kč
SOD 1.13	Montáž RP2.2	hod	3,000	398,35 Kč	1 195,05 Kč
SOD 1.18	Ostatní elektromontážní práce - koordinace a technická příprava	hod	5,000	398,35 Kč	1 991,75 Kč
R15702	Revize	kpl	1,000	5 982,00 Kč	5 982,00 Kč

S001 Doplnění EPS						41 921,20 Kč
URS II/2024 742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	100,000	23,20 Kč		2 320,00 Kč
SOD Pol574	Trubka ohebná 25mm, vč. instalačního materiálu, možnost zasekat	m	30,000	40,69 Kč		1 220,70 Kč
SOD Pol495	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	30,000	398,35 Kč		11 950,50 Kč
R15703	Stavební přípomoc	kpl	1,000	26 430,00 Kč		26 430,00 Kč
URS II/2024 - 998742213	Přesun hmot procentní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 24 m	%	1 447,620	0,67 Kč		969,91 Kč
CELKEM						144 769,21 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	144 769,21 Kč
2	Cena s DPH	162 141,51 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Systém sestra-pacient nebyl v PD uvažován, jedná se o nový požadavek Objednatele na přípravu pro systém sestra-pacient

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Fítek

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Rekonstrukce a přístavba Domova pro seniory Dobřichovice



ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023												2024												2025												2026											
					rt. 1, 2 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 2, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 3, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 4, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 1, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 2, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 3, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 4, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 1, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 2, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 3, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 4, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 1, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 2, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 3, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	Čtvrť. 4, 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII																																
1	Podpis SoD	1 den	27.02. 23	27.02. 23	◆ 27.02.																																															
2	Předání staveniště	1 den	10.07. 23	10.07. 23													◆ 10.07.																																			
3	Doba výstavby dle SoD (17 měs. od předání staveniště)	520 dny	10.07. 23	10.12. 24													10.07. Doba výstavby dle SoD (17 měs. od předání staveniště) 10.12.																																			
4	Příprava a zřízení staveniště	31 dny	11.07. 23	10.08. 23	Příprava a zřízení staveniště 11.07. 10.08.																																															
5	SO 01 - Stávající objekt	489 dny	11.08. 23	11.12. 24	11.08. SO 01 - Stávající objekt 11.12.																																															
6	SO 02 - Přístavba	458 dny	10.09. 23	10.12. 24	10.09. SO 02 - Přístavba 10.12.																																															
7	SO 03 - Oplocení 1.část	92 dny	10.09. 23	10.12. 23	SO 03 - Oplocení 1.část 10.09. 10.12.																																															
8	SO 03 - Oplocení dokončení (mont. plot. dílců, kompletace)	154 dny	10.07. 24	10.12. 24													SO 03 - Oplocení dokončení (mont. plot. dílců, kompletace) 10.07. 10.12.																																			
9	SO 04 - Altán 1.část	154 dny	10.09. 23	10.02. 24	10.09. SO 04 - Altán 1.část 10.02.																																															
10	SO 04 - Altán dokončení	62 dny	10.10. 24	10.12. 24													SO 04 - Altán dokončení 10.10. 10.12.																																			
11	SO 05 - Přístřešek a opěrné stěny				SO 05 - Přístřešek a opěrné stěny																																															
12	SO 05a - Přístřešek	184 dny	10.06. 24	10.12. 24													10.06. SO 05a - Přístřešek 10.12.																																			
13	SO 05b - Plotová zeď (u komunikace)	92 dny	10.09. 24	10.12. 24													SO 05b - Plotová zeď (u komunikace) 10.09. 10.12.																																			
14	SO 05c- Pilotová opěrná stěna	154 dny	10.08. 23	10.01. 24	SO 05c- Pilotová opěrná stěna 10.08. 10.01.																																															
15	SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna 1. část	154 dny	10.09. 23	10.02. 24	SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna 1. část 10.09. 10.02.																																															
16	SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24													SO 05d - Oblouková ŽB opěrná stěna dokončení 10.11. 10.12.																																			
17	SO 05e - Gabionová opěrná stěna 1.část	185 dny	10.08. 23	10.02. 24	SO 05e - Gabionová opěrná stěna 1.část 10.08. 10.02.																																															
18	SO 05e - Gabionová opěrná stěna dokončení	92 dny	10.09. 24	10.12. 24													SO 05e - Gabionová opěrná stěna dokončení 10.09. 10.12.																																			
19	SO 06 - Zahradní úpravy 1. část	122 dny	10.11. 23	10.03. 24	SO 06 - Zahradní úpravy 1. část 10.11. 10.03.																																															
20	SO 06 - Zahradní úpravy dokončení	154 dny	10.07. 24	10.12. 24													SO 06 - Zahradní úpravy dokončení 10.07. 10.12.																																			
21	SO 07 - Plynová přípojka 1. část	124 dny	10.10. 23	10.02. 24	SO 07 - Plynová přípojka 1. část 10.10. 10.02.																																															
22	SO 07 - Plynová přípojka dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24													SO 07 - Plynová přípojka dokončení 10.11. 10.12.																																			
23	SO 08 - Přípojka Cetin 1. část	93 dny	10.11. 23	10.02. 24	SO 08 - Přípojka Cetin 1. část 10.11. 10.02.																																															
24	SO 08 - Přípojka Cetin dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24													SO 08 - Přípojka Cetin dokončení 10.11. 10.12.																																			
25	SO 09 - Odlučovač tuků 1.část	153 dny	10.11. 23	10.04. 24	SO 09 - Odlučovač tuků 1.část 10.11. 10.04.																																															
26	SO 09 - Odlučovač tuků dokončení	31 dny	10.11. 24	10.12. 24													SO 09 - Odlučovač tuků dokončení 10.11. 10.12.																																			
27	Komplexní zkoušky, předání dokladů, předání Díla	31 dny	10.11. 24	10.12. 24													Komplexní zkoušky, předání dokladů, předání Díla 10.11. 10.12.																																			
28	Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.3 a č.6 (Z L003+1den, ZL025 +42dní; ZL028 +7dní)	50 dny	11.12. 24	29.01. 25													Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.3 a č.6 (Z L003+1den, ZL025 +42dní; ZL028 +7dní) 11.12. 29.01.																																			
29	Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.7 (ZL 034+28 dní; ZL 035+7dní)	35 dny	30.01. 25	05.03. 25													Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.7 (ZL 034+28 dní; ZL 035+7dní) 30.01. 05.03.																																			
30	Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.8 (ZL 053+16 dní; ZL 058+5dní; ZL 061+7dní; ZL 064+2dny)	30 dny	06.03. 25	04.04. 25													Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.8 (ZL 053+16 dní; ZL 058+5dní; ZL 061+7dní; ZL 064+2dny) 06.03. 04.04.																																			
31	Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.9 (ZL 065+15 dní, ZL 073+21 dní - práce provedeny v souběhu celková doba prodloužení +26dní)	26 dny	05.04. 25	30.04. 25													Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.9 (ZL 065+15 dní, ZL 073+21 dní - práce provedeny v souběhu celková doba prodloužení +26dní) 05.04. 30.04.																																			
32	Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.11	123 dny	01.05. 25	31.08. 25													Prodloužení doby výstavby dle dodatku č.11 01.05. 31.08.																																			