

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0056/00066001/2023
Objednatel č. 1

Obec Mratín

se sídlem: Kostelecká 131, 250 63 Mratín
zastoupená: Bc. Zdeňkem Novákem, starostou obce
IČO: 00240494
bankovní spojení:
číslo účtu:
č. smlouvy:
usnesení č.: 55/2023 ze dne 11. 10. 2023
Objednatel č. 2

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
zastoupená: Ing. Janem Merunkou, MBA a Ing. Jaroslavem Vopaleckým
na základě pověření
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
č. smlouvy: S24-053-0079

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Provádění díla bylo negativně ovlivněno absencí vyjádření spol. NET4GAS s.r.o. jakožto správce plynovodu, v jehož ochranném pásmu probíhaly stavební práce. Harmonogram stavby musel být v důsledku absence tohoto vyjádření upraven a to tak, aby práce v ochranném pásmu probíhaly až po vyjádření uvedeného správce sítě. Tato skutečnost měla za následek zdržení provádění díla o 45 dní.
3. Po odstranění původní komunikace byly v konstrukčních vrstvách vozovky neočekávaně nalezeny materiály, které bylo nutné z konstrukce vozovky pro zaručení její správné funkce odstranit. Jednalo se zejména o dlažební kostky a betonovou suť, které byly zastiženy při provádění prací na SO 104. V důsledku těchto dodatečných prací došlo k prodloužení doby realizace díla o 13 dní.
4. V důsledku zvýšené povodňové aktivity během září 2024 bylo nutné provést vyčištění a kamerové zkoušky kanalizace a zjištění příčiny propadů vozovky na SO 104. V důsledku těchto dodatečných prací došlo k prodloužení doby realizace díla o 20 dní.
5. Původní doba pro provedení díla byla Smlouvou ujednána v délce 8 měsíců. Výše uvedená prodloužení realizace vyvolala prodloužení doby výstavby v celkové délce 78 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců a 78 dní od předání Staveniště Zhotoviteli“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

Za Zhotovitele

V.....dne.....

Za Objednatele

.....
Ing. Jan Merunka, MBA
na základě pověření

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

.....
Ing. Jaroslav Vopalecký
na základě pověření

.....
Bc. Zdeněk Novák
starosta