

Číslo smlouvy objednatele: 567/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 88/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 054/LCKO/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/641 BRNO, UL. ČERNOVICKÁ – ÚSEK 5

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupena

IČO: 608 38 744
oddíl B, vložka 7634

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při odstraňování stávajícího asfaltového krytu chodníku v rámci SO 112-I bylo zjištěno, že se v chodníku nachází větší vrstva asfaltu, než předpokládána v PD,
- při provádění bouracích prací stávající PHS byla zastižena větší dimenze základových patek, nežli přepokládala PD, dále bylo zapotřebí pro vybudování nové PHS odstranit stávající kolizní stromy.
- před zahájením provádění pilotových základů nové PHS byly, pomocí kopaných sond, ověřeny polohy stávajících podzemních vedení IS, kdy byla zjištěna kolize se stávajícím podzemním vedením NN správce EGD v km 0,530 PJP. Na základě vyjádření AD byla vynechána pilota č. 37 (PDPS) a pole mezi atypickými sloupy 36 a 38 bylo prodlouženo na atypickou délku 8 m,
- úprava řešení křižovatky Tuháčkova / Lomená v návaznosti na přestavbu SSZ - Brněnské komunikace a.s.,
- bylo nutné zajistit stanovení přechodného dopravního značení po dobu zimní přestávky z důvodu úprav VDZ v křižovatkách a zřízení provizorního přechodu pro chodce v křižovatce Tuháčkova / Lomená,
- v termínu dle SoD byla dokončena první etapa stavby - pravý jízdní pás, avšak křižovatky bude možné dokončit, až ve druhé etapě. Jedná se zejména o z poloviny dokončené ostrůvky v křižovatce Tuháčkova / Lomená. Z toho důvodu musely být na dobu zimní přestávky osazeny doplňující dopravní značky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

48 967 192,83 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslené více a méněpráce

V Brně, dne 12. 2. 2025

V Brně, dne 13. 2. 2025



STRABAG a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
