

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-123 ze dne 29. 3. 2023
(SMVS: 107V082001817)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka Sekce majetkové
Ministerstva obrany**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Karel Dvořák (technický dozor objednatele)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS
AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Zastoupená: **Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank

Číslo účtu: 209 619 322 / 0300, 43-3933720257/0100, 2106479127/2700

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva,

- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva,

- vedoucí realizačního týmu:

- zástupce vedoucího realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: sxee35j

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-123 ze dne 29. 3. 2023 (s nabytím účinností 30. 3. 2023) na zhotovení díla – stavby „Liberec – výstavba stacionární laboratoře“ (dále jen „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2024 se dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel Dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a v úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět Dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení nezbytně nutných prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 3 Smlouvy - Položkový rozpočet (dále jen „**Vícepráce**“).

2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v Položkovém rozpočtu (dále jen „**Méněpráce**“).

Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce a zužuje o Méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 4-16 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 21 354 937,43 Kč vč. DPH (+ 17 648 708,62 Kč bez DPH, + 3 706 228,81 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 11 004 478,95 Kč vč. DPH (- 9 094 610,70 Kč bez DPH, - 1 909 868,25 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

+ 10 350 458,48 Kč vč. DPH (8 554 097,92 Kč bez DPH, 1 796 360,56 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

179 421 795,45 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc sedm set devadesát pět korun českých čtyřicet pět haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 4. nebo 2. 5. čl. 2 Smlouvy.

3.2 K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 37 678 577,05 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 217 100 372,50 Kč

(slovy: dvě stě sedmnáct milionů jedno sto tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých čtyřicet devět haléřů včetně DPH).“

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení Díla bude s ohledem na změny v rozsahu provedení Díla prodloužen, a proto se odst. 4. 4. čl. 4 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 790 kalendářní dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnové listy víceprací, méněprací – počet stran: 177

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva
MARHOLD a.s.

podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Skokan
Datum: 2025.02.10
12:28:47 +01'00'

**„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“
(SMVS: 107V082001817)**

Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

04

Týká se: Úprava výměry skladby podlahy 3.NP

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL-04 - Liberec výstavba stacionární laboratoře -
skladby podlah 3.NP

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list obsahu úpravy výměry skladby podlahy 3.NP dle skutečnosti. Na základě dohody s objednatelem nebude provedena finální podlaha mezi vazníky, kde je špatný přístup jak pro provádění, tak užívání prostor uživatelem. Realizace skladby podlahy zde ztrácí opodstatnění. Dále obsahuje doplnění dlažby na chodbě před půdním prostorem a schodišti a doplnění VV o chybějící položku montáže stupnic.

Navrhovaná změna ceny díla :

+170 489,50 Kč bez DPH,tj.+206 292,29 Kč vč DPH

-519 908,15 Kč bez DPH,tj.-629 088,86 Kč vč DPH

Σ-349 418,65 Kč bez DPH, tj. 422 796,56 Kč vč DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Ing. Karel Dvořák

MARHOLD a.s.

Datum

Ing. Karel Dvořák

Datum a po

technický dozor
objednatele

- 9 -12- 2024

Tento Změnový list je podkladem pro jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

AD souhlasí!

autorský dozor

Datum a podpis

3.12.2024

Stanovisko TDO k

Vícepráce spočívají v doplnění dlažby, která nebyla uvedena ve výkazu výměr. Méněpráce spočívají v neprovedení finální vrstvy podlahy v půdním prostoru mezi vazníky. Uvedené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.

Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>TDS souhlasí</i>			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		Datum a podpis <i>3.12. 2024</i>	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list č. 1, návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : -349 418,65 Kč bez DPH, tj. 422 796,56 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák		MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni provedení apod.			

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	05
Týká se:	Úpravy nesrovnalostí ve VV Areálové kanalizace na základě zpracované VD		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:	VD Areálová kanalizace	
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL-05 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - Areálová kanalizace VV Příloha č. 2 – VD Areálová kanalizace	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje úpravu VV areálové kanalizace dle zpracované prováděcí výrobní dokumentace zhotovitelem. Na základě zpracované VD byli zjištěny nesrovnalosti ve VV vs. PD, které tento ZL upravuje na skutečnost. Tato změna má vliv na termín z důvodu navýšení objemu práce a to 8 dní.			
Navrhovaná změna ceny díla: +3 384 919,29 Kč bez DPH,tj.+4 095 752,34 Kč vč DPH -2 276 800,87 Kč bez DPH,tj.-2 754 929,05 Kč vč DPH Σ+1 108 118,42 Kč bez DPH,+1 340 823,29 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: 8 dní	
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	5
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.		Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	Datum a podpis - 9 -12- 2024
Tento Změnový list je podkladem pro náležitosti smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: AD souhlasí!			
autorský dozor		Datum a podpis 3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedené vícepráce a méněpráce spočívají v provedení areálové kanalizace podle změněné výrobní dokumentace. Tato byla změněna na základě výskytu podzemních jímek, které byly řešeny v dodatku č.1. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za objem projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS souhlasí

Jaroslav Kupr

technický dozor stavebníka

3.12.2024

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změna ... uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)

Navrhovaná změna ceny díla :

+1 108 118,42 Kč bez DPH,tj.+1 340 823,29 Kč vč DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

8 dní

Počet připojených listů specifikací:

2

Počet připojených

kresů:

5

Za objednatele :

Zhotovitele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

ARHOLD a.s.

kurista -

loucí střediska

ciálních staveb

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni materiálů, provedení apod.

**„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“
(SMVS: 107V082001817)**

Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

06

Týká se: Úpravy VV MaR na základě zpracované VD

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

Revize PD MaR

rozpočet:

Příloha č. 1 – ZL-06 - Liberec výstavba stacionární laboratoře -
Doplnění VV MaR
Příloha č. 2 – Revize PD MaR

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list obsahuje úpravu VV MaR na základě vypracované výrobní dokumentace k oddílu měření a regulace. Změna vznikla z vad projektu a následné koordinace navazujících profesí. Detailní popis řešení a obsahu ZL je patrný z přiložené revize PD. Z navýšení objemu díla a nutnosti zpracování revize PD má tato změna vliv na celkový termín realizace, a to 8 dní.

Navrhovaná změna ceny díla :

+3 619 712,02 Kč bez DPH, tj. +4 379 851,54 Kč vč DPH
-1 304 889,30 Kč bez DPH, tj. -1 578 916,05 Kč vč DPH
Σ+2 314 822,72 Kč bez DPH, + 2 800 935,49 Kč vč DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

8 dní

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených
výkresů:

9

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

MARHOLD a.s.

Datum a

Ing. Karel Dvořák

Datum a po

technický dozor

objednatele

9 -12- 2024

Tento Změnový list je podkladem pro ná

smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

AD souhlasí. Navrhované změny a s cenou prací!

autorský dozor

3.12.2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:


Uvedené vícepráce a méněpráce vyplynuly z revize PD v oddílu VZT a MaR. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepráci z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.

Ing. Karel Dvořák

technický dozor objednatele

Datum a podpis

- 9 -12- 2024

Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>TDS po prověření dokumentace souhlasí</i>			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka			
		3. 12. 2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je považován pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : Σ+2 314 822,72 Kč bez DPH, + 2 800 935,49 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 8 dní	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
		9	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis 	Jméno a funkce: MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	Datum a podpis 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve stejné úrovni provedení apod.			

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	07
Týká se:	Úpravy VV VZT na základě VD MaR + VZT		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:	VD MaR + VD VZT	
	rozpočet:	Příloha č. 1 – ZL-07 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - Úprava VZT 1.NP + doplnění VZT dle MAR Příloha č. 2 –VD VZT	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje úpravu VV VZT na základě požadavku o doplnění potrubních prvků pro řízení profeseí MaR. Tyto změny jsou vyvolány rozporů zadávací PD a jsou nutné pro zajištění správné funkce systému VZT a navazujícímu ovládání pomocí Měření a Regulace. Tato změna má vliv na konečný termín z důvodu nutnosti zpracování řešení, koordinace v návaznosti na revizi MaR a termínů dodávek speciálních komponentů VZT – celkem 8 dní.			
Navrhovaná změna ceny díla : +6 266 510,50 Kč bez DPH,tj.+7 582 477,70 Kč vč DPH -3 491 862,65 Kč bez DPH,tj.-4 225 153,80 Kč vč DPH Σ+2 774 647,85 Kč bez DPH,+3 357 323,90 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: 8 dní	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	3
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.	Datum a podpis	Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	Datum a podpis 9 -12- 2024
Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: AD souhlasí s čtením. Neodpovídá s označením za svůj projekt. Nevyjadřuje se k ceně práce.			
autorský dozor	Datum a podpis	3. 12. 2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedené vícepráce a méněpráce vyplnuly z revize PD v oddílu VZT a MaR. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.			

Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně: TDS souhlasí s technickým řešením			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		3.12.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : Σ+2 774 647,85 Kč bez DPH,+3 357 323,90 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení * 8 dní	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	3
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis	MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky provedení a práce provedeny ve stejné úrovni, provedení apod.			

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	08
Týká se:	Úpravy VV VZT na základě revize zadávací PD oddílu VZT		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:	Revize 01 PD VZT	
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL-08 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - Doplnění VZT 1.3a Příloha č. 2 –Revize 01 PD VZT	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje doplnění VV o zařízení VZT 1.3a, které bylo doplněno na základě revize zadávací PD. Zařízení VZT 1.3a bylo doplněno z nutnosti odvětrání bezpečnostních skříní na vodík.			
Navrhovaná změna ceny díla : + 140 249,00 Kč bez DPH tj. 169 701,29 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	6
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.	Datum	Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele	Datum a podpis - 9 -12- 2024
Tento Změnový list je podkladem pro		ednání smluvních stran.	
Stanovisko AD k navrhované změně: <i>AD souhlasí. Nevyžadují se žádné změny ceny práce.</i>			
autorský dozor		Datum a podpis 3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedené vícepráce a méněpráce vyplynuly z revize PD v oddílu VZT a MaR. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	

Stanovisko TDS k navrhované změně:

TDS souhlasí a potvrzuje nutnost provedení,

Jaroslav Kupr

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

3.12.2024

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je považován pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 140 249,00 Kč bez DPH tj. 169 701,29 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

6

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák



Datum a podpis

Za zhotovitele :



MARHOLD a.s.
prokurista – vedoucí
střediska speciálních
staveb

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a provedeny ve stejné úrovni materiálů,

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	09
Týká se:	Doplnění VV VZT o rozvod v půdním prostoru a odvedení vzduchu z objektu		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:	VD VZT – půdní prostor	
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL-09 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - Doplnění VZT půdní prostor Příloha č. 2 –VD VZT – půdní prostor	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje doplnění VV o rozvod potrubí VZT v 3.NP (půdní prostor). Tento rozvod včetně vyvedení vzduchu z objektu nebyl obsahem původní zadávací PD a je doplněn na základě zpracování VD.			
Navrhovaná změna ceny díla : +923 473,00 Kč bez DPH tj. +1 117 402,33 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
Počet připojených listů specifikací:		Bez dopadu na termín plnění	
		Počet připojených výkresů:	1
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
 MARHOLD a.s.		Datum a podpis:	
		Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele	Datum: 9 -12- 2024
Tento Změnový list je podkladem pro náležitosti smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:  AD souhlasí! Nevyžaduje se k této změně práci.			
 autorský dozor		Datum a podpis:  3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedené vícepráce a méněpráce vyplynuly z revize PD v oddílu VZT a MaR. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024 	

Stanovisko TDS k navrhované změně:			
TDS souhlasí!			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		Datum podpisu: 3.12.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : +923 473,00 Kč bez DPH tj. +1 117 402,33 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	1
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Ing. Karel Dvořák		MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	
Práce budou splňovat podmínky provedení apod.		provedeny ve stejné úrovni, lů,	

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	10
Týká se:	Úpravu VV na skutečnost		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL-10 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - technické plyny	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje úpravu VV na skutečné výměry potrubí. Úprava vznikla na základě nesrovnalosti VV, kdy bylo do výpočtu uvažováno v trase vedení technických plynů pouze s jedním potrubím, ve skutečnosti ve stejné trase povede rozvod ve 4 potrubích.			
Navrhovaná změna ceny díla : +563 226,00 Kč bez DPH tj.+ 681 503,46 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
 MARHOLD a.s.	Datum a podpis: 	Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	Datum a podpis: - 9 -12- 2024 
Tento Změnový list je podkladem pro ná  jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: <i>AD souhlasí. Nevýjádřuji se k ceně prací!</i>			
 autorský dozor		 3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedení vícepráce spočívají v doplnění potrubí pro technické plyny. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel		Datum a podpis - 9 -12- 2024 	

Stanovisko TDS k navrhované změně: TDS beru na vědomí!			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		 3.12.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změna má být provedena pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : +563 226,00 Kč bez DPH tj.+ 681 503,46 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis 	Jméno a funkce: MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	Datum a podpis 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni provedení apod.			

**„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“
(SMVS: 107V082001817)**

Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

11

Týká se:

Úpravu VV obkladů a dlažeb

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL-11 - Liberec výstavba stacionární laboratoře -
obklady a dlažby

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list obsahuje úpravu VV na skutečné výměry použitých nerezových ukončovacích lišt.

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 103 683,90 Kč bez DPH, + 125 457,52 Kč vč DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

MARHOLD a.s.

Datum

Ing. Karel Dvořák

Datum a po

technický dozor

- 9 -12- 2024

objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro realizaci změn dle dohodnutých smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

AD bude na vědomí! Nevyjádří se k
ceně

autorský dozor

Datum a podpis

3.12.2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Uvedené práce spočívají v doplnění ukončovacích lišt soklu mezi obkladem/malbou a podlahovou krytinou. Uvedené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.






Ing. Karel Dvořák

technický dozor objednatele

Datum a podpis

- 9 -12- 2024

Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>TDS bere na vědomí!</i>			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		 <i>3.12.2024</i>	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla () pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : + 103 683,90 Kč bez DPH, + 125 457,52 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :			
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis 		Datum a podpis 
Práce budou splňovat podmínky provedeny ve stejné úrovni materiálů,			

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	12
Týká se:	Doplnění VV o opěrné stěny a drenáž za objektem		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:	VD Opěrné stěny	
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL-12 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - opěrné stěny + drenáž Příloha č. 2 – VD Opěrné stěny	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje doplnění VV o chybějící výměry týkajících se opěrných stěn okolo objektu laboratoře (2ks). Dále obsahuje na základě konzultace s AD a TDS doplnění drenážního potrubí za opěrnými zdmi a za objektem laboratoře v místě, kde je úroveň terénu nad úrovní vodorovné hydroizolace. Dále obsahuje doplnění zábradlí na opěrnou stěnu proti pádu osob. Navýšení způsobené realizací opěrných stěn má vliv na další navaznosti výstavby, proto má ZL vliv na konečný termín díla – 6 dní			
Navrhovaná změna ceny díla : + 442 515,43 Kč bez DPH, + 535 443,67 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: 6 dní	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	3
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
 MARHOLD a.s.	Datum 	Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	Datum a podpis - 9 -12- 2024 / 
Tento Změnový list je podkladem pro realizaci změn dle dohodnutí smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: 			
 autorský dozor		Datum a podpis  3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedené vícepráce spočívají v doplnění opěrných stěn. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel		Datum a podpis - 9 -12- 2024 / 	

Stanovisko TDS k navrhované změně: TDS souhlasí!			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		3.12.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : + 442 515,43 Kč bez DPH, + 535 443,67 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * 6 dní	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů: 3	
Za objednatele :			
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis 	Za zhotovitele :	
		Datum a podpis 	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SÚD a budou provedeny ve stejné úrovni materiálů, provedení apod.			

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	13
Týká se:	Doplnění VV o plynoměrové skříně do fasády objektu laboratoře		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL-13 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - plynové skříně	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje doplnění VV o chybějící plynové skříně pro umístění plynoměrů do fasády objektu laboratoře. (3 ks)			
Navrhovaná změna ceny díla : + 80 280,20 Kč bez DPH, + 97 139,04 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.	Datum a podpis	Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele	Datum - 9 -12- 20
Tento Změnový list je podkladem pro nás		dnání smluvních stran.	
Stanovisko AD k navrhované změně: <i>AD bere na vědomí.</i>			
autorský dozor		3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedené vícepráce spočívají v doplnění plynových skříní. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajících souhlasím. Tyto práce považuji za chybu projektu. ..			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	

Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>AD podle na vředomy!</i>			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		[Redacted] <i>3.12.2024</i>	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změna je podmínkou pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : + 80 280,20 Kč bez DPH, + 97 139,04 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis: <i>- 9 -12</i>	Jméno a funkce: RHOLD a.s. kurista – vedoucí díla speciálních reb	Datum a podpis: [Redacted]
Práce budou splňovat podmínky provedení apod.		provedeny ve stejné úrovní materiálů,	

**„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“
(SMVS: 107V082001817)**

Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

14

Týká se: Odpočet aktivních prvků a přípočet optického kabelu

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL-14 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - slaboproud

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list vznikl na základě dohody zhotovitele se správcem komunikačních a informačních systémů (AKIS) o dodávce aktivních prvků správcem. Dále obsahuje dodávku optického kabelu.

Navrhovaná změna ceny díla :

+88 230,20 Kč bez DPH,tj. +106 758,54 Kč vč DPH
-236 212,50 Kč bez DPH,tj. -285 817,12 Kč vč DPH
Σ-147 982,30 Kč bez DPH,tj.- 179 058,58 Kč vč DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

MARHOLD a.s.

Datum a

Ing. Karel Dvořák
technický dozor
objednatel

Datum a p

9 -12- 2024

Tento Změnový list je podkladem pro nás

ednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

AD bere na vědomí!

autorský dozor

Datum a podpis

3.12.2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Uvedené vícepráce spočívají v doplnění optického kabelu na základě požadavku uživatele. Méněpráce spočívají v nedodání aktivních prvků pro AKIS. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím.

Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>TDS bere na vědomí</i>			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		Datum a podpis <i>3. 12. 2024</i>	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změna je součástí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : -147 982,30 Kč bez DPH,tj.- 179 058,58 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: <u>Ing. Karel Dvořák</u>	Datum a podpis	MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovní, provedení apod.			

**„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“
(SMVS: 107V082001817)**

Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

15

Týká se: Úprava VV elektroinstalace

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL-15 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - elektroinstalace

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list obsahuje 5 základních změn. 01 – doplnění rozvodů elektroinstalace dle skutečnosti + doplnění napájení výtahu a laboratorních digestoří. 02 – záměna světel na základě požadavku uživatele + úpravu počtu zásuvek dle skutečnosti. 03 – doplnění výstroje rozvaděčů dle změn + plastový box do fasády objektu + vodivé pospojení laboratorního vybavení dle PD. 04 – doplnění napájení klapky dle úpravy VD VZT + doplnění napájení klimatizačních jednotek + doplnění VV o světla na fasádu dle zaslané specifikace. 05 – úprava kapacity UPS dle zaslané specifikace zálohování od AD.

Navrhovaná změna ceny díla :

+1 340 783,03 Kč bez DPH, tj. +1 622 347,46 Kč vč DPH
-951 156,17 Kč bez DPH, tj. -1 150 898,96 Kč vč DPH
Σ +389 626,86 Kč bez DPH, + 471 448,50 Kč vč DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Bez dopadu na termín plnění

01 + 399 058,26 Kč bez DPH, tj. + 482 860,49 Kč vč. DPH
02 + 426 173,22 Kč bez DPH, tj. + 515 669,60 Kč vč. DPH
- 495 656,17 Kč bez DPH, tj. - 599 743,97 Kč vč. DPH
03 + 156 374,43 Kč bez DPH, tj. + 189 213,06 Kč vč. DPH
04 + 207 344,12 Kč bez DPH, tj. + 250 886,39 Kč vč. DPH
05 + 151 833,00 Kč bez DPH, tj. + 183 717,93 Kč vč. DPH
- 455 500,00 Kč bez DPH, tj. - 551 155,00 Kč vč. DPH
Σ +389 626,86 Kč bez DPH tj. + 471 448,50 Kč vč DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených
výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

MARHOLD a.s.

Datum a

Ing. Karel Dvořák
technický dozor
objednatele

Dat

- 9

Tento Změnový list je podkladem pro ná

nání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

*AD se zúčastňuje smluvních jednání.
S upraveným rozsahem AD souhlasí.
Nevyjádřuje se k ceně.*

autorský dozor		Datum a podpis 3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: 01 Uvedené vícepráce spočívají v doplnění kabelů. Tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Jedná se o chybu projektu. 02 Uvedené vícepráce a méněpráce spočívají v provedení zásuvek a světel. Tyto práce byly provedeny na základě požadavku uživatele tyto práce a bylo nutné je provést k řádnému dokončení díla S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. 03 Uvedené vícepráce spočívají v doplnění elektrorozvaděčů, dále v provedení vodivého spojení laboratorního vybavení. Tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Jedná se o chybu projektu. 04 Uvedené vícepráce spočívají v doplnění napájení požárních klapek, které vyplývá z revize PD pro VZT a MaR. Tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Jedná se o chybu projektu. 05 Uvedení vícepráce a méněpráce spočívají v dodávce UPS na základě upřesnění uživatele a AD, tyto Práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně: TDS souhlasí - číselné množství práce + provedeny			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		Datum a podpis 3.12.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změna je součástí podkladu pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : Σ+389 626,86 Kč bez DPH, + 471 448,50 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis 	Jméno a funkce: MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SdD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

„Liberec - výstavba stacionární laboratoře“ (SMVS: 107V082001817)			
Smlouva o dílo: 6440-O S2-2021-123 účinnost dne: 29.03.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	16
Týká se:	SDK obklady konstrukcí a rozvodů		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL-16 - Liberec výstavba stacionární laboratoře - SDK Konstrukce	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje doplnění SDK konstrukcí v objektu kvůli zakrytí přiznaných rozvodů technologií. Dále obsahuje úpravu podhledu pod filtračními jednotkami pro budoucí výměnu filtrů a montáž dvířek do SDK obkladů. (pro budoucí využití rezervních chrániček slaboproudu a přístupu k veškerým rozvodům technologií, čistícím kusům kanalizace, uzávěrům atp.) Méněpráce obsahují odečet parapetního žlabu dle skutečnosti (částečně nahrazen SDK konstrukcemi) a odečet omítky za SDK konstrukcemi, která se neprováděla.			
Navrhovaná změna ceny díla : +524 636,55 Kč bez DPH,tj +634 810,22 Kč vč DPH -313 781,06 Kč bez DPH,tj. -379 675,08 Kč vč DPH Σ+210 855,49 Kč bez DPH,tj.+255 135,14 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.	Datum	Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	Datum a podpis
Tento Změnový list je podkladem pro n		mání smluvních stran.	
Stanovisko AD k navrhované změně: AD souhlasí. Nevyjadřuje si k ceně			
autorský dozor		Datum a podpis 3.12.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Uvedené vícepráce a méněpráce souvisí s SDK konstrukcemi. Jedná se o jejich doplnění na základě potřeb vyvolaných realizací stavby. Méněpráce spočívají v odpočtu omítek za těmito konstrukcemi. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím.			

Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis - 9 -12- 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>TDS bere na vědomí!</i>			
Jaroslav Kupr technický dozor stavebníka		Datum a podpis 3.12.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je používán pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-O S2-2021-123)			
Navrhovaná změna ceny díla : +210 855,49 Kč bez DPH,tj.+255 135,14 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis	Jméno a funkce: MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí střediska speciálních staveb	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve stejné úrovni jako v SOD, provedení apod.			

Liberec - výstavba stacionární laboratoře
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2021-123 ze dne 29. 3. 2023 vč. dodatku č.2

Rekapitulace stavby

Cena	SoD vč. dodatku č.1	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.2	SoD vč. dodatku č. 2
bez DPH	170 867 697,53	17 648 708,62	- 9 094 610,70	8 554 097,92	179 421 795,45
DPH 21%	35 882 216,49	3 706 228,81	- 1 909 868,25	1 796 360,56	37 678 577,05
s DPH	206 749 914,02	21 354 937,43	- 11 004 478,95	10 350 458,48	217 100 372,50
Celkem	206 749 914,02	21 354 937,43	- 11 004 478,95	10 350 458,48	217 100 372,50



Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Skokan
Datum:
2025.02.10
12:27:57 +01'00'

Ing.
Tomáš
Jelínek

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Jelínek
Datum:
2025.02.10
09:17:28 +01'00'