

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3651/2021/JCE

ISPROFIN/Sub.ISPROFOND: 327 321 4901/551 352 0041

Číslo jednací: 2310/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83; DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **55-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15. 9. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“, ve znění jejích dodatků s účinností Smlouvy ke dni 15. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Obě smluvní strany prohlašují, že názvy a zkratkami stavební terminologie dle zákona č. 183/2006 Sb. použitými v tomto dokumentu jsou myšleny odpovídající aktuální ekvivalenty dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla bez DPH	3 165 000 Kč
cena Díla dle Dodatku č.1 bez DPH	3 530 000 Kč
cena Díla dle Dodatku č.3 bez DPH	4 580 000 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující:

Úprava projektové dokumentace železničního svršku na základě výpočtu bezстыkové koleje na mostě v poloměru R=300 m na Y pražcích (dodatek k SOD č.3), který znamená odstranění kolejového malého dilatačního zařízení (KMDZ).

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 320 000,- Kč bez DPH dle § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).

3. Úprava lhůt k provedení Díla. V souvislosti s popsányi změnami dochází k úpravám termínů odevzdání nově zavedené dílčí etapy 4c. Dále dochází k posunu termínu 5. dílčí etapy, když tento se posouvá o 5 měsíců. Důvodem pro posun tohoto termínu je prodlžení DESU se zahájením stavebního řízení. Dále dochází k posunu termínu 6. dílčí etapy, a to o 1 rok z důvodu posunu termínu realizace samotné stavby.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5 ZZVZ** dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 5 ZZVZ

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy umožnění použití bezстыkové koleje,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 2, odst. 2.2, čl. 4, odst. 4.2, čl. 5, odst. 5.1 a 5.2 a čl. 6, odst. 6.2.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** související s odstraněním kolejového malého dilatačního zařízení (KMDZ) z důvodu zřízení bezстыkové koleje.
- 2. Ruší se stávající znění článku 2, odst. 2.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.2. Dílem se rozumí zpracování Záměru projektu (dále jen „ZP“), Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“), včetně souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) stavby „Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“), **ve znění dodatku č. 4.**

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se** harmonogram plnění tak, že vzniká nová Dílčí etapa č. 4c, jejímž předmětem je DUSP + PDPS čistopis rozšířeného předmětu díla. Dílčí etapa č. 4c má fixní termín plnění. Dílčí termín 5. etapy se posouvá o 5 měsíců. Termín plnění 6. Dílčí etapy má předpokládaný termín do 12/2026.
- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůtv k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<i>Popis činností prováděných</i> <i>v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Záměr projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla.

			Předložení ZP na CK MD.
2. dílčí etapa	do 1 měsíců od schválení/zamítnutí ZP v CK MD	Součinnosti při projednání připomínek CK MD k ZP. Předložení čístopisu ZP se zapracovanými připomínkami z CK MD.	Předávací protokol pro část díla
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol pro část díla
4. dílčí etapa	do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol pro část díla.
4a. dílčí etapa	do 30.5.2024	DUSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměr, souhrnný rozpočet	Předávací protokol pro část díla
4b. dílčí etapa	do 30.8.2024	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby – ve smyslu dodatku č.3. Podání žádosti o společné povolení.	Předávací protokol pro část díla. Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou DESU.
4c. dílčí etapa	do 31.3.2025	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady s neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby – ve smyslu dodatku č.4.	Předávací protokol pro část díla.
5. dílčí etapa	do 9 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol pro část díla. Společné povolení v právní moci.
6. dílčí etapa – ukončení díla	Předpoklad do 12/2026 (v závislosti na zahájení stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Záměr projektu, Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že se zvyšuje o 320 000 Kč bez DPH.**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	4 900 000 Kč
b) DPH (základní sazba)	1 029 000 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	5 929 000 Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena díla včetně DPH	██████████

b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod) 17 činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena díla včetně DPH	██████████

c) Cena za výkon autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena díla včetně DPH	██████████

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	████	████	████████
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	████	████	████████

B. DUSP+PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾

1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■

17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
----	--	-----	---	---	---

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až 2 odst. 5.2. A smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - bez fakturace.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až 8 odst. 5.2. B smlouvy, **nejvýše však ■ ceny díla dle 5.2. B (bez DPH), bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 9 až 11 odst. 5.2. B smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. B smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.** V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4a. dílčí etapa plnění** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4b. dílčí etapa plnění** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.** V případě, že dílo vykazuje po provedené kontrole dle čl. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit a zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění nedostatků do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že nedostatky byly odstraněny.
- g) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4c. dílčí etapa plnění** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu..**
- h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. B smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

- 11/11/2016

s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

II. Závěrečná ustanovení

- příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací

Za objednatele:

V Praze

12.02.2025 17:31
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitally signed [REDACTED]
[REDACTED]
I.O. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Date: 2025.02.06 06:57:55+0100
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis ceny víceprací

Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP

Počet hodin

Cena za 1 hodinu

Cena celkem

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)

Počet hodin

Cena za 1 hodinu

Cena celkem

Cena víceprací celkem: 320.000,- Kč bez DPH

Nejméně jeden z podpisů nelze ověřit.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 06.02.2025 12:37:01.369

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 06.02.2025 08:57:55

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 06.02.2025 12:37:01.369

? Platnost je neznámá

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 22.08.2024 08:46:21

Platný do: 11.09.2027 08:46:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5358977

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a5897f87-e469-45eb-becc-98accaff3974

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2025 12:37:02

Hash komponenty: c5f0711446b5ff6600957fe567cca9b05187f2cbb9d8b7ffe6d231e0949cb096

Hashovací funkce: sha256Hex



6ec819ee-1fb4-4dbf-bdeb-47ba44fd299a