




MMOPP000354C



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP000354C

MMOPP000354C

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25.11.2024 jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„MŠ Šrámkova“ (oprava povodňových škod)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED], technička správy nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Sídlo: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574
DIČ: CZ26876574
Datová schránka: dj3b2hk
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41068
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] jednatel

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka:

„**MŠ Šrámkova**“ (oprava povodňových škod) (PID smlouvy: *MMOPP00O3AD4*) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí opravy povodňových škod:
 - o lokální opravy podlah včetně vylití samonivelační stěrky,
 - o syntetické nátěry zárubní a zámečnických výrobků,
 - o provedení malby bílé.
- předmět díla se rozšiřuje s opravou vnitřních vápenocementových omítek hladkých s celoplošným přeštukováním,
- předmět díla se rozšiřuje o provedení nové podlahové krytiny v chodbě a na 8 schodišťových ramenech,
- předmět díla se zužuje o provedení okenních parapetů a krytů radiátorů.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla bez DPH dle Smlouvy	3.133.069,87 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 589.363,64 Kč
- nová celková cena díla	3.722.433,51 Kč
- DPH 21 %	781.711,04 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	4.504.144,55 Kč

(slovy: čtyři miliony pět set čtyři tisíce jedno sto čtyřicet čtyři a 55/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 11. 2. 2025, č. usnesení 3238/66/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.02.12
10:43:30 +01'00'

Za objednatele

primátor

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.11
13:42:30 +01'00'

Za zhotovitele

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250117
Stavba: MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Jurčik - stavebnictví s.r.o.,

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			589 363,64
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	589 363,64	123 766,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			713 130,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250117

Stavba: MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Místo: Opava

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: Jurčák - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		589 363,64	713 130,00
01	MNP	-1 228 501,85	-1 486 487,24
02	VCP - Schodiště sanace omítek, maleb a podlah po povodni	119 829,87	144 994,14
03	VCP - herny a koridor	1 484 963,78	1 796 806,17
04	VCP - Schodiště nad rámec popovodňových oprav	213 071,84	257 816,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

01 - MNP

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

Jurčik - stavebnictví s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 228 501,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 228 501,85	21,00%	-257 985,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 486 487,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

01 - MNP

Místo:

Opava

Datum:

16. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 228 501,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 312,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-11 312,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 217 189,85

766 - Konstrukce truhlářské

-1 179 225,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-37 964,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

01 - MNP

Místo:

Opava

Datum:

16. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 228 501,85

D HSV Práce a dodávky HSV

-11 312,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-11 312,00

1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-1,000	137,00	-137,00	cena z SoD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	------------

P Poznámka k položce:
pol.č.3

2	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-1,000	365,00	-365,00	cena z SoD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	------------

P Poznámka k položce:
pol.č.4

3	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-1,000	524,00	-524,00	cena z SoD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	------------

P Poznámka k položce:
pol.č.5

4	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-1,000	286,00	-286,00	cena z SoD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	------------

P Poznámka k položce:
pol.č.6

5	K	6R01	Drobné zednické vyspravení - knihovna	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00	cena z SoD
---	---	------	---------------------------------------	--------	--------	-----------	------------	------------

P Poznámka k položce:
pol.č.9

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 217 189,85

D 766 Konstrukce truhlářské

-1 179 225,60

6	K	766R001	Dodávka a montáž okenních parapetů a zakrytí topných těles	m	-128,000	9 212,70	-1 179 225,60	cena z SoD
---	---	---------	--	---	----------	----------	---------------	------------

P Poznámka k položce:
pol.č.27

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

-37 964,25

7	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	-3 061,633	12,40	-37 964,25	cena z SoD
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------	------------

P Poznámka k položce:
pol.č.55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

02 - VCP - Schodiště sanace omítek, maleb a podlah po povodni

KSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 829,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 829,87	21,00%	25 164,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 994,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

02 - VCP - Schodiště sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Místo: Opava

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 829,87

HSV - HSV

119 829,87

01a - Podlahy	93 537,80
766 - Konstrukce truhlářské	5 460,48
997 - Přesun sutě	4 511,53
998 - Přesun hmot	91,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 228,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

02 - VCP - Schodiště sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Místo: Opava

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 829,87

D HSV HSV

119 829,87

D 01a Podlahy

93 537,80

1	K	RA01	PVC homogenní na schodiště	m2	45,000	635,00	28 575,00	cena dle skutečnosti
2	K	RA02	Lepidlo chemoprén	ks	5,000	2 805,00	14 025,00	cena dle skutečnosti
3	K	RA03	Lepidlo disperzní	m2	0,000	63,80	0,00	cena dle skutečnosti
4	K	RA04	Montáž PVC na podestách	m2	0,000	136,00	0,00	cena dle skutečnosti
5	K	RA05	Montáž PVC na schodišti	ks	44,000	495,00	21 780,00	cena dle skutečnosti
6	K	RA06	PVC hrana	ks	44,000	486,20	21 392,80	cena dle skutečnosti
7	K	RA07	PVC sokl vč. montáže na podesty	bm	110,000	24,00	2 640,00	cena dle skutečnosti
8	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	45,000	65,00	2 925,00	cena z SoD
9	K	RA08	Doprava a manipulace	soubor	4,000	550,00	2 200,00	cena dle skutečnosti

D 766 Konstrukce truhlářské

5 460,48

10	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	28,800	142,00	4 089,60	CS ÚRS 2025 01
					28,8	28,800		
11	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	28,800	47,60	1 370,88	CS ÚRS 2025 01

D 997 Přesun sutě

4 511,53

12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,940	663,00	623,22	cena dle SoD
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,940	304,00	285,76	cena dle SoD
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,500	13,30	312,55	cena dle SoD
					0,94*25 *Přepočtené koeficientem množství	23,500		
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,940	3 500,00	3 290,00	CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

91,26

16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,117	780,00	91,26	cena dle SoD
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------	--------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 228,80

17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	28,800	68,50	1 972,80	cena z SoD
18	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	28,800	495,00	14 256,00	cena z SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

03 - VCP herny a koridor

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

Jurčák - stavebnictví s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 484 963,78

DPH základní
snížená

Základ daně
1 484 963,78
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
311 842,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 796 806,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

03 - VCP herny a koridor

Místo:

Opava

Datum:

16. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 484 963,78

HSV - Práce a dodávky HSV

267 110,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

251 041,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 825,83

997 - Přesun sutě

2 339,40

998 - Přesun hmot

9 903,66

PSV - Práce a dodávky PSV

1 217 853,11

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

29 920,00

763 - Konstrukce suché výstavby

25 930,16

766 - Konstrukce truhlářské

1 051 477,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

32 776,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

65 249,17

767 - Konstrukce zámečnické

12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

03 - VCP herny a koridor

Místo: Opava

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 484 963,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV				267 110,67	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				251 041,78	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	296,576	68,50	20 315,46	cena z SoD
VV			197,717*1,5		296,576			
2	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm	m2	296,576	495,00	146 805,12	cena z SoD
3	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	226,000	29,80	6 734,80	cena z SoD
4	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	164,600	369,00	60 737,40	cena z SoD
5	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	164,600	65,00	10 699,00	cena z SoD
6	K	6324511011R	Lokální opravy podkladu (podlaha)	soubor	1,000	5 750,00	5 750,00	cena dle skutečnosti
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 825,83	
7	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	296,576	12,90	3 825,83	cena z SoD
D		997	Přesun sutě				2 339,40	
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,200	663,00	795,60	cena z SoD
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200	304,00	364,80	cena z SoD
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000	13,30	399,00	cena z SoD
VV			1,2*25 Přepočtené koeficientem množství		30,000			
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,200	650,00	780,00	cena z SoD
D		998	Přesun hmot				9 903,66	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,697	780,00	9 903,66	cena z SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 217 853,11	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				29 920,00	
13	K	725241111.1R	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 800x800 mm	soubor	1,000	7 120,00	7 120,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	725241111.2R	Plastová zástěna 800x800mm	soubor	1,000	8 450,00	8 450,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	725841312.3R	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	725R01a	Drobné vyspravení zařizovacích předmětů ZTI	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	cena dle skutečnosti
D		763	Konstrukce suché výstavby				25 930,16	
17	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	11,400	509,00	5 802,60	cena z SoD
VV			Skutečnost (15m2 = 3 balení)		15,000			
VV			15					
VV			Původní nabídka (3,6m2 = 10 kazet)		-3,600			
VV			-3,6		-3,600			
VV			Součet		11,400			
18	M	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	11,400	891,00	10 157,40	cena z SoD
19	K	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	11,400	44,40	506,16	cena z SoD
20	K	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm	m2	7,200	127,00	914,40	CS ÚRS 2025 01
VV			2*(1,2*3)		7,200			
21	K	763121411	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,200	678,00	4 881,60	CS ÚRS 2025 01
VV			2x WC		7,200			
VV			2*(1,2*3)		7,200			
22	K	763172325	Montáž dveří revizních jednoplaštových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,000	544,00	1 088,00	CS ÚRS 2025 01
23	M	56245701	dviřka revizní 600x600 bílá	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	CS ÚRS 2025 01
D		766	Konstrukce truhlářské				1 051 477,74	
24	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	68,000	280,00	19 040,00	cena dle skutečnosti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	68,000	840,00	57 120,00	cena dle skutečnosti
26	K	76601R	Zednické zapravení	m	68,000	145,00	9 860,00	cena dle skutečnosti
27	K	766R001	Dodávka a montáž okenních parapetů a zakrytí topných těles	m	128,520	7 490,00	962 614,80	cena dle skutečnosti
28	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	6 934,000	0,41	2 842,94	cena z SoD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 776,04

29	K	783314100.R	Očištění, zdrsnění, obklepení zámečnických konstrukcí (zárubné, radiátory)	m2	100,540	36,00	3 619,44	cena dodavatele
30	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	100,540	146,00	14 678,84	CS ÚRS 2025 01

W Zárubné
W 62*1,25 77,500
W 8*0,8*1,2*3 23,040
W Součet 100,540

31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	100,540	144,00	14 477,76	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 65 249,17

32	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	730,840	20,20	14 762,97	cena z SoD
33	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	730,840	55,00	40 196,20	cena z SoD
34	K	784R01	Drobné malířské vyspravení stěn	soubor	1,000	4 740,00	4 740,00	cena z SoD
35	K	784R02	Zakrytí	soubor	1,000	5 550,00	5 550,00	cena dodavatele

D 767 Konstrukce zámečnické, plastové 12 500,00

36	K	VON011	D+M osazení stáje vysvětlující tabulky	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Umístění, materiál, velikost a grafické provedení dle pokynu investora

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

04 - VCP - Schodiště nad rámec popovodňových oprav

KSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	213 071,84
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 071,84	21,00%	44 745,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	257 816,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

04 - VCP - Schodiště nad rámec popovodňových oprav

Místo: Opava

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 071,84

HSV - HSV	199 535,84
01a - Podlahy	164 461,72
766 - Konstrukce truhlářské	7 280,64
997 - Přesun sutě	6 018,58
998 - Přesun hmot	136,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 638,40
PSV - Práce a dodávky PSV	13 536,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 536,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Šrámkova Opava - sanace omítek, maleb a podlah po povodni

Objekt:

04 - VCP - Schodiště nad rámec popovodňových oprav

Místo:

Opava

Datum:

16. 1. 2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 071,84

D HSV

HSV

199 535,84

D 01a

Podlahy

164 461,72

1	K	RA01	PVC homogenní na schodiště	m2	115,000	635,00	73 025,00	cena dle skutečnosti
2	K	RA02	Lepidlo chemoprén	ks	7,000	2 805,00	19 635,00	cena dle skutečnosti
3	K	RA03	Lepidlo disperzní	m2	70,400	63,80	4 491,52	cena dle skutečnosti
4	K	RA04	Montáž PVC na podestách	m2	70,400	136,00	9 574,40	cena dle skutečnosti
5	K	RA05	Montáž PVC na schodišti	ks	44,000	495,00	21 780,00	cena dle skutečnosti
6	K	RA06	PVC hrana	ks	44,000	486,20	21 392,80	cena dle skutečnosti
7	K	RA07	PVC sokl vč. montáže na podesty	bm	162,000	24,00	3 888,00	cena dle skutečnosti
8	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	115,000	65,00	7 475,00	cena z SoD
9	K	RA08	Doprava a manipulace	ks	4,000	800,00	3 200,00	cena dle skutečnosti

D 766

Konstrukce truhlářské

7 280,64

10	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	38,400	142,00	5 452,80	CS ÚRS 2025 01
					38,4	38,400		
11	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	38,400	47,60	1 827,84	CS ÚRS 2025 01

D 997

Přesun sutě

6 018,58

12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,254	663,00	831,40	cena dle SoD
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,254	304,00	381,22	cena dle SoD
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,350	13,30	416,96	cena dle SoD
					1,254*25 'Přepočtené koeficientem množství	31,350		
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,254	3 500,00	4 389,00	CS ÚRS 2025 01

D 998

Přesun hmot

136,50

16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,175	780,00	136,50	cena dle SoD
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--------------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 638,40

17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	38,400	68,50	2 630,40	cena z SoD
18	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	38,400	495,00	19 008,00	cena z SoD

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 536,00

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

13 536,00

19	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	180,000	20,20	3 636,00	cena dle SoD
					45*4	180,000		
20	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	180,000	55,00	9 900,00	cena dle SoD