

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 7 KE
SMLouvĚ O DíLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace

Lukovská 112
763 14 Zlín

Zhotovitel:
Název společnosti: VZ KARIBUNI
Se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Vedoucí společník:
Masák & Partner, s. r. o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

a

Společník:
Masák & Partner památky s. r. o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Arch. Jakub Masák

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

číslo účtu: 2401973873/2010

Identifikační číslo:
00090026

Masák & Partner s. r. o.
IČ: 27086631

Masák & Partner památky s. r. o.
IČ: 07534591

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

Masák & Partner s. r. o.
CZ27086631

Masák & Partner památky s. r. o.
CZ07534591

Zhotovitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka č. **95239**
oddíl C vložka č. **302627**

PŘEDMĚT SMLOUVY

„Karibuni II – zpracování projektové dokumentace“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022 ve znění dodatku č. 1 až č. 6.

Předmětem dodatku č. 7 je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a to změna v čl. 3 Termín a místo plnění., odst. 3.1.2., a v čl. 9 odst. 9.3.

Důvody :

Výzva k zahájení prací k předání projektové dokumentace pro provádění stavby pro etapu 2.3 k připomínkovému řízení byla objednatelem zaslána a zhotoviteli doručena dne 26.8.2024. Dle smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků je lhůta pro předání do 20 kalendářních týdnů, tj. do 15.1.2025.

Následně ze strany objednatele došlo k nepředvídatelným okolnostem, kdy jsme vzhledem k navrženému způsobu realizace hledali optimální řešení, které povede ke snížení investičních nákladů. Nevyhovující navržené řešení souviselo se změnou osoby statika, který se za zhotovitele na zpracovávání projektu podílí jako poddodavatel. Navržený způsob neodpovídal požadavkům objednatele. Z tohoto důvodu smluvní strany přerušili a hledali nové řešení.

Týká se se to:

- Změny řešení opěrných stěn stavebních objektů IO 06.3.1 a IO 06.3.2 – původně navrženy jako ŽB monolitické opěrné stěny, nově řešeny jako ocelové štětové stěny -
- Změna objektu SO 10.1, výběh D, konkrétně části navazující na objekt SO 02, kde dochází ke změně tělesa svahovaného násypu a nově byla doplněna opěrná ocelová štětová stěna s řešením násypů z vyztužené zeminy s baleným lícem. Současně došlo i ke změně navazujícího venkovního schodiště z ŽB na ocelové
- Změny řešení násypů zemních těles a navazujících opěrných stěn stavebních objektů SO 10.4, SO 10.3 a IO 06.3.15 – nově většina násypů objektů řešena s využitím systému vyztužené zeminy s baleným lícem, čímž dojde k omezení tlaku násypů na opěrné štětové stěny, zmenšení jejich dimenzí a návrhu investičně úspornějšího řešení jejich kotvení

Práce tedy byly ze strany objednatele přerušeny po konání Výrobního výboru dne 13.11.2024 (z lhůty uplynulo 11 týdnů + 2 dny), tj. do 29.1.2025, kdy je naplánovaný další termín Výrobního výboru. Práce na dokončení dokumentace budou znovu zahájeny dne 29.1.2025 a budou pokračovat do 31.3.2025 (8 týdnů + 5 dnů).

Smluvní strany se dále dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo v čl. 9 odst. 9.3. Důvodem změny je potřeba prodloužení záruční doby na prováděcí projektovou dokumentaci stavby - etapy 2.3., a to z důvodu na straně objednatele. Objednatel v této chvíli neví, kdy bude, s ohledem na možnosti financování, provádět stavbu této etapy.

Mění se a doplňuje čl. 9 odst. 9.3 takto :

9.3 Záruční doba na projektovou dokumentaci je 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.

Záruční doba na prováděcí projektovou dokumentaci stavby a dokumentaci pro zadání stavebních prací etapy 2.3. je **10 let** ode dne protokolárního předání a převzetí této dohodnuté části projektové dokumentace.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 6 se nemění.

Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 7 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 7 je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne 15.1.2025

V Praze dne 15.1.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Masák & Partner, s. r. o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel

Masák & Partner památky s. r. o.

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel