

ÚDAJE STAVBY:			
NÁZEV STAVBY:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín		
ČÍSLO PROJEKTU:	S/RVC/057/R/SoD/2023		
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)	SO 01.1	viz. příloha č. 2 ZL: Rekapitulace nákladů ZL	
INICIÁTOR ZMĚNY:	Zhotovitel		

SMLOUVA:	Ze dne:	Objednatele:	S/RVC/057/R/SoD/2023
	06.02.2024	Číslo:	Zhotovitele: 23061082
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:		06.11.2024
	Termín dokončení po této změně:		19.02.2025
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby			
Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2	Správce stavby / TDS: Sdružení Garnets - Beting - inženýrská společnost, s.r.o.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	Aut. dozor: V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:		REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
A B C D E		Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH) 27 608 053,71 Kč	
POPIS ZMĚNY:		Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto: 31 480,47 Kč	
Objekt změny: SO 01.1 Čekací stání		Celková AKTUÁLNÍ cena díla: 27 639 534,18 Kč	
Předmět změny: Změna způsobu realizace čekacího stání v horní vodě. Zakládání stavby bude realizováno za plánované zimní odstávky z důvodu údržby kanálu Vraňany – Hořín. S ohledem na zjištění monolitického opevnění dna kanálu Vraňany – Hořín, budou činnosti prováděné odlišným způsobem vůči DPS probíhat v následujícím sledu: vyloučení stávajícího monolitického opevnění dna, předvrtání pilot, umístění armokošů, betonáž pilot, vetknutí daleb do monolitické konstrukce pilot, sanace poškozených částí původního monolitického opevnění dna kanálu, instalace lávky čekacího stání.		NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL	
		Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH	
		Cena navrhovaných změn Kladných	
		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
		VLIV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA	
		Změna počtu dnů dokončení díla z předchozího ZL 105	
		Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL: 105	
		Změna počtu dnů dokončení díla celkem: 105	

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK	
ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:	
AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 1	
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	
B	
C	
D	
E	
C+D	
B+C+D	
B+C+D+E	
B	
C	
D	
E	
C+D	
B+C+D	
B+C+D+E	

Poznámka:	1)	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případně nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222: Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 Změna překračuje zákonem povolený limit.
PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správce stavby a Objednatel. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatel.		

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředveditelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.	
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.	
A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; (c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.	
B Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).	
C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: (a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů (b) by zadavatel způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů	
D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.	
E Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: (a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálů nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; (b) cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; (c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálů nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).	

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:				
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Provod - inženýrská společnost, s.r.o.		██████████ Autorský dozor		
Vyjádření:	S ohledem na zjištěné skutečnosti a využití zimní odstávky plavebního kanálu souhlasíme s navrhovaným postupem.			
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Sdružení Garnets - Beting		██████████ Správce stavby		
Vyjádření:	S ohledem na zjištění skutečného stavu opevnění dna kanálu SpSt považuje změnu způsobu provádění prací za vhodnou. SpSt s návrhem ZBV01 souhlasí.			
Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
Metrostav DIZ s.r.o.		██████████ jednatel ██████████ předseda sboru jednatelů		
Objednatel:				
Ředitelství vodních cest ČR				
Garant Smlouvy Objednatele		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		██████████ Investiční referent		
Vedoucí oddělení garanta smlouvy		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		██████████ Vedoucí ORE, OPR		
Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		██████████ Vedoucí OVS		
Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace		Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
		Ing. Lubomír Fojtů Ředitel		

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:			
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5	Harmonogram změny
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZVZ	6	Včasně upozornění 14.03.2024
3	Návrh na variaci č. 1	7	Návrh sanace dna
4	Vyčíslení variace č. 1	8	
		9	
		10	
		11	
		12	

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Změna v provádění čekacího stání v horní vodě	Charakter změny:	B
	Z důvodu možného výskytu betonové těsnicí vrstvy ve dně a stěnách plavebního kanálu, nebudou vrtné práce na ocelových dalbách prováděny z vody, kdy by mohlo při vrtných pracích dojít k poškození betonového těsnění a tím omezení těsnosti plavebního kanálu, ale budou provedeny až v průběhu zimní přestávky v plavebním provozu, tedy po vypuštění kanálu. Změna se týká provádění ocelových daleb, tedy vrtná souprava bude umístěna na dně vypuštěného kanálu do vytvořené a čerpané jámky, přičemž po odvrtání a osazení daleb bude provedena sanace poškozeného betonu dna kanálu.		
2)	Předmět změny:	Charakter změny:	
3)	Předmět změny:	Charakter změny:	
4)	Předmět změny:	Charakter změny:	
5)	Předmět změny:	Charakter změny:	
6)	Předmět změny:	Charakter změny:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
č.: PS 01.1	I DALBY	407 989,84	-376 509,37						
Název:									
Čekací stání v horní vodě									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 407 989,84									
záporné -376 509,37									
celkem 31 480,47									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM Kč BEZ DPH		407 989,84	-376 509,37						
DPH 21%		85 677,87	-79 066,97						
CELKEM Kč VČ. DPH		493 667,71	-455 576,34						

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:

B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Změny kladné celkem:	407 989,84	85 677,87	493 667,71
Změny záporné celkem:	-376 509,37	-79 066,97	-455 576,34
Změny kladné a záporné	31 480,47	6 610,90	38 091,37