

DODATEK Č. 18

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu
Pardubice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2730/2020

č. ERMS: 12877/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533720002

a

„Společnost Pardubice“

správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

bank. spojení Společnosti Pardubice: xxx

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

jednatel: Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. **1524.0120448MVR**

EUROVIA CZ a.s.

č. **2020/1011/0543**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č. **44/20 – OZ/SOD**

Elektrizace železnic Praha a.s.

č. **20200249**

GJW Praha spol. s r.o.

SPOLEČNOST: „Společnost Pardubice“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 18. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CZ a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CZ a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 18. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 8. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 71, 73, 74, 76, 85 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce86 626 797,68 Kč
Méně práce - 1 748 167,93 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků 7 038 611 231,61 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1884 878 629,75 Kč
Nová Cena díla bez DPH 7 123 489 861,36 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 71, 73, 74, 76, 85 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

Objednatel
V Praze dne 18.2.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
V Pardubicích dne 14.1.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

.....14.1.2025.....

Ing. Pavel Mužík,
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....21-1.2025.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....21.1.2025.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....20.1.2025.....

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

.....14.1.2025.....

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 18

Stavba : 5533720002 - Modernizace železničního uzlu Pardubice - rekapitulace pro dodatek 18

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.18
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
	PS 01-21-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	11 511 596,51	12 575 791,79				12 575 791,79
	PS 02-21-01 ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	547 495 292,80	634 860 205,96				634 860 205,96
	PS 02-21-02 ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	311 835,80	364 119,15				364 119,15
	PS 02-21-03 ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	15 441 297,41	18 182 944,90				18 182 944,90
	PS 03-21-01 Pardubice hl. n. - Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	5 892 067,80	6 532 730,69				6 532 730,69
	PS 05-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	12 653 887,77	12 653 887,77				12 653 887,77
	PS 06-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	7 406 306,14	9 145 769,41				9 145 769,41
	PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ZZ)	29 449 667,72	29 449 667,72				29 449 667,72
	PS 99-21-02 ŽST Pardubice hl. n., ETCS RBC	67 647 287,06	67 647 287,06				67 647 287,06
	PS 99-21-04 Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	86 876 863,72	108 187 715,14				108 187 715,14
	PS 99-21-05 ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	16 861 197,88	16 861 197,88				16 861 197,88
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
	PS 02-22-01 ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	79 615 506,03	97 223 001,58				97 223 001,58
	PS 02-22-02 ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	6 726 476,28	7 632 428,43				7 632 428,43
	PS 02-22-04 ŽST Pardubice hl. n., telefonní zapojovač	3 538 970,16	3 538 970,16				3 538 970,16
	PS 02-22-05 ŽST Pardubice hl. n., ATÚ	3 488 589,97	3 488 589,97				3 488 589,97
	PS 02-22-06 ŽST Pardubice hl. n., EZS	7 121 023,61	8 085 184,23				8 085 184,23
	PS 02-22-07 ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	11 703 508,34	13 136 890,27				13 136 890,27
	PS 02-22-09 ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	36 238 228,74	42 258 834,88				42 258 834,88
	PS 02-22-10 ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	17 590 081,75	18 326 353,17				18 326 353,17
	PS 02-22-11 PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	74 515 231,03	84 441 382,17				84 441 382,17
	PS 02-22-13 ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	5 355 549,90	5 355 549,90				5 355 549,90
	PS 02-22-14 ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	8 214 165,38	8 865 239,89				8 865 239,89
	PS 02-22-15 ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	47 830 743,50	50 863 233,95				50 863 233,95
	PS 02-22-16 ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	33 896 123,97	38 356 852,21				38 356 852,21
	PS 02-22-17 ŽST Pardubice hl. n., PPV	2 753 147,51	2 753 147,51				2 753 147,51
	PS 04-22-01 Ostřešany - Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	1 474 834,09	1 730 438,79				1 730 438,79
	PS 05-22-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	2 550 239,96	3 143 657,40				3 143 657,40
	PS 100-22-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	2 696 396,68	2 696 396,68				2 696 396,68
	PS 100-22-02 LÁVKA PRO PĚŠÍ V ŽST PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM	9 593 338,89	9 593 338,89				9 593 338,89
	PS 99-22-01 CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	2 982 621,14	2 982 621,14				2 982 621,14
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DŘT)						
	PS 02-23-01 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), DŘT	1 593 680,37	1 631 054,16				1 631 054,16
	PS 02-23-02 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, DŘT	1 575 397,23	1 895 589,55				1 895 589,55
	PS 02-23-03 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DŘT	1 581 491,61	1 902 709,01				1 902 709,01
	PS 02-23-04 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, DŘT	1 633 293,84	2 033 940,82				2 033 940,82
	PS 02-23-05 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), DŘT	2 093 419,53	2 464 989,92				2 464 989,92
	PS 02-23-06 ŽST Pardubice hl. n., TB na třebovském zhlaví, DŘT	1 834 408,38	2 267 943,08				2 267 943,08
	PS 02-23-07 ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DŘT	1 657 671,36	2 064 298,14				2 064 298,14
	PS 02-23-08 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DŘT	2 900 924,88	3 466 390,10				3 466 390,10
	PS 02-23-10 ŽST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DŘT	4 849 095,02	5 651 036,79				5 651 036,79
D.3.2	Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic						
	PS 02-23-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	12 582 063,87	14 719 153,45				14 719 153,45
	PS 02-23-12 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie	3 864 915,01	4 546 931,65				4 546 931,65
	PS 02-23-13 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napaječů	1 427 177,43	1 835 215,26				1 835 215,26
D.3.3	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)						
	PS 02-23-14 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), technologie	10 343 261,59	12 483 019,35				12 483 019,35
	PS 02-23-15 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vlastní spotřeba	397 361,82	472 362,67				472 362,67
	PS 02-23-16 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV2, technologie	14 187 713,15	16 669 891,22				16 669 891,22
	PS 02-23-17 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	433 424,71				433 424,71
	PS 02-23-18 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	13 324 639,67	14 749 804,31				14 749 804,31
	PS 02-23-19 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	469 657,67				469 657,67
	PS 02-23-20 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV2, technologie	12 832 415,95	15 997 716,53				15 997 716,53
	PS 02-23-21 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	495 025,31				495 025,31
	PS 02-23-22 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, technologie	11 856 936,56	14 244 117,76				14 244 117,76
	PS 02-23-23 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	390 867,61	462 708,42				462 708,42
	PS 02-23-24 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), technologie,část SŽDC	30 854 699,33	35 315 427,44				35 315 427,44

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.18
	PS 02-23-25 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	1 056 411,31	1 119 128,82				1 119 128,82
	PS 02-23-26 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	1 004 732,89	1 174 843,49				1 174 843,49
D.3.4	Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení						
	PS 02-23-27 ŽST Pardubice hl. n., STS2 6 kV, 50 Hz (nově STS 5300), technologie	6 302 276,29	7 399 427,44				7 399 427,44
	PS 02-23-30 ŽST Pardubice hl. n., STS1 6 kV, 50 Hz (nově STS 5400), technologie	6 632 071,73	7 808 619,57				7 808 619,57
D.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)						
	PS 02-23-28 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, technologie	9 861 495,25	12 038 742,76				12 038 742,76
	PS 02-23-29 Žst. Pardubice hl.n., EPZ, vlastní spotřeba	1 322 147,39	1 579 171,59				1 579 171,59
D.4	Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory						
	PS 02-24-01 ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	18 144 453,45	33 284 171,69				33 284 171,69
	PS 02-24-01.01 ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	405 750,17	649 200,26				649 200,26
	PS 02-24-11 ŽST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště	22 722 008,56	26 637 218,40				26 637 218,40
	PS 100-24-01 Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	44 693 265,52	55 293 296,06				55 293 296,06
E.1.1	Železniční svršek, železniční spodek						
	SO 02-31-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	981 264 927,42	1 148 380 117,51				1 148 380 117,51
	SO 02-31-01.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	17 061 664,83	17 487 247,71				17 487 247,71
	SO 02-31-02 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, příprava výhybek pro zabezpečovací zařízení	2 424 249,02	3 124 730,00				3 124 730,00
	SO 02-31-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD, železniční svršek	37 990 135,22	41 755 334,79				41 755 334,79
	SO 02-31-04 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční svršek	759 845,62	781 199,20				781 199,20
	SO 02-31-05 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3428 TOPEK - Oil, železniční svršek	548 893,89	612 225,16				612 225,16
	SO 02-31-06 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 4402 KÁVOVINY, železniční svršek	70 314,87	81 888,47				81 888,47
	SO 02-31-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD DKV, železniční svršek	11 778 535,56	14 346 779,76				14 346 779,76
	SO 02-31-11 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	200 156 409,75	258 801 769,70				258 801 769,70
	SO 02-31-11.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek, odstranění pilířů lávky pro pěši	1 185 376,33	1 429 879,64				1 429 879,64
	SO 02-31-13 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD, železniční spodek	8 718 434,53	9 289 096,82				9 289 096,82
	SO 02-31-14 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční spodek	127 140,55	132 734,73				132 734,73
	SO 02-31-17 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD DKV, železniční spodek	1 203 906,48	1 379 876,38				1 379 876,38
	SO 05-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	20 763 704,08	22 214 908,86				22 214 908,86
	SO 05-31-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	459 085,64	486 912,02				486 912,02
	SO 05-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	22 527 044,05	23 677 373,42				23 677 373,42
	SO 06-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	24 290 278,96	25 473 323,42				25 473 323,42
	SO 06-31-01.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	646 334,53	732 748,62				732 748,62
	SO 06-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	16 409 470,33	17 537 666,47				17 537 666,47
	SO 99-31-01 Uzel Pardubice, výstroj a značení tratí	767 638,94	789 868,21				789 868,21
E.1.10	Protihlukové objekty						
	SO 02-40-01 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)	25 862 805,34	28 608 569,15	85	1 067 915,91		29 676 485,06
	SO 02-40-03 ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416 - 306,699 (vpravo)	10 586 796,57	13 009 443,69	85	1 722 505,67		14 731 949,36
	SO 02-40-04 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1L v km 304,319 - 304,527 (vlevo)	5 998 043,74	7 192 910,89	85	173 337,29		7 366 248,18
	SO 02-40-05 ŽST Pce hl.n., PHS 2L v km 304,750 - 304,850 (vlevo)	2 746 881,99	3 164 570,10	85	74 562,24		3 239 132,34
E.1.2	Nástupiště						
	SO 02-32-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	11 753 609,18	27 672 095,42	71	685 421,49	100 510,00	28 257 006,91
	SO 02-32-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	7 868 188,98	8 457 732,22	71	5 157 925,00		13 615 657,22
	SO 02-32-04.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	13 767 551,03	21 053 673,60				21 053 673,60
	SO 02-32-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	10 652 381,20	37 030 960,62				37 030 960,62
	SO 02-32-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	16 045 225,04	35 110 221,29	71	19 675 758,80		54 785 980,09
	SO 02-32-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 4	13 919 643,07	33 869 005,92	71	19 616 772,35		53 485 778,27
	SO 02-32-08 ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	8 847 407,40	20 970 933,74				20 970 933,74
E.1.4	Mosty, propustky, zdi						
	SO 02-34-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského - podchod pro pěši	67 281 762,70	71 788 349,74				71 788 349,74
	SO 02-34-02 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 304,776 přes ulici Jana Palacha	89 500 777,27	112 185 263,85				112 185 263,85
	SO 02-34-03 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677 - zavazadlový tunel	6 706 168,57	9 760 348,16				9 760 348,16
	SO 02-34-04 ŽST Pce hl.n., žel. most ev.km 305,740 - příjezdový podchod pro cestující	86 220 343,93	105 116 112,16				105 116 112,16
	SO 02-34-05 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro cestující	93 259 089,85	114 512 290,17				114 512 290,17
	SO 02-34-06 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869 - zavazadlový tunel	8 022 770,08	17 723 005,40				17 723 005,40
	SO 02-34-07 ŽST Pce hl.n., žel. most km 92,388 přes ulici Jana Palacha	69 601 534,47	76 334 346,61				76 334 346,61
	SO 02-34-24 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,448 přes vodoteč	2 081 164,93	2 117 647,03				2 117 647,03
	SO 02-34-25 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,451 přes vodoteč	136 740,01	136 740,01				136 740,01
	SO 02-34-32 ŽST Pardubice hl. n., silniční most přes trať v žkm 1,271 na silnici I/37, zábrany proti dotyku	1 283 966,79	1 598 923,84				1 598 923,84
	SO 02-34-51 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna	1 307 709,84	1 307 709,84				1 307 709,84
	SO 02-34-51.01 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava šachty kolektoru	852 197,65	911 193,06				911 193,06
	SO 02-34-51.02 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava kabelových vedení ČEZ	617 012,58	617 012,58				617 012,58
	SO 02-34-61 ŽST Pardubice hl. n., zárubní zeď ev. km 306,184 - 306,428, úprava	11 515 207,00	12 044 039,19				12 044 039,19

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.18
	SO 02-34-81 ŽST Pardubice hl. n., návěstní lávka v km 303,935	5 277 653,07	5 277 653,07				5 277 653,07
	SO 05-34-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	18 155 995,09	19 636 231,66				19 636 231,66
	SO 05-34-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589, místní komunikace	436 582,36	509 757,08				509 757,08
	SO 05-34-61 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312 - 1,631, vlevo	81 408 939,46	86 509 833,40				86 509 833,40
	SO 06-34-01 Medlešice - Pce-Rosice, žel. most ev. km 90,901 přes žel. trať 1501	84 461 871,91	88 110 471,39				88 110 471,39
	SO 06-34-02 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943 přes místní komunikaci	9 175 412,10	10 535 210,53				10 535 210,53
	SO 06-34-02.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943, místní komunikace	211 963,90	217 741,42				217 741,42
	SO 06-34-03 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes ulici U Trojice	23 206 399,96	25 053 822,16				25 053 822,16
	SO 06-34-51 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, lávka pro pěší na mostě v km 90,901 přes železniční trať 150	4 881 309,90	5 164 213,69				5 164 213,69
	SO 06-34-71 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801 - 91,125 vlevo	44 431 926,47	47 051 970,05				47 051 970,05
	SO 06-34-72 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466 - 90,968 vpravo	727 913,35	849 435,95				849 435,95
	SO 100-34-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966	264 398 417,78	332 152 651,86	73	2 242 948,00		334 395 599,86
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)						
	SO 02-35-11 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace T-mobile v km 304,430 - 304,630	867 580,80	867 580,80				867 580,80
	SO 02-35-21 ŽST PARDUBICE HL. N., ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 304,410 - 304,456	412 644,12	1 939 752,09				1 939 752,09
	SO 02-35-61 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,090	144 193,97	156 694,82				156 694,82
	SO 02-35-62 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,307-304,340	157 017,12	157 017,12				157 017,12
	SO 02-35-63 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,410-304,450	775 181,09	943 114,71				943 114,71
	SO 02-35-64 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,443	922 936,02	1 033 016,88				1 033 016,88
	SO 02-35-65 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,550-304,610	677 103,92	677 103,92				677 103,92
	SO 02-35-66 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,780	763 184,50	821 372,49				821 372,49
	SO 02-35-71 ŽST Pardubice hl.n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,768-304,783	1 743 119,14	1 743 119,14				1 743 119,14
	SO 05-35-21 PARDUBICE HL. N. - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 1,230	202 090,96	229 855,78				229 855,78
	SO 05-35-61 ŽST Pardubice hl.n., úprava zemního vedení VO služby města Pardubice v km 1,592 v ulici U Trojice	472 654,39	569 324,83				569 324,83
	SO 05-35-62 ŽST Pardubice hl.n., ochrana zemního vedení VO služby města Pardubice v ulici U Trojice (pod ZS)	621 632,82	744 172,85				744 172,85
	SO 06-35-21 MEDLEŠICE - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 90,950	176 236,00	206 640,84				206 640,84
	SO 06-35-61 Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, přeložka VO města Pardubice v km 90,929	128 777,73	156 914,52				156 914,52
	SO 06-35-62 Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem, VO lávky a přístupů na lávku města Pardubice v km 90,901	1 614 828,49	2 440 705,90				2 440 705,90
	SO 100-35-51 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přípojka nn	1 440 115,97	1 736 255,28				1 736 255,28
	SO 100-35-52 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., osvětlení lávky	9 115 234,88	15 220 206,82				15 220 206,82
	SO 100-35-52.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přeložka VO města Pardubice	649 571,70	649 571,70				649 571,70
	SO 100-35-52.02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria	593 782,15	593 782,15				593 782,15
	SO 100-35-53 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	1 334 400,81	1 356 597,49				1 356 597,49
	SO 99-84-02 Přeložky a zabezpečení hydrogeologických vrtů Paramo	655 098,08	682 687,73				682 687,73
E.1.6	Potrubní vedení (kanalizace, voda, plyn, teplovody a horkovody)						
	SO 02-36-02 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 304,780	3 606 961,08	3 607 621,44				3 607 621,44
	SO 02-36-03 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 305,938 - 306,182	2 385 775,03	2 385 775,03				2 385 775,03
	SO 02-36-04 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 306,435 - 306,468	4 350 314,78	5 078 925,98				5 078 925,98
	SO 02-36-06 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	4 366 788,28	4 766 231,97				4 766 231,97
	SO 02-36-06.01 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	613 367,15	640 355,30				640 355,30
	SO 02-36-06.02 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	204 678,71	213 684,57				213 684,57
	SO 02-36-06.03 ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	202 974,68	211 705,16				211 705,16
	SO 02-36-09 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - VaK Pardubice a.s.	4 327 271,80	4 339 565,54				4 339 565,54
	SO 02-36-09.01 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o.	2 576 545,90	2 693 878,76				2 693 878,76
	SO 02-36-10 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176	1 433 658,95	1 569 519,90				1 569 519,90
	SO 02-36-11 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	12 824 591,53	13 485 993,17				13 485 993,17
	SO 02-36-15 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	1 359 933,50	1 039 012,45				1 039 012,45
	SO 02-36-16 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	1 169 515,58	1 181 151,55				1 181 151,55
	SO 02-36-17 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003	1 669 025,57	1 951 744,53				1 951 744,53
	SO 02-36-21 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu OC DN 300 RWE v ulici K Vinici u nové Spínací stanice	354 693,10	354 693,10				354 693,10
	SO 02-36-22 ŽST Pardubice hl. n., úprava NTL plynovodu RWE pod železniční tratí v žkm 304,403	1 492 352,08	2 644 457,64				2 644 457,64
	SO 02-36-23 ŽST Pardubice hl. n., úprava STL plynovodu PE d 225 RWE pod železniční tratí v žkm 304,405	1 363 496,65	1 420 456,54				1 420 456,54
	SO 02-36-24 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu PE d 225 RWE v ulici Jana Palacha v žkm 304,796	761 213,24	1 271 580,74				1 271 580,74
	SO 02-36-31 ŽST Pardubice hl. n., ochrana parovodu a sdělovacího kabelu v žkm 304,100	464 424,20	508 901,13				508 901,13
	SO 02-36-32 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200	2 156 317,96	2 273 606,96				2 273 606,96
	SO 02-36-33 ŽST Pardubice hl. n., zrušení nevyužívaného parovodu v žkm 304,400	339 251,62	933 802,05				933 802,05
	SO 02-36-34 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v kolektoru, žkm 305,000	1 594 425,16	4 561 877,77				4 561 877,77
	SO 02-36-35 ŽST Pardubice hl. n., přeložka teplovodu u TS3	945 062,46	983 834,76				983 834,76
	SO 02-36-51 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	110 277,76	291 027,71				291 027,71
	SO 02-36-52 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště a přístřešku v km 304,426	1 409 072,84	1 410 394,36				1 410 394,36
	SO 02-36-53 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku - příprava v km 304,504	1 094 485,34	1 094 821,57				1 094 821,57
	SO 02-36-54 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617	3 353 409,34	3 395 015,93				3 395 015,93

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.18
SO 02-36-55	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859	1 583 349,68	1 734 063,84				1 734 063,84
SO 02-36-56	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění EPZ v km 304,888	158 265,87	185 088,06				185 088,06
SO 02-36-57	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,981	3 022 156,22	4 139 022,01				4 139 022,01
SO 02-36-58	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985	1 029 742,31	1 148 097,03				1 148 097,03
SO 02-36-59	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	2 037 254,31	2 253 100,10				2 253 100,10
SO 02-36-60	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS4 v km 305,117	274 323,37	285 732,70				285 732,70
SO 02-36-61	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS3 v km 305,147	227 376,46	236 204,76				236 204,76
SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	5 597 287,42	6 094 528,62				6 094 528,62
SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	2 018 783,34	2 141 086,34				2 141 086,34
SO 02-36-64	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,253	2 056 026,36	1 718 706,85				1 718 706,85
SO 02-36-65	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění mycí linky v km 305,393	1 153 341,48	1 197 401,77				1 197 401,77
SO 02-36-66	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341 - 305,638	6 612 012,16	12 209 952,02				12 209 952,02
SO 02-36-67	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638	6 484 541,68	13 573 140,34				13 573 140,34
SO 02-36-68	ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	7 302 030,54	13 198 933,23				13 198 933,23
SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	6 227 938,60	23 617 049,49				23 617 049,49
SO 02-36-70	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS1 (nově TS6) v km 305,653	221 098,64	229 972,12				229 972,12
SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	14 330 764,57	23 606 710,59				23 606 710,59
SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	13 054 725,81	42 376 517,80				42 376 517,80
SO 02-36-73	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889	329 113,01	540 949,25				540 949,25
SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	1 960 520,42	2 192 099,79				2 192 099,79
SO 02-36-75	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS2 v km 306,083	162 339,91	169 369,86				169 369,86
SO 02-36-76	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083	7 560 174,93	7 744 534,94				7 744 534,94
SO 02-36-77	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	96 719,75	100 864,48				100 864,48
SO 02-36-77.01	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133, odvedení dešťových vod	3 423 440,49	3 462 732,78				3 462 732,78
SO 02-36-78	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164	46 220,50	46 652,65				46 652,65
SO 02-36-78.1	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164, odvedení dešťových vod	105 201,08	112 605,00				112 605,00
SO 02-36-79	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění garáží v km 306,217	363 337,39	380 040,03				380 040,03
SO 02-36-80	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253	5 137 191,02	5 228 315,54				5 228 315,54
SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437 - 306,364 - SŽDC,s.o.	10 232 462,89	11 826 268,17				11 826 268,17
SO 02-36-82	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164	2 263 203,43	2 763 346,90				2 763 346,90
SO 02-36-83	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,140	2 250 041,43	2 348 920,96				2 348 920,96
SO 02-36-84	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - 306,164	1 124 101,64	1 124 101,64				1 124 101,64
SO 02-36-85	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169	478 659,66	480 717,05				480 717,05
SO 02-36-85.01	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169, odvedení dešťových vod	147 945,37	184 236,37				184 236,37
SO 02-36-86	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 304,426	78 293,42	1 969 802,41				1 969 802,41
SO 02-36-89	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,064	95 963,53	95 963,53				95 963,53
SO 02-36-90	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798	976 990,04	1 270 962,91				1 270 962,91
SO 02-36-90.01	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798, úprava elektroinstalace	709 689,83	839 323,98				839 323,98
SO 02-36-91	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855	467 442,88	490 539,21				490 539,21
SO 02-36-92	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250	5 507 814,39	5 686 128,02				5 686 128,02
SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	1 106 153,58	1 267 285,37				1 267 285,37
SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	2 105 897,19	2 514 618,36				2 514 618,36
SO 02-36-95	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,133	156 217,06	163 090,53				163 090,53
SO 02-36-96	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,163	228 356,09	266 734,51				266 734,51
SO 02-36-97	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,087	516 983,91	744 504,30				744 504,30
SO 02-36-98	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,138	671 244,59	676 660,80				676 660,80
SO 05-36-01	ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace v km 1,650	63 070,72	63 070,72				63 070,72
SO 05-36-12	ŽST Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu v km 1,160 - 1,216	1 910 578,44	1 940 528,30				1 940 528,30
SO 100-36-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice	267 027,40	267 027,40				267 027,40
SO 100-36-01.01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace	920 143,94	1 211 871,83				1 211 871,83
SO 100-36-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM	2 064 223,73	2 649 327,64				2 649 327,64
E.1.8 Pozemní komunikace							
SO 02-38-01	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část SŽDC	492 956,57	555 299,74				555 299,74
SO 02-38-02	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část Statutární město Pardubice	38 718,74	46 987,72				46 987,72
SO 02-38-03	ŽST Pardubice hl. n., zastávka Pardubice centrum, úprava komunikace v žkm 304,425 v ulici Sladkovské	2 472 534,65	2 859 829,79				2 859 829,79
SO 02-38-04	ŽST Pardubice hl. n., nový provozní objekt východní zhlaví, přístupová komunikace	7 502 389,10	8 197 892,23				8 197 892,23
SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	12 959 708,05	12 959 708,05	73	7 893 759,78	138 048,75	20 715 419,08
SO 02-38-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OR	3 604 255,50	4 318 473,45				4 318 473,45
SO 06-38-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přístupové komunikace na lávku na mostě ev. km 90,901	1 760 446,96	1 960 182,40				1 960 182,40
SO 100-38-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na 1. a 2. nástupišti	1 217 134,72	1 987 724,58	71	588 213,50		2 575 938,08
SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	373 456,41	564 958,45	71	961 335,81		1 526 294,26
E.1.9 Kabelovody, kolektory							

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.18
	SO 02-39-01 ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	522 725 628,53	669 648 281,08	74	20 346 163,86		689 994 444,94
	SO 02-39-52 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	6 742 510,76	7 675 358,59				7 675 358,59
E.2.1	Pozemní objekty budov						
	SO 02-51-01 ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	29 682 970,72	37 405 086,03				37 405 086,03
	SO 02-51-02 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	52 367 968,49	72 482 405,18				72 482 405,18
	SO 02-51-02.01 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, stavební úpravy ve stavědle č. 5	622 143,64	622 143,64				622 143,64
	SO 02-51-03 ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově	1 734 328,89	1 790 859,28				1 790 859,28
	SO 02-51-04 ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	11 764 108,62	13 131 889,73				13 131 889,73
	SO 02-51-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	15 795 849,91	19 416 366,18				19 416 366,18
E.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích						
	SO 02-52-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a	12 954 663,64	48 169 251,13				48 169 251,13
	SO 02-52-01.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a, osvětlení	955 240,58	2 378 800,30				2 378 800,30
	SO 02-52-02 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 2	11 145 368,80	63 297 632,75				63 297 632,75
	SO 02-52-02.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 2, osvětlení	657 275,41	3 058 011,07				3 058 011,07
	SO 02-52-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 3	11 581 342,15	59 015 396,16				59 015 396,16
	SO 02-52-03.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 3, osvětlení	845 991,09	3 925 485,21				3 925 485,21
	SO 02-52-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 4	12 847 102,64	59 136 120,60				59 136 120,60
	SO 02-52-04.01 Úprava zastřešení nástupišť č. 4, osvětlení	866 684,78	3 941 694,62				3 941 694,62
	SO 02-52-05 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupišť č. 5	7 274 336,47	27 438 678,89				27 438 678,89
	SO 02-52-05.01 Zastřešení nástupišť č. 5, osvětlení	829 191,81	2 776 317,45				2 776 317,45
	SO 02-52-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16	3 357 310,61	22 861 530,16				22 861 530,16
	SO 02-52-06.01 Úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16, osvětlení	155 721,80	2 047 378,97				2 047 378,97
	SO 02-52-11 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425	2 257 595,91	2 352 853,16				2 352 853,16
	SO 02-52-11.01 Zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425, osvětlení	287 311,40	287 311,40				287 311,40
	SO 02-52-21 Opláštění výtahových šachet na nástupišťích	3 044 855,21	4 132 442,15				4 132 442,15
E.2.3	Orientační systém						
	SO 02-54-01 ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	1 956 348,92	1 956 348,92				1 956 348,92
	SO 100-54-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	351 583,05	351 583,05				351 583,05
E.2.4	Demolice						
	SO 02-55-01 ŽST Pardubice hl.n., demolice SpS Pardubice	343 671,72	343 671,72				343 671,72
	SO 02-55-02 ŽST Pardubice hl.n., demolice trafostanice TS3R	100 203,40	100 203,40				100 203,40
	SO 02-55-03 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladišť na východní zhlaví	463 482,58	463 482,58				463 482,58
	SO 02-55-04 ŽST Pardubice hl.n., demolice domku výpravního u nástupišť č.3	259 294,86	259 294,86				259 294,86
	SO 02-55-04.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drobných objektů na nástupišťích	107 630,51	107 630,51				107 630,51
	SO 02-55-04.02 ŽST Pardubice hl.n., demolice nástaveb výtahových šachet na nástupišťích zavazadlového tunelu v km 3	61 104,85	61 104,85				61 104,85
	SO 02-55-04.03 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu spádoviště č.1	112 583,70	116 906,62				116 906,62
	SO 02-55-04.04 ŽST Pardubice hl.n., demolice plechového objektu mezi kolejemi č. 402 a 404	42 426,52	51 827,48				51 827,48
	SO 02-55-04.05 ŽST Pardubice hl.n., demolice přístavby výpravní budovy na nástupišti č. 1	368 978,95	379 824,53				379 824,53
	SO 02-55-05 ŽST Pardubice hl.n., demolice dílny v km 306,1	87 658,11	87 658,11				87 658,11
	SO 02-55-06 ŽST Pardubice hl.n., demolice skladiště v km 306,2	325 148,23	325 148,23				325 148,23
	SO 02-55-07 ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,68	31 002,72	31 002,72				31 002,72
	SO 02-55-08 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,70	445 630,31	445 630,31				445 630,31
	SO 02-55-10 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážního objektu v km 304,72	69 841,09	69 841,09				69 841,09
	SO 02-55-11 ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu garáží na západním zhlaví	334 836,72	334 836,72				334 836,72
	SO 02-55-11.01 ŽST Pardubice hl.n., demolice drážních objektů na západním zhlaví	282 794,49	282 794,49				282 794,49
	SO 100-55-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	1 529 753,10	1 529 753,10				1 529 753,10
	SO 100-55-01.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	717 728,01	717 728,01				717 728,01
	SO 100-55-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., demolice objektu Enteria na p.č. 1795/1	513 766,76	600 182,33				600 182,33
	SO 100-55-02.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., stavební úpravy v rámci demolice objektu Enteria na p.č.1795/1	326 456,84	326 456,84				326 456,84
E.2.5	Drobná architektura a oplocení						
	SO 02-51-05 ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	4 888 168,16	5 228 086,49				5 228 086,49
	SO 02-60-01 ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupišťích	2 819 519,10	2 819 519,10	76	6 420 177,98	1 509 609,18	7 730 087,90
	SO 100-51-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC	135 474,59	139 204,89				139 204,89
	SO 100-51-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu Enteria	211 929,06	220 694,99				220 694,99
E.3.1	Trakční vedení						
	SO 01-61-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava trakčního vedení	6 808 182,32	7 405 381,42				7 405 381,42
	SO 02-61-01 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	368 551 045,74	451 758 556,83				451 758 556,83
	SO 02-61-02 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD	18 627 705,95	19 848 530,80				19 848 530,80
	SO 02-61-03 ŽST Pardubice hl. n., připojení SpS Pardubice na TV	10 199 829,55	11 678 435,02				11 678 435,02
	SO 02-61-51 ŽST Pardubice hl. n., trolejbusové trakční vedení ulice Jana Palacha	2 990 501,42	3 511 632,72				3 511 632,72
	SO 05-61-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	6 097 005,44	6 741 542,07				6 741 542,07
E.3.2	Napájecí stanice - stavební část						

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.17	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.18
	SO 02-62-01 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS1 (nově TS6)	2 581 647,00	3 104 339,57				3 104 339,57
	SO 02-62-02 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	2 106 971,36	2 211 512,11				2 211 512,11
	SO 02-62-03 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	2 083 027,73	2 219 818,55				2 219 818,55
	SO 02-62-04 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS4	1 709 277,70	2 021 710,50				2 021 710,50
	SO 02-62-05 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	39 021 695,38	54 095 407,49				54 095 407,49
	SO 02-62-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	1 776 503,01	2 564 851,46				2 564 851,46
E.3.3	Spínací stanice - stavební část						
	SO 02-63-01 ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	3 918 919,17	5 640 011,78				5 640 011,78
E.3.4	Ohřev výhybek						
	SO 02-64-01 ŽST Pardubice, elektrický ohřev výhybek	36 881 907,69	42 767 859,31				42 767 859,31
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení						
	SO 02-65-01 ŽST Pardubice hl.n., EPZ, kabelové rozvody	6 737 294,97	7 661 022,47				7 661 022,47
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO						
	SO 02-66-01 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody vn	18 932 856,16	21 608 673,53				21 608 673,53
	SO 02-66-02 ŽST Pardubice hl.n., venkovní rozvody nn a osvětlení	82 119 529,18	121 173 480,72				121 173 480,72
	SO 02-66-03 ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	7 403 093,21	9 350 923,16				9 350 923,16
	SO 02-66-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740 - příjezdový podc	7 240 761,36	10 776 661,24				10 776 661,24
	SO 02-66-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788 - odjezdový podch	6 776 434,57	11 637 516,80				11 637 516,80
	SO 02-66-06 ŽST Pardubice hl.n., systém předtápění hnacích vozidel	5 273 065,28	6 761 869,30				6 761 869,30
	SO 02-66-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	12 748 773,05	14 231 761,40				14 231 761,40
	SO 02-66-10 ŽST Pardubice hl.n., SpS Pardubice, přípojka nn	1 696 510,43	1 863 198,43				1 863 198,43
	SO 02-66-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	3 289 805,33	3 563 954,80				3 563 954,80
	SO 02-66-12 ŽST Pardubice hl.n., SpS pardubice, návěst pro el. provoz	1 201 367,28	1 286 653,17				1 286 653,17
E.3.7	Ukolejnění vodivých konstrukcí						
	SO 01-67-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	606 751,48	606 751,48				606 751,48
	SO 02-67-01 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	17 060 714,59	18 802 600,41				18 802 600,41
	SO 02-67-02 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí ČD	507 158,08	570 841,00				570 841,00
	SO 05-67-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	387 337,45	692 559,22				692 559,22
E.3.8	Vnější uzemnění						
	SO 02-68-01 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vnější uzemnění	313 290,71	345 689,93				345 689,93
	SO 02-68-02 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vnější uzemnění	140 066,37	151 441,27				151 441,27
	SO 02-68-03 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění	258 943,55	276 521,32				276 521,32
	SO 02-68-04 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vnější uzemnění	272 409,58	315 721,23				315 721,23
	SO 02-68-05 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vnější uzemnění	196 869,70	239 663,44				239 663,44
	SO 02-68-06 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), vnější uzemnění	599 150,96	617 912,36				617 912,36
	SO 02-68-07 ŽST Pardubice hl. n., EPZ, vnější uzemnění	185 813,32	221 950,22				221 950,22
E.5	Příprava území a kácení						
	SO 02-80-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava geodetické mikrosítě ŘSD ČR u silnice I/37	503 433,29	774 702,66				774 702,66
	SO 100-80-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., odstranění mimolesní zeleně	21 141,16	21 141,16				21 141,16
	SO 99-80-03 Odstranění mimolesní zeleně primární	2 247 680,73	2 247 680,73				2 247 680,73
	SO 99-83-01 Náhradní výsadby	5 101 559,25	5 044 638,98				5 044 638,98
	SO 99-83-01.01 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	472 324,63	472 324,63				472 324,63
	SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů	19 216 135,68	23 467 380,86				23 467 380,86
Všeob	Všeobecný objekt						
	SO 98-98 Všeobecný objekt	73 075 383,80	76 392 586,09				76 392 586,09
	Celkem	5 599 573 375,00	7 038 611 231,61		86 626 797,68	1 748 167,93	7 123 489 861,36