

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
č.: 0435/2024/SOD/OMI

„Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Č. účtu: 326131/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zastoupený: Josefem Skalou, jednatelem spol.

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ263 42 812

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 35 – 795 289 02 17 / 0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C14184

Kontaktní osoby (tel. č., email): Josef Skala, tel.: 371 593 131, email: info@sinepo.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8. 2024 smlouvu o dílo a dne 06.12. 2024 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Z důvodů nutnosti rozšířit i zúžit předmět plnění veřejné zakázky uzavírají smluvní strany v souladu s čl. 14.2 smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla v návaznosti na schválené vícepráce a méněpráce a na to navazující změna ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 3.2. Rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky dle oboustranně schválených změnových listů stavby č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny dle těchto změnových listů byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich absolutní hodnota nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3.3 Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnových listů stavby č. 5 – 15:

ZMĚNOVÉ LISTY	ODPOČTY CELKEM	PŘÍPOČTY CELKEM	ROZDÍL CELKEM
ZL 5 - Úprava vjezdu č.p. 677	0,00 Kč	4 357,08 Kč	4 357,08 Kč
ZL 6 - Úprava vjezdu č.p. 692	0,00 Kč	2 207,55 Kč	2 207,55 Kč
ZL 7 - Úprava vjezdu č.p. 621 a č.p. 674	-958,39 Kč	0,00 Kč	-958,39 Kč
ZL 8 - Úprava vrátek č.p. 498	0,00 Kč	6 730,17 Kč	6 730,17 Kč
ZL 9 - Oprava revizní šachty u HV1	0,00 Kč	37 211,39 Kč	37 211,39 Kč
ZL 10 - Dopravní značení	0,00 Kč	11 697,48 Kč	11 697,48 Kč
ZL 11 - Posunutí uliční vpusti	0,00 Kč	4 617,78 Kč	4 617,78 Kč
ZL 12 - Úprava vjezdu k truhlárně	0,00 Kč	14 705,09 Kč	14 705,09 Kč
ZL 13 – Rozšíření plochy kontejnerového stání	0,00 Kč	29 798,27 Kč	29 798,27 Kč
ZL 14 – Plochy podle skutečného provedení	-2 807,34 Kč	0,00 Kč	-2 807,34 Kč
ZL 15 - Nerealizované položky	-299 867,96 Kč	0,00 Kč	-299 867,96 Kč
Celkem	-303 633,66 Kč	111 324,81 Kč	192 308,85 Kč

3.4 Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1 smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	4 838 000,00 Kč
Zvýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:	625 072,13 Kč
Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH:	5 463 072,13 Kč
Snížení ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 192 308,85 Kč
Celková cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	5 270 763,28 Kč
DPH 21%	1 106 860,29 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	6 377 623,57 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní dodatek také na svém profilu zadavatele.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4 Tento dodatek se uzavírá elektronicky v jednom elektronickém vyhotovení.

- 4.5 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy
- 4.6 Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Beroun usnesením č. 46/55/RM/2025 dne 29.01.2025. Město Beroun prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

Přílohy: Změnové listy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15

OBJEDNATEL:
V Berouně
(den viz datum elektronického podpisu)

ZHOTOVITEL:
V Nepomuku
(den viz datum elektronického podpisu)

RNDr. Soňa
Chalupová

Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2025.02.07
12:46:12 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

Josef
Skala

Digitálně
podepsal Josef
Skala
Datum:
2025.02.06
12:59:07 +01'00'

Josef Skala
jednatel spol.

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 5

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
Autorský dozor: -

Název: Úprava vjezdu k čp 677

ZL č.: 5

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 005 – Úprava vjezdu k čp 677.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Předmětem změnového listu je úprava vjezdu na pozemek p.č. 584/24 u rodinného domu čp 677.

Z důvodu výškového převýšení byl stávající spodní vjezd na pozemek z Větve B upraven dosypáním štěrkové vrstvy a doplněním ornice.

Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla objednavatelem, které zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Technický popis změny:

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Realizace štěrkové vrstvy ŠD prům. tl. 250 mm.
- Přesypání štěrkové vrstvy ornici prům. tl. 50 mm.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 005 – Úprava vjezdu k čp 677

zpracovatel:

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.
0435/2024/SOD/OMI:**4 357,08 ,- Kč bez DPH****ČASOVÝ DOPAD:****0 dnů**

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

Marek Hubený, referent OMI

Zhotovitel:  výrobní ředitel

TDS:



Projektant:



2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

005 - Úprava vjezdu k čp 677

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

IČ: 002 33 129

DIČ: CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 357,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 357,08	21,00%	914,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 272,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

005 - Úprava vjezdu k čp 677

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 357,08

obj.102 - větev B

4 357,08

001 - Zemní práce

1 805,27

005 - Komunikace

2 484,53

099 - Přesun hmot HSV

67,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

005 - Úprava vjezdu k čp 677

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 357,08
D obj.102 větev B							4 357,08
D 001 Zemní práce							1 805,27
108	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,375	170,13	63,80
VV "ornice pro přesypání ŠD, prům. tl. vrstvy 0,05m" 1,5*5*0,05					0,375		
110	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	0,375	40,33	15,12
VV "ornice pro přesypání ŠD, prům. tl. vrstvy 0,05m" 1,5*5*0,05					0,375		
501	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	7,500	230,18	1 726,35
P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 225,00 Kč/m2							
VV "přesypání vjezdu ze ŠD, prům. tl. vrstvy 0,05m" 1,5*5					7,500		
D 005 Komunikace							2 484,53
130	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7,500	331,27	2 484,53
VV "vjezd, prům. tl. vrstvy (0,50+0)/2 = 0,25m" 1,5*5					7,500		
D 099 Přesun hmot HSV							67,28
162	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,313	15,60	67,28

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 6

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
Autorský dozor: -

Název: Úprava vjezdu k čp 692

ZL č.: 6

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 006 – Úprava vjezdu k čp 692.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Předmětem změnového listu je úprava spodního vjezdu z Větvě B na pozemek p.č. 584/25 u rodinného domu č.p. 692.

Z důvodu výškového převýšení, byl stávající vjezd upraven dosypáním štěrkové vrstvy, doplněním ornice. Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla objednavatelem, které zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Technický popis změny:

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Realizace štěrkové vrstvy ŠD prům. tl. 250 mm, doplnění ornice.
- Odstranění náletových dřevin včetně likvidace dřevní hmoty a větví.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 006 – Úprava vjezdu k čp 692

zpracovatel:

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.
0435/2024/SOD/OMI:**2 207,55 ,- Kč bez DPH****ČASOVÝ DOPAD:****0 dnů**

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

2 8 -01- 2025

datum

Marek Hubený, referent OMI

2 8 -01- 2025

datum

Zhotovitel:  výrobní ředitel

2 8 -01- 2025

datum

TDS:



2 8 -01- 2025

datum

Projektant,



2 8 -01- 2025

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

006 - Úprava vjezdu k čp 692

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

IČ: 002 33 129

DIČ: CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 207,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 207,55	21,00%	463,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 671,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt: 006 - Úprava vjezdu k čp 692

Místo: Beroun
Zadavatel: Město Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 13. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 207,55
obj. 102 - větev B	2 207,55
001 - Zemní práce	421,28
005 - Komunikace	1 739,17
099 - Přesun hmot HSV	47,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

006 - Úprava vjezdu k čp 692

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 207,55

D obj.102 větev B

2 207,55

D 001 Zemní práce

421,28

100	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	4,000	105,32	421,28
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 4 4,000
VV komplet včetně likvidace

D 005 Komunikace

1 739,17

130	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	5,250	331,27	1 739,17
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "vjezd, prům. tl. vrstvy (0,50+0)/2 = 0,25m" 1,5*3,5 5,250

D 099 Přesun hmot HSV

47,10

162	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,019	15,60	47,10
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 7

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Úprava vjezdů k čp 621 a čp 674

ZL č.: 7

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 007 – Úprava vjezdů k čp 621 a čp 674.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 007 – Úprava vjezdů k čp 621 a čp 674.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Předmětem změnového listu je úprava vjezdu na pozemek ppč 584/21 k nemovitosti čp 621 a úprava vjezdu na pozemek ppč 584/23 k nemovitosti čp 674.

Na základě stanoviska Policie České republiky byly vjezdy v chodníku od okolních ploch odlišeny použitím odlišného typu dlažby. Jedná se o nepředpokládané změny, které vznikly až v průběhu provádění díla.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:

- Nerealizované vjezdy v rámci chodníku ze skladebné betonové dlažby rozm. 200x100x80 mm.

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Realizované vjezdy v rámci chodníku ze zámkové betonové dlažby rozm. 200x165x80 mm.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 007 – Úprava vjezdů k čp 621 a čp 674

zpracovatel:

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.

0435/2024/SOD/OMI:

-958,39,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

28-01-2025

datum

Marek Hubený, referent OMI

28-01-2025

datum

Zhotovitel:  výrobní ředitel

28-01-2025

datum

TDS:



28-01-2025

datum

Projektant:



28-01-2025

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

007 - Úprava vjezdů k čp 621 a čp 674

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

IČ: 002 33 129

DIČ: CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-958,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-958,39	21,00%	-201,26
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 159,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt: 007 - Úprava vjezdů k čp 621 a čp 674

Místo: Beroun
Zadavatel: Město Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 13. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-958,39
obj. 101 - větev A	-958,39
005 - Komunikace	-908,05
099 - Přesun hmot HSV	-50,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

007 - Úprava vjezdů k čp 621 a čp 674

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-958,39

D obj.101

větev A

-958,39

D 005

Komunikace

-908,05

54	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	29,870	381,68	11 400,78
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

"vjezdy v rámci chodníku" 29*1,03

29,870

VV

výměna bločku za ičko

56	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-29,870	412,08	-12 308,83
----	---	----------	---	----	---------	--------	------------

VV

"vjezdy v rámci chodníku" -29*1,03

-29,870

VV

výměna bločku za ičko

D 099

Přesun hmot HSV

-50,34

98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,717	70,21	-50,34
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------