

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 8. 2024 pod č. Objednatele D800/31300/00177/24/00, na realizaci veřejné zakázky s názvem **Soubor opatření pro stabilizaci hladiny podzemních vod – Hostomice – Průzkumné práce**, nyní organizační zakázka č. B031504552 (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany v souladu s čl. XVI. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:


I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

 echnický pracovník V - geolog


Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Faktury zasílat e-mailem na adresu: **fakturypribram@diamo.cz**


Zhotovitel: **Projekce iGEO**, s.r.o.
náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno – Černá Pole,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 100614

IČO: 061 90 499, **DIČ:** CZ06190499, plátce DPH

Bankovní spojení: ČS a.s., Kounicova 952, 602 00 Brno-střed-Veverří,
č. ú. 5482889369/0800

Zastoupená: RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, Ph.D., jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa:

Projekce iGEO, s.r.o.
náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno – Černá Pole

II.**Důvod uzavření dodatku**

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla, neboť v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že není třeba některé práce provést (realizační projekt), nebo bylo nutné provést některé práce (vrtné práce) pouze z části.

Skutečná cena díla tedy byla snížena o částku 5 000,- Kč, bez DPH, představující nerealizovanou část díla, realizační projekt, a dále byla snížena o částku 5 600,- Kč, bez DPH, představující zkrácení vrtných prací o 4 m (dále jen „méněpráce“). Zhotovitel neměl k Objednatelům předanému projektu prací námítky a přijal ho v celé jeho podobě jako realizační projekt, tím došlo k úspoře finančních prostředků. Vrtné práce byly při realizaci díla zkráceny z celkové hloubky 94 m na 90 m. Ke zkrácení o 4 m došlo u vrtu J9. Důvodem ke zkrácení tohoto vrtu bylo zastižení poloh pevných podloží neogenních písčitých jíllů. Zkrácení vrtu nemělo negativní vliv na výsledky provedených průzkumných prací.

Z důvodu existence shora popsáných méněprací byla vyhotovena Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - Soupis méněprací, včetně soupisu provedených prací.

III.**Změna Smlouvy**

1. Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení a z ocenění změn popsáných v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	551 600,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 10 600,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH po provedení změny	541 000,00 Kč

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li dodatek podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností vyplývajících z tohoto Dodatku č. 1.


7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Soupis méněprací, včetně soupisu provedených prací – Soubor opatření pro stabilizaci hladiny podzemních vod – Hostomice – Průzkumné práce

V Příbrami dne

V Brně dne

Elektronický podpis - 09.02.2025



.....
Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
(Objednatel)

.....
RNDr. Ivan Poul, Ph.D.
jednatel
Projekce iGEO s.r.o.
(Zhotovitel)

Hostomice – soubor opatření podzemních vod
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum

Dodavatel: Projekce iGEO s.r.o.

Příloha č. 1: Soupis méněprací, včetně soupisu provedených prací

<i>Číslo pol.</i>	<i>Položka</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Počet jedn.</i>	<i>Jedn. cena</i>	<i>Cena</i>
1	2	3	4	5	6
	Archivní a rešeršní práce, terénní šetření, přípravné práce				
3	Realizační projekt	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Vrtné práce, 10 ks IG vrtů, celková metráž 94 bm				
9	Vrtné práce - 10x jádrový vrt (hl. do 10,0 m)	bm	4	1 400,00 Kč	5 600,00 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				10 600,00 Kč
	DPH				2 226,00 Kč
	CENA CELKEM + 21 % DPH				12 826,00 Kč

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum - soupis provedených prací

Projekce iGEO s.r.o.

Zč méně práce 4 bm