

DODATEK č. 7

KOBJEDNÁVCE č.: 11-00145/11

Č.ZHOTOVITELE : 110277

D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – km 127 Řehořov, IČ pro zajištění stavebního povolení stavby

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Vedoucím odboru investiční přípravy a realizace	Styčný pracovník ve věci technických I [REDAKCE] vedoucí střediska inženýrských činností

ZMĚNA

Bankovní spojení: ČNB	Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 427 67 377
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ42767377
ISPROFIN č.: 5001550012	

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 7. Odůvodnění: V souladu se záznamem z jednání a na základě kontrolního dne, který se uskutečnil 23.3.2016 bylo dohodnuto, že o stavební povolení na MD ČR bude požádáno společně s úsekem 17. Toto řízení bylo 8.9.2016 přerušeno (nejdéle však do 29.7.2017). Vzhledem ke správním lhůtám týkajících se řízení o vydání stavebního povolení (SP) a nedokončené majetkoprávní přípravy (manželé [REDAKCE]i, [REDAKCE]í a paní [REDAKCE] a pánové [REDAKCE]) se smluvní strany dohodly na posunu termínu pro vydání pravomocného SP 4 měsíce po předání majetkoprávní přípravy nejpozději do 30.9.2017.

I. PŘEDMĚT DÍLA – ZMĚNA

**„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – KM 127
ŘEHOŘOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY“**

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ

