

DODATEK č. 4

K OBJEDNÁVCE č.: 11-00145/11

Č.ZHOTOVITELE: 110277

D1 modernizace – úsek 16, exit 119 VELKÝ BERANOV – KM 127 ŘEHOŘOV, IČ pro zajištění stavebního povolení

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	Styčný pracovník ve věcech technických [REDAKCE] vedoucí pracovník inženýrské činnosti

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN č.: 5001550012	Číslo účtu: [REDAKCE] IČ: 427 67 377 DIČ: CZ427 67 377 Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 4

I. PŘEDMĚT DÍLA - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM:

„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – KM 127 ŘEHOŘOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění je výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení D1 Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – km 127 Řehořov. Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívá projednání projektové dokumentace pro stavební povolení v režimu provozu během výstavby v šířkovém uspořádání 2+2 jízdní pruhy na jednom jízdním pásu dálnice D1.

Zhotovitel bude provádět veškerá kvalifikované a nezbytné úkony spojené s výkonem IČ s cílem zajistit pravomocné stavební povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy, dodržovat vyhlášky vč. Předpisů pro IČ, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti. Zhotovitel je povinen pravidelně (každé 3 týdny) písemně informovat objednatele o průběhu prací zástupce objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se účastnit

pravidelných koordinačních jednání IČ svolaných Styčným pracovníkem ve věcech technických za objednatele.

Zhotovitel bude při realizaci díla spolupracovat s koordinátorem projektových prací a související inženýrské činnosti a bude se závazně řídit jeho pokyny. Neuposlechnutí jeho pokynů je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek, které může být sankcionováno, popř. může vést k ukončení smluvního vztahu.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské činnosti – část B: SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTĚKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 05/2015 Za předpokladu, že veškeré podklady týkající se práv k pozemkům nebudou objednatelem předány kompletní k výše uvedenému datu, objednatel přistoupí k posunu termínu zajištění SP.

Zhotovitel zajistí nutnou aktualizaci vyjádření s omezenou dobou platnosti a to z důvodu včas nepředaných podkladů objednatele. Bližší specifikace je v příloze č.1 tohoto dodatku.

II. DOBA PLNĚNÍ - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 3:

3 měsíce po

předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 30. 09. 2015)

III. CENA - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb., maximální.

Původní cena bez DPH:	1 924 800,- Kč
Cena navýšená dodatkem č. 4 bez DPH	73 850,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 998 650,- Kč
DPH 21 %	419 717,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 418 367,- Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 objednávky – Soupis prací a v ocenění víceprací v příloze č.1 tohoto dodatku.

OSTATNÍ USTANOVENÍ TĚTO OBJEDNÁVKY VE ZNĚNÍ DODATKŮ Č. 1, 2 A 3 SE NEMĚNÍ.

V Praze dne : 17 -12- 2014

Za objednatele

.....
[redacted]
[redacted]
[redacted]



V Ostravě dne 13.11.2014

Za zhotovitele

.....
[redacted]
[redacted]
[redacted]



STAVOPROJEKT Ostrava

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Příloha č. 1 k dodatku č.4 k objednávce č.: 110277 zhotovitele a č.11-00145/11 objednatele)

D1 modernizace – úsek 16, exit 119 VELKÝ BERANOV – KM 127 ŘEHOŘOV, IČ pro zajištění stavebního povolení

požadovaná služba	MJ	jednotková cena bez DPH	jednotky	cena bez DPH
změna záborového elaborátu aktualizace souhlasů vlastníků	souhlas	██████	■	██████
aktualizace IS	hod.	██████	■	██████
zajištění vyjádření z důvodu přidání stavebních objektů	hod.	██████	■	██████
Cena celkem bez DPH				73 850 Kč
DPH 21%				15 509 Kč
Cena celkem bez DPH				89 359 Kč

Vzhledem k úpravě záborového elaborátu (např. přeložka polní cesty Věžnice, změna záborů u mostů apod.) došlo k navýšení vlastníků pozemků.

V průběhu zpracování DSP na modernizaci D1 (v tomto případě konkrétně úseku 16) se změnil názor a postoj Úseku provozovatele elektronického mýta ŘSD ČR (ÚPEM) k realizaci přeložek mýtných bran. Původní požadavek, že přeložka mýtné brány bude vyjmuta ze stavby modernizace neplatí a naopak ÚPEM požaduje, aby přeložka byla zahrnuta do modernizace D1 – konkrétně tedy úseku 16 – viz stanovisko. Je tedy nutné tento objekt doplnit do DSP a případně projednat vliv nového objektu na probíhající IČ.

