

## DODATEK č. 6

KOBJEDNÁVCE č.: 11-00145/11

Č.ZHOTOVITELE : 110277

D1 modernizace – úsek 16, exit 119 VELKÝ BERANOV – KM 127 ŘEHOŘOV, IČ pro zajištění stavebního povolení

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	<b>DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.</b> Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
<b>Zastoupený:</b> [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	<b>Zastoupený:</b> [REDAKCE] předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	Styčný pracovník ve věcech technických [REDAKCE] vedoucí pracovník inženýrské činnosti

<b>Bankovní spojení:</b> KB Praha	<b>Bankovní spojení:</b> KB Ostrava
<b>Číslo účtu:</b> [REDAKCE]	<b>Číslo účtu:</b> [REDAKCE]
<b>IČ:</b> 65993390	<b>IČ:</b> 427 67 377
<b>DIČ:</b> CZ65993390	<b>DIČ:</b> CZ427 67 377
ISPROFIN č.: 5001550012	Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 6. Odůvodnění: V souladu se záznamem z jednání a na základě kontrolního dne, který se uskutečnil 23.3.2016 bylo dohodnuto, že o stavební povolení na MD ČR bude požádáno společně s úsekem 17 v průběhu 5/2016. Žádosti o stavební povolení na ostatní stavební úřady jsou podávány bezodkladně po zajištění všech vyjádření/rozhodnutí. Vzhledem ke správním lhůtám týkajících se řízení o vydání stavebního povolení (SP) a nedokončené / nekompletní majetkoprávní přípravy (manželé Novákovi) se smluvní strany dohodnuli na posunu termínu pro vydání pravomocného SP 4 měsíce po předání majetkoprávní přípravy nejpozději do konce roku 2016.

### I. PŘEDMĚT DÍLA - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM:

**„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – KM 127  
ŘEHOŘOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“**

Předmětem plnění je výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení D1 Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – km 127 Řehořov. Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívá projednání projektové dokumentace pro stavební povolení v režimu provozu během výstavby v šířkovém uspořádání 2+2 jízdní pruhy na jednom jízdním pásu dálnice D1.

Zhotovitel bude provádět veškerá kvalifikované a nezbytné úkony spojené s výkonem IČ s cílem zajistit pravomocné stavební povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy, dodržovat vyhlášky vč. Předpisů pro IČ, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti. Zhotovitel je povinen pravidelně (každé 3 týdny) písemně informovat objednatele o průběhu prací zástupce objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání IČ svolaných Styčným pracovníkem ve věcech technických za objednatele.

Zhotovitel bude při realizaci díla spolupracovat s koordinátorem projektových prací a související inženýrské činnosti a bude se závazně řídit jeho pokyny. Neuposlechnutí jeho pokynů je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek, které může být sankcionováno, popř. může vést k ukončení smluvního vztahu.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské činnosti – část B: SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V **08/2016** Za předpokladu, že veškeré podklady týkající se práv k pozemkům nebudou objednatelem předány kompletní k výše uvedenému datu, objednatel přistoupí k posunu termínu zajištění SP.

Zhotovitel zajistí nutnou aktualizaci vyjádření s omezenou dobou platnosti a to z důvodu včas nepředaných podkladů objednatele. Bližší specifikace je v příloze č.1 dodatku č.4.

## II. DOBA PLNĚNÍ - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

**Termín zahájení plnění:**

**03/2012**

**Termín ukončení prací dle dodatku č. 6:**

**4 měsíce po**

**předání majetkoprávní přípravy (nejpozději do 31. 12. 2016)**

## OSTATNÍ USTANOVENÍ TĚTO OBJEDNÁVKY VE ZNĚNÍ DODATKŮ Č. 1, 2, 3, 4 A 5 SE NEMĚNÍ.


V Praze dne 31. 03. 2016

Za objednatele

  
[Redacted signature and name]

V Ostravě dne 30.3.2016

Za zhotovitele

  
[Redacted signature and name]  
Ostrava a.s.  
5/5,  
0 Ostrava