

Změnový list č. 7

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 301_A - VODOVOD			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 301_A - VODOVOD-změna vyžádaná správcem sítě VOSROK. Změna v provedení armaturních uzlů. Jiné řešení než bylo v původní dokumentaci.				
Měněpráce - nejsou				
Vícepráce -				
Doplnění armaturních uzlů dle schémat a požadavků VOSROK. Změna zapsaná ve SD. Přesně nakreslená schémata.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele, požadavky provozovatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD stavby, zápis do SD		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL7 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	466 480,87 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	97 960,98 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	564 441,86 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84 067 764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84 008 241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	466 480,87 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	466 480,87 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	má dopad do termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.19 10:31:29 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.19 10:41:13 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.7, SD 1,2,7, Zápis o změně, Kladečská schéma 1-4, Situace 1-2, Situace 3-4, Změna uzávěrů na vtv ř.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 7

Název díla:			II/605 ul. Jiráskova, Rokycany							
VÍCE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 301_A - VODOVOD										
13	123452104	Výkopový zářez se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojné v hornaté třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m ³	m ³	0,000	18,00	18,000	1 525,51	0,00	27 459,18	27 459,18
16	139901101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbojů pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	0,000	8,00	9,000	219,67	0,00	1 977,03	1 977,03
19	152701110R	Vozovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m ³	0,000	18,00	18,000	219,67	0,00	3 954,06	3 954,06
20	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	0,000	32,40	32,400	250,00	0,00	8 100,00	8 100,00
22	174111101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách	m ³	0,000	15,00	15,000	98,33	0,00	1 444,95	1 444,95
23	56344197	Stěrkový frakce 0/63	t	0,000	33,75	33,750	312,42	0,00	10 544,18	10 544,18
24	175151101	Obsypání potrubí strojné z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m ³	0,000	3,00	3,000	403,37	0,00	1 210,11	1 210,11
25	58337331	Stěrkopísek frakce 0/12	t	0,000	5,40	5,400	317,31	0,00	1 713,47	1 713,47
40	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	0,000	1,00	1,000	2 562,85	0,00	2 562,85	2 562,85
41	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	0,000	1,00	1,000	2 928,97	0,00	2 928,97	2 928,97
42	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	0,000	11,00	11,000	4 271,42	0,00	46 985,52	46 985,52
53	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	0,000	1,00	1,000	1 647,55	0,00	1 647,55	1 647,55
54	55251388	Spojka gtléná proti posunu DN 80, rozsah 85-105 mm	kus	0,000	2,00	2,000	4 360,00	0,00	8 720,00	8 720,00
70	857253131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	0,000	1,00	1,000	2 257,75	0,00	2 257,75	2 257,75
71	55253745	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	4 203,50	0,00	4 203,50	4 203,50
74	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	0,000	11,00	11,000	1 610,93	0,00	17 720,23	17 720,23
URS 2024/2	42011117	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	4,00	4,000	28 200,00	0,00	112 800,00	112 800,00
URS 2024/2	42011118	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	2,00	2,000	11 800,00	0,00	23 600,00	23 600,00
URS 2024/2	42011119	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	2,00	2,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011120	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	2,00	2,000	14 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
URS 2024/2	42011121	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	11 800,00	0,00	23 600,00	23 600,00
URS 2024/2	42011122	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011123	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011124	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011125	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011126	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011127	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011128	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011129	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011130	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011131	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011132	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011133	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011134	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011135	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011136	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011137	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011138	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011139	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011140	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011141	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011142	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011143	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011144	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011145	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011146	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011147	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011148	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011149	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011150	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011151	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011152	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011153	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011154	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011155	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011156	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011157	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011158	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011159	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011160	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011161	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011162	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011163	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011164	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
URS 2024/2	42011165	Spojka gtléná s příborem odstavkou z tvarové litiny proskládá srovnání DN 150mm	kus	0,000	1,00	1,000	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Změnový list č. 8

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 301_B - KANALIZACE			
Objednatel:	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 301_B - KANALIZACE - nový řád ve vjezdu do autobusového nádraží na vyžádání správce kanalizace.				
Méněpráce - nejsou				
Vícepráce - kompletní zhotovení nové přípojky kanalizace				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL 8 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	190 539,49 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	40 013,29 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	230 552,79 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84 067 764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích ZL bez DPH	84 008 241,22 Kč		
	Cena díla po dodatku ZL8 bez DPH			
Cena díla celkem po ZL 8 vč. DPH	0,00 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	190 539,49 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	190 539,49 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	má dopad do termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 11:33:54 + 0100	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier	2024.11.17 08:02:27 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č.8, 2-voda a kan. změna,20-21 Podél.kan.SO 301-změna,, Zápis o změně ,SO301B stoka BUS, foto Kompl. geodet zaměření, Př. 1 plánek, Př. 2 foto 1a autobusové nádraží			

Rozpočet ke změnovému listu č. 8

IV/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VICE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ mēr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 301_B - KANALIZACE										
1	113107443	Odstranění podkladů nebo krytů při překopach inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroje plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm; <i>delka rýh 23m 23" 1=25,3 m2</i>	m2		740,50	25,300	146,45	0,00	108 446,23	3 705,19
2	132254205	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm stroje s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3; <i>v=25,3*2=50,6 m3</i>	m3		4 161,21	45,805	340,29	0,00	1 416 016,79	15 927,27
3	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny; <i>80% rýh: 0,8*46,805=37,444 m3</i>	m3		148,94	37,444	219,67	0,00	32 718,53	8 225,32
4	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2		6 294,50	10,000	79,33	0,00	499 342,69	793,30
5	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2		6 294,50	10,000	54,92	0,00	345 693,94	549,20
6	162701110R	Vodorovné přemístění výkopů nebo sypanin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku ve vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m3		3 203,12	45,805	219,67	0,00	703 629,15	10 281,85
7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04; <i>46,805 m3*1,8 t/m3=84,249 t</i>	t		605,04	84,249	250,00	0,00	151 260,25	21 062,25
8	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách; <i>cena rozpočtového 0/23m*1,1m*2,0=0,15=0,61=31,625 m3</i>	m3		3 896,08	31,625	96,33	0,00	375 309,00	3 046,44
9	58344197	Štěrkofrakce 0/63; <i>viz. pol. 8, 31,625 m3*2,25 t/m3=71,156 t</i>	t		5 635,97	71,156	312,42	0,00	1 760 788,26	22 230,64
10	175151101	Obsypání potrubí stroje sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztlučení bez prohození sypaniny; <i>3"1,1*10,3=30,3"1,1=0,3*0,3*3,14=0,8,789 m3</i>	m3		918,07	8,789	403,37	0,00	370 321,98	3 545,31
11	58337331	Štěrkopisefrakce 0/22; <i>viz. pol. 10, 8,789*1,6=14,063 t</i>	t		1 650,77	14,063	317,31	0,00	523 805,43	4 462,25
12	83172121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m		451,00	21,000	793,26	0,00	357 760,26	18 244,98
13	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dle 2,50m spojovací systém C Třída 240	m		451,00	21,000	2 502,07	0,00	1 128 433,57	57 547,61
14	83737121	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus		44,00	1 000	1 159,38	0,00	51 012,72	1 159,38
15	597301516	Odb. kameninová šikmá DN300/150 C/F TR160 45°	kus		44,00	1 000	3 950,36	0,00	175 575,84	3 890,36
16	997221512	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu; <i>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot: SO 300-02; vyburaný asfalt: 25,3 m2 (viz. pol. 1)*0,15m*2,55t/m3=9,677 t</i>	t		9,68	9,677	38,61	0,00	354,28	354,28
17	997221561	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km; <i>vyburaný asfalt: 25,3 m2 (viz. pol. 1)*0,15m*2,55t/m3=9,677 t</i>	t		235,68	9,677	46,63	0,00	10 989,63	451,25
18	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02; <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02, SO 301B</i>	t		235,68	9 677	311,20	0,00	73 342,76	3 011,56
19	997221560	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím <i>Příplatek k ceně za každý daň z započatých 1 km přes 1 km</i>	t		942,71	38,709	18,84	0,00	17 760,64	729,28
20	998274101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodorovnou nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t		757,51	1,656	549,18	0,00	416 009,34	909,44
21	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu tl přes 100 do 150 mm; <i>Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm; stěže tl 23 m: 2*23=46 m</i>	m		74,00	40,000	152,55	0,00	11 288,70	7 017,30
22	2207310_r	Provedení kamerové zkoušky kanalizace (SO 300-03);	m		23,00	21,000	103,73	0,00	2 385,79	2 385,79
23	998274124	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t		757,51	1,656	549,18	0,00	416 009,34	909,44
24	998274124	Příplatek k přesunu hmot pro trubi vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t		757,51	1,656	148,45	0,00	110 937,34	242,52
Rozdíli oproti SoD celkem Kč:										190 539,49
Název díla: II/605 ul. Jiráskova, Rokycany										
MĚNĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ mēr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 301_B - KANALIZACE										
Rozdíli oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíli oproti SoD celkem Kč:										190 539,49

Změnový list č. 10

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 03 - Rekonstrukce kanalizace			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 03 Rekonstrukce kanalizace				
Popis a zdůvodnění změny:				
1. Na základě průzkumu stoky byly zjištěny, zaznamenány a do výkazu výměr zohledněny veškeré odlišnosti v konstrukčním uspořádání stoky.				
a. Profil stoky 1200/600 mm v délce 75 bm				
b. Profil stoky 1100/550 v délce 42 bm, stěny částečně obloženy čedičem.				
2. Na základě již výše citovaného průzkumu byl vyhodnocen skutečný stav stoky a navržen postup sanace:				
a. Očištění stěn stoky – změna pouze dle skutečných výměr (rozměrů) stoky				
b. Na stoe s profilem 1200/600 je nutné nejprve doplnit chybějící zdívo a kaverny, a to jak v běžném plášti stoky, tak v napojení přípojek. Stav stoky horší oproti původním předpokladům.				
c. Ze statického hlediska je nutné provést vnitřní polyesterový rukávec ve větší tloušťce, tj. 20 mm (oproti původním 8 mm). Rukávec se provede pouze v části stoky 1200/600, tj. v délce 75 bm. Z důvodu většího povrchu (větší profil) a větší tloušťky polyesterové vložky došlo i při zkrácení sanované délky k objemovému nárůstu použitého materiálu a to v poměru cca 1,86 násobek oproti projektovým předpokladům.				
d. Reprofilace stěn stok cementovými sanačními maltami zůstala technologicky beze změny. Sanace se provede pouze ve stoe 1100/550 (tj. v délce 42 bm) a to pouze v ploše stěn mezi čedičovými obkládkami a stropem, zbytek této stoky je ve výhodném stavu.				
3. Důsledným vyhodnocením stavu stoky a provedením odpovídajících sanačních prací pouze v nezbytném a nutném rozsahu došlo k částečné kompenzaci nárůstu ceny způsobené nutností provést množstevně větší polyesterovou vložku, která tvoří zásadní část ceny.				
Méněpráce -				
Vzhledem ke změně rozsahu prováděných prací a změně provedení rukávce v důsledku statického návrhu se odečítají neprováděné výměry jednotlivých položek.				
Vícepráce -				
Vzhledem ke změně rozsahu prováděných prací a změně provedení rukávce v důsledku statického návrhu se navyšují některé výměry jednotlivých položek popř. doplňují o nové položky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky provozovatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	návrh zhotovitele schválený projektantem.		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL10 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	278.490,57 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	58.483,02 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	336.973,58 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84.008.241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1.852.911,03 Kč	278.490,57 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2.131.401,60 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	dopad na termín		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.18 15:33:49 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.19 07:08:47 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.10, Print screen KD, Zápis z KD č.39, E-mail zhotovitele, Popis technologie			

Změnový list č. 10

Nazev dila:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VÍCE PRÁCE

poř. číslo ppl.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
03 - Rekonstrukce kanalizace										
45	617633111	Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných	m2	15,000	15,00	0,000	549,18	8.237,70	8.237,70	0,00
46	617633112	Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových; Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnicí cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a kuželových, 2*4	m2	8,000	8,00	0,000	305,10	2.440,80	2.440,80	0,00
47	617633191	Příplatek k stěrce z těsnicí malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných ZKD vrstvou; Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnicí cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za každou další vrstvu stěrky, šachet čtyř a vícehranných; 4*(2,5*1,5) "sanace Š15"	m2	15,000	15,00	0,000	39,05	585,75	585,75	0,00
48	617633192	Příplatek k stěrce z těsnicí malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvou; Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnicí cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových	m2	8,000	8,00	0,000	29,29	234,32	234,32	0,00
49	6186311_R	MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP	KUS	2,000	2,00	0,000	2.806,93	5.613,86	5.613,86	0,00
50	631313155	Vytvarování dna žlabů a kanálů z betonu mrazuvzdorného C 25/30 XF3 s potěrem r zakřivení přes 600 mm	m3	1,120	1,12	0,000	3.636,81	4.073,23	4.073,23	0,00
51	6324521_R	Nástrik vnitřní šachet vhodnou sanační technologií	m2	12,000	12,00	0,000	1.647,55	19.770,60	19.770,60	0,00
52	632452112	Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem	m2	8,250	8,25	0,000	549,18	4.530,74	4.530,74	0,00
53	632452113	Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem	m2	12,000	12,00	0,000	524,77	6.297,24	6.297,24	0,00
54	715171001	Provedení izolace proti chemickým vlivům nástřikem z modifikovaných cementových hmot tl do 20 mm	m2	15,000	15,00	0,000	1.037,34	15.560,10	15.560,10	0,00
55	985131111	Očistění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou	m2	17,250	55,00	37,750	390,53	6.736,64	21.479,15	14.742,51
56	617633111	Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných; Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnicí cementové malty dvouvrstvou, šachet čtyř a vícehranných; 4*(2,5*1,5) "sanace Š15"	m2	17,250	55,00	37,750	25,63	442,12	1.409,65	967,53
57	632452110	Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným;	kus	1,000	1,00	0,000	3.636,81	3.636,81	3.636,81	0,00
110	2804127_R	Úprava z trvanlivé skelné nebo sycené polyesterovou pryskyřicí DN 1100 do tloušťky min. 20 mm (epoxidové 1200) včetně prolázení a kompletní montáže rukavice - M-D; Úprava z trvanlivé skelné nebo sycené polyesterovou pryskyřicí DN 1100, tloušťky min. 20 mm (epoxidové 1200) včetně prolázení a kompletní montáže bezvýkonné technologie; stavební cena 1100/600 Přibližná odhadovaná cena je možná při doložení statické zdatnosti rukavice	m	0,000	75,00	75,000	26.898,95	0,00	2.017.421,25	2.017.421,25
Jednotková cena dle nabídky schváleného dodavatele : 1.851.600* režijní přírůžka 9,18%= 2.017.421,25/75m = 26.898.95kč										
109	721290113-R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 1000	m	108,400	117,00	8,600	231,88	25.135,79	27.129,96	1.994,17
111	789134161	Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D; Úpravy povrchu pod nátery potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, C, D; 2*(0,55+1,1)*42*2; 2*(0,6+1,2)*75*2;	m2	737,120	817,20	80,080	390,53	287.867,47	319.141,12	31.273,64
114	631313155-R	Doplnění zdí, kaven v plášti stoky 1200/600; Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3, poloměr zakřivení přes 600 mm; (2*(1,2+0,6)*75)*0,05	m2	0,000	13,50	13,500	4.815,00	0,00	65.002,50	65.002,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			2.131.401,66							

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MĚNĚ PRÁCE

[illegible]

Změnový list č. 12

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 301_B - KANALIZACE			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 301_B - KANALIZACE - kamerové prohlídky a zkoušky těsnosti nejsou součástí výkazu výměr. Požadavek vznikl po schválení KZP, který popisuje				
Měněpráce - nejsou				
Vícepráce -				
kamerové prohlídky a zkoušky těsnosti nejsou součástí výkazu výměr. Požadavek vznikl po schválení KZP, který popisuje provedení zkoušek kamerou a těsnosti.				
Položky kamerových zkoušek jsou součástí SO 300 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa. Jedná se výskyt položek č. 109 a č. 112 na stavbě, v rámci jiného SO.				
Kamerové prohlídky jsou součástí předání SZZZ.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	323 427,36 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	67 919,74 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	391 347,10 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84 067 764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84 008 241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po ZL12 vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	323 427,36 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	323 427,36 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 11:57:26 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 08:16:56 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.8, prohlášení o tlakových zkouškách			

Rozpočet ke změnovému listu č. 12

Název díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany
-------------	--------------------------------

VICE PRACE

Název díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany
-------------	--------------------------------

Název díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany
-------------	--------------------------------

[illegible]

WENE FRACE									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:		0,00
------------------------------	--	------

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:	323 427,36
--------------------------------------	------------

.....

Změnový list č. 13

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 301.1 - KANALIZACE PŘÍPOJKY			
Objednatel:	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Po dokončení přípojek budovy soudu dle projektové dokumentace adále i chodníkových vrstev před budovou soudu se v průběhu času, provozu budovy, objevil problém, kdy přestala odtékat odpadní voda. Dodatečným průzkumem, kdy byla v chodníku otevřena kopaním sonda se podařilo nalézt přípojku, která nebyla součástí projektové dokumentace a ani nebyla nalezena při stavebních pracích a zřizování nového napojení do rekonstruované kanalizace. Proto byla odsouhlaseno provedení nové přípojky včetně jejích parametrů a následně byla tato přípojka zřízena. Změnový list vypočítává náklady spojené s touto změnou. Trubní vedení přípojky z PVC, bylo nutné z hlediska směrových poměrů vložit 2 ks plastových revizních šachet DN 400. Změna zaměřena a zdokumentována geodetem jako připojení čp. 68 a čp.68. Doloženo zaměření skut. stavu.				
Měněpráce - nejsou.				
Vícepráce - Veškeré stavební práce spočívající v dodatečném provedení přípojky navíc, která nebyla součástí PD, ale jejíž provedení bylo nutné pro funkčnost budovy soudu a tedy i prováděného díla.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projektčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za ZL13 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	153.747,41 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	32.286,96 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	186.034,37 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84.008.241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	153.747,41 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	153.747,41 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	dpad do termínu stavbu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.19 09:42:43 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.19 10:40:41 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.13, Záписы z KD 46-48, Zaměření skutečného stavu, FOTO 1-27			

Rozpočet ke změnovému listu č. 13

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VÍCE PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
301.1_B Kanalizační přípojky, přípojka u soudu											
SO301	113107343	Odstanění podkladu živného štěrku 100 do 150 mm strojně štěrku do 50 m2	m2	119,700	134,076	14,376	671,81	80,391,72	90,046,78	9,655,07	
SO101	019735112	Řezání stávajícího živného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,610	20,590	11,980	97,63	839,62	2,009,23	1,169,61	
SO301	129911121	Bourání konstrukcí ručně z betonu prostého	m3	0,000	1,000	1,000	6,280,00	0,00	6,280,00	6,280,00	
3	132254208	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 ob	m3	882,800	924,854	42,054	340,26	300,408,01	314,752,46	14,344,45	
4	139001101	Příplatek za zařízení výlopatky v blízkosti podzemního vedení	m3	112,500	154,654	42,154	219,67	24,712,88	33,972,76	9,259,88	
5	151811111	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2207,100	2210,080	2,980	98,43	217,244,65	218,424,04	1,179,39	
6	151811231	Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2207,100	2210,080	2,980	49,10	108,958,61	108,956,63	588,22	
8	162701110R	Vodorovné přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti	m3	628,854	671,008	42,154	219,67	138,140,36	147,400,24	9,259,88	
301	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	m3	0,000	3,156	3,156	46,63	0,00	147,18	147,18	
301	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	3,156	3,156	18,84	0,00	59,47	59,47	
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovna) zeminy a kamení kódu odpadu 17 05	t	103,761	188,098	84,337	250,00	25,940,25	47,017,05	21,076,80	
10	997221675	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovna) asfaltu	t	0,000	5,175	5,175	311,20	0,00	1,610,57	1,610,57	
11	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se ztuhlým ručně	m3	837,040	879,194	42,154	96,33	80,632,06	84,692,72	4,060,66	
12	58344197	Štěrkoř frakce 0/53	t	652,308	745,047	92,739	312,42	203,794,38	232,767,56	28,973,18	
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	218,140	221,740	3,600	403,37	87,991,13	89,443,26	1,452,13	
14	58337331	Štěrkoř frakce 0/22	t	362,652	400,572	37,920	317,31	124,592,41	127,105,50	2,513,10	
15	451573111	Lože pod potrubí oteplený výkop ze štěrku	m3	48,320	49,520	2,200	1,132,05	54,700,65	56,056,12	1,355,46	
SO 801.1 -21	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 šachtová dna (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 příčný tok	kus	0,000	2,000	2,000	5,491,82	0,00	10,983,64	10,983,64	
SO 801.1 -22	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 rovné šachtová korugovaná bez hrda světlá hloubky 1000 mm	ks	0,000	2,000	2,000	2,806,93	0,00	5,613,86	5,613,86	
34	877355211	arovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednostranné	kus	4,000	8,000	4,000	671,22	2,684,88	5,369,76	2,684,88	
19	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem oteplený výkop	m	498,200	522,040	23,840	183,34	91,339,99	4,370,83	4,370,83	
20	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SNA	m	498,200	522,040	23,840	270,69	134,857,76	6,453,25	6,453,25	
13	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	29,000	33,000	4,000	427,14	12,387,06	1,708,56	1,708,56	
24	2866602	oh splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrzná klapka proti pronikání zápachu	kus	29,000	33,000	4,000	566,27	16,421,83	2,265,06	2,265,06	
25	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	200,000	209,000	9,000	305,49	61,098,00	2,749,41	2,749,41	
26	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	29,000	31,000	2,000	107,27	3,110,83	214,54	214,54	
27	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	36,000	41,000	5,000	82,51	3,330,36	462,55	462,55	
31	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	29,000	31,000	2,000	73,22	2,123,38	146,44	146,44	
38	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot oteplený výkop	t	63,604	64,104	0,500	305,00	19,399,22	19,551,72	152,50	
39	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvýšení přesun do 500 m	t	63,604	65,604	2,000	183,06	11,643,36	12,009,47	366,12	
SO103	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z napové fólie	m2	89,800	93,960	4,160	46,89	3,270,50	4,396,39	1,125,86	
SO103	28323005	fólie profilovaná (napová) drenážní HDPE s výškou napli 8mm	m2	208,800	232,760	23,960	61,02	12,740,96	14,203,02	1,462,04	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										153.747,41	
Název díla:				II/605 ul. Jiráskova, Rokycany							
MÉNĚ PRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											153.747,41
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:											153.747,41

Změnový list č. 14

Předmět díla:	Rekonstrukce II/505 ul. Jiráskova, Rokycany		
Objekt:	SO 301 Vodovod		
Objednatel:	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560		
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943		
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Pízeň		
Popis změny:			
Na základě žádosti provozovatele VOSROK, došlo k vybudování nové ka. Přípojky v ulici SBZS. Došlo k napojení potrubí na stávající řad a propojení se stávající přípojkou do objektu tzv. Starého nádraží. Doplněna šachta dle požadavků			
Měněpráce -			
Vícepráce - nová přípojka v SBZS a změna šachty			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD stavby	
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL 14 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	137.630,47 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	28.902,40 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	166.532,87 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84.008.241,22 Kč	
	Cena díla po dodatcích bez DPH		
Změny	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč	
	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH	137.630,47 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitalně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 17:46:06 +01'00'
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 18:39:38 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek		
	Objednatel: Město Rokycany		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.14, zápis v SD, situace, fotografie		

Rozpočet ke změnovému listu č.14

Název díla	
------------	--

Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MÉNĚ PRÁCE

poř. číslo polož.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SD 301.1_B kanalizace přípojky , přípojka v ul SDžS										
	113106144	Rozebrání dlažeb ze železobetonových komunikací pro pěší strojní pl přes 50 m2	m2	0	14	14,00	245,00	0,00	3.430,00	3.430,00
	113202111	Vytěhání ohrub	m	0	12	12,00	55,25	0,00	662,64	662,64
	966008222	Vybourání odvodňovacího žlabu	m	0	4	4,00	142,00	0,00	568,00	568,00
	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0	3,5	3,50	793,51	0,00	2.777,29	2.777,29
3	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	882,8	918,8	36,00	340,29	300.408,01	312.658,45	12.250,44
6	151811131	Osažení pažebního boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2207	2267	60,00	98,43	217.235,01	223.140,81	5.905,80
7	151811231	Odstraňování pažebního boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	2207	2267	60,00	49,10	108.353,70	111.309,70	2.946,00
11	174111101	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním ručně	m3	837,04	872,04	35,00	96,33	80.632,06	84.003,61	3.371,55
12	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63	t	652.308	657.809	5,50	312,42	203.794,38	205.512,99	1.718,61
13	175151101	Obtýpání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	218,14	220,64	2,50	403,37	87.891,13	88.999,56	1.008,43
14	58337331	Štěrkopisec frakce 0/22	t	392.652	403.652	11,00	317,31	124.592,41	128.082,82	3.490,41
15	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	48,32	50,82	2,50	1.132,05	54.700,66	57.530,78	2.830,13
	16210110R	Vodorovné přemístění výkopů/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m3	628.654	668.354	39,70	218,67	138.140,36	146.817,32	8.676,97
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (ukládkovná) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	103.761	143.261	39,50	250,00	25.940,25	35.815,25	9.875,00
21	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	14	24	10,00	218,67	3.075,38	5.272,08	2.196,70
22	28811167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	14	24	10,00	434,10	6.077,40	10.418,40	4.341,00
	894812315	Revizní a čistící šachta DN 600/200	Ks	0	1	1,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00
	916231113	Osažení chodníkového obrubníku betonového ležatého a boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0	12	12,00	475,99	0,00	5.711,52	5.711,52
	592174100	obrubník betonový chodníkový ABC 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	0	12	12,00	170,86	0,00	2.050,32	2.050,32
	916991121	Lože pod obrubník, krajník nebo obrubí z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0	4	4,00	3.417,44	0,00	13.669,76	13.669,76
	598211133	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	0	14	14,00	293,29	0,00	4.106,06	4.106,06
	935923218	dlažba zamková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0	14	14,00	264,96	0,00	3.709,44	3.709,44
		Osažení odvodňovacího žlabu	kus	0	4	4,00	1.130,00	0,00	4.520,00	4.520,00
		odvodňovací žlab	kus	0	4	4,00	3.852,00	0,00	15.408,00	15.408,00
	850445121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub kámeninových DN 600	kus	0	1	1,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	0	1	1,00	4.881,62	0,00	4.881,62	4.881,62
38	998276101	Přesun hrout pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	63,604	64,604	1,00	305,10	0,00	305,10	305,10

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

137.530.47

Název díla:

Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VICE PRACE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										137.630,47
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										137.630,47

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

137,630.47

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč

137.630.47

Změnový list č. 15

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 102.1 Cyklostezka - Jiráskova ul.			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 102.1 Cyklostezka Jiráskova ul. -Ztížené podmínky při výstavbě způsobeny nesprávným uložením inženýrských sítí, kabelů. Nedostatečná hloubka uložení. Kabely musely být okopány ručně a zapískovány a ochráněny. Toto zdržení kopání ručním výkopem zdrželo výstavbu cyklostezky v tomto úse				
Méněpráce - nejsou				
Vícepráce -				
Ruční výkop, ruční okopání kabelů, zapískování kabelů, ochrana kabelů a zpětný zásyp kabelů. V délce 170m v rozměrech 0,5*0,75m. Položky, kdy a jednotkové ceny použity z SO 403 - Metropolitní síť, kde se jedná o podobnou činnost - práce s kabely , ruční vykopání.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby. požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	259 386,77 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	54 471,22 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	313 857,99 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84 067 764,59 Kč		
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH	84 008 241,22 Kč		
	Cena díla po ZL15 bez DPH			
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	0,00 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	259 386,77 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	259 386,77 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	velký dopad na termín		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 11:59:39 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 08:22:32 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.6 , C2.1 Koordinační situační výkres , Foto 2 i , Foto 2j			

Rozpočet ke změnovému listu č. 15

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VÍCE PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 102.1 Cyklostezka - Jiráskova ul.										
1	460101112	zemní práce při elektromontážích -odkop zeminy strojně	m3		-17,00	-17,000	176,00	0,00	-2 992,00	-2 992,00
2	46020-0163	Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 80 cm	m		170,00	170,000	366,12	0,00	62 240,40	62 240,40
3	460241111	Příplatek k cenám výkopůvek v blízkosti podzemního vedení	m3		47,50	47,500	275,00	0,00	13 090,00	13 090,00
3	46042-1101	Kabelová lože pískové 10 cm nad kabelem bez	m		170,00	170,000	136,88	0,00	23 237,30	23 237,30
4	46049-0013	Foše PVC oranžové šířky 330 mm	m		170,00	170,000	14,64	0,00	2 488,80	2 488,80
4	46056-0163	Ruční zátyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 80 cm	m		170,00	170,000	80,55	0,00	13 693,50	13 693,50
5	58337331	Štěrkopisec frakce 0/22	t		99,96	99,960	317,31	0,00	31 718,31	31 718,31
5	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti	m3		63,75	63,750	327,07	0,00	20 850,71	20 850,71
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t		127,68	127,681	744,45	0,00	95 059,75	95 059,75
Rozdíl oproti SO0 celkem Kč										258 366,77

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MĚNĚ PRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102.1 Cyklostezka - Jiráskova ul.										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										259 386,77
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										259 386,77

Změnový list č. 16

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 301 - KANALIZACE			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Vzhledem ke kolizi s kabely CETIN došlo k nutnosti vést kanalizaci jinou trasou než byl původní projekt. Popis v zápisech z KD SBZS-KANALIZACE-kanalizace v úseku Š28A-Š25 - změna ve vedení trasy a ochrany sítí. Postupně vícenásobná změna. Změny projektčního řešení, dopad do ceny společně s ZL17				
Měněpráce - Odečtení původní trasy stoky.				
Vícepráce - Kompletní vedení nové trasy v jiné profilu. Více zemních prací, otevřený výkop. Došlo k prodloužení kanalizace o 1m, ale zemní práce spojené s kabely jsem vyšší, čerpání vody, jiné vystrojení šachet, větší náročnost, více pažení, více techniky. Finančně souvisí s ZL17.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele, požadavky provozovatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projektčního řešení změny:	zápis z KD stavby, zápis do SD		
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	0,00 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84.008.241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	má dopad do termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.17 08:27:10 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 18:41:13 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu, zápisy z KD, Zápis o změně SD, Situace 1-2 CETIN, Situace průběhu kanalizace DSPS, emaily			

Změnový list č. 17

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	103 - místní komunikace			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701 , IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Ztížené podmínky při výstavbě způsobeny nesprávným uložením inženýrských sítí, kabelů. Nedostatečná hloubka uložení, kabely byly v kolizi s novou trasou kanalizace stoky E. Kabely musely být okopány ručně, zajištěny a následně proběhl výkop rýhy kanalizavce. Po provedení kanalizace byly kabely zapískovány a ochráněny. Toto zdržení kopání ručním výkopem zdrželo výstavbu kanalizace, chodníků i silnice v tomto úseku. Ochrana kabelů byla provedena v délce 31 m dle přiložené situace. V témže úseku byl v kolizi se novou trasou komunikace také plyn, který musel být též ručně obkopán, zajištěn a následně ochráněn a obsypán. Vzhledem k neexistenci projektových podkladů ke stávajícím sítím, přesněji k nesouladu projektových podkladů se skutečným stavem, řešilo se provedení kanalizace a ochrana kolizních kabelů a plynovodu od 19.2.2024 do 1.5.2024, tj. 72 dnů. Během této doby probíhaly průzkumné sondy, zaměřování, dodatečné kamery a projekční vyhodnocování zjištěných skutečností.				
Měněpráce - nejsou				
Vícepráce - Ruční výkop, ruční okopání kabelů, zapískování kabelů, ochrana kabelů a zpětný zásyp kabelů. V délce 31m, šířka 105 cm, hloubka 80 cm. V tomto úseku byly dále proveden výkop rýhy ve ztížených podmínkách v souběhu se sítěmi.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD stavby, zápis v SD		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL17 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH		210 386,02 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		44 181,07 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		254 567,09 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		84 067 764,59 Kč	
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		84 008 241,22 Kč	
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH		0,00 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-35 444,61 Kč	210 386,02 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	245 830,63 Kč		
Třemim	Vliv změny na termín dokončení díla:		velký dopad na termín	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitální podpis František Buršík Datum: 2024.11.15 14:14:30 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier	2024.11.17 08:34:33 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: zápisy z KD a SD, foto			

Změnový list č. 18

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	301.1_ Vodovodní přípojky			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO. 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701 , IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
SO 301.1. - z důvodu kolize se stávajícími sítěmi je nutné změnit šachtu na jiný typ				
Měněpráce - odecet původní šachty				
Vícepráce -				
přípočet nové šachty,, větší zemní práce, ruční okopávání kolem kabelů				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky provozovatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměřením oprávněným geodetem		
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za ZL18 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		0,00 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		84.067.764,59 Kč	
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		84.008.241,22 Kč	
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH		0,00 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	dopad na termín stavby		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitalně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.17 11:06:59 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 18:42:49 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Koord. sit., emaily, výkres šachty			

Změnový list č. 19

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	103 - místní komunikace			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00258047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701 , IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
Úprava tloušťky vozovky. Způsobena stávající šachtou v ulici SBZS.				
Měněpráce -				
Vícepráce -				
zvětšení podkladních vrstev vozovky podkladní vrstvy asfaltu se zvýší o 21 cm v úseku 10m před a za šachtou na šířku komunikace				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření skut. stavu, emailové korespondence		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	97.941,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	20.567,61 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	118.508,61 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč		
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH	84.464.347,42 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH			
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	97.941,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	97.941,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	malý dopad do termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 17:39:25 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier	2024.11.17 18:44:35 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	rozpočet, emailová komunikace, foto, zaměření			

Změnový list č. 19

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VICE PRACE

[illegible]

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

97,941.00

Název díla:

II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MENE PRACE

poř. číslo pol.	kód položky	všechny SO	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mēr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Rozdíl oproti SaD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SaD celkem Kč:										97,941,00

Rozdíl oproti SaD celkem Kč:

0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč

97.941,00

Změnový list č. 20

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701 , IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny: SO 103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE -změna vyžádaná stávajícím stavem, chodníků, odvodnění kabelů a dalších sítí po železničním mostem. Kompletní přeprojektování chodníků, obrubníků, vybudování a propojení drenáží a šachet na dešťovou vodu.				
Měněpráce - nejsou				
Vícepráce - Dle zápisů z KD, nové obrubníky, předláždění chodníků, drážky pro kabely VO, nové a doplněné drenáže, šachty, nabetování šachet, prostupy, čerpání vody..				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD stavby, zápis do SD		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL7 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	267.611,96 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	56.198,51 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	323.810,47 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč		
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH	84.008.241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	267.611,96 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	267.611,96 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	velký dopad do termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 14:16:08 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 08:36:46 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.7, SD 6. zápisy z KD, vyjádření projektanta, fotografie			

Rozpočet ke změnovému listu č. 20

Název díla:			II/605 ul. Jiráskova, Rokycany							
VÍCE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE										
SO103	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,00	60,00	50,00	183,06	1 830,60	10 963,60	9 133,00
SO103	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	75,20	125,20	50,00	134,39	10 106,13	16 825,63	6 719,50
SO103	113201111	Vytřetí ohrub chodníkových ležatých	m	459,00	484,00	25,00	73,61	33 786,99	35 627,24	1 840,25
SO103	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1066,20	1076,20	10,00	134,55	143 457,61	144 603,11	1 345,50
SO103	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,80	47,80	5,00	634,98	27 177,14	30 352,04	3 174,90
SO103	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m3	1212,38	1222,38	10,00	219,67	266 322,86	268 519,58	2 196,70
SO103	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	200,04	220,04	20,00	250,00	50 010,50	55 010,50	5 000,00
SO103	174111101	Zasyp jam, úchyt rýh nebo kolem objektů sypáním se ztluštěním ručně	m3	54,28	59,28	5,00	96,33	5 228,60	5 710,25	481,65
SO103	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zájezdech se ztluštěním	m2	3956,50	4006,50	50,00	25,77	101 958,01	103 247,51	1 289,50
SO103	212752101	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože stěvený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	214,00	239,00	25,00	378,72	81 046,08	90 514,08	9 468,00
SO103	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	16,00	19,00	3,00	244,72	3 915,52	4 648,56	733,04
SO103	59223864	prstavec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	16,00	18,00	2,00	305,10	4 881,60	5 491,80	610,20
SO103	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,58	2,38	1,80	4210,67	2 425,35	10 004,55	7 579,21
SO103	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2162,00	2184,00	22,00	191,63	414 304,06	418 519,92	4 215,86
SO103	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	404,00	454,00	50,00	293,29	119 489,16	133 153,66	14 664,50
SO103	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	395,42	445,42	50,00	264,96	104 765,16	118 017,16	13 248,00
SO103	82000000R	Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém neb žb potrubí	kus	6,00	10,00	4,00	4271,81	25 630,86	42 718,10	17 087,24
SO103	28611230R	Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150	kus	6,00	10,00	4,00	3905,30	23 431,80	39 053,00	15 621,20
SO103	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo žb včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,00	3,00	2,00	305,10	305,10	915,30	610,20
SO103	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	1,60	2,16	0,56	3173,44	5 077,50	6 854,73	1 777,13
SO103	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	463,88	465,22	1,34	48,63	21 530,72	21 693,40	162,68
SO103	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1855,52	1856,86	1,34	18,84	34 958,00	34 983,32	25,32
SO103	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,00	11,34	1,34	36,61	366,10	415,30	49,20
SO103	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	328,57	329,91	1,34	311,20	102 250,98	102 669,24	418,25
SO103	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	967,42	974,07	6,60	73,50	71 105,44	71 590,54	485,10
SO103	998225191	Připlatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiným, betonovým do 1000 m	t	967,42	974,02	6,60	40,00	38 696,84	38 980,84	284,00
SO102 1	113202111	Vytřetí ohrub krajníků ohrubníků stojatých	m	283,00	310,00	27,00	64,07	16 131,81	19 861,70	3 729,89
SO102 2	916231213	Osazení chodníkového ohrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,00	47,00	27,00	281,00	5 620,00	13 207,00	7 587,00
SO102 3	59217029	ohrubník betonový silniční najezdový 1000x150x150mm	m	12,00	39,00	27,00	125,97	1 511,84	4 812,83	3 301,19
301A	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,00	30,00	79,33	126,97	0,00	3 809,10	3 809,10
VO dražka kabelu										
SO103	210902013	Montáž kabelu Al do 1 kV plecho nebo laněného kulatého šlý 4x35 mm2 (např. AKY) bez ukončení uložného volně	m	1117,00	1144,00	27,00	42,10	47 025,70	48 162,40	1 136,70
SO103	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,82	28,82	27,00	1 577,06	3 600,23	56 980,85	53 360,62
SO103	460080112	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	60,00	40,50	0,50	4 285,83	171 833,20	173 981,12	2 147,91
SO103	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub piastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	248,00	275,00	27,00	288,02	71 428,95	78 205,50	7 776,54
SO103	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupláščová korugovaná D 94/110mm	m	510,00	537,00	27,00	104,95	53 524,50	56 358,15	2 833,65
SO103	919795113	Řezání stávajícího betového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	107,60	134,60	27,00	1 152,55	124 014,35	155 133,23	31 118,85
SO103	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiného II přes 50 do 100 mm	m	33,40	60,40	27,00	308,7	12 314,58	22 209,48	9 954,90
SO103	919732211	Styčná spára napojení nového betonového povrchu na stávající	m	33,40	60,40	27,00	911,88	30 460,11	55 005,47	24 615,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										287 611,98
Název díla:			II/605 ul. Jiráskova, Rokycany							
MÉNĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										287 611,98

Změnový list č. 21

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany		
Objekt:	SO 301_B Kanalizace		
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560		
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943		
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň		
Popis změny:			
SO 301_B - KANALIZACE - kanalizace v kolizi s plynem - spojeno s ZL16			
Měněpráce - nejsou			
Vícepráce - ZL21 spojeno s ZL 16			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	emailová korespondence	
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil. Zhotovitel	Cenová změna za ZL bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	0,00 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84.008.241,22 Kč	
	Cena díla po dodatcích bez DPH		
	Cena díla celkem po ZL vč. DPH	0,00 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
Třímín	Vliv změny na termín dokončení díla:	má dopad do termínu	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.17 10:06:30 +01'00'
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 18:48:52 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek		
	Objednatel: Město Rokycany		
Přílohy	rozpočet, korespondence		

Změnový list č. 22

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO 301_A - VODOVOD			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny:				
Při provádění výkopů se našli základy původního mostu. Bylo je nutné vybourat. Zvětšení zemních prací a bourání základů ze ŽB.				
Měněpráce - nejsou				
Vícepráce - Zvětšení zemních prací a bourání základů ze ŽB.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané při realizaci stavby, požadavky objednatele, požadavky provozovatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	schválení provozovatelem a objednatelem		
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH		111.033,44 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		23.317,02 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		134.350,46 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		84.067.764,59 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		84.008.241,22 Kč	
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH		0,00 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	111.033,44 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	111.033,44 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	má dopad na termín		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.17 12:40:34 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 18:51:04 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.22, podélný řez, foto s měřením			

Rozpočet ke změnovému listu č.22

Název díla:			Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany							
MĚNĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měra jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SD 301 A Vodovod řad 7										
		Propoj č.1 LT DN 200								
137	892372111R00	Zabezpečení koncu vodovod. potrubí DN 300 druhý kus na druhé straně mostu byl zabezpečen dle PD	kus	7,000	8,000	1,000	4 271,42	29.899,94	34 171,36	4 271,42
12	123352104	Vykopávky zářezů na suchu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně vykopána jáma o rozměrech 3*5*6m= 90m3 , odečtena výměra dle původního rozpočtu 3*1,5*6 = 27m3 - rozdíl = 63m3	m3	40,545	103,545	63,000	693,43	27 709,67	70 765,76	43.056,09
16	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	57,5	120,500	63,000	219,67	12 631,03	26 470,24	13.839,21
19	162701110R	Vodorovné přemístění vykopku/opaniny z hominy tř. 1 a2 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	962,562	975,162	12,600	219,67	211 445,99	214 213,64	2 767,64
21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1429,405	1 454,605	25,200	250,00	357 351,25	363 951,25	6 300,00
22	174111101	Zásyp jam, šachet sypatinou se zhuštěním ručně	m3	1309,192	1 359 592	50,400	96,33	126 114,47	130 969,50	4 855,03
22	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypatinou se zhuštěním ručně	m3	1309,192	1 321 792	12,600	96,33	126 114,47	127 328,22	1 213,76
23	58344197	štrkodř frakce 0/63	t	493 193	505 793	12,600	312,42	154 083,35	158 019,85	3 936,49
Bourání základů lávky										
90	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	6,000	14,250	8,250	2 013,67	12 082,02	28 694,80	16 612,78
96	967221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	49,434	19,800	36,61	0,00	1 809,78	1 809,78
94	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	82,176	101,976	19,800	46,63	3 631,87	4 755,14	923,27
95	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,176	496,176	396,000	18,54	1 887,32	9 347,96	7 460,64
96	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	82,176	101,976	19,800	201,37	16 547,78	20 534,91	3 987,13
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:			111.033,44							
Název díla:			Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany							
VICE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měra jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										
0,00										
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:			111.033,44							

Změnový list č. 24

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt				
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Změnový list řeší odlišnou skutečnou objemovou hmotnost zemin zjištěnou zkouškami Proctor standard (2003kg/m3) od projekčních předpokladů (1650kg/m3) a to na různých objektech, podle toho, jak se prováděli výkopové práce. Změna sumarizuje výkopové práce a odvozy na skládku. Zvětšení objemové hmotnosti oproti PD má dopad na dražší skládkovné, ale i dopravu těžších materiálů. Zhotovitel zpracoval tento ZL pouze o vyšší tonáž skládkovného.				
Méněpráce - nejsou Vícepráce - Zvýšené náklady na skládkovné vlivem větší objemové hmotnosti				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby,		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	xxxxxxx		
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL28 bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	758 425,14 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	159 269,28 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	917 694,42 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84 067 764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84 008 241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po ZL 7 vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	758 425,14 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	758 425,14 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	má dopad do termínu, více odvozů		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík	Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 14:18:06 +0100'
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier	2024.11.17 08:39:18 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	Přílohy: zkoušky, výpočet průměrné objemové hmotnosti			

II/505 ul. I. ržskova, Rokycany

VÍCE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve amslouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotky Kč	celková cena ve amslouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102 1-8	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	405,800	406,33	0,530	219,67	88 390,31	88 390,31	0,00
SO 102 1-9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,143	67,31	14,365	250,00	16 799,75	20 376,90	3 591,15
SO 102 1-10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	604,291	733,57	129,282	250,00	151 072,79	183 393,30	32 320,55
SO 102 2-5	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	558,070	558,87	0,000	219,67	122 723,04	122 723,04	0,00
SO 102 2-6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	59,181	111,90	10,721	250,00	23 045,25	27 975,52	4 930,27
SO 102 2-7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	839,625	1 007,11	177,489	250,00	207 406,25	251 778,48	44 372,23
SO 102 3-12	162701112R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	321,642	321,64	0,000	219,67	70 695,10	70 695,10	0,00
SO 102 3-13	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	53,071	54,43	11,354	250,00	13 267,75	16 108,25	2 830,50
SO 102 3-14	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	477,938	579,82	102,186	250,00	119 409,50	144 955,58	25 546,40
SO 102 4-12	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	214,429	214,43	0,000	219,67	47 103,40	47 103,40	0,00
SO 102 4-13	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,381	42,95	7,569	250,00	8 845,25	10 737,57	1 892,32
SO 102 4-14	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	316 426	386,55	69,123	250,00	79 606,50	96 637,25	17 030,75
SO 103-20	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	214,428	214,43	0,000	219,67	47 103,40	47 103,40	0,00
SO 103-21	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,381	42,95	7,569	250,00	8 845,25	10 737,57	1 892,32
SO 103-22	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	316 426	386,55	69,123	250,00	79 606,50	96 637,25	17 030,75
SO 301_A-19	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	982,592	982,56	0,000	219,67	211 449,99	211 449,99	0,00
SO 301_A-20	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	158,823	192,80	33,977	250,00	39 705,75	48 200,00	8 494,25
SO 301_A-21	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 429,405	1 735,21	305,806	250,00	357 351,25	433 602,57	76 451,32
SO 301_B-13	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	3 154,314	3 111,31	0,000	219,67	693 347,50	693 347,50	0,00
SO 301_B-14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	520,792	632,21	111,418	250,00	130 196,00	156 052,48	27 654,48
SO 301_B-15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 687 126	5 689,89	1 002,761	250,00	1 171 781,50	1 422 471,75	250 690,25
SO 301_A-PŘÍP-8	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	215,129	215,13	0,000	219,67	47 257,39	47 257,39	0,00
SO 301_A-PŘÍP-9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,782	43,09	8,309	250,00	8 696,50	10 772,71	2 077,21
SO 301_A-PŘÍP-10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	313,034	367,81	74 179	250,00	78 258,50	96 953,14	18 694,64
SO 301_B-PŘÍP-8	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	628,654	628,66	0,000	219,67	138 140,36	138 140,36	0,00
SO 301_B-PŘÍP-9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	103,781	125,96	22 196	250,00	25 940,25	31 489,89	5 549,64
SO 301_B-PŘÍP-10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	933,849	1 133,63	199,787	250,00	233 462,00	283 404,75	49 945,75
SO 401-104	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při ekonomických přes 500 do 1000 m	m3	186,440	186,44	0,000	131,80	24 572,79	24 572,79	0,00
SO 401-50	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	335,600	373,44	37,839	366,12	122 869,87	136 723,60	13 853,73
SO 403-24	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	329,805	329,61	0,000	327,07	107 869,32	107 869,32	0,00
SO 403-25	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,418	66,05	11,642	744,45	40 511,48	49 176,50	8 665,02
SO 403-26	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	489,760	594,54	104,779	366,12	178 310,91	217 672,70	38 361,77
SO 601 1-3	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/vypuknutí z horniny II. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se sklizením	m3	1 205,000	1 205,00	0,000	219,67	264 702,35	264 702,35	0,00
SO 601 1-6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	158,030	241,37	42,536	250,00	49 707,50	60 341,59	10 634,09
SO 601 1-7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 788,430	2 172,23	382,819	250,00	447 357,50	543 062,16	95 704,66
Rozdíl oproti SoD celkem Kč										
758 425,14										
Název díla										
II/605 ul. Jiráskova, Rokycany										
MENE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve amslouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotky Kč	celková cena ve amslouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč										
6,00										
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
758 425,14										

Změnový list č. 25

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany			
Objekt:	SO102 - chodníky a cyklostezka			
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943			
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Na základě požadavku objednatele pro sjednocení příčného sklonu cyklostezky na 2%, bylo třeba předělat již dokončené části dle PD, tak aby podmínka příčného sklonu byla splněna. Došlo k odstranění asfaltových vrstev, prodloužení obručníků, vybourání stávajících zadlážděných částí a úpravě zelených ploch.				
Měněpráce - odečet dlažby				
Vícepráce - kompletní práce spojené se změnou PD, doplnění obručníků				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření skut. Stavů		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek ZL bez DPH		
	Náklady na změnu bez DPH	35.547,62 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	7.465,00 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	43.012,61 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.067.764,59 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84.008.241,22 Kč		
	Cena díla po dodatcích bez DPH			
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-4.069,70 Kč	35.547,62 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	39.617,32 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: PORR a.s.		Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.17 16:32:50 +01'00'	
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 18:52:21 +01'00'	
	Projektant: Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Město Rokycany			
Přílohy	rozpočet, situace PD a situace zaměření skut. Stavů			

Změnový list č. 29

Předmět díla:	II/605 ul. Jiráskova, Rokycany		
Objekt:	všechny SO stavby		
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560		
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943		
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň		
Popis změny: Sumarizace neprovedených prací na stavbě.			
Méněpráce - sumarizace ze všech objektů - neprovedené položky Vícepráce - nejsou			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměřením oprávněným geodetem, zápis z KD stavby	
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.29 bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	-369 796,06 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-77 657,17 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	-447 453,23 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84 067 764,59 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		
	Cena díla po ZL bez DPH		
Změny	Cena díla celkem po dodatku vč. DPH		
Třeba	Méněpráce celkem bez DPH	-369 796,06 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.15 14:21:35 +01'00'
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.17 08:42:12 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek		
	Objednatel: Město Rokycany		
	Přílohy:		
Přílohy:	nejsou		

Rozpočet ke změnóvému listu č. 29										
Název díla:				II/605 ul. Jiráskova, Rokycany						
VÍCE PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-369 796,06
Název díla:				II/605 ul. Jiráskova, Rokycany						
MÉNĚ PRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
102.1 - CHODNÍKY - Jiráskova ul.										-152 811,48
30	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	28,000	0,00	-28,000	1 830,61	51 257,08	0,00	-51 257,08
31	553912	Zábradlní díl dl. 2m, trubkové zábradlí dle výkresové dokumentace, povrch žárovým zinkováním	kus	14,000	0,00	-14,000	6 834,27	95 679,78	0,00	-95 679,78
28	59621232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 1:10 do 300 m2	m2	11,000	0,00	-11,000	293,29	3 226,19	0,00	-3 226,19
29	59745013	dlažba zámková a tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	11,110	0,00	-11,110	328,39	3 648,41	0,00	-3 648,41
102.4 - STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul.										-156 858,30
44	91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	22,000	0,00	-22,000	1 830,61	40 273,42	0,00	-40 273,42
45	553912	Zábradlní díl dl. 2m, trubkové zábradlí dle výkresové dokumentace, povrch žárovým zinkováním	kus	11,000	0,00	-11,000	6 834,27	75 178,97	0,00	-75 178,97
83	9361241R	Montáž plakátovací plochy se zabetonováním roh	kus	1,000	0,00	-1,000	10 205,03	10 205,03	0,00	-10 205,03
84	749150R	jednostranná plakátovací plocha desková - tabule na mapu města- 1600x1000	kus	1,000	0,00	-1,000	23 080,30	23 080,30	0,00	-23 080,30
85	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotlenými šrouby na pevný podklad	kus	2,200	2,20	+1,000	4 423,97	14 156,70	9 732,73	-4 423,97
86	7491015R	parkovací systém pro jízdní kola- na 1 kolo, 200x20x860 mm / 28 kg	kus	3,200	2,20	-1,000	3 696,61	11 829,15	8 132,54	-3 696,61
103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE										-30 082,78
57	628195001	Očistění zdiva nebo betonu ze zvěřalů před započatím oprav ručně	m2	42,500	0,00	-42,500	244,58	10 373,40	0,00	-10 373,40
58	62832121	Omlítka cementová ze zvěřalů a valů zatřena hladká	m2	42,500	0,00	-42,500	463,75	19 709,38	0,00	-19 709,38
301 - Vodevod										-19 221,30
144	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	35,000	0,00	-35,000	548,18	19 221,30	0,00	-19 221,30
301 - Vodevod										-9 824,22
144	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	23,000	0,00	-23,000	427,14	9 824,22	0,00	-9 824,22
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-369 796,06
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-369 796,06

Změnový list č. 11

Předmět díla:	Rekonstrukce II/605 ul. Jiráskova, Rokycany		
Objekt:	SO 301B-KANALIZACE		
Objednatel:	Město Rokycany, masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany, IČO: 00259047		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 430 05 560		
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier, A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany 33701, IČ: 279 83 943		
Projektant:	IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň		
Popis změny: SO 301B-KANALIZACE-bourání asfaltů, Po odfrézování předepsané vrstvy asfaltové vozovky byla v trase stok byla zjištěna větší tloušťka asfaltů než předpokládal projekt. Skutečnost byla 30-40cm mocnosti asf. vrstev. Tyto další vrstvy se musely z ryhy výkopu kanalizace náročně odstranit a odvézt na skládku. Tato skutečnost byla zastižena v ulici Jiráskova. S tím souvisejí větší kubatura vybouraného materiálu a náklady spojené s vybouráním, odvozem a poplatky za skládku Byla změněna plocha, tloušťka a spočtena kubatura. V trase stoky C od křižovatky s Palackého ul. v délce stávající ponechávané kanalizace byla rýha prováděna pro v souběhu vedený vodovod. Změny v této části jsou zahrnuty též v tomto změnovém listu. Změna v tloušťce asfaltů byla zjištěna v obou etapách u všech stok vedoucích v komunikaci SO 101 a příslušných přípojek. Větší mocnost vrstev zaznamenána ve stavebním deníku dne 15.3.2023 a 19.4.2023, podepsáno TDS. Dále dokumentována fotografiemi a geodetickým zaměřováním.			
Méněpráce - odpočet zemních prací za větší kubaturu (tloušťku) asfaltů.			
Vícepráce - vyšší kubatura asfaltů v důsledku větší tloušťky asfaltových vrstev. Odbourávaná tloušťka počítaná jako vícepráce je spočtena v rozsahu nad rámec projektu, tj. je zohledněno, že dle PD se mělo nejprve odfrézovat 100 mm asfaltů a poté odstranit 125 mm asfaltů. Veškeré asfalty byly uloženy dle ZD na recyklační skládce.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby.	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2018, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměřením oprávněným geodetem.	
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za ZL 11bez DPH	
	Náklady na změnu bez DPH	604.631,01 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	126.972,51 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	731.603,52 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	84.087 764,59 Kč	
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	84.008 241,22 Kč	
	Cena díla po dodatcích bez DPH		
	Cena díla celkem po dodatku po dodatcích vč. DPH	0,00 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-471.353,51 Kč	604.631,01 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1.075.984,62 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	má dopad do termínu	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: PORR a.s.		František Buršík Digitálně podepsal František Buršík Datum: 2024.11.21 10:45:16 +01:00
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier		Ing. Oldřich Dienstbier 2024.11.26 11:31:26 +01'00'
	Projektant: Ing. Petr Zítek		
	Objednatel: Město Rokycany		
Přílohy	1. Rozpočet ke Změnovému listu č.11, 2.položka č.2-113107/443 - výpočet kubatur a ploch dle geodetických protokolů 3. stavební deník 4. PP 32 kompl.zam.prot.I.et., 4. PP 33 kompl.zam.prot.II.et. 5. Příl.1 foto 1.etapa,6. Příl.2 foto odstraň.asf.2.etapa 7. Příl.3 voda a kanalizace 8. Příl.4 PP kanál.		

