

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-4790/2023**

ISPROFOND: 5513520016

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978

zastoupené: **Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc.**, primátorem statutárního města Liberec

číslo smlouvy: **DS202301847**

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

(„**Objednatel č. 1**“ a „**Objednatel č. 2**“ dále společně též jako **Objednatel**)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou; **Kristýnou Gregorovou**, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-001-EJAZ**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava Čl. 5 odst. 5.1.4 Přílohy č. 2 bod c) Zvláštní technické podmínky ze dne 03.07.2023, vyvolaná skutečnostmi vzešlými během realizace Díla, zapříčiňující prodloužení provádění prací na objektech kanalizace a záporového pažení, čímž došlo k přesunutí prací na předmětných objektech do klimaticky nevhodného období, kdy není možné bez vynaložení stavebních a finančních opatření zajistit řádné a kvalitní provádění Díla dle příslušných norem a technologických postupů. Z uvedeného důvodu dochází k posunu etapy **Stavební postup č. 2b) – Výstavba podchodu pod kolejí č. 3** (posun na termín dokončení do 15.04.2025) a etapy **Stavební postup č. 3 – Zřízení monolitické části podchodu a schodiště** (posun o 5 měsíců), přičemž Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že ve sjednaném termínu, tj. ke dni 30.11.2024, nedošlo k řádnému ukončení výluky dle schváleného Harmonogramu postupu prací.

Zhotovitel bere na vědomí, že platnost prodloužení etapy **Stavební postup č. 2b) – Výstavba podchodu pod kolejí č. 3** a etapy **Stavební postup č. 3 – Zřízení monolitické části podchodu a schodiště**, nastává až okamžikem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že od 01.12.2024 do doby ukončení výluky, mu vznikla povinnost uhradit Objednateli platbu za dodatečnou výluku (Čl. 3 odst. 3.15 a násl. OP/R/24/22), pokud neprokáže Objednateli, že okolnosti, které vedly k poskytnutí dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednat s odbornou péčí předvídat. Přesná výše částky za dodatečnou výluku bude stanovena až po jejím ukončení.

Dále dochází k prodloužení záruky na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech, a to z původních 10 let na 20 let.

Shora uvedená změna nemá vliv na Celkovou cenu Díla, ani na Celkovou lhůtu pro dokončení Díla.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy – č. sml. Objednatele č. 1 E618-S-4790/2023, č. sml. Objednatele č. 2: DS202301847 a č. sml. Zhotovitele: 1-01-23-001-EJAZ takto:

1) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku 19 odst. 19.4.2 Přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky. Ruší se znění Článku 19 odst. 19.4.2 Obchodních podmínek platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které zní následovně:

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

- ruší se stávající text v odst. 19.4.2 Obchodních podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání **20 let**,

Pro úplnost se uvádí, že vyjma výše provedené úpravy Obchodních podmínek, zůstávají zbylé části Obchodních podmínek beze změny.

2) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Technické podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě bodu c) (Zvláštní technické podmínky) Přílohy č. 2 Smlouvy – Technické podmínky. Ruší se znění Článku 5 odst. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které zní následovně:

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- ruší se stávající text v odst. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy / Etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba dokončení
Stavební postup č.0	Přípravné práce, přeložky inženýrských sítí	7 N -kolej č. 1 5x 4hod noční výluka - kolej č.2	Do 1 měsíce od Data zahájení prací
Stavební postup č.1	Výstavba podchodu pod kolejí č.2 a zhlaví kolejí č.12-26	90N	Do 4 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č. 2 a)	Výstavba podchodu pod kolejí č.1	60 N	Do 6 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č. 2 b)	Výstavba podchodu pod kolejí č.3	-	Do 15. dubna 2025
Stavební postup č.3	Zřízení monolitické části podchodu a schodiště	-	Do 14 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č.4	Zřízení bezbariérového přístupu	-	Do 14 měsíců od Data zahájení prací
Dokončovací práce	Stavební dokončovací práce	-	Do 2 týdnů od Data dokončení stavebního postupu č.4
	SO 98-98, položky č. 1,2 a 3	-	6 měsíců od Data dokončení stavebního postupu č.4

Pro úplnost se uvádí, že vyjma výše provedené úpravy Zvláštních technických podmínek, zůstávají zbylé části Zvláštních technických podmínek beze změny.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 za Objednatele č. 2 schválila Rada města Liberec usnesením č. 92/2025 ze dne 21.01.2025.


V Praze

 
17.02.2025 12:51
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.02.07
12:47:11 +01'00'

.....
JUDr. Petr Sodomka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

V Liberci


 Digitální podpis:
20.02.2025 08:53

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor
statutární město Liberec

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.02.06
09:37:03 +01'00'

.....
Kristýna Gregorová

prokurista
STRABAG Rail a.s.