

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice
III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Trvalé dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

191 / 01

Číslo ZBV:

4

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Klínek

Klínek 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 00640719

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-31 850,00	182 875,60	151 025,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-31 850,00	182 875,60	151 025,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1025 Bojov- Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 191 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 4 . 3																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení																											
Strany smlouvy o dílo S-2951/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Obec Klíneč, Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město																											
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>10</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů																									
Iniciátor Změny: Zhotovitel, Objednatel Předmět Změny: Změna trvalého dopravního značení																											
Název (díleč) Změny: Změna trvalého dopravního značení <u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Na stavebním objektu „SO 191 Trvalé dopravní značení“ stavby: „III/1025 Bojov-Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice“ měl Zhotovitel realizovat trvalé svislé a vodorovné dopravní značení. Na KD stavby upozornil Zhotovitel zástupce Objednatele na skutečnost, že ve výkresech zadávací projektové dokumentaci na SO 191 je nakreslených mnohem víc kusů svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, než je v rozpočtu (soupisu prací), který byl přílohou u Smlouvy o dílo. Zhotovitel proto po domluvě s Objednatелеm požádal emailem autorský dozor (zpracovatele ZDS) o jeho vyjádření k zjištěné skutečnosti. Změna se dotýká navýšení položek č. 914131, 914133, 915111, 915221 a 915211.N. Dále bylo na KD stavby zjištěno, že Zhotovitel obdržel od Objednatele projektovou dokumentaci, která neobsahuje zpomalovací práh na SO 107. Zpomalovací práh byl od začátku projekčních prací požadovaný ze strany Obce Klíneč na zklidnění provozu. Práh byl taktéž podmínkou od majitelů pozemků a nemovitostí v obci Klíneč k udělení souhlasu se stavebním povolením stavby. Projektant zpomalovací práh zapracoval do PD a vyřídil i stavební povolení. Bohužel následně tento zpomalovací práh nezakomponoval do finální zadávací dokumentace stavby a ani do finálního rozpočtu (soupisu prací). Zhotovitel tedy při podpisu SOD obdržel jinou PD, než která byla schválena stavebním úřadem. Změna se dotýká navýšení položek č. 914131, 915111, 915221 a 915211.N Autorský dozor ve svém vyjádření ze dne 18.10.2024 potvrdil (obě skutečnosti), že se jedná o chybu v rozpočtu a že je potřebné namontovat všechny dopravní značky a vodorovné dopravní značení, které jsou nakreslené ve výkresech SO 191. Taktéž potvrdil, že Zhotovitel disponuje PD, ve které zpomalovací práh není. Dne 20.11.2024 poslal AD upravené výkresy SO 191, kde bylo navíc i dopravní značení pro zpomalovací prah, který v ZDS, která byla Zhotoviteli při podpisu smlouvy od dílo předaná, nebyl. Autorský dozor dne 05.12.2024 poslal rozdílový rozpočet SO 191 na základě kterého Zhotovitel připravil ocenění změnových položek a vyčíslení víceprací. Rozdílový rozpočet snižuje množství u položky č. 914731 kvůli menšímu počtu pozic značek Z3, než se kterým uvažoval původní rozpočet. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																											

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-31 850,00	182 875,60	151 025,60	214 725,60

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jan Hladký podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Pavel Hrdina podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Roman Vítner podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Šárka Balážová podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Bc. Markéta Polívková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Bc. Markéta Polívková podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Petr Duchek podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	191 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Trvalé dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
225 790,82

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	225 790,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-31 850,00	182 875,60	182 875,60	80,99%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-31 850,00	376 816,42	151 025,60	66,89%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1025 Bojov- Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice Číslo a název SO/PS: SO 191 Trvalé dopravní značení Číslo a název rozpočtu: SO 191 Trvalé dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								191					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	22,000	77,000	55,000	1250,00	27500,00	0,00	68750,00	96250,00	68750,00	250,00%
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	36,000	23,000	200,00	2600,00	0,00	4600,00	7200,00	4600,00	176,92%
3	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍŽ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000	7,000	-7,000	4550,00	63700,00	-31850,00	0,00	31850,00	-31850,00	-50,00%
4	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	338,438	605,953	267,515	95,00	32151,61	0,00	25413,93	57565,54	25413,93	79,04%
5	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	338,438	534,938	196,500	295,00	99839,21	0,00	57967,5	157806,71	57967,50	58,06%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						225790,82	-31850,00	156731,43	350672,25	124881,43	55,31%
6	915211.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	71,015	71,015	368,15	0,00	0,00	26144,17	26144,17	26144,17	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	26144,17	26144,17	26144,17	100,00%
		Celkem						225790,82	-31850,00	182875,60	376816,42	151025,60	66,89%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Roman Vitner (TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1025 Bojov- Klíneč, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 438 508,29
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 212 603,67
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 867 250,44
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,91%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	738 907,98
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,83%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 131 552,49

12=(1) ⁰ 0,15	Limit	6 065 776,24
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	1,17%
14=ABS(37)*-(38)	Hodnota skupiny 5	472 882,34

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Trvalé dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	191 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	4
08 Vyjádření AD ze dne 18.10.2024 a ze dne 17.12.2024	3
09 Vyjádření TDS KSÚS ze dne 05.12.2024	1
10 Zápis z KD č. 8 ze dne 15.10.2024	2
11 Oznámení Zhotovitele ze dne 05.12.2024	2
12 Pokyn Objednatele ze dne 06.12.2024	1
13 Rozdílový rozpočet od AD ze dne 05.12.2024	1
Počet listů celkem	14

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)

Objekt: SO 191 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 191 Trvalé dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Základní cena: 225 790,82 Kč

Cena celková: 376 816,42 Kč

DPH: 79 131,45 Kč

Cena s daní: 455 947,87 Kč

Popis:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
 Objekt: SO 191 Trvalé dopravní značení
 Rozpočet: SO 191 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní, vč. sloupků A1a 1ks + A1b 1ks + A2b 2ks + A11 1ks + A22 1ks + B4 1ks + B20a 0ks + C4a 0ks + E2b 1ks + E2d 0ks + E7b 1ks + E13 1ks + P1 1ks + P2 1ks + P4 1ks + IJ4a 0ks + IJ10 1ks + IZ4a 1ks + IZ4b 1ks + IP5 4ks + IP6 0ks + IS1a 0ks + IS3a 1ks + IS3b 1ks + IS3c 0ks + IS5 0ks =22,000 [A]	KUS	22,000	1 250,00	27 500,00
	ZBV:	ZBV 4	Změna trvalého dopravního značení 22 + 55 = 77 ks		55,000		68 750,00
			aktuální množství		77,000		96 250,00
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A12b 1ks + A22 1ks + B4 1ks + E2b 1ks + E7b 1ks + E13 1ks + P1 1ks + P2 0ks + P4 1ks + IJ4a 0ks + IJ10 1ks + IZ4a 1ks + IZ4b 1ks + IS1c 0ks + IS3a 1ks + IS3b 1ks + IS3c 0ks + IS5 0ks=13,000 [A]	KUS	13,000	200,00	2 600,00
	ZBV:	ZBV 4	Změna trvalého dopravního značení 13 + 23 = 36 ks		23,000		4 600,00
			aktuální množství		36,000		7 200,00
3	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ Z3 14=14,000 [A]	KUS	14,000	4 550,00	63 700,00
	ZBV:	ZBV 4	Změna trvalého dopravního značení		-7,000		-31 850,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 191 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO 191 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			14 - 7 = 7 ks				
			aktuální množství		7,000		31 850,00
4	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a 0,125*(33+54+379)=58,250 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 0,5*0,125*(48+23)=4,438 [B] V4 0,125*(61+431+419+638+657)=275,750 [C] Celkem: A+B+C=338,438 [D]	m 2	338,438	95,00	32 151,61
	ZBV:	ZBV 4	Změna trvalého dopravního značení 338,438 + 267,515 = 605,953 m2		267,515		25 413,93
			aktuální množství		605,953		57 565,54
5	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a 0,125*(33+54+379)=58,250 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 0,5*0,125*(48+23)=4,438 [B] V4 0,125*(61+431+419+638+657)=275,750 [C] Celkem: A+B+C=338,438 [D]	m 2	338,438	295,00	99 839,21
	ZBV:	ZBV 4	Změna trvalého dopravního značení 338,438 + 196,5 = 534,938 m2		196,500		57 967,50
			aktuální množství		534,938		157 806,71

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	232030	III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt:	SO 191	Trvalé dopravní značení
Rozpočet:	SO 191	Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	915211.N		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	368,15	0,00
	ZBV:	ZBV 4	Změna trvalého dopravního značení 71,015 m2		71,015		26 144,17
			aktuální množství		71,015		26 144,17
Celkem:							376 816,42

Dávid Buxár

Od: Hrdina Pavel Ing.- Pontex s.r.o.
Odesláno: pátek 18. října 2024 19:07
Komu: Jan Hladký
Kopie: Dávid Buxár; Libor Hudák; Balážová Šárka; Roman Vitner; Markéta Polívková
Předmět: Re: „III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Líšnice“ - výzva k dodání požadovaných podkladů
Přílohy: 1_Situace vytyčení.pdf; 2_Podelny profil.pdf; Vytycovací body.xlsx

Dobrý den, pane Hladký,

k jednotlivým bodům:

k bodu 1)

V příloze posílám vytyčení bodů k napojení místní komunikace v km 0,131. Úprava již osazených obrubníků je nutné od bodu 1 až po bod 20.

U napojení místní komunikace v km 0,190 nejsou zaměřeny stávající vjezdy, jak jsme domlouvali. Bez nich je složité udělat projednatelný návrh.

k bodu 2)

Jak jsem informoval ústně, v rámci zadávacího řízení byl uveřejněna verze soupisu prací pro SO 191, kde byla stavba rozdělena (tj. bez dopravního značení pro úsek SO 104 a SO 107). Správně je 75 ks dopravních značek.

K bodu 3)

Není mi jasné, kde se vzala v rámci dokumentace dlažba. Stahoval jsem dokumentaci z portálu zadavatele, všude jsou chodníky z povrchem z asfaltového betonu. Pokud Obec požaduje změnu, za AD sděluji, že tato změna je možná a konstrukci chodníku doporučuji upravit dle VPR SO 124 konstrukce 3. Upozorňuji, že stavebníkem (resp. investorem) chodníků podél SO 107 není Obec a úpravu by měl schválit rovněž zástupce KSUS, paní Balážová.

K bodu 4)

Dořeší kolega napřímo s Obcí.

S pozdravem



Pontex, spol. s r.o.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4-Nusle
IDDS: nrpt3sn
www.pontex.cz

Ing. Pavel HRDINA
vedoucí projektant



Dne 10/16/2024 v 16:15 Jan Hladký napsal(a):

Dobrý den, pane Hrdino,

na základě kontrolního dne stavby „III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jiloviště-Lišnice“, který se konal dne 15.10.2024, Vás tímto žádám o bezodkladné zaslání požadovaných podkladů a vyjádření pro zhotovitele ohledně problematických bodů stavby. Bez těchto podkladů není možné zajistit dokončení stavby v termínu stanoveném dle smlouvy o dílo. Práce na SO 107 jsou od 8.10.2024 pozastaveny s ohledem na prověření výšek stávajících obrub dle Vašeho požadavku, a s tím i navazující realizace zpomalovacího prahu.

Specifické požadavky:

1. **SO 107 – zpomalovací práh:** Požadujeme rychlou informaci ohledně geodetických zaměření výšek, která byla doručena dne 14.10.2024 na základě vašich požadavků ze dne 10.10.2024. Zhotovitel nemůže pokračovat v pracích, dokud neobdrží Vaše vyjádření k těmto datům.
2. **Dopravní značení (DZ):** Do 18.10.2024 potřebujeme Vaše vyjádření k nesouladu mezi výkazem výměr a výkresem situace DZ zasláné 4.10.2024 a 10.10.2024.
3. **Prověření povrchu obnovovaného chodníku podél SO 107:** V koordinačním výkresu je uvedena dlažba (požadavek obce), ale ve VV je asfalt. Prosíme o vyjádření.
4. **Změna svítidel na požadavek obce:** Potřebujeme Vaše vyjádření k požadovaným svítidlům, které je nutné pro jejich objednání.

Pokud tyto materiály nebudou doručeny do uvedeného termínu, může dojít k prodloužení termínu stavby, což může mít dopad na její dokončení v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Jan Hladký

manažer výrobní divize střed

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

Web: www.silnicegroup.com

OBLAST SEVEROZÁPAD | OBLAST STŘED | OBLAST VÝCHOD

dopravní stavby | asfaltové směsi | vodohospodářské stavby | recyklace za studena | mosty | mechanizace a doprava

Tato zpráva ani její přílohy nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jinou právně závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přijetím nabídky ani jiným právně závazným jednáním, a to s výjimkou příloh podepsaných statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. V případě, že se tato zpráva týká jednání o smluvním vztahu, jeho uzavření, změně či zániku, odesílatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo přerušit jednání o smluvním vztahu (s výjimkou případů, kdy byly odeslány přílohy podepsané statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou), a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smluvním vztahu. Toto sdělení je určeno pouze uvedeným adresátům. Pokud nejste uveden jako adresát, nečtěte ho, nesdělujte jeho obsah, nekopírujte ani jinak neuvádějte do oběhu informace obsažené v tomto sdělení. Informace může mít důvěrný charakter anebo být obchodním tajemstvím. Pokud jste toto sdělení obdrželi omylem, ihned o tom uvědomte odesílatele a sdělení, včetně jakýchkoliv příloh, odstraňte.

Neither this message nor its attachments constitute a proposal to enter into a contract or any other legally binding offer as defined under Sec. 1731 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended; acceptance of any offer; or any other legally binding act, except any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person. In the event that this message concerns any negotiations on a contractual relationship, including entering into, amending or terminating one, the sender reserves the right to terminate or suspend the negotiations on the contractual relationship (except where any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person was sent) for any reason, or, no reason, and the sender shall not assume any responsibility for any such termination or suspension of negotiations on the contractual relationship. This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information contained in this transmission may be confidential and/or privileged. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any attachments.

Středočeský kraj

V zastoupení

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

Šárka Balážová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Obec Klínek

Bc. Markéta Polívková

Klínek 138

252 10 Mníšek pod Brdy

Čj : PX 2024
V Praze : 17. prosince 2024
Vyřizuje: Ing. Jakub Dvořák,

Akce: III/1025 Bojov – Klínek, rekonstrukce silnice

Věc: Vyjádření AD č. 6

Vážená paní Balážová,

AD obdržel změnový soupis prací k SO 191, kterým se mění rozsah svislého i vodorovného dopravního značení.

Zadávací dokumentace uveřejněná na portálu zadavatele obsahovala dopravní značení pouze v rozsahu silničních objektů SO 105, SO 106 a SO 108.

Pro zprovoznění stavby je nutné provést dopravní značení v celém rozsahu stavby, proto se tímto ZBV doplňuje dopravní značení i v průjezdním úseku obcí Klínek.

Do této změny se dále řetězí doplnění příčného prahu v úseku SO 107.

Se ZBV dle doloženého změnového soupisu AD souhlasí.

S pozdravem za AD

Ing. Jakub Dvořák

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 5.12.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
pí. Šárka Balážová

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 04

Stavba: „III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice“ – SO 191

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

Na stavebním objektu SO 191 měl Zhotovitel realizovat svislé a vodorovné dopravní značení. Na KD stavby č.8 (viz zápis z 15.10.2024) zhotovitel upozornil na nesoulad počtu svislých DZ mezi výkresovou částí a soupisem prací dle SoD, přičemž množství ve výkresové části byla správná.

Dále vznikla potřeba realizace zpomalovacího prahu nad rámec SoD a rovněž s tím související rozšíření dopravního značení.

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI sděluji, že výše uvedené změny byly podpořeny vyjádřeními AD a souhlasím s nimi. Množství změn je stanoven v rozdílovém rozpočtu zpracovaným AD. Nárok zhotovitele na úpravu ceny považuji za opodstatněný.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner

Zápis č. 8 z KD stavby
**„III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a
III/0042 Jíloviště-Lišnice“**
konaného dne 15.10.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG, avšak jeho platnost doznala krátkého trvání. Postup prací komplikují nejasnosti kolem vybudování zpomalovacího prahu na SO 107 – věc je v jednání, očekává se reakce AD. Aktuální předpoklad dokončení stavby ke dni konání KD č.8 je **3.11.2024**. Dokončení stavby v tomto termínu je vázáno na rozsahu zaslaných změn od AD a jejich pracnosti oproti zadávací dokumentaci. Stavba zaktualizuje po obdržení podkladů od AD.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Práce pokračují na SO 107 výměnou AZ a následnou pokládkou vrstvy ŠD. Na SO 108 byla provedena RS-CA a dále byl položen příčný propustek v km 0,790. Práce na tomto objektu pozastaveny

Předpoklad realizace rozhodujících procesů:

- SO 107 – termíny pokládky konstrukčních vrstev nelze zodpovědně stanovit bez vyřešení nejasností kolem zpomalovacího prahu popsanych v bodě D.8.1 a aktuálně položených obrub, které byly na požadavek AD zaměřeny a zaslány ke kontrole s ohledem na navazující změnu zpomalovacího prahu – podklady zaslány 10.10.2024 prostřednictvím emailové komunikace.
- SO 108
 - 17.10.2024 – ACL
 - 18.10.2024 – ACO

C. Kontrola úkolů z minulých KD

5.1 Zhotovitel neprodleně zaktualizuje HMG.

Úkol stále trvá – zhotovitel neprodleně předloží HMG.

Aktualizovaný HMG předložen, nyní je již neplatný a bude vypracován nový po aktualizaci PD od AD.

5.2 Zhotovitel zajistí geodetické ověření polohy silničních a záhonových obrub a přizve k ověřování TDI.

Zaměření provedeno, dohodnutá místa s nepřesným osazením obrub budou předělána do správné polohy.

Splněno – vypouští se z evidence KD.

6.1 TDI neprodleně objedná kolaudaci stavby přes datovou schránku.

Objednáno.

Žádost byla vzata zpět z důvodu nejasnosti termínu dokončení stavby.

6.2 Zhotovitel zahájí činnost spojenou se zajištěním dokumentů, které je třeba předložit ke kolaudačnímu řízení a bude je posílat ke kontrole TDI.

Úkol trvá.

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 8.1 Na základě upozornění starostky obce Klínek o absenci zpomalovacího prahu na SO 107 podal zhotovitel písemnou žádost AD o zaslání nezbytné PD. AD podklady zaslal dne 10.10.2024 a dále si vyžádal geodetické zaměření výšek v oblasti prahu a napojení nejbližších vedlejších komunikací před a za prahem k ověření správnosti. Zhotovitel dne 14.10.2024 požadovaná data doručil a tímto žádá AD o promptní informaci, zda lze s těmito výškami dále pokračovat v pracích – do té doby zhotovitel musel přerušit práce na SO 107 a odložit termín dokončení stavby na 3.11.2024, který je posledním možným termínem dle SoD. Pokud nebudou od AD obratem doručeny veškeré podklady a vyjádření, nemůže zhotovitel zajistit dokončení stavby již prodlouženého termínu.
- 8.2 Požadavek obce na AD na prověření povrchu obnovovaného chodníku podél SO 107 - v koordinačním výkresu je uvedena dlažba (požadavek obce), ale ve VV je asfalt.
- 8.3 Požadavek obce na AD vyjádření k změně svítidel – po obdržení vyjádření AD předá podklady pro zpracování do ZBV.
- 8.3 Trvalé dopravní značení
- Zhotovitel opakovaně žádal AD o:
- a) vyjádření k nesouladu počtu DZ mezi výkazem výměr a výkresem situace DZ – nutné objednat do 18.10.2024 aby bylo možné dodržet termín dokončení stavby.
 - b) případné doplnění DZ vzhledem k nově budovanému zpomalovacímu prahu.
- Tímto zhotovitel upozorňuje, že vzniklá situace vyvolává nutnost neprodleně doobjednat SDZ, aby nebyl ohrožen smluvní termín na dokončení stavby a důrazně apeluje na AD, aby konal.

E. Různé

- 6.1 *Obec nárokuje rozšíření VO a změnu svítidel – po obdržení vyjádření AD předá podklady pro zpracování do ZBV.*
- 8.1 Starostka obce Klínek žádá zhotovitele, aby neprodleně odstranil již neplatnou provizorní DZ „Slepá ulice“.

Příští KD č. 9 se bude konat dne 24.10.2024 (čtvrtek) ve 13.00 hod. na křižovatce v Klínci (SO 104).

Zapsal: Ing. Vitner

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2024-12-05

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár
TEL:
EMAIL:
MOBIL:

DATUM: 05. prosince 2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Šárka Balážová
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Stavba (Dílo):

**III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1
- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice**

Smlouva č. objednatele:

S-2951/00066001/2023

Související korespondence:

žádná

Související Pod-články Smlouvy:

6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností, Vám tímto dopisem, podle SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Na stavebním objektu „SO 191 Trvalé dopravní značení“ stavby: „III/1025 Bojov-Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Líšnice“ měl Zhotovitel realizovat trvalé svislé a vodorovné dopravní značení.

Na KD stavby upozornil Zhotovitel zástupce Objednatele o skutečnosti, že ve výkresech zadávací projektové dokumentaci na SO 191 je nakreslených mnohem víc kusů svislých dopravních značek, než je v rozpočtu (soupisu prací), který byl přílohou u Smlouvy o dílo. Zhotovitel proto emailem požádal o vyjádření autorského dozoru (zpracovatele ZDS).

Autorský dozor ve svém vyjádření ze dne 18.10.2024 potvrdil, že se jedná o chybu v rozpočtu a že je potřebné namontovat všechny dopravní značky, které jsou ve výkresech SO 191. Dne 20.11.2024 poslal AD upravené výkresy SO 191, kde je navíc i dopravní značení pro zpomalovací prah, který v ZDS, která byla Zhotoviteli předaná, nebyl.

Autorský dozor dne 5.12.2024 poslal rozdílový rozpočet SO 191 na základě kterého Zhotovitel připravil ocenění změnových položek a vyčíslení víceprací.

Položky Změny spadají do kategorie č. 3 – Změny nepředvídané. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.). Zhotovitel a ani Objednatel totiž nemohli předvídat tyto skutečnosti.

V důsledku výše uvedeného, Zhotovitel žádá technický dozor o vydání vyjádření TDS a Objednatele o vydání Pokynu Objednatele k realizaci a zpracování změny během výstavby.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Stanovisko AD
2. Rozdílový rozpočet od AD
3. Situace dopravního značení od AD
4. Rozpočet změny

S pozdravem,

SILNICE GROUP a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2024-12-05

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová /

Kladno
06.12.2024

III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042
Jíloviště - Líšnice
ZBV č. 4 - SO 191 - změna trvalého dopravního značení

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“ ze dne 05.12.2024 dochází ke změně v dopravním značení.

Zhotovitel upozornil na skutečnost, že ve výkresech v zadávací projektové dokumentaci na stavebním objektu SO 191 je více kusů svislého dopravního značení než je v soupisu prací/rozpočtu, který je přílohou SoD. Zhotovitel požádal o vyjádření AD jako zpracovatele ZDS, který se dne 18.10.2024 vyjádřil - potvrdil chybu v rozpočtu a uvedl, že požadované množství svislého DZ ve výkresech musí být zachováno. Dne 20.11.2024 AD zaslal upravené výkresy včetně doplněného dopravního značení pro zpomalovací práh, který v ZDS nebyl. Dne 5.12.2024 AD zaslal rozdílový rozpočet pro stavební objekt SO 191, na základě kterého zhotovitel připravil ocenění změnových položek s vyčíslením víceprací.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042 a III/1025, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 05.12.2024, stanovisko AD, rozdílový rozpočet od AD, rozpočet změny a situace DZ od AD

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer

Aspe

Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

1518100_STCK

III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice

číslo a název SO

SO 191

Trvalé dopravní značení

číslo a název rozpočtu:

SO 191

Trvalé dopravní značení

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek v SoD	Počet jednotek po změně	Rozdíl	CENA	
									jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7			8	9
9				Ostatní konstrukce a práce						
1	2019_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní, vč. sloupků A1a 1ks + A1b 1ks + A2b 2ks + A11 1ks + A22 1ks + B4 1ks + B20a 0ks + C4a 0ks + E2b 1ks + E2d 0ks + E7b 1ks + E13 1ks + P1 1ks + P2 1ks + P4 1ks + IJ4a 0ks + IJ10 1ks + IZ4a 1ks + IZ4b 1ks + IP5 4ks + IP6 0ks + IS1a 0ks + IS3a 1ks + IS3b 1ks + IS3c 0ks + IS5 0ks =22,000 [A]	KUS	22,000	77,000	55,000		0,00
2	2019_OTSKP	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A12b 1ks + A22 1ks + B4 1ks + E2b 1ks + E7b 1ks + E13 1ks + P1 1ks + P2 0ks + P4 1ks + IJ4a 0ks + IJ10 1ks + IZ4a 1ks + IZ4b 1ks + IS1c 0ks + IS3a 1ks + IS3b 1ks + IS3c 0ks + IS5 0ks=13,000 [A]	KUS	13,000	36,000	23,000		0,00
3	2019_OTSKP	914731		STÁLÁ DOPRAV ZARÍZ Z3 OCEL S FOLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ Z3 14=14,000 [A]	KUS	14,000	7,000	- 7,000		0,00
4	2019_OTSKP	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a 0,125*(33+54+379)=58,250 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 0,5*0,125*(48+23)=4,438 [B] V4 0,125*(61+431+419+638+657)=275,750 [C] Celkem: A+B+C=338,438 [D]	M2	338,438	605,953	267,515		0,00
5	2019_OTSKP	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	71,015	71,015		
6	2019_OTSKP	915221		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a 0,125*(33+54+379)=58,250 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 0,5*0,125*(48+23)=4,438 [B] V4 0,125*(61+431+419+638+657)=275,750 [C] Celkem: A+B+C=338,438 [D]	M2	338,438	534,938	196,500		0,00
9				Ostatní konstrukce a práce						0,00
				C e l k e m						0,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vicepráce						
				Vicepráce celkem						0,00
				Méněpráce						
				Méněpráce celkem						0,00
				Celkem						0,00
				Celkem						0,00