

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-450/103883/2023	12	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
název ZL: Tesařské konstrukce			
předmět změny:			
Změna spočívá v navýšení množství povalových trámů při opravě stropu a následně doplnění podlahy v místnosti malé jídelny.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):			
Po provedení opravy stropů v místnosti malé jídelny bude třeba doplnit palubkovou podlahu.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
Při realizaci opravy stropu malé jídelny bylo zjištěno větší množství povalových trámů, které je nutno vyměnit, v rozpočtu se tudíž nepočítalo s provedením palubkové podlahy, kterou po provedení opravy bude nutné doplnit.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle náleзовé situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.			
vliv na cenu díla:		rozpočet:	
NE		měnípráce	
		NE	
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla:		rozpočet:	
ANO		vícepráce	
		ANO	
		cena:	bez DPH 84 755,33 Kč
			21%DPH 17 798,62 Kč
			celkem 102 553,95 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 84 755,33 Kč
			21%DPH 17 798,62 Kč
			celkem 102 553,95 Kč
vliv na termín dokončení:			
beze změny			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
bude zpracováno v dokumentaci skutečného provedení			
přílohy :			
Rozpočet			
podpis zhotovitele:			
			Datum 11.02.2025
podpis projektanta :			
			Datum 13.02.2025
podpis TDS :			
			Datum 11.02.2025
podpis objednatele:			
			Datum 11.02.2025
			číslo ZL:
			12
Vyjádření Projektanta			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření TDS			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.			
Vyjádření objednatele			
Navržené změny uvedené ve ZL č. 12 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z náleзовých situací při provádění díla.			
Další vyjádření			

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	D 02	Změnový list č.12
R:	R-24-2.07	Tesařské práce strop

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 109,54		
1	762822130R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,00000	2 256,00	20 304,00	RTS 24/ II	Indiv
		mezi HEB profili u netransférované části 180/180 : 3*3		9,00000				
2	762841110RT3	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz u netransférované části : 0,55*3	m2	1,65000	635,00	1 047,75	RTS 24/ II	Indiv
3	60511080R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	0,32076	11 690,00	3 749,68	RTS 24/ II	RTS 23/ II
		Krok 5 - malá jídelna :						
		180x180 mm : 3*3*0,18*0,18		0,29160				
		Koeficient Připočet ztravného ve výši 10 %: 0,10		0,02916				
4	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	251,01430	8,00	2 008,11	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				57 645,79		
5	775551100R00	Položení palubových podlah přibíjením	m2	56,00000	441,00	24 696,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		7*8		56,00000				
6	61189990R	Palubka podlahová SM jakost A/B, tl. 28 mm, šířka 146 mm	m2	61,60000	517,00	31 847,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		56*1,1		61,60000				
7	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	565,43200	1,95	1 102,59	RTS 24/ II	RTS 24/ I