

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-450/103883/2023	13	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
název ZL: Konstrukce světlíků na mansardách			
předmět změny:			
V projektové dokumentaci bylo uvažováno tak, že původní skleněné bobrovky budou demontované, očištěné a zpětně osazené. Při demontáži konstrukce světlíků však bylo zjištěno, že skleněné tašky jsou za hranicí životnosti, jsou popraskané, lámou se a nejdou znovu použít. Autorským dozorem bylo navrženo nové řešení, kdy v úrovni fólie bude osazeno drátosklo a vytvořen žlábek pro odvod kondenzátu. zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Původní skleněné tašky nelze vzhledem k jejich stavu znovuosadit, navrženo je tedy technicky funkční řešení zajišťující lepší odolnost proti povětrnostním zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Skutečný stav skleněných tašek byl zjištěn až při jejich demontáži. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle náleзовé situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.			
vliv na cenu díla: NE		rozpočet: méněpráce NE	
		cena: bez DPH 0,00 Kč	
		21%DPH 0,00 Kč	
		celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla: ANO		rozpočet: vícepráce ANO	
		cena: bez DPH 30 620,34 Kč	
		21%DPH 6 430,27 Kč	
		celkem 37 050,61 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH 30 620,34 Kč	
		21%DPH 6 430,27 Kč	
		celkem 37 050,61 Kč	
vliv na termín dokončení:			
beze změny			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
bude zpracováno v dokumentaci skutečného provedení			
přílohy : Rozpočet			
podpis zhotovitele:			
			Datum 11.02.2025
podpis projektanta :			
			Datum 13.02.2025
podpis TDS :			
			Datum 11.02.2025
podpis objednatele:			
			Datum 11.02.2025
		číslo ZL:	
		13	
Vyjádření Projektanta			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření TDS			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.			
Vyjádření objednatele			
Navržené změny uvedené ve ZL č. 13 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z náleзовých situací při provádění díla.			
Další vyjádření			

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	D 02	Změnový list č.13
R:	R-24-2.08	Konstrukce světlíků na mansardách (skleněná Bobrovka)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 726,00		
1	764510295R00	Montáž - naletování okapnice Cu	m	3,60000	1 035,00	3 726,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2*1,8		3,60000				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				3 329,20		
2	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, připevnění a uchycení tašek rovné,	m	11,60000	287,00	3 329,20	RTS 24/ II	RTS 23/ II
		11,6		11,60000				
Díl: 787		Zasklívání				23 565,14		
3	712378002R00	Atiková okapnice VIPLANYL rš 200 mm	m	11,60000	378,50	4 390,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2*(1,8*2+1,1*2)		11,60000				
4	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	11,60000	231,00	2 679,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2*(1,8*2+1,1*2)		11,60000				
5	766601215R00	Těsnění oken.spáry, Tmel	m	11,60000	214,00	2 482,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	764252201RVL	Žlábek pro odvod kondenzátu Cu	m	3,60000	1 680,00	6 048,00	Vlastní	Indiv
		2*1,8		3,60000				
7	787100003RA0	Zasklívání drátosklem tloušťky 6-8 mm, na tmel	m2	3,96000	1 900,94	7 527,72	RTS 24/ II	Součtová
		1,8*1,1*2		3,96000				
8	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	156,00600	2,80	436,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II