

ZMĚNOVÝ LIST			
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku			
reg.č.stavby:	134V131000233	číslo ZL:	
smlouva:	NPU-450/103883/2023	19	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
název ZL:	Vyhrívání odvodňovacích žlabů a svodů střechy		
předmět změny:			
Změna spočívá v osazení vyhřívacích topných kabelů pro zajištění bezproblémového odvádění srážkových vod ze střechy. Původní projektová dokumentace vyhřívání žlabů a svodů neřešila.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):			
Projektantem navrženo technické řešení zajišťující odolnost opravené střechy proti působení sněhu, ledu a námrazy.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
Osazení topných kabelů má ochrannou funkci pro nově osazené odvodňovací prvky střechy, a to před působením sněhu, ledu a námrazy. Vlivem těchto faktorů by mohlo dojít k poškození žlabů pod tíhou sněhu vzniku jejich deformací, prasknutí a v důsledku toho i možné zatékání a pronikání vody do konstrukcí objektu.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle náleзовé situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.			
vliv na cenu díla:		NE	rozpočet:
			méněpráce
			NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla:		ANO	rozpočet:
			vícepráce
			ANO
		cena:	bez DPH 575 180,20 Kč
			21%DPH 120 787,84 Kč
			celkem 695 968,04 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 575 180,20 Kč
			21%DPH 120 787,84 Kč
			celkem 695 968,04 Kč
vliv na termín dokončení:			
beze změny			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
bude zpracováno v dokumentaci skutečného provedení			
přílohy :			
Rozpočet			
podpis zhotovitele:			
			Datum 11.02.2025
podpis projektanta :			
			Datum 13.02.2025
podpis TDS :			
			Datum 11.02.2025
podpis objednatele:			
			Datum 11.02.2025
			číslo ZL:
			19
Vyjádření Projektanta			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření TDS			
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.			
Vyjádření objednatele			
Navržené změny uvedené ve ZL č. 14 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplynuly z náleзовých situací při provádění díla.			
Další vyjádření			

Položkový rozpočet

S:	S-24-128	SZ Buchlovice
O:	D 02	Změnový list č. 19
R:	R-24-2.16	Vyhřívání žlabů a svodů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M99		Ostatní práce "M"				575 180,20	
1	M99-VL001	Samoregulační topný kabel	m	580,20000	427,00	247 745,40	nabídka subdodavatele
		(13,4*2+27,7*2+2*2+9*3,65)*4		476,20000			
		(4*7+2*12)*2		104,00000			
2	M99-VL002	Tepelně izolační připojovací krabice	kus	20,00000	257,00	5 140,00	nabídka subdodavatele
		20		20,00000			
3	M99-VL003	Připojovací a ukončovací sada	kus	42,00000	1 050,00	44 100,00	nabídka subdodavatele
		42		42,00000			
4	M99-VL004	Fixace kabelů	m	580,20000	64,00	37 132,80	nabídka subdodavatele
		(13,4*2+27,7*2+2*2+9*3,65)*4		476,20000			
		(4*7+2*12)*2		104,00000			
5	M99-VL005	Programovací jednotka vnější a vnitřní	kus	4,00000	8 940,00	35 760,00	nabídka subdodavatele
		4		4,00000			
6	M99-VL006	Tepelně vlhkostní čidla	kus	8,00000	3 180,00	25 440,00	nabídka subdodavatele
		8		8,00000			
7	M99-VL007	Montáž systému vyhřívání	m	580,20000	310,00	179 862,00	nabídka subdodavatele
		(13,4*2+27,7*2+2*2+9*3,65)*4		476,20000			
		(4*7+2*12)*2		104,00000			