

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0607/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 577 212 829
E-mail: rszk@rszk.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s. r. o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 519 331 400
E-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 6 smlouvy č. SML/0607/21 ze dne 4. 11. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Dne 28. 6. 2024 byl Zhotovitel povolujícím úřadem vyzván Výzvou č. j. MeUKM/064208/2024 o doplnění žádosti o souhlasy vlastníků dotčených pozemků s umístěním a realizací *SO 102.1 Chodník, SO 102.2 Napojení sjezdů a MK a SO 401 Přeložka VO*, neboť se dle povolujícího úřadu nejedná o veřejně prospěšné stavby. Zhotovitel řádně a včas zajistil všechny souhlasy vlastníků dotčených pozemků, vyjma pozemku p. č. 1097 v k. ú. Velké Těšany, u nějž právě probíhalo dědické řízení. Po ukončení dědického řízení byl předmětný pozemek převeden do vlastnictví Obce, která vydala souhlas s realizací stavby. I přes Zhotovitelovo doložení smluvních vztahů do požadovaného termínu, bylo společné řízení povolujícím úřadem zahájeno až 17. 2. 2025.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a odst. 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **20. 05. 2025**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **20. 05. 2025**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 až č. 5 tímto dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické. Smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

Ve Zlíně 20. 2. 2025

V Břeclavi 20. 2. 2025

.....

.....