

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2847/2023**

číslo jednací: **1656/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713120002

a

„Společnost Drahotuše“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

bank.spojení Společnosti Drahotuše: xxx

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení:xxx



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



xxx

xxx

zastoupena: Ing. Petr Jakubec, jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslav Trnka, jednatel společnosti

Společník 4

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ: 140 00,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s. závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: "1524.3120487VSA"

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 7:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 7

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 20,25,27,29,32,33,34,36 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 20	+ 12 939 968,69 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 20	- 6 507 953,97 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 25	+ 248 555,22 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 25	- 105 646,69 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 27	+ 3 355 798,40 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 29	+ 3 559 812,05 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 29	- 308 806,05 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 32	+ 2 576 852,43 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 33	+ 386 901,87 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 34	+ 3 220 225,08 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 36	+ 8 037 299,46 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:	+ 27 403 006,49 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 2 235 358 681,43 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 27 403 006,49 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: ... 2 262 761 687,92 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1-6, nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5 Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V dne 21.2.2025

V dne 18.2.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

17.2.2025

.....
Ing. Pavel Mužík
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

17.2.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

17.2.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

17.2.2025

.....
Ing. Petr Jakubec
Jednatel ve funkci generálního
ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

18.2.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7

	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.7
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění řídícího systému	1 620 777,79	1 620 777,79				1 620 777,79
PS 50-28-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOZ	23 679 403,52	23 878 838,88				23 878 838,88
PS 50-28-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy ETCS	37 595 900,80	37 595 900,80				37 595 900,80
PS 50-28-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úpravy AVV	670 234,88	670 672,06				670 672,06
PS 64-05-01	ŽST Lipník nad Bečvou, zařízení DRT	1 983 971,70	1 983 971,70				1 983 971,70
PS 64-07-01	ŽST Lipník nad Bečvou, rozvodna nn v trafostanici	9 541 929,79	9 541 929,79				9 541 929,79
PS 64-07-02	ŽST Lipník nad Bečvou, úprava rozvodny nn v RZZ	653 818,97	653 818,97				653 818,97
PS 64-13-01	ŽST Lipník nad Bečvou, trafostanice 22/0,4 kV	8 196 159,82	8 196 159,82				8 196 159,82
PS 64-13-02	ŽST Lipník nad Bečvou, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91				204 530,91
PS 64-14-01	ŽST Lipník nad Bečvou, PZTS	844 347,79	844 347,79				844 347,79
PS 64-28-01A	ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část A, definitivní zab. zařízení	19 817 041,40	20 094 942,33				20 094 942,33
PS 64-28-01B	ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	15 596 279,12	15 596 279,12				15 596 279,12
PS 65-05-01	Odbočka Jezernice, zařízení DRT	2 171 422,86	2 171 422,86				2 171 422,86
PS 65-07-01	Odbočka Jezernice, rozvodna nn v trafostanici	10 289 652,14	10 289 652,14				10 289 652,14
PS 65-08-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 6/0,4 kV	7 194 086,00	7 194 086,00				7 194 086,00
PS 65-08-02	Odbočka Jezernice B, trafostanice 6/0,4kV	1 249 070,07	1 271 747,75				1 271 747,75
PS 65-13-01	Odbočka Jezernice, trafostanice 22/0,4 kV	6 234 751,22	6 234 751,22				6 234 751,22
PS 65-14-01.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DOK a TK - část SŽ	38 677 400,08	41 583 389,71	27	2 439 560,42		44 022 950,13
PS 65-14-02.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK - část SŽ	461 137,54	461 137,54				461 137,54
PS 65-14-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, doplnění přenosového zařízení	3 355 166,05	3 362 433,06				3 362 433,06
PS 65-14-04	Odbočka Jezernice, sdělovací zařízení	1 018 815,92	1 018 815,92				1 018 815,92
PS 65-14-05	Odbočka Jezernice, PZTS a ASHS	2 882 359,13	2 882 359,13				2 882 359,13
PS 65-14-06	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, DDTS ŽDC	5 612 681,09	5 612 681,09				5 612 681,09
PS 65-28-01A	Odbočka Jezernice, SZZ část A, definitivní zab. zařízení	64 949 668,57	64 949 668,57				64 949 668,57
PS 65-28-01B	Odbočka Jezernice, SZZ část B, provizorní zab. zařízení	101 749 541,16	103 627 516,75				103 627 516,75
PS 65-28-01C	Odbočka Jezernice, SZZ část C, klimatizace	1 659 192,13	1 659 192,13				1 659 192,13
PS 65-28-02A	Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	7 448 659,30	7 448 659,30	27	461 670,30		7 910 329,60
PS 65-28-02B	Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	8 775 761,03	8 912 002,28				8 912 002,28
PS 65-28-03A	Jezernice - Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	11 504 041,64	11 504 041,64	27	454 567,68		11 958 609,32
PS 65-28-03B	Jezernice - Drahotuše, TZZ část B, provizorní zab. zařízení	7 911 891,95	8 036 834,11				8 036 834,11
PS 66-05-01	ŽST Drahotuše, zařízení DRT	1 982 874,52	1 982 874,52				1 982 874,52
PS 66-07-01	ŽST Drahotuše, rozvodna nn v trafostanici	9 543 817,39	9 543 817,39				9 543 817,39
PS 66-07-02	ŽST Drahotuše, úprava rozvodny nn v RZZ	642 964,41	642 964,41				642 964,41
PS 66-13-01	ŽST Drahotuše, trafostanice 22/0,4 kV	7 842 208,65	7 842 208,65				7 842 208,65
PS 66-13-02	ŽST Drahotuše, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	204 530,91	204 530,91				204 530,91
PS 66-14-01	ŽST Drahotuše, PZTS	841 988,12	841 988,12				841 988,12
PS 66-28-01A	ŽST Drahotuše, TZZ část A, definitivní zab. zařízení	25 417 697,38	25 417 697,38				25 417 697,38
PS 66-28-01B	ŽST Drahotuše, úvazka TZZ část B, provizorní zab. zařízení	17 337 146,94	17 664 499,21				17 664 499,21
SO 50-16-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba	8 925 850,56	17 005 467,83	36	8 037 299,46		25 042 767,29
SO 64-06-01	ŽST Lipník nad Bečvou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	2 388 515,40	2 388 515,40				2 388 515,40
SO 64-06-02	ŽST Lipník nad Bečvou, přípojka vn	1 592 462,94	1 592 462,94				1 592 462,94
SO 64-06-03	ŽST Lipník nad Bečvou, uzemnění technol. objektu	1 316 956,33	1 334 227,52				1 334 227,52
SO 64-15-01.1.1	ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	16 153 612,30	17 634 184,28				17 634 184,28
SO 64-15-01.1.5	ŽST Lipník nad Bečvou, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	418 489,89	418 489,89				418 489,89
SO 64-15-01.1.6	Žst Lipník n.B., technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	838 605,51	838 605,51				838 605,51
SO 64-15-01.1.7	Žst Lipník n.B., technologický objekt - Hromosvod	183 069,54	183 069,54				183 069,54
SO 64-15-01.2	ŽST Lipník nad Bečvou, demolice budovy č.p. 1123	4 865 457,71	4 958 387,95	29	2 662 584,50		7 620 972,45
SO 65-01-01	Lipník nad Bečvou - Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	91 982 071,30	92 884 523,46				92 884 523,46
SO 65-01-02	Odbočka Jezernice, trakční vedení, Z2-03-2023	34 634 375,92	34 955 524,09				34 955 524,09
SO 65-01-03	Jezernice - Drahotuše, trakční vedení, Z2-03-2023	132 286 347,96	133 426 752,34				133 426 752,34
SO 65-01-04	Lipník nad Bečvou - Jezernice, ukolejnění, Z2-03-2023	3 250 267,14	3 254 929,84				3 254 929,84
SO 65-01-05	Odbočka Jezernice, ukolejnění, Z2-03-2023	1 288 590,16	1 288 590,16				1 288 590,16
SO 65-01-06	Jezernice - Drahotuše, ukolejnění, Z2-03-2023	4 953 287,42	4 994 620,22				4 994 620,22
SO 65-06-01	Odbočka Jezernice, EOV	3 717 341,08	3 717 341,08				3 717 341,08
SO 65-06-02	Odbočka Jezernice, venkovní osvětlení	7 838 641,80	7 838 641,80				7 838 641,80
SO 65-06-03	Odbočka Jezernice, DOÚO	2 643 622,03	2 643 622,03				2 643 622,03
SO 65-06-04	Odbočka Jezernice, rozvody nn	686 103,66	686 103,66				686 103,66
SO 65-06-05	Odbočka Jezernice, přípojka vn	2 949 121,04	2 949 121,04				2 949 121,04
SO 65-06-06	Odbočka Jezernice, přeložky kabelu 6kV	20 577 826,10	20 703 969,62				20 703 969,62
SO 65-06-07	Odbočka Jezernice, přípojka pro zabezpečovací zařízení odb. B	1 609 757,72	1 636 290,73				1 636 290,73
SO 65-06-09	Odbočka Jezernice, uzemnění technol. objektu	1 771 700,21	1 782 287,16				1 782 287,16
SO 65-06-10	Odbočka Jezernice B, uzemnění TTS 6kV	904 745,03	920 414,16				920 414,16
SO 65-10-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TK a TOK	18 122 544,55	20 414 855,70				20 414 855,70
SO 65-15-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,402 - 205,351 vpravo	28 589 234,81	28 589 234,81				28 589 234,81
SO 65-15-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, PHS v km 204,598 - 205,152 vlevo	22 097 719,73	22 766 012,10				22 766 012,10
SO 65-15-03.1.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	22 809 654,25	22 932 016,24				22 932 016,24
SO 65-15-03.1.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - technologická budova - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	481 316,20	481 316,20				481 316,20
SO 65-15-03.1.6	Odbočka Jezernice, poz.obj., Technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 483 093,21	1 483 093,21				1 483 093,21
SO 65-15-03.1.7	Odbočka Jezernice, technologická budova - Hromosvod	225 928,13	225 928,13				225 928,13
SO 65-15-03.2.1	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Architektonicko-stavební řešení	2 041 024,61	2 053 464,55				2 053 464,55
SO 65-15-03.2.2	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - obj. míst. ovl. - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	135 117,37	135 117,37				135 117,37
SO 65-15-03.2.3	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Hromosvod	107 730,80	107 730,80				107 730,80
SO 65-15-03.2.5	Odbočka Jezernice, pozemní objekty - objekt místního ovládání - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	95 635,92	95 635,92				95 635,92
SO 65-16-01	Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. spodek	169 213 783,57	177 055 195,54				177 055 195,54
SO 65-16-02	Odbočka Jezernice, žel. spodek	25 585 100,37	25 585 100,37				25 585 100,37
SO 65-16-03	Jezernice - Drahotuše, žel. spodek	280 230 572,58	334 196 561,00	20,32,33	14 975 423,71	6 507 953,97	342 664 030,74
SO 65-17-01.1	Lipník nad Bečvou - Jezernice, žel. svršek	110 160 295,15	110 160 295,15				110 160 295,15
SO 65-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 792 464,29	2 792 464,29				2 792 464,29
SO 65-17-02.1	Odbočka Jezernice, žel. svršek	35 688 321,48	35 688 321,48				35 688 321,48
SO 65-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbití	312 897,69	312 897,69				312 897,69
SO 65-17-03.1	Jezernice - Drahotuše, žel. svršek	195 406 104,81	196 862 135,20				196 862 135,20
SO 65-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbití	3 996 825,21	3 996 825,21				3 996 825,21
SO 65-18-01	Odbočka Jezernice, příjezdná komunikace	11 869 736,26	11 930 465,05				11 930 465,05
SO 65-18-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, úprava silniční komunikace u mostu km 204,703 - Slavič	2 227 860,17	2 227 860,17				2 227 860,17
SO 65-19-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 200,519	4 863 092,92	4 863 092,92				4 863 092,92
SO 65-19-02	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,171	42 413 513,40	42 413 513,40				42 413 513,40
SO 65-19-03	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 201,960	11 730 264,71	11 730 264,71				11 730 264,71
SO 65-19-04	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 202,762	10 479 856,24	10 479 856,24				10 479 856,24
SO 65-19-05	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 203,000	27 782 844,16	27 782 844,16				27 782 844,16
SO 65-19-06	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,032	9 775 708,05	9 775 708,05				9 775 708,05
SO 65-19-07	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,487	3 555 978,73	3 699 262,62				3 699 262,62
SO 65-19-08	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,703	33 576 467,33	33 974 695,18	34	3 220 225,08		37 194 920,26
SO 65-19-09	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, propustek v ev. km 204,726 - zrušení	1 010 542,52	1 010 542,52				1 010 542,52
SO 65-19-10	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 204,876	8 756 567,17	8 866 816,67	25	248 555,22	105 646,69	9 009 725,20
SO 65-19-11	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,004	6 909 137,50	7 008 703,44				7 008 703,44
SO 65-19-12	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,246	1 701 614,66	1 747 497,22				1 747 497,22
SO 65-19-13	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, žel. most v ev. km 205,880	16 546 073,41	18 909 140,78				18 909 140,78
SO 65-19-50.1	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, opěrná zeď vpravo trati v km 204,532-204,697	15 961 234,93	18 650 588,51				18 650 588,51
SO 65-27-01	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, přeložka kanalizace v km 204,703	3 394 714,75	3 475 730,43				3 475 730,43
SO 66-06-01	ŽST Drahotuše, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 417 937,38	1 417 937,38				1 417 937,38

SO 66-06-02	ŽST Drahotuše, přípojka vn	3 277 511,76	3 277 511,76				3 277 511,76
SO 66-06-03	ŽST Drahotuše, přeložky kabelu 6kV	658 697,77	658 697,77				658 697,77
SO 66-06-04	ŽST Drahotuše, uzemnění technol. objektu	1 367 465,03	1 383 908,18				1 383 908,18
SO 66-15-01.1	ŽST Drahotuše, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	15 587 913,74	19 136 735,97				19 136 735,97
SO 66-15-01.5	ŽST Drahotuše, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	418 346,43	418 346,43				418 346,43
SO 66-15-01.6	Žst Drahotuše, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	836 242,68	836 242,68				836 242,68
SO 66-15-01.7	Žst Drahotuše, technologický objekt - Hromosvod	185 923,82	185 923,82				185 923,82
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně přepravy	139 018 225,06	139 623 478,35	29,32,33	1 825 526,83	308 806,05	141 140 199,13
SO 98-98	Všeobecný objekt	30 458 524,56	30 659 832,06				30 659 832,06
		2 140 497 101,31	2 235 358 681,43		34 325 413,20	6 922 406,71	2 262 761 687,92