

AZ Demolice s.r.o.	Změnový list	číslo:	2
--------------------	--------------	--------	---

stavba (název dle SOD):	Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku
číslo SOD:	OLP/2896/2024
číslo zakázky:	OLP/2896/2024

Objednatel:	Liberecký kraj
sídlo:	U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01
IČ:	70891508

Zhotovitel:	AZ Demolice s.r.o.,
sídlo:	Frýdlantská 111, Horní Chrastava, 463 31, Chrastava
IČ:	_07912935

název změnového listu:

Navýšení bouracích prací - betonové konstrukce - lokalita 4

popis změny:

Bourací práce betonových a železobetonových konstrukcí na lokalitě 4 byly provedeny v souladu se zadáním PD. PD předpokládalo s množstvím betonových a železobetonových konstrukcí dle původního výkazu výměr zadávacího řízení veřejné zakázky. Po vybourání konstrukcí došlo ke geodetickému zaměření hromady vybouraných konstrukcí a bylo zjištěno, že množství neodpovídá původnímu výkazu. Jedná se o razantní navýšení objemu a hmotnosti vybouraných konstrukcí. Dále odstranění izolační folie s geotextilií ruční vyčištění ze zeminy, naložení a odvoz na skládku.

důvod změny:

Na základě geodetického zaměření bylo vyčísleno předpokládané množství vybouraného materiálu na stavbě. Skutečný stav vybouraných materiálů bude doložen v dokladové části a na základě doloženého množství (fotka z drtičky prokazující množství recyklovaného materiálu) je vyčíslena cena prací dle položkových cen výkazu výměr. Odstranění folie s geotextilií je naceněno dle platné cenové soustavy URS.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ano	900 827,54 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ne	do 28.2.2025 dle dodatku č.1
vliv na záruky:	dle SOD	ne
vliv na platební podmínky:	dle SOD	ne

příloha	předpoklad rozpočet na dané práce
---------	-----------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
AZ Demolice s.r.o.	Lucie Knapová		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			
oprávněný zástupce:			
oprávněný zástupce:			

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
zástupce zhotovitele:	Ing. arch. David Knap		
oprávněný zástupce :	Lucie Knapová		