



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OLP/2896/2024

„Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezů 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem,
náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

AZ Demolice s.r.o.

se sídlem Frýdlantská 111, 463 31 Chrastava

IČO: 07912935

DIČ: CZ07912935

osoba oprávněná podepsat dodatek: Lucie Knapová

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. OLP/2896/2024, jejímž předmětem je provedení opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny formou vytvoření tůň celkem v 7 lokalitách v blízkém okolí města Frýdlant, a dále uzavřely dne 16. 12. 2024 ke smlouvě dodatek č. 1. (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je vznik dodatečných prací na lokalitě 4, kde bylo při bourání a následném drcení zjištěno větší množství betonu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně odůvodnění

je uveden v přílohách tohoto dodatku. Tento dodatek řeší dodatečné práce, které předjímal dodatek č. 1 v odst. 2 Úvodních ustanovení a prostřednictvím kterého došlo v souvislosti s dodatečnými pracemi k prodloužení termínu realizace díla.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se doplňuje o bourací práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši **900.827,54 Kč** bez DPH, tj. **1.090.001,32 Kč** včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.764.453,31 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1.054.764,74 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	153.937,20 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	3.665.280,85 Kč
DPH	769.708,98 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	4.434.989,83 Kč

4. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit práce včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat objednatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn

protistranou nebo třetí osobou.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 321/25/RK ze dne 18. 2. 2025.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:

- Příloha č. 1: Odůvodnění uzavření dodatku – popis dodatečných prací
- Příloha č. 2: Odůvodnění uzavření dodatku – předpokládaný finanční rozsah a fotodokumentace

V Liberci dne

V dne

.....

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

.....

Lucie Knapová