

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
autorského dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce PZM v km
11,121 (P4607) trati Jičín – Nymburk
město“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-749/2024**

číslo jednací: 2051/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273514800 /5213530099

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2024/019**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 2. 2024 a zveřejněné v registru smluv dne 15. 2. 2024 na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při zhotovení stavby „„Rekonstrukce PZM v km 11,121 (P4607) trati Jičín – Nymburk město“ (dále jen „Smlouva“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 2. 2025 dohodly na prodloužení termínu pro dokončení 2. dílčí etapy o 4 měsíce z původně stanovených 12 měsíců na nově dohodnutých 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Důvodem pro shora uvedené prodloužení termínu pro dokončení 2. dílčí etapy je skutečnost, že Dopravní a energetický stavební úřad z důvodů pravděpodobně nedostatečných personálních kapacit ani po dvou měsících od podání žádosti nezahájil správní řízení o povolení stavebního záměru.

- 1.2 V souladu s uvedenou změnou termínu pro dokončení se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktualizovaný harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

21.2.2025

14.2.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu DUSP a PDPS, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení k připomínkám.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání DUSP+PDPS	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu DUSP se zpracovanými připomínkami, PDPS, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách a vydání pravomocného společného povolení.	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa		Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) - cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta