

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
(Stavba: D6 Hořesedly, přeložka)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený [REDACTED], generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společníci společnosti „**Společnost D6 Hořesedly**“:

EUROVIA CZ a.s. (Správce)

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený [REDACTED], členem správní rady, na základě plné moci ze dne 27.09.2022 (dále jen „**Společník 1**“)

a

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

zastoupený [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED], členem představenstva

(dále jen „**Společník 2**“)

a

Stavby mostů a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupený [REDACTED], předsedou správní rady a [REDACTED], místopředsedou správní rady (dále jen „**Společník 3**“)

(všichni tři společníci společnosti „**Společnost D6 Hořesedly**“ společně dále jen „**Zhotovitel**“ podle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.01.2023, č. sml. Objednatele: 07PT-001569,
č. sml. Zhotovitele: 1514.2060828JTA

(dále jen „**Dodatek č. 1**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.01.2023 Smlouvu o dílo, č. sml. Objednatele: 07PT-001569, č. sml. Zhotovitele: 1514.2060828JTA (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**D6 Hořesedly přeložka**“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 3271221014, jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě jako Dílo nebo Stavba. Mezi Smluvními stranami byla dále v souvislosti se Stavbou uzavřena Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 podle Pod-článku 3.5 OP/ZP podepsaná dne 14.03.2024 (dále jen „**Dohoda č. 1**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce.

(B) Podle tvrzení Zhotovitele došlo za dobu trvání Smlouvy ke vzniku mimo jiné následující události, která se podle Smlouvy považuje za událost náležející do rizika Objednatele, se kterou Smlouva podle Pod-článku 20.1 OP/ZP spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro dokončení**“), doby pro splnění Postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:

z důvodu odlišného napojení staveb „D6 Hořesedly, přeložka“ a „D6 Krupá, přeložka“ oproti předpokladu uvedeném v zadávací dokumentaci, spočívající v realizaci stavebního objektu *SO 3140 Provizorní napojení R6 v km 48,200* (dále jen „**SO 3140**“), který je ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 součástí již zprovozněné stavby „D6 Krupá, přeložka“ a zároveň je přes tento SO 3140 převeden provoz ze stavby „D6 Krupá, přeložka“ na stávající silnici I/6, Zhotovitel konstatoval, že nebude moci v úseku km 48,200 – 48,540 pravého jízdního pásu stavebního objektu *SO 4101 v km 48,200 – km 57,400* (dále jen „**SO 4101**“) provádět práce na Díle z důvodu zachování provozu na silnici I/6. Práce v prostoru SO 3140 bude Zhotovitel schopen provést až po dokončení prací obsažených v Sekci I. „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ (dále jen „**Sekce I.**“) vyjma pravého jízdního pásu SO 4101 v rozsahu km 48,200 – 48,540, a tudíž po uvedení části Díla v rozsahu Sekce I. bez pravého jízdního pásu SO 4101 v rozsahu km 48,200 – 48,540 (tj. v km 48,200 – 48,540 pouze v levém jízdním pásu) do předčasného užívání (dále jen „**Událost**“);

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí zaslal Správci stavby dopisem ze dne 24.04.2024, spis. zn. 44/24 (číslo dopisu 84/2024) „*Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou – claim č. 17*“ (dále jen „**Claim č. 17**“), v němž zároveň oznámil (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) doby pro splnění postupných závazných milníků, (iii) prodloužení Doby pro uvedení do provozu a (B) nárok na dodatečnou platbu s tím, že výše časových nároků i výše nároku na dodatečnou platbu budou Zhotovitelem následně upřesněny;

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí neuplatnil vůči Objednateli, vyjma (i) nároku na dodatečnou platbu ve smyslu Pod-čl. 20.1 OP/ZP, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

- (C) Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 vypořádat s konečnou platností: (i) veškeré časové nároky související s Událostí, (ii) nárok na dodatečnou platbu vyplývající z Události, (iii) vypořádat Finanční nároky a (iv) změnit Smlouvu v důsledku vypořádání Události.

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 1:

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je: (i) vypořádání časových nároků na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, (ii) vypořádání nároku na dodatečnou platbu vyplývající z Události, (iii) vypořádání Finančních nároků a (iv) změna Smlouvy v důsledku vypořádání Události.

2. Vypořádání Časových nároků:

2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** žádný časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení, ani dob pro splnění Postupných závazných milníků dle Pod-čl. 4.29 ve spojení s Přílohou k nabídce, plynoucí z Události, kdy řešení dopadu a vlivu Události je předmětem vypořádání a řešení změnou Smlouvy dle čl. 3 tohoto Dodatku č. 1.

2.2 Pro vyloučení pochybností a zachování právní jistoty Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí **NEMÁ** žádný časový nárok na prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu, kdy tento smluvní termín (časový nárok) dle Smlouvy neexistuje.

3. Změna Smlouvy:

3.1. Na základě a/nebo v souvislosti s Událostí se Smluvní strany dohodly, že v rámci plnění Postupného závazného milníku (i) dle Pod-čl. 4.29 „Provedení prací v rozsahu Sekce I. – Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dále dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Postupný závazný milník (i)“) nebudou práce v nezbytně nutné části SO 4101, a to v rozsahu 340 m PJP ve staničení km 48,200 – 48,540, Zhotovitelem provedeny, přičemž termín jejich provedení je posunut v čase tak, že Zhotovitel má povinnost tyto práce dokončit do 60 dnů od splnění Postupného závazného milníku (i).

Současně s tímto Objednatel prohlašuje, že Zhotovitel splní Postupný závazný milník (i) i přes to, že veřejný provoz v úseku km 48,200 – 48,540 bude veden obousměrně pouze po levém jízdním pásu dálnice D6 (tj. v levém jízdním pásu stavebního objektu SO 4101) a na pravém jízdním pásu budou probíhat stavební práce, které nemohl Zhotovitel provádět před uvedením Sekce I. do předčasného užívání (dle definice Události).

3.2. Na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a změnou Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele dokončit práce na PJP SO 4101 ve staničení km 48,200 – 48,540 do 60 dnů od splnění Postupného závazného milníku (i), tj. dokončit veškeré práce v rozsahu plnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 OP/ZP bod (i) „Provedení prací v rozsahu Sekce I. – Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dále dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“, má Zhotovitel povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

4. Vypořádání Nároku na dodatečnou platbu v souvislosti s Událostí:

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** žádný Nárok na dodatečnou platbu plynoucí z Události, kdy řešení dopadu a vlivu Události je předmětem vypořádání a řešení změnou Smlouvy dle čl. 3 tohoto Dodatku č. 1.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí není tímto Dodatkem č. 1 dotčen případný nárok Zhotovitele na ocenění Variací podle Pod-článku 13 OP/ZP, které budou teprve předmětem uplatnění a co do oprávněnosti a své výše teprve předmětem přezkoumání způsobem a za podmínek Smlouvy a budou vypořádány samostatně v souladu s Metodikou pro správu změn díla (Variací) u stavebních zakázek, 1. vydání ze dne 16.01.2018 (vydáno SFDI) v platném znění.

5. Vzdání se nároků Zhotovitelem:

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí, resp. s cílem takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 1 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v celém tomto Dodatku č. 1.

- 5.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tímto souhlasí.
- 5.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma nároku na ocenění Variací, veškerých finančních nároků (tj. nároků na dodatečnou platbu), které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tímto souhlasí.
- 5.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků, tj. nároků vymezených v písm. (B) Preambule tohoto Dodatku č. 1, a Objednatel s tímto souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v tomto Dodatku č. 1, zejména v odstavcích 5.1. až 5.3, jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele ve shodném rozsahu, a to způsobem, který bude bezvadný. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 1 vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1, a že tak neučiní ani následně.

6. Platnost a účinnost:

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), připojí své platné uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

7. Stejnopisy:

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

8. Přílohy:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Plná moc od zmocnitele EUROVIA CZ a.s. pro zmocněnce [REDACTED] ze dne 27.09.2022.

9. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

[Redacted]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.01.2025 12:04:16



[Redacted], generální ředitel

Zhotovitel – Společník 1:

EUROVIA CZ a.s.

Digitálně podepsal [Redacted]

[Redacted]

25.01.16 08:40:28
+01'00'

Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady
na základě plné moci ze dne 27.09.2022

Zhotovitel – Společník 2:

BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2025.01.16
09:05:01 +01'00'

[Redacted] předseda představenstva



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2025.01.16
08:49:00 +01'00'

[Redacted] člen představenstva

Zhotovitel – Společník 3:

Stavby mostů a.s.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2025.01.18
09:28:49 +01'00'

[Redacted] předseda správní rady

[Redacted]

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2025.01.17
15:10:22 +01'00'

[Redacted] místopředseda správní rady

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená [REDACTED], předsedou správní rady a
[REDACTED], místopředsedkyní správní rady
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc

panu [REDACTED]
rodné číslo: 6706100907
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost coby správce společnosti při sdružení se do společnosti „*Společnost D6 Hořesedly*“ se společností **BERGER BOHEMIA, a.s.** se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269, se společností **Stavby mostů a.s.**, se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 27195147, za účelem účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „**D6 Hořesedly, přeložka**“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků.

V Praze

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.09.27
15:24:39 +02'00'
[REDACTED]
předseda správní rady

EUROVIA CS, a.s.

[REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2022.09.27
15:25:11 +02'00'
[REDACTED]
místopředsedkyně správní rady