

Číslo smlouvy Objednatele: II – 178/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele: S240909

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

1. Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem


Se sídlem: Špilberk 210/1, Brno-město, 662 24 Brno

IČO: 00101427

DIČ: CZ00101427

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 34

Ve věcech technických je oprávněn jednat:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MTc – stav, s.r.o.

Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou

Se sídlem: Slunečná 4, 634 00 Brno

IČO: 255 38 543

DIČ: CZ699002617

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 31646

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby ze dne 25. 9. 2024 mezi smluvními stranami (dále jen „**Dodatek č. 1**“) následujícího znění:

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2024 Smlouvu o zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění stavebních úprav spočívajících v přesunu rozvaděče z administrativní budovy do rozvodny NN v objektu východní bašty v areálu hradu Špilberk (dále jen „**Stavba**“), a to v návaznosti na provedení výběrového řízení vedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „*Administrativní budova hradu Špilberk Brno – přesun rozvaděče II*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky mimo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.2. Terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
- I.3. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění ve smyslu čl. II Smlouvy, jež je blíže popsána ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 (zejména se jedná o doplnění zemního kanálu na chodbě m.č.105+106, doplnění revizních dvířek, dále odstranění stávající dlažby + nová dlažba; zpevnění a oprava statiky klenby v rozvodně; změnu vedení na propojovací chodbě mezi objekty – odstranění betonů a posun stávajících vedení pod dlažbou).
- I.4. S ohledem na skutečnost, že Veřejná zakázka byla zadána mimo zadávací řízení, neaplikuje se povinnost postupovat při změně Smlouvy dle § 222 ZZVZ, neboť byly splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou ZZVZ ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ. Smluvní strany však prohlašují, že se jedná o změnu závazku, která je potřebná v důsledku změn okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky.
- I.5. V souvislosti s vícepracemi dle změnového listu č. 1 dochází k prodloužení lhůty plnění dle Smlouvy, jež je s ohledem k souvisejícím okolnostem (zejména charakteru víceprací) přiměřené.

II. Změna lhůty plnění a ceny za dílo

- II.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah změn závazku je dále definován obsahem změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
- II.2. V návaznosti na úpravu rozsahu plnění ve smyslu odst. I.3 tohoto Dodatku č. 1 smluvní

strany přistoupily k úpravě lhůty plnění. Původní ustanovení v odst. III.1 písm. a) Smlouvy ve znění:

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) *lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 4 měsíce od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění (Staveniště bude Zhotoviteli předáno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak)*
(dále také jen „Finální lhůta“)

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) *lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává **do 31. 3. 2025** (dále také jen „**Finální lhůta**“).*

II.3. V návaznosti na změny obsažené ve změnovém listu č. 1 smluvní strany přistoupily k úpravě smluvní ceny. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny dle odst. V. Smlouvy, která se v důsledku výše uvedených změn (tj. víceprací) zvyšuje o 290 294,74 Kč bez DPH. Původní ustanovení v odst. V.1. Smlouvy ve znění:

V.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1 226 539,52 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>257 573,3 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 484 112,82 Kč,</i>

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

V.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1 516 834,26 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>318 535,2 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 835 369,46 Kč.</i>

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

III.2. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

III.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

III.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu připojují svoje podpisy.

III.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Brně dne dle data el. podpisu

V Brně dne dle data el. podpisu

.....

Za Objednatele:

**Muzeum města Brna, příspěvková
organizace**

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel

.....

Za Zhotovitele:

MTc – stav, s.r.o.

Mgr. Kateřina Nádeníčková, jednatelka