

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 147/2017

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231, plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

a

Zhotovitel:

Název: **ACG-Real s.r.o.**
Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
Zastoupený: Lubomírem Smažíkem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 95793
IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Lubomír Smažík, jednatel

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 147/2017 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu **ZŠ Mikoláše Alše- rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně – stavební část**. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany upřesňují termín předání staveniště a zahájení prací, rozsah etap a stanovuje se termín dokončení části stavby přesunutý do 2. etapy, současně se stanovuje sankce za nesplnění tohoto termínu. Předmět a cena díla se tímto dodatkem nemění, doba realizace se tímto dodatkem zkracuje. Důvodem posunutí termínu je nezbytná koordinace souběhu prací a provozu v základní škole.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3 Předmět plnění

- doplňuje se odstavec 3.5.:

3.5. Realizace rekonstrukce strojovny vzduchotechniky pro školní kuchyni, která byla součástí etapy 1, se s ohledem na posunutí termínu zahájení stavby a zahájení plného provozu kuchyně již od 21. 8. 2017 přesunuje do etapy 2 a to s termínem zahájení **18. 6. 2018 a termínem dokončení do 13. 8. 2018**. V případě nesplnění tohoto termínu dokončení a předání VZT pro školní kuchyni zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši dle odst. 14.1.8. smlouvy o dílo.

Článek 6 Doba plnění

- odstavec 6.3. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

6.3. Závazné milníky a lhůty výstavby – 1. etapa:

Předání staveniště

do 1 dne od podpisu smlouvy o dílo

Zahájení prací

do 9. 8. 2017

a) text se ruší

b) Dokončení úpravy povrchů a úklidu 2 strojoven VZT pro jídelnu a sociální zařízení včetně přístupových cest na staveniště

25. 8. 2017

Přerušeni prací od 25. 8. 2017 do doby zahájení montáže technologie

- c) Maximální lhůta pro montáž technologie včetně předání a uvedení
strojoven VZT pro jídelnu a sociální zařízení do
zkušebního provozu
d) text se ruší
e) Předání dokončené 1. etapy díla včetně revizí nejpozději do
f) Vyklopení staveniště do

21 kalendářních dnů

9. 10. 2017

15. 10. 2017

- doplňuje se odstavec 6.7.:

6.7. Postup prací v rámci 1. etapy se řídí odstavcem 6.3.,

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 147/2017 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Objednatel:

V Praze dne 7. 10. 2017 Podpis:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:

V Praze dne 7. 10. 2017 Podpis:

ACG-Real s. r. o., Lubomír Smažík - jednatel