

## **Zápis z jednání na akci:**

**„Stavební úpravy Stadionu mládeže“  
konaného dne 30. 06. 2017 v kanc. č. 516 na MmÚ**

Přítomni:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Jednání bylo svoláno v návaznosti na skutečnosti, které vyplynuly v rámci vypracování projektové dokumentace a mají vliv na dodržení termínů dle uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se především o tyto dva faktory:

- problematika definování již vybudovaných přípojek inženýrských sítí (způsob napojení, kapacity atd.), např. elektro – nutná jednání s ČEZ
- návrh řešení protihlukových úprav dle požadavků KHS Ústí nad Labem. Byla zpracována hluková studie (nad rámec původní PD) a dle posouzení zpracovatele projektové dokumentace jsou navržené úpravy nevyhovující. Vzhledem k faktu, že návrh (vycházející z hlukové studie 5/2014) stěny ze zdiva/beton. panelů by byl finančně náročný, návrh plech neestetický/problém s ukotvením k-ce, navíc toto řešení značně zastíní sousední nemovitosti, nabízí se otázka alternativního řešení, a to v podobě zastřešení tribun. Je zde možnost, že toto řešení by mohlo dostat hlukové zatížení do potřebných limitů a navíc by zvýšilo komfort diváků. To by mělo za následek nerealizaci navrhovaných stěn, nebo alespoň jejich částečnou redukci. Tento návrh byl projednán se zpracovatelem hlukové studie. Dle jeho názoru zastřešení tribun vyřeší pouze jeden z úseků, stěna (3 metry vysoká) u ulice Skorotická by musela být zachována. S tím zástupci města nesouhlasí a bude se hledat další alternativa (zmenšení stěny, jiná varianta).

Do doby vyřešení této problematiky není možné dokončit PD k dodatečnému povolení stavby a ani není možné definovat termíny k odevzdání PD do dodatku č.1 k SoD.

Uzavřením dodatku č.1:

- nebude rozšířen předmět zakázky, pouze dojde k prodloužení termínu z objektivních příčin, proto nemůže mít prodloužení lhůty vliv na účast jiných případných dodavatelů v zadávacím řízení (navíc žádní jiní uchazeči nepodali nabídku). Termín byl v zadávacím řízení jasně definován a v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti bude dle nutnosti upraven.
- nebude zadavatelem ovlivněna ekonomická rovnováha smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. Uzavřením předmětného dodatku bude posunut pouze termín plnění, a to za stejných finančních podmínek jako ve smlouvě o dílo, což je pro zadavatele ekonomicky výhodné a v souladu s péčí řádného hospodáře. Zhotovitel projektové dokumentace bude zpracovávat projekt mnohem déle, bez nároku na dodatečné náklady.

Příloha: situace – původně navržené protihlukové stěny

V Ústí nad Labem dne 30. 6. 2017

Zapsala: [REDACTED]

**Obr. 1** – hokejbalové hřiště s tribunami (modré objekty), sledovanými body a navrženou akustickou zástěnou o výšce min. 3 m (fialové přímky)

