

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

zastoupený: plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Beskydská stavební, a.s.

sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891, DIČ: CZ28618891

zastoupená: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristkou společnosti

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2016 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/273/2016 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 5.6.2017, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová s názvem akce **HS Orlová – rekonstrukce objektu** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po zahájení stavebních prací došlo ke zjištění skutečného stavu rekonstruovaného objektu, kdy skutečný stav neodpovídá předpokládanému stavu popsanému v projektové dokumentaci, která je podkladem pro provedení díla. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k časové náročnosti dodatečných stavebních prací se mění termín dokončení prací a předání díla sjednaný v bodě V. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 30. 11. 2017.

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	20 080 807,68 Kč
DPH 21 %	4 216 969,61 Kč
Cena včetně DPH	24 297 777,29 Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 2 (soupis víceprací a méněprací pro dodatek č. 3).

Ostrava dne 4.8.2017

Třinec dne 12.7.2017

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti