

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023

číslo jednací: 429/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520029

a

společníci společnosti s názvem „**Kénig**“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023:

správce a první společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou,
MBA, členem představenstva

druhý společník

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva



třetí společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

čtvrtý společník

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1614

zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby číslo 6** ze dne 20. 12. 2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **14 293 127,14 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 3. čtvrtletí roku 2024.

1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 4:

| | |
|---|----------------------------|
| Cena Díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH | 2 956 544 405,19 Kč |
| Valorizace Q3/2024 – Určení Správce stavby č. 6 | 14 293 127,14 Kč |

Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1 - 4 bez DPH **2 970 837 532,33 Kč**

1.3 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 4 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
2 970 837 532,33 Kč

slovy: dvě miliardy devět set sedmdesát milionů osm set třicet sedm tisíc pět set třicet dva korun českých a třicet tři haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.1.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 4
 - Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 4

V Praze dne dle elektronického podpisu

24.2.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

V Brně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s. 19.2.2025

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

19.2.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

S u b t e r r a a.s.

3.2.2025

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

13.2.2025

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

18.2.2025

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

TRAMO RAIL, a.s.

13.2.2025.....

...

Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 4

| Objekt | Popis | Cena ze smlouvy | Cena po dodatku 3 | Valorizace za 3Q 2024 | Cena po dodatku 4 |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SO 03-15-02.1 E | Vzduchotechnika a klimatizace | 5 611 296,89 | 5 611 296,89 | | 5 611 296,89 |
| SO 03-15-02.1 G | Provizorní čekárna | 8 688 437,92 | 8 725 980,95 | | 8 725 980,95 |
| SO 03-15-02.2 | Zst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliiáfe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO 03-15-03 | Zst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť | 85 834 932,71 | 85 834 932,71 | 58 430,67 | 85 893 363,38 |
| SO 03-15-04 | Zst. Brno-Královo pole, zastřešení výstupu z podchodu | 8 155 734,49 | 8 155 734,49 | | 8 155 734,49 |
| SO 03-15-05 | Zst. Brno-Královo Pole, kabelovod | 66 059 341,18 | 66 059 341,18 | 375 711,66 | 66 435 052,84 |
| SO 03-15-06 | Zst. Brno-Královo Pole, orientační systém | 2 103 018,14 | 2 103 475,61 | 558,21 | 2 104 033,82 |
| SO 03-15-07 | Zst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV | 119 283,24 | 123 028,73 | | 123 028,73 |
| SO 03-16-01 | Zst. Brno-Královo Pole, železniční spodek | 49 911 580,53 | 49 911 580,53 | 438 192,57 | 50 349 773,10 |
| SO 03-16-02 | Zst. Brno-Královo Pole, nástupišť | 53 486 293,96 | 53 494 693,48 | 99 662,83 | 53 594 356,31 |
| SO 03-17-01 | Zst. Brno-Královo Pole, železniční svršek | 333 749 857,00 | 333 844 386,55 | 284 540,26 | 334 128 926,81 |
| SO 03-17-02 | Zst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s. | 3 494 642,71 | 3 494 642,71 | | 3 494 642,71 |
| SO 03-18-01.1 | Část A - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky | 3 780 381,57 | 3 780 381,57 | 4 344,27 | 3 784 725,84 |
| SO 03-18-01.2 | Část B - Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB | 9 514 237,92 | 9 522 996,11 | | 9 522 996,11 |
| SO 03-18-02 | Zst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366 | 211 034,27 | 211 034,27 | | 211 034,27 |
| SO 03-18-03 | Zst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č. 10 | 4 862 526,82 | 4 862 526,82 | | 4 862 526,82 |
| SO 03-19-01 | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 6,866 | 3 283 925,09 | 3 283 925,09 | 28 698,88 | 3 312 623,97 |
| SO 03-19-02 | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 8,366 | 10 352 742,98 | 10 352 742,98 | 24 219,98 | 10 376 962,96 |
| SO 03-19-03.1 | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 8,599, podchod | 71 988 847,11 | 72 087 568,93 | 848 377,17 | 72 935 946,10 |
| SO 03-19-03.2 | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 8,599, prodloužení podchodu | 24 111 903,34 | 24 111 903,34 | | 24 111 903,34 |
| SO 03-19-04 | Zst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165 | 61 962 214,91 | 61 970 518,47 | 1 537 683,73 | 63 508 202,20 |
| SO 03-19-05 | Zst. Brno-Královo Pole, most v ev. km 9,196 | 4 779 549,29 | 4 779 549,29 | 22 611,84 | 4 802 161,13 |
| SO 03-19-06.1 | Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa | 3 707 679,73 | 3 764 830,30 | 56 924,00 | 3 821 754,30 |
| SO 03-19-06.2 | Zst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB | 3 992 620,77 | 3 992 620,77 | | 3 992 620,77 |
| SO 03-19-41 | Zst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800 | 43 456 773,74 | 43 632 729,63 | 330 477,00 | 43 963 206,63 |
| SO 03-19-42.1 | Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď | 8 623 009,17 | 8 706 828,86 | 48 307,42 | 8 755 136,28 |
| SO 03-19-42.2 | Zst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště | 1 450 355,10 | 1 450 355,10 | | 1 450 355,10 |
| SO 03-19-61 | Zst. Brno-Královo Pole, návěsní lávka v km 9,675 | 4 047 408,17 | 4 047 408,17 | 133 973,45 | 4 181 381,62 |
| SO 03-19-62 | Zst. Brno-Královo Pole, návěsní krakorec v km 10,384 | 3 088 263,25 | 3 088 263,25 | 98 407,63 | 3 186 670,88 |
| SO 03-19-63 | Zst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366 | 379 692,96 | 379 692,96 | | 379 692,96 |
| SO 03-22-01 | Zst. Brno-Královo Pole, vodovody | 478 503,39 | 478 503,39 | | 478 503,39 |
| SO 03-27-01.1 | Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB | 2 809 451,09 | 2 809 451,09 | | 2 809 451,09 |
| SO 03-27-01.2 | Zst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště | 22 693 480,42 | 22 693 480,42 | 99 959,90 | 22 793 440,32 |
| SO 03-33-01 | Zst. Brno-Královo Pole, prolíhuková opatření | 1 518 036,88 | 1 518 036,88 | | 1 518 036,88 |
| SO 04-01-01 | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení | 86 369 827,69 | 86 696 688,17 | 1 576 415,21 | 88 273 103,38 |
| SO 04-01-02 | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejnění kovových konstrukcí | 4 765 964,77 | 4 765 964,77 | 42 670,78 | 4 808 635,55 |
| SO 04-01-03 | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV | 8 406 360,29 | 8 406 360,29 | 211 313,65 | 8 617 673,94 |
| SO 04-06-01 | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC | 581 369,46 | 581 369,46 | | 581 369,46 |
| SO 04-06-02 | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Rečkovice, úprava rozvodů nn | 1 603 946,49 | 1 603 946,49 | | 1 603 946,49 |
| SO 04-06-03 | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn | 1 035 613,10 | 1 035 613,10 | | 1 035 613,10 |
| SO 04-12-01 | T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN | 31 248 848,33 | 31 248 848,33 | 47 837,22 | 31 296 685,55 |
| SO 04-14-01 | T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC | 1 199 816,98 | 1 199 816,98 | 10 041,81 | 1 209 858,79 |
| SO 04-14-03.2 | Zst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organiz | 229 426,34 | 229 426,34 | | 229 426,34 |
| SO 04-15-01.1 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - demolice | 52 278,47 | 53 913,54 | | 53 913,54 |
| SO 04-15-01.2 A | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - novostavba | 2 225 755,85 | 2 225 755,85 | | 2 225 755,85 |
| SO 04-15-01.2 B | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Rečkovice-technologický domek - elektro | 252 347,66 | 252 347,66 | | 252 347,66 |
| SO 04-15-01.2 C | T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Rečkovice-technologický domek-novostavba, Klín | 140 344,83 | 140 344,83 | | 140 344,83 |
| SO 04-15-02 A | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část | 1 842 199,08 | 1 842 199,08 | | 1 842 199,08 |
| SO 04-15-02 B | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká-technologický domek - elektro | 151 243,77 | 151 243,77 | | 151 243,77 |
| SO 04-15-02 C | T.ú. Brno-Královo Pole-Kuřim, zast. Česká-technologický domek, Klimatizace a vytáp | 95 869,49 | 95 869,49 | | 95 869,49 |
| SO 04-16-01 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek | 60 097 547,14 | 60 097 547,14 | 942 456,42 | 61 040 003,56 |
| SO 04-16-02 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900 | 7 248 496,00 | 7 248 496,00 | 21 792,96 | 7 270 288,96 |
| SO 04-17-01 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek | 181 533 943,93 | 181 533 943,93 | 604 352,82 | 182 138 296,75 |
| SO 04-19-02 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí | 3 547 557,36 | 3 547 557,36 | 83 242,19 | 3 630 799,55 |
| SO 04-19-05 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova | 4 495 308,17 | 4 495 308,17 | 128 415,92 | 4 623 724,09 |
| SO 04-19-09 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180 | 1 049 376,63 | 1 049 376,63 | 2 891,60 | 1 052 268,23 |
| SO 04-19-10 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887 | 2 586 960,13 | 2 586 960,13 | 78 447,73 | 2 665 407,86 |
| SO 04-19-11 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085 | 1 121 510,28 | 1 121 510,28 | 31 333,96 | 1 152 844,24 |
| SO 04-19-12 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411 | 1 792 207,10 | 1 792 207,10 | 31 578,96 | 1 823 786,06 |
| SO 04-19-13 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235 | 2 526 045,83 | 2 526 045,83 | 15 586,93 | 2 541 632,76 |
| SO 04-19-14 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080 | 1 824 203,67 | 1 824 203,67 | 20 203,32 | 1 844 406,99 |
| SO 04-19-16 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487 | 3 715 558,54 | 3 715 558,54 | 84 175,44 | 3 799 733,98 |
| SO 04-19-17 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837 | 5 541 610,08 | 5 541 610,08 | 82 656,56 | 5 624 266,64 |
| SO 04-19-40 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700 | 11 204 808,80 | 11 204 808,80 | 90 397,39 | 11 295 206,19 |
| SO 04-19-41 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547 | 361 249,43 | 361 249,43 | 8 870,50 | 370 119,93 |
| SO 04-19-61 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěsní krakorec v km 11,835 | 2 749 563,75 | 2 749 563,75 | 85 032,06 | 2 834 595,81 |
| SO 04-19-62 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěsní krakorec v km 12,860 | 2 846 754,09 | 2 846 754,09 | 91 040,62 | 2 937 794,71 |
| SO 04-19-63 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887 | 1 384 635,32 | 1 384 635,32 | | 1 384 635,32 |
| SO 04-22-01 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody | 93 470,85 | 93 470,85 | | 93 470,85 |
| SO 04-27-01 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace | 218 098,65 | 218 098,65 | | 218 098,65 |
| SO 04-33-01 | T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, prolíhuková opatření | 3 830 919,88 | 3 830 919,88 | 41 338,07 | 3 872 257,95 |
| SO 05-01-01 | Zst. Kuřim, trakční vedení | 1 697 465,33 | 1 697 465,33 | | 1 697 465,33 |
| SO 05-15-01 01 | Bourané konstrukce | 47 083,35 | 47 083,35 | 1 394,39 | 48 477,74 |
| SO 05-15-01 02 | Nové konstrukce | 251 427,69 | 251 427,69 | 428,82 | 251 856,51 |
| SO 90-19-61 | T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých staveb | 109 649,80 | 109 649,80 | | 109 649,80 |
| SO 90-90 | Likvidace odpadů včetně dopravy | 187 014 021,79 | 187 014 021,79 | | 187 014 021,79 |
| SO 95-00-01 | Zst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby | 15 800 552,08 | 16 051 113,16 | | 16 051 113,16 |
| SO 95-04-01 | T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV | 4 163 520,17 | 4 210 034,04 | | 4 210 034,04 |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | 62 488 240,00 | 62 488 240,00 | | 62 488 240,00 |
| CELKEM | | 2 947 820 093,98 | 2 956 544 405,19 | 14 293 127,14 | 2 970 837 532,33 |

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 4

| Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS) | Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla |
|---|--|--|
| TOMI-REMONT a.s. se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, ČR IČO: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s. | Strojní vybavení pro práce na železničním svršku | |
| SIGNALBAU a.s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 106 00 Praha, ČR IČO: 258 40 819 | Dodávka RDS k sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení | |
| AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice 106 00 Praha, ČR IČO: 480 29 483 | Provádění prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení | |
| Ecological Consulting a.s. se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 25873962 | Kácení a náhradní výsadby SO 95-00-01 | |
| Bagry - ND, s.r.o. se sídlem: Louka 251, 696 76 Louka IČ: 28329911 | Pomocné práce při zemních pracích SO a PS zabezpečovací a sdělovací techniky | |
| ČD - Telematika a.s. se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 IČ: 61459445 | Realizace dílčích prací na objektech sdělovacího zařízení | |
| VALCANO a.s. se sídlem: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3 IČ: 280 03 217 | Kácení, likvidace dřevin Železniční spodek Zemní práce | |
| ZLINMARK DZ s.r.o. | | |

| | | |
|--|---|--|
| se sídlem: Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno IČ: 04262701 | Dočasné dopravní značení Orientační systém žst. Brno - Královo Pole 0,01 % | |
| ŽSD a.s. se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359 | Kompletní zajištění odpadového hospodářství PS a SO | |
| Miroslav Mikulec se sídlem: Na Valtické 697/64, 691 41, Břeclav-Charvátská Nová Ves IČO: 449 00 694 | Technická přípomoc při zajišťování výluk | |
| EMSPOJ CZ, a.s. se sídlem: Hviezdoslavova 1188/5, Slatina, 627 00 Brno IČO: 255 19 191 | Zajištění pohotovostní služby při výkopových pracích - opravy kabelového vedení | |
| Ing. Jiří Šmikmátor se sídlem: Kamínky 296/33 634 00 Brno IČO: 404 58 211 | Pasportizace komunikací | |
| Jirka z lesa se sídlem: Spálov č.p. 18 742 37 Spálov IČO: 119 29 553 | Kácení SO 95-00-01 | |
| Intesys s.r.o. se sídlem: Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČO: 293 79 091 | Práce na RDS | |
| Supervisory systems s.r.o. se sídlem: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 469 73 435 | Práce na RDS | |
| IXPROJEKTA s.r.o. se sídlem: Heršpická 813/5, Štýřice, | Práce na RDS | |

| | | |
|--|--|--|
| 639 00 Brno IČ: 039 77 471 | | |
| JOHNNY SERVIS s.r.o. se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín IČ: 47538856 | Zajištění provizorní čekárny | |
| KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. se sídlem: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno IČ: 253 01 110 | Zkušební laboratoř, geotechnická podpora, měřičská činnost na objektech žel. spodku, svršku a nástupištích | |
| Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 454 74 281 | Realizace kanalizace kolejiště v žst. Královo Pole | |
| SEŽEV-REKO, a.s. se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 469 04 859 | Realizace mostních objektů, umělých staveb a komunikací | |
| ROSMONT s.r.o. se sídlem: č.p. 519 Staré Brno, 603 00 Brno IČ: 293 53 351 | Demoliční práce - stávající VB, remíza pro MUV zemní práce | |
| Egoé plus a.s. se sídlem: Bílovice 519 687 12 Bílovice IČ: 253 30 781 | Realizace zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu | |
| Cavatorex s.r.o. se sídlem: Klatovská třída 1794/178 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ: 116 89 315 | Čištění komunikací | |
| Arrano Group s.r.o. se sídlem: Střední novosadská 7/10 Olomouc 779 00 IČ: 267 92 303 | Výkon specialisty BOZP | |
| Metrostav DIZ s.r.o. | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 250 21 915</p> | <p>Výroba OK a PKO</p> | |
| <p>Qualiform a.s. se sídlem: Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno IČ: 494 50 263</p> | <p>Akreditovaná zkušební laboratoř</p> | |
| <p>GEOSTAV spol s .r.o. se sídlem: Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice IČ: 002 10 145</p> | <p>Most v ev. km 8,599, podchod - beranění štětovic</p> | |
| <p>Terra Service CZ s.r.o. se sídlem: Komenského 2453, 678 01 Blansko IČ: 292 49 848</p> | <p>Zemní práce</p> | |
| <p>UNICON, spol. s r.o. se sídlem: Hrotovická 190, Jejkov, 674 01 Třebíč IČ: 157 77 821</p> | <p>NOK VB</p> | |
| <p>OKM Group Brno, spol. s r.o. se sídlem: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno IČ: 040 95 472</p> | <p>prosklené fasády a výplně vnějších otvorů VB</p> | |
| <p>FRONTECH s.r.o. se sídlem: Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno IČ: 282 64 070</p> | <p>plné fasády VB</p> | |
| <p>JICOM, spol. s r.o. se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 494 32 095</p> | <p>elektroinstalace VB</p> | |
| <p>SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495/58,</p> | <p>návěstní lávka v km 9,675</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| 370 04 České Budějovice 3 IČ: 480 35 599 | | |
| Michal Bordovský se sídlem: Droždínská 190/7, 77900 Bystrovany IČ: 731 20 081 | demolice a zemní práce | |
| ASTRA SECURITY, a.s. se sídlem: Petrohradská 403/50, PSČ 101 00 Praha 10 IČ: 256 62 171 | Realizace montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (ASHS) | |
| Dcom, spol. s.r.o. se sídlem: Kšírova 32, 619 00 Brno IČ: 620 24 302 | Realizace dílčích montážních prací a konfigurace na zařízení vlastní výroby (rozhlas, telefonní zapojovač, TRS, MRS) | |
| ELEKTROČAS s.r.o. se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 IČ: 251 11 680 | Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (informační zařízení) | |
| KOMSAT s.r.o. se sídlem: Hlavní 159, 768 32 Zborovice IČ: 283 43 221 | Realizace dílčích montážních prací na informační zařízení | |
| MAXPROGRES, s.r.o. se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno IČ: 253 07 126 | Realizace dílčích montážních prací na systému EZS | |
| Trade FIDES, a.s. se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno IČ: 619 74 731 | Realizace dílčích prací, konfigurace zařízení vlastní výroby (EZS) | |
| SLOVBAU s.r.o. se sídlem: Velké Němčice, Brněnská 266, PSČ 69163 IČ: 292 06 031 | Provádění ŽB konstrukcí (dřívky, římsy, PB) | |

| | | |
|--|---|--|
| Š&K ARMONT s.r.o. se sídlem: Břežany č.p. 35 671 65 Břežany IČ: 072 56 736 | Ukládka betonářské oceli | |
| BETONTEST, spol. s r.o. se sídlem: Trnkova 3083/162, Líšeň, 628 00 Brno IČ: 255 26 332 | Zkušebnictví betonů C303 mimo SO 03-17-01, SO 03-17-02, SO 03-01-01 | |
| HEPA Brno, s.r.o. se sídlem: Myslivecká 936/62a, Tuřany, 620 00 Brno IČ: 282 96 893 | Pažení pro: Propustek km 13,085 Most km 13,411 15% | |
| STAMAKOCEL s.r.o. se sídlem: Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČ: 623 63 689 | Mostní zábradlí | |
| Drilling Trade s.r.o., se sídlem: Škrobálkova 158/21 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 258 99 015 | Pažení | |
| GALUR, s.r.o. se sídlem: Anglická 336/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČ: 255 82 488 | Zemní práce | |
| DRALIFF s.r.o. se sídlem: Bukovecká 106, 739 91 Jablunkov IČ: 294 45 361 | monolitické konstrukce | |
| DURIMONT stavby s.r.o. se sídlem: Osvobození V 407, 763 16 Fryšták IČ: 037 21 671 | protihluková opatření | |
| TOMÁŠ NOVOTNÝ – AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o. se sídlem: Krasová 1047/22, | snesení nosníků MK | |

| | | |
|---|--|--|
| Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 037 74 058 | | |
| RATAELA a.s. se sídlem: Bolzanova 1678/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 055 98 150 | úprava skalního zářezu | |
| ASYC, s.r.o. se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno IČ: 63483114 | MaR (projekt a realizace) | |
| VS-top, s.r.o. se sídlem: Mlékařská 824/13, Slavíkovice, 683 01 Rousínov IČ: 29202825 | zdravotně technické instalace; vytápění; vzduchotechnika a klimatizace | |
| STARMON s.r.o. se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň IČ: 492 85 751 | indikátor horkoběžnosti, úprava | |
| Ing. Zdeněk Myška se sídlem: Handkeho 731/5, Nové Sady, 77900 Olomouc IČ: 472 06 152 | žulový obklad schodišť podchodu | |
| CASTOR spol. s r.o. se sídlem: Dolní Kounice, Masarykovo nám. 7, č.p. 62, PSČ 66464 IČ: 415 3 9559 | Ocelové konstrukce | |
| Podzemní stavby Brno, s.r.o. se sídlem: bratří Kříčků 1542/1, Řečkovice, 621 00 Brno | stříkané betony | |
| Blažek profi group s.r.o. se sídlem: Přibice 392, 691 24 Přibice IČ: 193 22 844 | RDS elektroinstalace | |
| ATENA.CZ s.r.o. se sídlem: Novosedlická 1570/30, 415 01 Teplice IČ: 631 48 889 | podhledy lamelové C1, C5 a podhledy kazetové C6 | |

| | | |
|---|--|--|
| KORUstav, s.r.o. se sídlem: Bílovická 270/57, Obřany, 614 00 Brno IČ: 053 83 994 | vyzdívky, kontaktní zateplovací systém, interiérové stěrky | |
| RCJ s.r.o. se sídlem: Brno, Kaštanová 515/125a, PSČ 62000 IČ: 255 04 568 | obkladačské práce (keramické obklady) | |
| TRETINA s.r.o se sídlem: Zapletalova 115/53a, Dvorská, 620 00 Brno IČ: 080 44 970 | vrtání a řezání ŽB kcí | |
| GAPA MB, s.r.o. se sídlem: Mladá Boleslav III, Svatovítská 217, PSČ 29301 IČ: 407 67 795 | čistící zóny | |
| THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. se sídlem: Roviny 825/4, Chrlice, 643 00 Brno IČ: 269 12 643 | zásypy opěr | |
| ADAMBAU CZ s.r.o. se sídlem: Větrná 1384/6, 664 91 Ivančice IČ: 048 90 485 | terénní úpravy svahů | |
| NACKO Group s.r.o. se sídlem: č.p. 94, 572 01 Sádek IČ: 276 80 754 | podlahy | |
| INDUSTRIA MCM s.r.o. se sídlem: U Tirexu 3543, 695 01 Hodonín IČ: 440 15 585 | realizace zemních, betonářských, izolačních a sanačních prací | |
| UMLÁŠEK s.r.o. se sídlem: Bedřichovická 1199/21, Slatina, 627 00 Brno IČ: 276 81 742 | sádrokartonové konstrukce, minerální podhledy | |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| <p>ADOR CZ s.r.o. se sídlem: Dobrovského 981, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun IČ: 252 92 331</p> | <p>dveře interiérové</p> | |
| <p>BerGreen roof s.r.o. se sídlem: č.p. 89, 691 08 Bořetice IČ: 117 45 541</p> | <p>ploché střechy</p> | |
| <p>Dřevomonta, s.r.o. se sídlem: Brněnská 454, 667 01 Židlochovice IČ: 607 02 842</p> | <p>truhlářské výrobky</p> | |