

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800240064
„VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČO: 45538093
DIČ: CZ45538093
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800240064: „VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla“
ze dne 9. 1. 2025, se mění a upravuje se takto:**

- 1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 4. 2025**

- 2) Důvodem změny termínu dokončení díla jsou neočekávané silné průsaky vody do základové spáry, které vyžadují jejich zatěsňování a následná další opatření (realizaci vsakovací jímky, čerpání vody z jímky, osazení drenážního potrubí), která nebyla součástí původního zadání stavby a významně zpomalují průběh realizace. Dalším důvodem změny termínu dokončení díla jsou nepříznivé klimatické podmínky (teploty pod -5°C), které znemožnily zhotoviteli provést betonáž podle technologických postupů, tj. v předepsané a požadované kvalitě.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele:

XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

Ing. Roman Krupička
jednatel
podepsán elektronicky