
Dodatek č. 9

Ke Smlouvě o dílo

NA PROVEDENÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY PRO STAVBU

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“

uzavřené dne 18. 7. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: *E617-S-2599/2018*

č. jednací: 688/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5723720001

a

MDP GEO, s.r.o.

se sídlem: Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 763 26

IČO: 25588303, DIČ: CZ 25588303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 36231

bank. xxx

zastoupena: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem

Korespondenční adresa: Luhačovice, Uherskobrodská 962, PSČ 763 26

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: *SML-M-0017/2018*

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 19. 12. 2024 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla a lhůty pro dokončení 1. – 5. fáze Harmonogramu plnění do 31. 12. 2025.

Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že stavba „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ byla na základě rozhodnutí Objednatele rozdělena na dvě etapy, jejichž aktuální projektová příprava je v různých fázích rozpracovanosti a neumožňuje tak dokončit majetkoprávní vypořádání stavby v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté lhůtě.

Zatímco na první etapu v úseku od Otrokovic po kilometr 13,438 již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, na druhou etapu v úseku od kilometru 13,438 po Vizovice se předpokládá vydání územního rozhodnutí v polovině roku 2025. Jelikož lze práce na majetkoprávním vypořádání druhé etapy v plném rozsahu zahájit až po nabytí právní moci územního rozhodnutí, dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůt pro dokončení, jak je uvedeno shora.

Dále jsou důvodem prodloužení termínů plnění administrativní pochody Objednatele při přiřazování čísel smluv na Zhotovitelem vypracované smlouvy, bez kterých nelze smlouvy uzavřít.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1

Článek 5. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ, DOBA PLNĚNÍ, odst. 5.1 zní nově takto:

*„5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 3 této Smlouvy a v souladu s Pokyny Objednatele (dále jen „**Harmonogram plnění**“), který je rozdělen dle jednotlivých úkonů, přičemž zásadními termíny Harmonogramu plnění jsou následující:*

Zahájení plnění předmětu Díla: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla: do 31. 12. 2025. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Protokol o provedení Díla.

Lhůta pro dokončení 1. fáze Harmonogramu plnění (Informativní dopis) do 31.12.2025 Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 1. fázi Harmonogramu plnění (Informativní dopis) a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Předávací protokol k této části Díla.

Lhůta pro dokončení 2. - 5. fáze Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, Smlouvy o zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vylvlastnění): do 31. 12. 2025. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil 2. - 5. fázi Harmonogramu plnění (Trvalé zábory, Smlouvy o zřízení služebnosti, Nájemní smlouvy, Vylvlastnění) a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, jsou jednotlivé Předávací protokoly pro tyto části Díla.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 3 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 21.2.2025

V Luhačovicích dne 14.2.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Stanislav Mudrák
jednatel MDP GEO, s.r.o.

Příloha č. 3
Harmonogram plnění