

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o zhotovení stavby, ID smlouvy 21554117,
ze dne 16. 1. 2023

(dále jen „**Dodatek č. 6**“)

uzavřený dle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222/0800
Číslo smlouvy: 5623050047
E-mail: kp@brno.cz
IDDS: a7kbrn
Pověřen podpisem tohoto dodatku:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

(dále jen „**Město**“)

II. ARENA BRNO, a. s.

Zastoupené: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva,
Ing. arch. Petrem Bořeckým, místopředsedou představenstva
Se sídlem: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 09133267
DIČ: CZ09133267
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 8383
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217241913/0300
Číslo smlouvy: 23001
E-mail: [REDACTED]
IDDS: vfc5gf4

(dále jen „**ARENA**“)

III. Brněnské komunikace a. s.

Zastoupené: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva,
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
Se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 1479
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 382286023/0300
Číslo smlouvy: 23000007
E-mail: [REDACTED]
IDDS: tk7c8xt
(dále jen „**BKOM**“)

IV. Teplárny Brno, a. s.

Zastoupené: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph. D., předsedou představenstva,
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
Se sídlem: Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČO: 46347534
DIČ: CZ 46347534
právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 786
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Číslo smlouvy: O/23/010
E-mail: [REDACTED]
IDDS: d7wgmq5
(dále jen „**TB**“)

(dále též společně jako „**Objednatelé**“)

a

V. HOCHTIEF CZ, a. s.

Zastoupená: [REDACTED] ředitelem divize Pozemní stavby Morava, a
[REDACTED] obchodním ředitelem divize Pozemní
stavby Morava
Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468

právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6229

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1491516064/2700

Číslo smlouvy: D70325/INV/2023/25

E-mail: [REDACTED]

IDDS: p49cezi

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dílčí úpravě Smlouvy o zhotovení stavby, ID smlouvy 21554117, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 16. 1. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 19. 3. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 26. 11. 2024 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně*“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výstavba moderní multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně a jejích okolních ploch tak, jak je specifikováno ve Smlouvě, a to mj. z důvodu zohlednění faktických okolností týkajících se realizace díla dle Smlouvy k datu uzavření Dodatku č. 6, v důsledku kterých je měněna Smlouva, resp. závazek z ní.

1. Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku okolností dle čl. 2 odst. 2.2. tohoto Dodatku č. 6 dojde k modifikaci práv a povinností plynoucích ze Smlouvy (týkající se rozsahu prováděných prací).
- 1.2. Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak. Zkratky a definice uvedené velkými písmeny mají význam, kterým jim takto přisuzuje Smlouva.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je závazek Zhotovitele realizovat vícepráce a méněpráce (tj. změna předmětu plnění ve smyslu čl. II Smlouvy, vč. jeho rozsahu), které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6, a závazek Objednatelů za realizované vícepráce zaplatit příslušnou cenu; uvedené vícepráce a méněpráce naplňují znaky nepodstatných změn závazku podle § 222 odst. 4 až 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“).
- 1.4. U změny, která je níže označena jako nepodstatná podle § 222 odst. 7 ZZVZ se jedná o případ, ve kterém je původní obsah položek soupisu prací je nahrazen obsahem položek s kvalitativně stejnými či lepšími dodávkami/stavebními pracemi, když zůstává zachována původní cena těchto položek soupisu prací. Změna dle tohoto ustanovení Dodatku č. 6 je dána požadavkem Objednatele na použití kabelu U/TFP CAT6A v provedení LSOH; tento

kabel představuje srovnatelný druh materiálu s kvalitativně vyššími vlastnostmi než původní řešení (kabel UTP CAT6A); v důsledku této změny nedochází ke změně ceny Díla.

- 1.5. U změn, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 6 ZZVZ, se vždy jedná o případy, ve kterých změny závazku vycházejí z nepředvídatelných okolností, které Objednatelé nemohli předvídat, byť připravili zadávací podmínky s náležitou péčí. Změny jsou vyvolány okolnostmi nálezového charakteru zjištěného na staveništi (kontaminace odpadové zeminy, jiné složení odpadové zeminy, přítomnost skrytých konstrukcí v podloží, nevhodné geologické podloží atd.) případně jsou vyvolány dílčí nejasností projektové dokumentace (nezahrnutí položek, které měly být v projektové dokumentaci zahrnuty, rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečností na staveništi), které svým charakterem vyvolávají potřebu změny závazku (vícepráce/méněpráce je nezbytné provést, aby mohlo být dílo dle Smlouvy dokončeno). U těchto změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojovány původní potřeba Objednatelů a je sledován jejich původní záměr; zároveň nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění anebo Smlouvy) a současně je splněna podmínka, že cenový nárůst vyvolaný těmito změnami nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě (a to ani při zohlednění předešlých změn závazku učiněných podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ). V souvislosti se změnovým listem č. 33 dochází současně k prodloužení termínu plnění o 1 měsíc, a to v návaznosti na vícepráce dle uvedeného změnového listu; uvedené prodloužení termínu je vůči vícepracím dle tohoto změnového listu nezbytné, neboť se jedná o realizaci energokanálu v monolitické nosné konstrukci, což znemožnilo pokračování prací na dalších částech nosné konstrukce. Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku realizace změn, které jsou vyvolány úpravou dispozičního řešení jednotlivých pater Díla, ke kterým došlo v důsledku objektivních, předem neznámých a odůvodnitelných potřeb na straně budoucího provozovatele Díla a které jsou předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě uzavřené mezi ARENOU a sdružením obchodních společností Arch.Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 25764314 a A PLUS a.s., se sídlem Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 26236419, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, a které jsou mu známy, nebude docházet k prodloužení doby realizace nad rámec prodloužení doby realizace, které je předmětem tohoto Dodatku č. 6. Toto ustanovení platí pouze v případě, že veškeré změny projektové dokumentace, které jsou předmětem výše uvedeného dodatku č. 4, budou Objednatелеm (ARENA) předány zhotoviteli nejpozději do 7. 2. 2025.
- 1.7. U změn, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 5 ZZVZ, se vždy jedná o nezbytné a dodatečné vícepráce (z důvodu zajištění bezpečnosti a řádného budoucího provozu Díla), jejichž potřeba vyvstala až při samotném provádění Díla a které může s ohledem na jejich charakter a velmi těsné návaznosti (ať už na systémové úrovni ve vztahu k systému EPS, technologické na projekční i konstrukční úrovni ve vztahu k ocelovým konstrukcím lávek anebo na organizační a realizační úrovni ve vztahu k příjezdové rampě a pod ní umístěným vyhřívaným pásům) na související práce realizované v rámci výstavby Díla provést pouze Zhotovitel. V případě, že by dodatečné a nezbytné

vícepráce prováděl jiný zhotovitel, docházelo by k nepřiměřeným průtahům při realizaci Díla, vznikaly by nepřiměřené vícenáklady a současně by se Objednatelé vystavovali riziku technicko-provozních komplikací, a to jak při samotné výstavbě, tak při zejména při budoucím provozu Díla (porušení ocelových konstrukcí lávek; nezajištění dostatečné bezpečnosti příjezdové rampy při zhoršených klimatických podmínkách anebo potenciálně nefunkční anebo nedostatečně funkční systém EPS). Uvedené změny rovněž odpovídají nepodstatným změnám dle § 222 odst. 6 ZZVZ, když se jedná o potřebné změny (z důvodu zajištění bezpečnosti a řádného budoucího provozu) vyvolané okolnostmi, které objednatelé ani přes vynaložení náležité péče nemohli předvídat, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.8. U změn, které jsou níže označeny jako nepodstatné podle § 222 odst. 4 ZZVZ, se vždy jedná o změny, které vyhovují podmínkám *de minimis* změn (tj. změny, které splňují podmínky dle uvedeného ustanovení ZZVZ). Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatelů a je sledován jejich původní záměr; současně nedochází ke změně esenciálních prvků předmětu plnění anebo Smlouvy) a souhrnná absolutní hodnota jednotlivých víceprací a méněprací nedosahuje relevantního limitu podle § 222 odst. 4 písm. a) ZZVZ, a to ani při zohlednění hodnot předešlých změn závazku ze Smlouvy realizovaných podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku (z čehož je patrné naplnění uvedených podmínek) jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
- 1.9. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je rovněž stanovení povinnosti Zhotoviteli nahradit Pozastávku ve smyslu odst. VII.18 Smlouvy ve vztahu k Dílu 1 bankovní zárukou, a to z důvodu aktuálních podmínek čerpání dotačních finančních prostředků na úhradu realizace Díla 1, přičemž Smlouva dávala Zhotoviteli pouze možnost tak postupovat; tímto není dotčena obecná možnost Zhotovitele příslušné Pozastávky k Dílům 2 až 4 nahradit bankovní zárukou ve smyslu VII.18 Smlouvy. S ohledem na to, že tato změna závazku odpovídá nepodstatné změně závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ, protože se jedná o změnu potřebnou (s ohledem na zajištění řádného financování mj. z dotačního titulu Národní sportovní agentury a s ohledem na případné negativní dopady takto nezajištěného financování na celkové možnosti financování stavby Díla) a vyvolanou okolnostmi, které Objednatelé nemohli s ohledem na její aktuálnost předvídat, i když na přípravu zadávacích podmínek vynaložili náležitou péči; uvedená změna rovněž nevykazuje žádný ze znaků podstatné změny závazku, tj. změna by nebyla způsobila rozšířit okruh účastníků Zadávacího řízení ani ovlivnit výběr dodavatele, nedochází jejím prostřednictvím ke změně ekonomické rovnováhy závazku ku prospěchu Zhotovitele a současně nedochází k významnému rozšíření předmětu plnění Veřejné zakázky.

2. Předmět Dodatku č. 6

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění dle Smlouvy ve smyslu čl. VI. Smlouvy, a to v rozsahu víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů č. 27, 28, 29, 33, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 77 a 84, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

- 2.2. Změny dle změnových listů č. 27, 29, 33, 40, 42, 44, 48, 49, 53, 60, 66, 67, 73, 77 a 84 jsou realizovány jako nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož byly způsobeny okolnostmi zjištěnými při samotné realizaci prací (blíže viz jednotlivé změnové listy), se kterými nebylo v původním rozsahu předmětu plnění a v původní projektové dokumentaci počítáno.
- 2.3. V důsledku změn podle změnových listů vymezených v předešlém odstavci dochází k navýšení ceny o **29 673 158,15 Kč bez DPH**.
- 2.4. Změny dle změnových listů č. 47, 54, 56 a 68 jsou realizovány jako nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ, když se jedná o nezbytné (pro zajištění bezpečnosti příjezdové rampy a zajištění řádného budoucího provozu Díla) dodatečné vícepráce, které může z technických, provozních a ekonomických důvodů realizovat pouze Zhotovitel.
- 2.5. V důsledku změn podle změnových listů vymezených v předešlém odstavci dochází k navýšení ceny o **8 974 017,90 Kč bez DPH**.
- 2.6. Změny dle změnových listů č. 28, 51, 55 a 62 jsou realizovány jako nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.7. V důsledku změn podle změnových listů vymezených v předešlém odstavci dochází k navýšení ceny o **2 252 837,87 Kč bez DPH**.
- 2.8. Změna dle změnového listu č. 72 je realizována jako nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ.
- 2.9. Smluvní strany se rovněž v souvislosti s odst. 1.5 tohoto Dodatku č. 6 dohodly na prodloužení lhůty (času) pro dokončení díla dle odst. III.1. písm. c) Smlouvy, a to tak, že tato nově činí **34 měsíců** ode dne předání Staveniště ve smyslu Smlouvy ve znění všech dodatků. Smluvní strany tímto mění odst. III.1. písm. c) Smlouvy tak, že nově zní následovně:

„lhůta (čas) pro dokončení díla a předání a převzetí díla dle této smlouvy včetně předání dokladové části v souladu s touto smlouvou se sjednává v délce:

34 měsíců ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“)“

- 2.10. Text odst. V.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:
cena celkem **4 583 279 961,36 Kč bez DPH**.*

Z toho:

- cena za zhotovení Díla 1 realizovaného pro ARENU [odst. II.2. písm. a)] 4 103 591 098,84 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 1“);*
- cena za zhotovení Díla 2 realizovaného pro BKOM [odst. II.2. písm. b)] 125 544 425,09 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 2“);*
- cena za zhotovení Díla 3 realizovaného pro TB [odst. II.2. písm. c)] 186 734 616,04 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 3“);*

- cena za zhotovení Díla 4 realizovaného pro Město [odst. II.2. písm. d)] 167 409 821,39 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Dílo 4“).

2.11. Text odst. VII.18 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění (změnami dotčené pasáže jsou označeny podtržením):

*„Každý Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné ve výši 10 % z každé faktury za Dílo 1 a ve výši 5 % z každé faktury za Díla 2-4 (dále jen „**Pozastávka**“). Pozastávka bude Zhotoviteli uhrazena po uplynutí Záruční doby a po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Objednatel není oprávněn uhradit Pozastávku do doby, kdy Zhotoviteli vznikne nárok na její úhradu. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat prodlení Objednatele s úhradou části Ceny za příslušné Dílo 1-4 odpovídající Pozastávce, a to do té doby, než vznikne splatnost Pozastávky. Objednatel je oprávněn proti nároku Zhotovitele na výplatu Pozastávky, či jakékoli jiné části Ceny za příslušné Dílo 1-4, započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem, spočívající zejména, nikoli však výlučně, v nárocích na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, neodstraní-li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a včas, nároků na zaplacení smluvních pokut, které byl Zhotovitel povinen dle této smlouvy zaplatit, nároků z vadného plnění, včetně nároků ze skrytých vad díla, nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli, nároku na slevy z Ceny za příslušné Dílo 1-4 a jakékoli jiné finanční nároky. Pozastávku je Zhotovitel ve vztahu k Dílu 1 povinen po předání a převzetí díla dle čl. XII. této smlouvy (podpisu Přijímacího zápisu všemi smluvními stranami) nahradit Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XV.8. této smlouvy, a to do 15 dnů od předání a převzetí Díla dle čl. XII. této smlouvy; u Díla 2 až 4 je Zhotovitel oprávněn nahradit příslušnou Pozastávku Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XV.8. této smlouvy. Pozastávky, případně ponížené o uplatněné finanční nároky Objednatele dle tohoto odstavce, bude Zhotoviteli v takovém případě uhrazena do 30 dnů od předání originálu záruční listiny splňující podmínky dle odst. XV.8. této smlouvy Objednateli.“*

2.12. Návěti odst. XV.8 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění; jednotlivá písmena odst. XV.8 Smlouvy touto změnou nejsou dotčena:

„K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek je Zhotovitel povinen namísto Pozastávky (podle odst. VII.18 této smlouvy) poskytnout vztahu k Dílu 1 Objednateli 1 finanční záruku (dále jen „Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek“). Ve vztahu k Dílu 2 až 4 je Zhotovitel oprávněn nahradit příslušnou Pozastávku Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek. Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek musí splňovat tyto podmínky:“

2.13. Text odst. XX.20 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Seznam osob (realizační tým)

Příloha č. 2: Požadavky související se sociální odpovědností

Přílohy č. 3: Vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele a oceněné soupisy prací

Příloha č. 4: Požadavky na digitální model stavby (BIM Protokol)

Příloha č. 5: Požadavky na společné datové prostředí (CDE)

Příloha č. 6: Požadavky na pojištění

Přílohy č. 7: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12A, 12B, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 77 a 84

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 6 v registru smluv zajistí Město.
- 3.2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 6 tak, aby tento Dodatek č. 6 mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 6 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.5. Tento Dodatek č. 6 byl schválen Radou města Brna na R9/114. schůzi, konané dne 15.01.2025 bod č. 76.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku č. 6:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 27, 28, 29, 33, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 77 a 84 (včetně jejich příloh)

.....
za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna

.....
za HOCHTIEF CZ a. s.


stavby Morava

.....
za ARENA BRNO, a. s.
Ing. Petr Kratochvíl, předseda
představenstva

.....
za HOCHTIEF CZ a. s.
[REDACTED], obchodní ředitel divize
Pozemní stavby Morava

.....
za ARENA BRNO, a. s.
Ing. arch. Petr Bořecký, místopředseda
představenstva

.....
za Brněnské komunikace a. s.
JUDr. Michal Marek, místopředseda
představenstva

.....
za Brněnské komunikace a. s.
Ing. David Grund, předseda
představenstva

.....
za Teplárny Brno, a. s.
RNDr. Jiří Herman, Ph. D., předseda
představenstva

.....
za Teplárny Brno, a. s.
Ing. Petr Fajmon, MBA, člen
představenstva