

Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo

na dodávku a montáž interiéru – mobiliáře

uzavřené dne 25. 11. 2024 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C“

Smluvní strany

objednatel: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

jednající rektorem

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

zástupce ve věcech technických:

IČ: 62 69 00 94
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: +420 493 332 511, 493 332 551

e-mail:

a
zhotovitel: **Toka a. s.**
se sídlem: **Štrusova 9/5**
616 00 Brno - Žabovřesky

jednající členem představenstva.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
členem představenstva.

zástupce ve věcech technických:

vedoucí montáže:

IČ: 25518526
DIČ: CZ25518526

bankovní spojení: **UniCredit Bank**
číslo účtu: 217424750/2700

telefon: 734 346 466; e-mail: info@toka.cz

Článek 1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2024 smlouvu o dílo jejíž předmětem je dodávka a montáž interiéru – mobiliář při investiční akci s názvem „UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C“ (dále jen „smlouva“).

2/ Tento dodatek smluvní strany sjednávají s ohledem na skutečnosti, které vyplynuly až po uzavření původní smlouvy, a sice v průběhu prací na díle, resp. zejména v průběhu zpracování a projednávání výrobní dokumentace zhotovitele, vyvstala potřeba dílčího dopřesnění ve lhůtě plnění díla. Byly totiž (za současně probíhajících stavebních pracích na dotčené budově C) identifikovány potřeby změn v elektro-propojení instalace u posluchářenského sezení TT50 v místnosti číslo 220, mj. s ohledem na aktuální potřebu integrace s novými (up-to date) technologiemi. Z tohoto důvodu bylo navrženo a objednatelem schváleno nové řešení a schválení těchto změn ve výrobní dokumentaci proběhlo až v časové souvislosti před uzavřením tohoto Dodatku, jehož obsahem je toliko tato nepodstatná změna v článku III původní smlouvy, která nemění celkovou povahu závazku.

Článek 2.

ZMĚNA SMLOUVY

1/ Smlouva se nově doplňuje o posunutí termínu instalace posluchářenského sezení TT50 v m. č. 220 – II. fáze montáže – montáž „ostatních prvků“ – zahájení montáže II. fáze 12.5.2025, ukončení montáže II. fáze 30.6.2025.

Článek 3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, a uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové, dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
člen představenstva

.....
rektor