

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce přízemí v objektu R1

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232
Kontaktní osoba: xxx vedoucí provozního oddělení OZP
E-mail: xxx
Tel.: xxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Karlova Firma s.r.o.	
se sídlem:	Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1
zástupce:	Karel Mašín, jednatel
IČO:	24248011
DIČ:	CZ24248011
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196196	
Číslo účtu (Objednatel bude platit na bankovní účet, který je registrován na FÚ dle §96 zákona o dani z přidané hodnoty):	16160316/5500
Kontaktní osoba:	xxx, stavbyvedoucí
E-mail:	xxx
Tel.:	xxx
je plátcem DPH	
(dále jen „ Zhotovitel “)	

uzavírají tento dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ ze dne 5. 11. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Dodatkem dochází k prodloužení termínu pro provedení Díla (změna čl. II. odst. 1 Smlouvy) a ke změně Přílohy č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nepředpokládané prodloužení výroby interiérových dveří a dalších prvků, které jsou součástí Přílohy č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet, a dále realizace víceprací, které nebyly zahrnuty v Příloze č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet, a to v podobě rozšíření pokládky nové dlažby do prostoru podatelny pro zachování jednotného vzhledu podlahy.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:
 1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis a tento podepíše. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vymezené v čl. I. této Smlouvy nejpozději do **31. 3. 2025**.

2. Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet se tímto dodatkem doplňuje o položky uvedené ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Celková cena za provedení Díla se po započítání kladných položek za realizované vícepráce navyšuje z původní částky 1.930.007,25 Kč bez DPH na částku 1.944.311,25 Kč bez DPH, tedy o 14.304,- Kč bez DPH oproti původní celkové ceně za provedení Díla.
4. Změna závazku ze Smlouvy provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál dodatku opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoli výhrad, a na důkaz toho připojují pod tento dodatek své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha – Změnový list č. 1.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví

.....
Karel Mašín
jednatel
Karlova Firma s.r.o.