

DODATEK č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění geotechnického monitoringu kolejiště v průběhu ražby kabelovodu a podchodu

Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-4963/2024**

ISPROFOND: 5213510016

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

INSET s.r.o.

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 234236

zastoupená [REDACTED], na základě plné moci

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]**Adresa pro zasílání korespondence:**

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha

číslo smlouvy: **24110308000-01**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23.09.2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění geotechnického monitoringu kolejiště v průběhu ražby kabelovodu a podchodu akce „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **úprava rozsahu činností prováděných Zhotovitelem a s tím související navýšení Ceny Díla o částku ve výši 842 375,00 Kč bez DPH**. Důvodem úpravy rozsahu činnosti jsou komplikace při výstavbě kabelovodu mechanizovaným štítem, když došlo k prodloužení doby měření kolejiště autonomním monitorovacím systémem a doby geodetického měření kolejiště oproti předpokladu ze Smlouvy. Na výzvu Objednatele a s ohledem na bezpečnost při výstavbě byly činnosti GTM realizovány v navýšeném rozsahu, a to 4 týdny autonomní monitoring kolejiště a 7 týdnů geodetické měření kolejiště (do momentu ustálení měřených poklesů).

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4963/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 24110308000-01, takto:

1) Článek 5 – Cena

- ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1.	Cena dle SoD bez DPH	2 692 000,00 Kč
	Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	827 500,00 Kč
	Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	3 534 375,00 Kč
	DPH (základní sazba)	742 218,75 Kč
	Celková cena dle Dodatku č. 1, včetně DPH	4 276 593,75 Kč

2) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4963/2024 a číslo smlouvy Zhotovitele: 24110308000-01, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny

V Praze

Za Objednatele:



26.02.2025 07:58

Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.17
08:37:54 +01'00'.....
na základě plné moci
INSET s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

Geotechnický monitoring kolejiště v rámci stavby "Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín"					
Položka	Popis	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem za položku bez DPH
1	Návrh autonomního monitorovacího systému v průběhu ražby kabelovodu a výstavby podchodu - měření deformací dopravních kolejí (předpoklad 4 měřící čidla/dopravní kolej + vybrané prvky stanice)	kus	1	██████████	██████████
2	Geotechnický monitoring kolejiště - měření deformací dopravních kolejí v průběhu ražby kabelovodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu ražby (14 dopravních kolejí)	týden	1	██████████	██████████
3	Geotechnický monitoring TV a zastřešení - měření deformací stožárů TV a zastřešení v průběhu ražby kabelovodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu ražby (cca 10 měřících bodů)	týden	1	██████████	██████████
4	Geotechnický monitoring kolejiště - měření deformací dopravních kolejí v průběhu výstavby podchodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu stavby (14 dopravních kolejí)	týden	1	██████████	██████████
5	Geotechnický monitoring TV a zastřešení - měření deformací stožárů TV a zastřešení v průběhu výstavby podchodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu stavby (cca 10 měřících bodů)	týden	1	██████████	██████████
6	Vypracování závěrečné zprávy a reportu z měření	kus	1	██████████	██████████
Cena celkem					3 534 375,-