

Číslo smlouvy: 057458

Číslo VŘ: 208/22/OCN



32502

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Dodatek č. 3 (057458/3) ke smlouvě o dílo

„Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/04, 180 00 Praha 8
spisová značka: C 93177 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu: 115-2529270237/0100
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
zastoupen: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Jiří Vích, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 057458 s názvem „Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je provedení výstavby Obnovy skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice ve vlastnictví Objednatele (dále také jen „Dílo“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 3, evid. č. 057458/3 (dále jen „dodatek“).

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací** a zároveň **Méněprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byly vypracovány samostatné změnové listy charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací a současně z něho vyjímají práce a výkony Zhotovitele spočívající v neprovedení Méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 003.
- 2.3. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 6 odst. 6.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce a Méněpráce.

Cena za Vícepráce a Cena Méněprací je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku přičemž:

- a) Cena za Vícepráce činí 55.133.173,61 Kč (slovy: *padesátpětmiliónůstotřicettřítisícsto sedmdesáttři korun českých a šedesátjedna haléřů*)
- b) Cena Méněprací činí 36.972.521,86 (slovy *třicetšestmiliónůdevětsetsedmdesátdvatisícipětset dvacetjedna korun českých a osmdesátšest haléřů*)

a jejich rozdíl tak činí **18 160 651,75 Kč** (slovy: *osmnáctmiliónůstošedesáttisícšestsetpadesátjedna korun českých a sedmdesátpět haléřů*) bez DPH.

- 2.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **838 355 349,44 Kč**

(slovy: *osmsettřicetosmmiliónůtřístapadesátpěttisícťřistačtyřicetdevět korun českých a čtyřicetčtyři haléřů*) bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena jednorázově, dle skutečně provedených prací, Objednatelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.

- 2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení



- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 3.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 003 ze dne 22. 11. 2024 včetně změnového listu č. 003 a Protokol o změnovém řízení 002 ze dne 11.10.2023.
- 3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o.

V Praze, dne 04-02-2025

V Praze, dne 4.2.2025



Protokol o změnovém řízení

Datum
22. 11. 2024

Strana 1 z 3

Číslo změny
003

ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL
Číslo objednávky:	SOD 23020243	SOD 057458
Název a sídlo:	Metrostav DIZ s. r. o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 250219115	ČEPRO, a. s. Dělnická 12, 170 04 Praha 7 IČO 60193531
Název akce		
Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE		
Popis změn:		
- Během HTU byl realizován menší objem odvozů zeminy, než bylo předpokládáno v rozpočtu. - Na základě zvýšení standardů bezpečnosti pracovníků během provozu skladu pohonných hmot, byl ze strany ČEPRO a.s. vznesen požadavek na přidání 2 ks LED tabel zobrazujících překročení dolní meze výbušnosti. Tyto budou osazeny u vjezdů do oplocené části skladu Hněvice, která vznikne kolem nově budovaných nádrží. Požadovaná LED tabla nebyla součástí zadávací dokumentace. Z technického i finančního hlediska je vhodnější realizovat instalaci během výstavby než po předání nových nádrží do provozu. - Vzhledem k tomu že svah podzemního objektu 253 – trafostanice se nacházel blíže k nádrži číslo H06 objektu SO230b – Úložiště, než udávala ZD a nebylo by možné provést podzemní síť v tomto místě, bylo zhotovitelem navrženo několik alternativ řešení. Objednatel zvolil variantu s částečným odkopáním svahu a jeho následným zajištěním proti erozi pomocí zatravnovacích dlaždic. - Za účelem zvýšení požární bezpečnosti nádrží, byla zhotovitelem navržena záměna travnatých ploch v těsném sousedství nádrží uvažovaných v projektu KTU v zadávací dokumentaci na plochy pokryté kačirkem. Objednatel tuto změnu na základě zkušeností z jiných objektů přijal. - Investor požádal zhotovitele o ponechání 800 m³ vykopané zeminy, která byla na staveništi uložena pro KTU, pro jiné účely, v důsledku čehož bude zmenšen rozsah přesunů během KTU - Za účelem zamezení překročení limitů odběru elektrické energie na přípojném vedení Skladu ČEPRO Hněvice, na který je napojena přípojka stavby, došlo k instalaci měřících a odpojovacích zařízení. - Celková změna koncepce řešení kamer a systému objektu 336b EZS, na základě vývoje vnitřních systémů zabezpečení objektů - firmy ČEPRO - Změny objektu č. PS225 - čerpací stanice. Optimalizace navrženého napojení nové části skladu a zmenšení zásahů do provozované části potrubí. Zkrácení doby odstávky při realizaci. - Změna uzemnění nádrží - dle platných předpisů, posun jímacích bodů - Nové řešení rozvodů požární vody a SHZ budovaných nádrží objektu č. 230b, včetně dodání nových 12m³ tanků a 3% bezfluorového SFFF pěnidla, dle nové evropské legislativy.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☒ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☒ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☒ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☒ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☒ Potrubí
C06 ☒ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☒ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek Čepro	D06 ☒ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní: Požadavek Zhotovitele	D07 ☒ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO ☐ NE	
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☐ ANO ☒ NE	

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 2 z 3	Číslo změny
22. 11. 2024		003

ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY

PEVNÁ CENA ☐☐ CENA "COST +FEE" ☐☐ JINÁ DOHODA O CENĚ ☒

ZDŮVODNĚNÍ:

Přílohy a poznámky

	Datum
Příloha č.1: Přehled vyčíslení	
Příloha č.2: Vyčíslení Odečet nerealizovaných odvozů zeminy	
Příloha č.3: Vyčíslení přidání 2 ks LED tabel zobrazujících překročení dolní meze výbušnosti	
Příloha č.4: Vyčíslení vytvoření opěrného prahu a zpevnění svahu objektu 253 pomocí zatravnovacích desek	
Příloha č.5: Vyčíslení změna vrchní vrstvy plochy kolem nádrží, z trávy na kačírek	
Příloha č.6: Vyčíslení ponechání 800 m3 zeminy na stavbě, dle žádosti Investora	
Příloha č.7: Vyčíslení instalace odpojování a měření spotřeby elektro přípojky stavby	
Příloha č.8a: Vyčíslení odečtu původního řešení EZS	
Příloha č.8b: Vyčíslení nového řešení EZS	
Příloha č.9a: Vyčíslení odečtu původního řešení Čerpací stanice	
Příloha č.9b: Vyčíslení nového řešení Čerpací stanice	
Příloha č.10a: Vyčíslení odečtu původního řešení Uzemnění	
Příloha č.10b: Vyčíslení nového řešení Uzemnění	
Příloha č.11a: Vyčíslení odečtu původního řešení rozvodů požární vody a SHZ	
Příloha č.11b: Vyčíslení nového řešení rozvodů požární vody a SHZ	
Poznámky: přílohy 8 až 11 mají listy a a b, proto je celkový počet příloh 15.	

Protokol o změnovém řízení

Datum
22. 11. 2024

Strana 3 z 3



Číslo změny
003

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			18.160.651,75 Kč bez DPH		
Stávající cena díla:			820.194.064,69 Kč bez DPH		
Nová cena díla:			838.355.349,44 Kč bez DPH		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO - [redacted]	☒ Ano ☐ Ne	[redacted]	
ČEPRO - [redacted]	☒ Ano ☐ Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ing. František Todt Odborný ředitel	[redacted]	[redacted]			
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel	[redacted]	[redacted]			

Poznámky:




Změnový list č.: 003

Akce:		Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE	
Inv. čís. akce: SOD 057458			
Objednatel: ČEPRO, a. s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7, IČO 60193531			
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 250219115			
Objekty (dílčí část akce): SO230b Uložiště – část DHP, SO 301b_01 - Rozvod požární vody v SO 230 - Stavební řešení, SO 422b - KTU a chodníky, SO 336b - EZS, SO 230b_02 Úložiště – Uzemnění, SO 301b_02 Rozvod požární vody v SO 230 – Uzemnění, SO 508b_02 Produktové rozvody – Uzemnění, PS 301b_02 - Rozvody požární vody v SO 230 - Ocelové konstrukce, PS 524b - Stabilní hasící zařízení, PS 225_01-Čerpací stanice - Strojně technologická část,			
Předmět: - Během HTU byl realizován menší objem odvozu zeminy, než bylo předpokládáno v rozpočtu. - Na základě zvýšení standardů bezpečnosti pracovníků během provozu skladu pohonných hmot, byl ze strany ČEPRO a.s. vznesen požadavek na přidání 2 ks LED tabel zobrazujících překročení dolní meze výbušnosti. Tyto budou osazeny u vjezdů do oplocené části skladu Hněvice, která vznikne kolem nově budovaných nádrží. Požadovaná LED tabla nebyla součástí zadávací dokumentace. Z technického i finančního hlediska je vhodnější realizovat instalaci během výstavby než po předání nových nádrží do provozu. - Vzhledem k tomu že svah podzemního objektu 253 – trafostanice se nacházel blíže k nádrži číslo H06 objektu SO230b – Úložiště, než udávala ZD a nebylo by možné provést podzemní síť v tomto místě, bylo zhotovitelem navrženo několik alternativ řešení. Objednatel zvolil variantu s částečným odkopáním svahu a jeho následným zajištěním proti erozi pomocí zatravnovacích dlaždic. - Za účelem zvýšení požární bezpečnosti nádrží, byla zhotovitelem navržena záměna travnatých ploch v těsném sousedství nádrží uvažovaných v projektu KTU v zadávací dokumentaci na plochy pokryté kačírkem. Objednatel tuto změnu na základě zkušeností z jiných objektů přijal. - Investor požádal zhotovitele o ponechání 800 m³ vykopané zeminy, která byla na staveništi uložena pro KTU, pro jiné účely, v důsledku čehož bude zmenšen rozsah přesunů během KTU - Za účelem zamezení překročení limitů odběru elektrické energie na přípojném vedení Skladu ČEPRO Hněvice, na který je napojena přípojka stavby, došlo k instalaci měřících a odpojovacích zařízení. - Celková změna koncepce řešení kamer a systému objektu 336b EZS, na základě vývoje vnitřních systémů zabezpečení objektů - firmy ČEPRO - Změny objektu č. PS225 - čerpací stanice. Optimalizace navrženého napojení nové části skladu a zmenšení zásahů do provozované části potrubí. Zkrácení doby odstávky při realizaci. - Změna uzemnění nádrží - dle platných předpisů, posun jímacích bodů mimo výbušnou zónu 1 - Nové řešení rozvodů požární vody a SHZ budovaných nádrží objektu č. 230b, včetně dodání nových 12m³ tanků a 3% bezfluorového SFFF pěnidla, dle nové evropské legislativy.			
Počet stran 2		Počet příloh: 15	
Vypracoval – jméno:	Společnost:	Datum:	Podpis:
	Metrostav DIZ s.r.o., IČ: 250219115		
Položkový rozpočet předán: ANO			
Zhotovitel zajistí pro nová navržená řešení podrobnou realizační dokumentaci, včetně			

<i>Dopad na cenu:</i> ANO	<i>Změna ceny (ve výši):</i> 18.160.651,75 Kč bez DPH
<i>Dopad na termín:</i> NE	
<i>Dopad na kvalitu:</i> ANO	<i>Popis změny kvality:</i> zvýšení požární bezpečnosti budovaných nádrží, vyhovění novým legislativním požadavkům
<i>Schválil za objednatele:</i> [REDACTED]	<i>Datum:</i> [REDACTED] <i>Podpis:</i> [REDACTED]

Rozdělovník:

		<i>Datum</i>	<i>Jméno</i>	
1.	Metrostav DIZ s.r.o.	[REDACTED]		
2.	ČEPRO, a. s.			
3.	ČEPRO, a. s.			



Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ 25021915

DIČ CZ25021915

Příloha č.1 ke ZL 003 - ČEPRO Hněvice**Vyčíslení jednotlivých částí ZL 003**

Přehled ocenění méněpráci a vícepráci vyplývajících z projekčních změn a změn nastalých v průběhu stavby

Příloha č.	Obsah přílohy	Zdůvodnění změny	Cena původního řešení (bez DPH)	Cena nového řešení (bez DPH)	Cena ZL - rozdíl (bez DPH)
2	Odečet nerealizovaných odvozů zeminy	Zmenšení objemu odvážené zeminy.	686 665,30 Kč	0,00 Kč	-686 665,30 Kč
3	meze výbušnosti ke každému vjezdu do objektu č. 230b	Požadavek skladu, na instalaci výstražného systému, který je standartem ČEPRO, ale zadávací dokumentace ho neobsahovala.	0,00 Kč	301 204,10 Kč	301 204,10 Kč
4	Řešení posunu svahu objektu č. 253 - Zpevnění svahu	Nejlevnější varianta zajištění ujíždějícího svahu sousedního objektu.	0,00 Kč	1 100 360,67 Kč	1 100 360,67 Kč
5	Změna plochy kolem nádrží objektu č.230b z trávy na kačírek	Vytvoření plochy z nehořlavého materiálu kolem každé z budovaných nádrží, za účelem snížení rizika vzniku požáru.	2 625 186,17 Kč	5 179 222,08 Kč	2 554 035,91 Kč
6	Ponechání 800 m3 zeminy na stavbě	Na základě žádosti ve stavebním deníku	66 456,00 Kč	0,00 Kč	-66 456,00 Kč
7	Instalace odpojování a měření spotřeby elektro přípojky stavby	Z důvodu zamezení možnosti odběru el. energie ze sítě nad rámec smluvní limitů s ČEZ, vyhnouti se sankcím	0,00 Kč	330 680,84 Kč	330 680,84 Kč
8a, 8b	Změny projektu EZS (kamer), včetně nového projektu	Celková změna koncepce řešení kamer, na základě vývoje vnitřních systémů zabezpečení objektů - firmy ČEPRO	2 999 268,68 Kč	6 068 536,97 Kč	3 069 268,29 Kč
9a, 9b	Změny objektu č. PS225 - čerpací stanice	Optimalizace napojení a zmenšení zásahů do provozované části potrubí. Zkrácení doby odstávky při realizaci.	3 572 617,67 Kč	3 801 635,85 Kč	229 018,18 Kč
10a, 10b	Změna uzemnění nádrží - dle platných předpisů	Nové řešení posouvá jímací body soustavy uzemnění nádrží mimo zónu nebezpečí výbuchu dle platných předpisů. Tato zóna(1) je specifikována v protokolu o určení vnějších vlivů.	1 204 006,53 Kč	2 752 390,81 Kč	1 548 384,28 Kč
11a,11b	Nové řešení rozvodů požární vody a SHZ budovaných nádrží objektu č. 230b, včetně dodání nových 12m ³ tanků a 3% bezfluorového SFFF pěnidla, dle nové evropské legislativy	Nové řešení bude splňovat aktuálně zaváděné standardy evropské unie na používání bezfluorového SFFF pěnidla a obsahuje: Vybudování 1 požárního domku navíc, změnu celkové koncepce míchání pěnidla. Zkrácení doby aktivace zpuštění hašení. Zvýšení počtu nádrží hasitelných v jeden moment z 1 na 3. Zkrácení délky potrubí kterou je potřeba po použití čistit.	77 161 455,75 Kč	86 942 276,53 Kč	9 780 820,78 Kč
Celkem	Cena ZL 003				18 160 651,75 Kč

V Praze, dne:

Vypracoval:

Podpis:

22.11.2024

Protokol o změnovém řízení

Datum
11. 10. 2023

Strana 1 z 3

Číslo změny
002

ZHOTOVITEL		OBJEDNATEL
Číslo objednávky:	SOD 23020243	SOD 057458
Název a sídlo:	Metrostav DIZ s. r. o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 250219115	ČEPRO, a. s. Dělnická 12, 170 04 Praha 7 IČO 60193531
Název akce		
Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE		
Popis změny		
Změna technologie založení nádrží z původně v zadávací dokumentaci navržených štěrkových FRANKI pilířů a štěrkové desky s geomřížemi na železobetonové piloty. Železobetonová základová deska pod ocelovou konstrukcí zůstává, ale je optimalizována dle nového statického výpočtu. Na základě změny technologie hlubinného založení dojde k optimalizaci zemních prací. Změna způsobu hydroizolace stavby Předmětem dotčených změn je komplexní změna způsobu založení, včetně přímo navazujících konstrukcí. Bodu provedeny všechny nutné stavební a montážní práce, včetně dodávek materiálu a výrobků.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☒ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☒ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☒ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☒ Ostatní: Požadavek Zhotovitele	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST+FEЕ" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Interpretace výsledků DIGHP	Datum	
Příloha č.2: Závěrečná zpráva DIGHP		
Příloha č.3: Stanovisko AD k alternativnímu založení		
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
11. 10. 2023

Strana 2 z 3

Číslo změny
002

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	0,00 Kč bez DPH
Stávající cena díla:	754 962 064,97 Kč bez DPH
Nová cena díla:	754 962 064,97 Kč bez DPH

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis



VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne		
ČEPRO	☒ Ano ☐ Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. František Todt Odborný ředitel					
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel					

Poznámky:

Změnový list č.: 002

Akce:			
Obnova skladovacích kapacit skladu PH - ČEPRO HNĚVICE			
Inv. čís. akce: SOD 057458			
Objednatel: ČEPRO, a. s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7, IČO 60193531			
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 250219115			
Objekt (dílčí část akce): SO230b - Úložiště, stavební část SO421b - HTU			
Předmět: Změna technologie založení nádrží z původně v zadávací dokumentaci navržených šterkových FRANKI pilířů a šterkové desky s geomřížemi na železobetonové piloty. Železobetonová základová deska pod ocelovou konstrukcí zůstává, ale je optimalizována dle nového statického výpočtu. Na základě změny technologie hlubinného založení dojde k optimalizaci zemních prací. Změna způsobu hydroizolace stavby			
Počet stran 1		Počet příloh: 3	
Vypracoval – jméno:	Společnost:	Datum:	Podpis:
	Metrostav DIZ s.r.o., IČ: 250219115		
Položkový rozpočet předán: NE			
• Zhotovitel stavby na základě Doplnkového Inženýrsko-Geologického a Hydrogeologického průzkumu a jeho interpretace odbornými osobami navrhl realizaci jiného způsobu založení nádrží. • Tento způsob založení byl schválen jako možný AD a Investorem. • Zhotovitel zajistí pro nové řešení založení nádrží pro každou nádrž podrobnou realizační dokumentaci, včetně statického výpočtu • Zhotovitel přebírá odpovědnost za nový návrh způsobu založení nádrží. Předmětem dotčených změn je komplexní změna způsobu založení, včetně přímo navazujících konstrukcí. Bude provedeny všechny nutné stavební a montážní práce, včetně dodávek materiálu a výrobků.			
Dopad na cenu: NE		Změna ceny (ve výši): 0 Kč bez DPH	
Dopad na termín: ANO – zkrácení		Změna termínu: Bude upřesněno	
Dopad na kvalitu: ANO		Popis změny kvality: Zmenšení sedání z 25 – 50 mm na 5 - 10 mm	
Schválil za objednatele:		Datum:	Podpis:

Rozdělovník:

		Datum	Jméno	Podpis
1.	Metrostav DIZ s.r.o.			
2.	ČEPRO, a. s.			
3.	ČEPRO, a. s.			

