



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice		
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	BOMART spol. s.r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4		
Popis změny:			
Doplněny pákové ovladače nadsvětlíků, kalené a bezpečnostní skla, uzamykatelné kliky			
Odůvodnění změny:			
Technické vlastnosti s ohledem na bezpečnost a ovládání prvků výplní			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	497 301 Kč	
	hodnota odpotů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	180 465 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	316 836 Kč	
	Výše DPH sazba:	66 536 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	383 372 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. ZLč.2		
termíny	Termín realizace změny:	06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet VCP/MNP		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **o0001_VCP 2** Rek. areálu, SK Slovan Kunratice_ZL2

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.** IČO: **08731314**
Široká 376 DIČ: **CZ08731314**
58832 Brtnice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			316 836,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			316 836,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	316 836,00 CZK
Základní DPH	21 %	66 536,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 383 372,00 CZK

v

dne

za zhotovitele

za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	01	0,00	316 836,00	66 535,56	383 371,56	100
2	SO 01 - Stavební část_méněpráce okna skla	0,00	-180 465,00	-37 897,65	-218 362,65	-57
2	SO 01 - Stavební část_vícepráce okna	0,00	497 301,00	104 433,21	601 734,21	157
Celkem za stavbu		0,00	316 836,00	66 535,56	383 371,56	100

Popis stavby: o0001_VCP2 - Rek. areálu, SK Slovan Kunratice_ZL2

Popis objektu: 01 - 01

Popis rozpočtu: 2 - SO 01 - Stavební část_vícepráce okna

Popis rozpočtu: 2 - SO 01 - Stavební část_méněpráce okna skla

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			316 836,00	100,0
Cena celkem					316 836,00	100,0