

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (UP)

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Projektant: ing. arch. Martin Janda, Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Změnové listy pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace			Přípočty	Odpočty	Celkový vliv na změnu	vliv na termín stavby	Chrakter změny dle § 222, zákona č. 134/2016 sb.	Termín dokončení díla
Ozn.	Stavební objekt	Název změny	cenový dopad Kč bez DPH					
ZL 01	SO 01	Změna technologie zakládání dle PD	383 666,00	-267 587,00	116 079,00		4	
ZL 02	SO 01	Výkopové a bourací práce z důvodů kabelového vedení	307 779,00	-120 971,00	186 808,00	26 dní	6	
ZL 03	SO 01	Dopočet podsypu pod základové konstrukce	232 373,00	0,00	232 373,00	5 dní	6	
			923 818,00	-388 558,00	535 260,00	dodatek č. 1		06.01.2025
ZL 04	SO 01	Výplně otvorů dle posledního aktualizovaného výpisů prvků	685 700,90	0,00	685 700,90		4	
ZL 05	SO 01	Změna tvaru základu - vnější roh budovy	46 117,00	-3 275,00	42 842	14 dní	4	
ZL 06	SO 01	Nový základ před hlavním vstupem do budovy	246 643,08	0,00	246 643,08	30 dní	4	
ZL 07	SO 01	Nová ležatá kanalizace	105 501,14	0,00	105 501,14	7 dní	4	
ZL 08	SO 01	Bourání ŽB zídky	253 083,44	0,00	253 083,44		4	
			1 337 045,56	-3 275,00	1 333 770,56	dodatek č.2		26.2.2025

ZL 09	SO 01	Přeložka NN a VO	162 250,40	0,00	162 250,40	10 dní	4	
ZL 10	SO 01	Větrání urgentního příjmu	1 055 569,12	0,00	1 055 569,12	30 dní	7	
ZL 11	SO 01	Odsávání sociálního zařízení v 2.NP	83 507,23	0,00	83 507,23	3 dny	4	
ZL 12	SO 01	Větrání komunikace 2.01a v 2.NP	142 604,91	0,00	142 604,91	3 dny	4	
ZL 13	SO 01	Nové výplně otvorů - pozice OK9, 10	62 911,12	0,00	62 911,12	12 dní	4	
ZL14	SO 01	VZT - odečet původního rozpočtu	0,00	-1 055 569,12	-1 055 569,12		7	
ZL 15	SO 01	Bourání zděné přičky v místnosti 1.37 - 1.38	12 071,51	0,00	12 071,51		4	
ZL 16	SO 01	Přizdívka ŽB stěny v 1.NP	25 421,43	0,00	25 421,43	2 dny	4	
ZL 17	SO 01	Bourání ŽB kce ve výkopu zásaku, přeložky	326 165,78	0,00	326 165,78	3 dny	6	
ZL 18	SO01	Venkovní chladicí jednotka	227 083,83	0,00	227 083,83		6	
			2 097 585,33	-1 055 569,12	1 042 016,21	dodatek č. 3		30.4. 2025
					odst 6		553 249,61	
					odst 4		488 766,60	