



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLDEU-24-133/2024 uzavřené dne 10.10.2024

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Ing. Leoš Janouch**
se sídlem: Bratrouchov 44, 512 43 Jablonec nad Jizerou
IČO: 42189713
DIČ: CZ7006093435
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Leošem Janouchem
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-24-133/2024 ze dne 10. 10. 2024
(dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem ke změně propozic a umístění racků, které nastaly zjištěním v průběhu provádění prací při pokládce kabelů k jednotlivým kamerám, bylo zjištěno, že je nutná změna jejich velikostí a umístění. Dále při pokládce kabelů, vzhledem k nenáročnosti přenosu dat, velikostně malých prostupů při vedení kabelů k jednotlivým kamerám, bylo rozhodnuto o změně síťového kabelu. Při montáži jednotlivých kamer bylo zjištěno, že pro zajištění bezpečnosti vystavených exponátů bude nutné instalovat ještě dvě další kamery do hluchých míst – celkový počet kamer 21. S navýšeným počtem kamer je nutné i navýšení výkonu záložních zdrojů. Dále bylo nutné zajistit kloubový držák na zeď (2x) pro umístění obrazovky ke sledování záběrů z kamer a vzhledem k odlišnému vedení některých kabelových rozvodů je nutné zpracovat výkresy a popis skutečného provedení dokončených prací.

Všechny tyto práce a dodávky jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 1. Změnový list (ZL) č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1.



2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem
změnového listu (ZL) č.1 takto:

Cena díla celkem	1 103 164,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 1	- 203,00 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	1 102 961,00 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	231 621,81 Kč
Celková cena díla	1 334 582,81 Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2024, číslo smlouvy SMLDEU-24-133/2024.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list 001/2025

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2025.02.24
12:37:55 +01'00'

Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Ing. Leoš
Janouch

Digitálně podepsal
Ing. Leoš Janouch
Datum: 2025.02.27
07:53:48 +01'00'

Ing. Leoš Janouch
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: "Zabezpečení KM Jilemnice, Kostelní 75, č. parc. 57/1 - knn"
 Číslo smlouvy: SMLDEU-24-133/2024
 Dodavatel: Ing. Leoš Janouch, Bratrouchov 44, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ 42189713
 Objednatel: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455

Pořadové číslo změnového listu:

001/2025

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL: 13.02.2025

Popis změny:

1. Změna velikosti racků

2. Změna kategorie síťového kabelu

3. Navýšení počtu kamer + navýšení výkonu záložních zdrojů

4. Doplnění kloubových držáků

5. Skutečné provedení stavby

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke změně propozic a umístění racků, které nastaly zjištěním v průběhu provádění prací při pokládce kabelů k jednotlivým kamerám bylo zjištěno, že je nutná změna jejich velikostí a umístění. Dále při pokládce kabelů, vzhledem k nenáročnosti přenosu dat, velikostně malých prostupů při vedení kabelů k jednotlivým kamerám, bylo rozhodnuto o změně síťového kabelu. Při montáži jednotlivých kamer bylo zjištěno, že pro zajištění bezpečnosti vystavených exponátů bude nutné instalovat ještě dvě další kamery do hluchých míst - celkový počet kamer 21. S navýšeným počtem kamer je nutné i navýšení výkonu záložních zdrojů. Dále bylo nutné zajistit kloubový držák na zeď (2x) pro umístění obrazovky ke sledování záběrů z kamer a vzhledem k odlišnému vedení některých kabelových rozvodů je nutné zpracovat výkresy a popis skutečného provedení dokončených prací.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko: 13.2.2025

VODA CZ
 Ing. Leoš Janouch
 Bratrouchov 44
 512 43 Jablonec nad Jizerou
 IČ: 42189713

27

Dopady:	do projektové dokumentace:	bude PD skutečného provedení stavby
	do časového plánu:	nezasahuje
	do ceny: zvýšení	+ 117.679,00 Kč bez DPH
	do ceny: snížení	- 117.882,00 Kč bez DPH
	Změnový list celkem:	- 203,00 Kč bez DPH

Zdroj financování změny:

Neřeší se - celá stavba je financována z vlastních zdrojů.

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Správa KRNP Vrchlabí

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Vyjádření objednatele - :

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko:


Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.

Krkonošského národního parku
 Dobrovského 3
 543 01 VRCHLABÍ
 IČ: 00088455
 DIČ: CZ00088455

- 44 -

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
KM JILEMNICE - více práce
Objekt:
01 - Kamerový systém

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel:
Ing. Leoš Janouch -Comanet

Projektant:

Zpracovatel:
PP POHONY

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
IČ: 42189713
DIČ: CZ7006093435
IČ:
DIČ:
IČ: 28820444
DIČ: CZ28820444

Cena bez DPH	117 679,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 679,00	21,00%	20 553,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	138 232,75
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KM JILEMNICE - více práce

Objekt

01 - Kamerový systém

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Ing. Leoš Janouch -Comanet

Zpracovatel:

PP POHONY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D D01 Materiál

1	M	M007	ZOOM kamery IP	ks	2,000	9 902,00	19 804,00
2a	M	1676394	Kabel UTP Cat.5e box 305m Solarix	m	800,000	9,00	7 200,00
9a	M	M014	Rack 19" 22U – hloubka 800x800	ks	1,000	11 758,00	11 758,00
10a	M	M015	Rack 19" 12U	ks	1,000	8 053,00	8 053,00
11a	M	1203410	Lišta vkládací 15x10 bílá LHD 2m	m	20,000	22,00	440,00
12a	M	M017	Záložní zdroj - rackmount 2000VA	ks	2,000	15 500,00	31 000,00
32	M	M033	Držák na zeď kloubový nosnost 30Kg	ks	1,000	1 252,00	1 252,00
33	M	M034	Držák na zeď kloubový nosnost 15Kg	ks	1,000	752,00	752,00
34	K	K009	Výkresy a popís skutečného provedení	ks	1,000	4 000,00	4 000,00

D D02 Montážní práce

22	K	M002	Licence - kamerová licence (ATEAS)	ks	2,000	2 960,00	5 920,00
24	K	M004	Montáž kamer + držáků monitorů	ks	4,000	500,00	2 000,00
29	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km – odvoz p5ebzta4n0 zeminy	t	17,000	1 500,00	25 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
KM JILEMNICE - méně práce

Objekt:
01 - Kamerový systém

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:
Ing. Leoš Janouch - Comanet

IČ: 42189713
DIČ: CZ7006093435

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PP POHONY

IČ: 28820444
DIČ: CZ28820444

Poznámka:

Cena bez DPH		117 882,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	117 882,00	21,00%	24 755,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	142 637,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KM JILEMNICE - méně práce

Objekt:

01 - Kamerový systém

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Ing. Leoš Janouch -Comanet

Zpracovatel:

PP POHONY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D D01 Materiál

2	M	1676394	Kabel UTP Cat.6e box 305m Solarix	m	800,000	16,00	12 800,00
9	M	M014	Rack 19" 22U	ks	2,000	5 100,00	10 200,00
10	M	M015	Rack 19" 15U	ks	1,000	11 053,00	11 053,00
12	M	M017	Záložní zdroj - rackmount 1500VA	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
13	M	M018	Záložní zdroj - rackmount 3000VA	ks	1,000	22 700,00	22 700,00
15	M	M020	Ventilační jednotka - rackmount 19", 1U	ks	2,000	3 950,00	7 900,00
11	M	1203410	Lišta vkládací 20x20 bílá LHD 2m	m	60,000	22,00	1 320,00
12	M	1206487	Kryt LH 20x20 roh vnitř. 8625	ks	7,000	19,00	133,00
13	M	1206486	Kryt LH 20x20 roh vnější 8626	ks	8,000	19,00	152,00
14	M	1203411	Lišta vkládací 40x 20 bílá LHD 2m	m	130,000	40,00	5 200,00
15	M	1206423	Kryt LH 40x20 roh vnitř. 8635	ks	60,000	31,00	1 860,00
16	M	1206424	Kryt LH 40x20 roh vnější 8636	ks	60,000	31,00	1 860,00
17	M	1540524	Lišta vkládací 80x 40 bílá EKD 2m	m	40,000	156,00	6 240,00
18	M	2033172	Kryt EKD 80x40 roh vnitřní 8505	ks	6,000	62,00	372,00
19	M	7218519	Kryt EKD 80x40 roh vnější 8506	ks	6,000	62,00	372,00

D D02 Montážní práce

25	K	M005	Montáž lišt	m	210,000	50,00	10 500,00
27	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	36,000	70,00	2 520,00
30	K	K007	Zahození kabelů vč. štukování a malby	m	40,000	180,00	7 200,00