


# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory - monitoring a pasportizace

Číslo akce DPP: 24-0-0497

Pořadové číslo změnového listu:

GTM/201/P



Upřesnění  
Objektivní nepředvídatelnost  
Změna zadání investorem  
Vyhrazená změna

Část: Mo Číslo kapitoly VV nabídky: 2+7+13 Název: Konvergenční měření, Hydrogeologický monitoring, Měření deformací objektů nadzemní zástavby

## Popis změny:

Předmětem změny je rozšíření rozsahu měření monitoringu o měření převzatá od poskytovatele monitoringu stavby metra I.D1a na staveništi OL1. Od 1.5.2024 bylo zahájeno konvergenční měření ve štolě OL1 v 7 profilech, 21 měření v roce 2024 a 28 měření v roce 2025, konvergenční měření v šachtě OL1 v 5 profilech, 15 měření v roce 2024 a 20 měření v roce 2025, osazení snímačů a měření hladiny podzemní vody ve 4 vrtech a 4 studních, celkem 8 snímačů, 64 měsíců měření v roce 2024 a 96 měsíců měření v roce 2025, chemická analýza podzemních vod v 1 prameni a ve 2 vodotečích, 3 vzorky v roce 2024 a 12 v roce 2025, měření průtoku na vodoteči na 2 místech, 6 měření v roce 2024 a 8 měření v roce 2025, měření vydatnosti 1 pramene, 8 měření v roce 2024 a 12 měření v roce 2025, nivelační měření na objektech nadzemní zástavby na 24 bodech, 72 měření v roce 2024 a 96 měření během výstavby, trigonometrické měření na objektech nadzemní zástavby na 3 bodech, celkem 9 měření v roce 2024 a 12 měření v roce 2025, manuálně prováděné deformometrické měření na trhlínách na objektech nadzemní zástavby na 19 bodech, celkem 57 měření v roce 2024 a 76 měření v roce 2025, manuálně prováděné náklonoměrné měření na objektech nadzemní zástavby na 3 bodech, 9 měření v roce 2024 a 12 měření během výstavby.

Předmětem změny je dále rozšíření rozsahu měření hydrogeologického monitoringu o měření i nad rozsah stanovený dle Hydrogeologického posudku (METROPROJEKT Praha a.s. 6/2022). Od 1.5.2024 bylo postupně zahájeno měření hladiny podzemní vody ve 3 vrtech a 15 studních, celkem 18 snímačů, 54 měsíců měření v roce 2024 a 216 měsíců měření v roce 2025, chemická analýza podzemních vod v 18 vrtech a studních, ve 3 pramenech a v 1 vodoteči, celkem 22 vzorků v roce 2024 a 16 vzorků v roce 2025, pasportizace 21 vrtů, studní a pramenů v roce 2024, měření průtoku na vodoteči na 1 místě, 3 měření v roce 2024 a 4 měření v roce 2025, měření vydatnosti 3 pramenů, 3 měření v roce 2024 a 36 měření v roce 2025.

Předmětem změny je rovněž rozšíření rozsahu měření hydrogeologického monitoringu o měření v úseku Nové Dvory - Pisnice dle Realizačního projektu geotechnického monitoringu, část A. Od září 2024 bylo postupně zahájeno měření hladiny podzemní vody v 5 vrtech a 10 studních, celkem 15 snímačů, 45 měsíců měření v roce 2024 a 180 měsíců měření v roce 2025, chemická analýza podzemních vod v 15 vrtech a studních a v 1 vodoteči, celkem 16 vzorků v roce 2024 a 4 vzorky v roce 2025, pasportizace 15 vrtů a studní v roce 2024, měření průtoku na vodoteči na 1 místě, 1 měření v roce 2024 a 4 měření v roce 2025.

## Zdůvodnění změny:

Toto rozšíření rozsahu monitoringu zahrnuje práce roku 2024 a 2025. K rozšíření rozsahu monitoringu o měření ze stavby metra I.D1a (OL1) došlo v rozsahu dle Výkazu prvků GTM v SOD 13 předávaných poskytovateli GTM úseku OLBRACHTOVA – NOVÉ DVORY (KRTEK D MONITORING, 4/2024) s převzetím měřením k 1.5.2024. K rozšíření hydrogeologického monitoringu došlo v rozsahu i nad rozsah Hydrogeologického posudku (METROPROJEKT Praha a.s. 6/2022). V posudku byl navržen rozsah hydrogeologického monitoringu zahrnující sledování hladiny podzemní vody ve vrtech a studních, sledování chemismu podzemní vody a sledování pramenů, sledování domovních studní a 3 profilů povrchových toků. K rozšíření hydrogeologického monitoringu došlo na základě odsouhlasené projektové dokumentace geotechnického monitoringu v rozsahu dle Realizačního projektu geotechnického monitoringu, část A (KRTEK D MONITORING II). Tyto uvedené nové skutečnosti nemohl objednatel ani poskytovatel předvídat, ani nebyly předmětem dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a zadávací dokumentace (ZD).

## Posouzení změny - autorský dozor investora

Souhlasím s použitými výměrami, materiálovými a výše uvedeným zdůvodněním.

METROPROJEKT  
Praha a.s.  
Argentinská 170  
00 Praha 1  
www.metroprojekt.cz

Podpis a datum: 21.1.2025

## Posouzení změny - expert ražeb

Po technické stránce souhlasí

Podpis a datum: 21.1.2025

|                                                     |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Stavba:                                             | Provozní úsek I.D pražského metra - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory | Číslo stavby: | 24-0-0497 | Část:                                         | Mo-2+7+13 | Změnový list č:           | GTM/201/P |
| <b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>                       |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
| <b>DOPADY ZMĚNY:</b>                                |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
| Do projektové dokumentace:                          |                                                                     |               |           | ano                                           |           |                           |           |
| Do časového plánu stavby:                           |                                                                     |               |           | ne                                            |           |                           |           |
| Do ceny GTM:                                        |                                                                     |               |           | zvýšení o: 4 591 537,03 Kč                    |           |                           |           |
|                                                     |                                                                     |               |           | snížení o: 0,00 Kč                            |           |                           |           |
|                                                     |                                                                     |               |           | celkem o : 4 591 537,03 Kč                    |           |                           |           |
| NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:                   |                                                                     |               |           |                                               |           | Podpis a datum:           |           |
| GeoTec-GS, a.s. [redacted]                          |                                                                     |               |           |                                               |           | 20.1.2025                 |           |
| <b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:</b>             |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
| Zhotovitel: Souhlasím                               |                                                                     |               |           | TDI: Souhlasím                                |           |                           |           |
| [redacted] m: 20.1.2025                             |                                                                     |               |           | [redacted] Podpis a datum: 22/1/25            |           |                           |           |
| <b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:</b>              |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
| Zhotovitel: Souhlasím                               |                                                                     |               |           | TDI: Souhlasím                                |           |                           |           |
| [redacted] Podpis a datum: 20.1.2025                |                                                                     |               |           | [redacted] Podpis a datum: [redacted]         |           |                           |           |
| <b>CELKOVÝ NÁVRH POSKYTOVATELE PŘEDKLÁDÁ:</b>       |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
| Vedoucí Sdružení:                                   |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
| GeoTec-GS, a.s. [redacted]                          |                                                                     |               |           |                                               |           | Podpis a datum: 20.1.2025 |           |
| <b>CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení</b> |                                                                     |               |           |                                               |           |                           |           |
| Za TDI: Podpis a datum: 22/1/25                     |                                                                     |               |           | Za TDI: Podpis a datum: 22/1/25               |           |                           |           |
| [redacted]                                          |                                                                     |               |           | [redacted]                                    |           |                           |           |
| Vedoucí o Za Objednatel:                            |                                                                     |               |           | Výkonný ředitel                               |           |                           |           |
| [redacted] Podpis a datum: 22.1.25                  |                                                                     |               |           | [redacted] Podpis a datum: 24-01-2025         |           |                           |           |
| [redacted]                                          |                                                                     |               |           | [redacted]                                    |           |                           |           |
| Realizační projektový manažer Metro I.D. DPP a.s.   |                                                                     |               |           | Hlavní projektový manažer Metro I.D. DPP a.s. |           |                           |           |



# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

**Stavba:** Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory - monitoring a pasportizace

**Číslo akce DPP:** 24-0-0497

Pořadové číslo změnového listu:

**GTM/202/P**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

Upřesnění  
Objektivní nepředvídatelnost  
Změna zadání investorem  
Vyhrazená změna

|                 |                |      |        |                                            |
|-----------------|----------------|------|--------|--------------------------------------------|
| Část: <b>Pa</b> |                | 14-1 | Název: | VÝCHOZÍ PASPORT - 2 KANALIZACE, 3 VODOVODY |
|                 |                | 16-1 |        | VÝCHOZÍ PASPORT - 2 KANALIZACE             |
|                 | Číslo kapitoly | 17-1 |        | VÝCHOZÍ PASPORT - 2 VODOVODY               |
|                 | VV nabídky:    | 18-1 |        | VÝCHOZÍ PASPORT - 2 KANALIZACE             |
|                 |                | 19-1 |        | VÝCHOZÍ PASPORT - 3 VODOVODY               |
|                 |                | 20-1 |        | VÝCHOZÍ PASPORT - 5 KANALIZACE, 6 VODOVODY |

## Popis změny:

Navrhovaná změna zahrnuje rozšíření rozsahu výchozí pasportizace celkem 28 kanalizačních stok a 11 vodovodních řadů v rámci Výstavby metra I.D v Praze - úsek OLBRACHTOVA - NOVÉ DVORY. Změna se týká doplnění pasportizace úseků 28 kanalizačních stok v rozsahu cca 1 668 m a 11 vodovodních řadů v rozsahu cca 896 m, které budou ovlivněny výstavbou metra I.D v Praze - úsek OLBRACHTOVA - NOVÉ DVORY.

## Zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci nebyly zohledněny kanalizační stoky a vodovodní řady nacházející se v budoucích zařízeních stavenišť, které v momentu předání zadávací dokumentace poskytovateli nebyly známy a úpravy vodovodních řadů a kanalizačních stok, které se od doby zpracování ZD změnily či nově zjistily. Pasportizace kanalizačních stok a vodovodních řadů se bude provádět v rozsahu poklesové zóny nebo zařízení stavenišť. Tyto uvedené nové skutečnosti nemohl objednatel ani poskytovatel předvídat, ani nebyly předmětem PDPS a ZD.

**Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):**

Souhlasím s použitými výměrami, materiály  
i výše uvedeným zdůvodněním.



www.metroprojekt.cz 33

Podpis a datum:

|                                                                             |                           |                                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba: Provozní úsek I.D pražského metra - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory | Číslo stavby: 24-0-0497   | Pa-14-1+16-1<br>Část: +17-1+18-1<br>+19-1+20-1 | Změnový list č: GTM/202/P  |
| <b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>                                               |                           |                                                |                            |
| <b>DOPADY ZMĚNY:</b>                                                        |                           |                                                |                            |
| Do projektové dokumentace:                                                  | ano - zapracovány         |                                                |                            |
| Do časového plánu stavby:                                                   | ne                        |                                                |                            |
| Do ceny GTM:                                                                | zvýšení o:                | 3 429 045,00 Kč                                |                            |
|                                                                             | snížení o:                | 0,00 Kč                                        |                            |
|                                                                             | celkem o :                | 3 429 045,00 Kč                                |                            |
| <b>NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:</b>                                    |                           | datum: 10.1.2025                               |                            |
| INSET s.r.o., [redacted]                                                    |                           | [redacted]                                     |                            |
| <b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH</b>                                                  |                           |                                                |                            |
| Zhotovitel:                                                                 | Souhlasím                 | TDI:                                           | Souhlasím 10.1.25          |
| [redacted]                                                                  | Podpis a datum: 13.1.2025 | [redacted]                                     | Podpis a datum: [redacted] |
| <b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:</b>                                      |                           |                                                |                            |
| Zhotovitel:                                                                 | Souhlasím                 | TDI:                                           | Souhlasím                  |
| [redacted]                                                                  | Podpis a datum: 13.1.2025 | [redacted]                                     | Podpis a datum: 13.1.2025  |
| <b>CELKOVÝ NÁVRH POSKYTOVATELE PŘEDKLÁDÁ:</b>                               |                           |                                                |                            |
| Vedoucí Sdružení:                                                           |                           | [redacted]                                     |                            |
| GeoTec-GS, a.s. [redacted]                                                  |                           | Podpis a datum: 13.1.2025                      |                            |
| <b>CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení</b>                         |                           |                                                |                            |
| Za TDI:                                                                     | Podpis a datum: 14.1.25   | Za TDI:                                        | Podpis a datum: 14.1.25    |
| [redacted]                                                                  | [redacted]                | [redacted]                                     | [redacted]                 |
| Vedoucí odboru                                                              |                           | Výkonný ředitel                                |                            |
| Za Objednatele:                                                             | Podpis a datum: 22.1.25   | Za Objednatele:                                | Podpis a datum: 24-01-2025 |
| [redacted]                                                                  | [redacted]                | [redacted]                                     | [redacted]                 |
| Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.                            |                           | Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.   |                            |