


NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			6	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:				
Název změnového listu:	PŘEVOZ LEŠENÍ, TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ, TECHNOLOGIE A PLOTŮ NA MEZISKLAD VÁCLAVSKÁ				
Objekt:	SO 01				
Důvod a popis uplatňované změny:	V rámci vyklízení objektu pivovaru vznikl požadavek na odvoz některých částí (ploty, lešení, ...) do skladu v ul. Václavská. Tento ZL řeší narovnání na dopravu/přesun do skladu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 120 525,07	méněpráce 0,00	celkový dopad do ceny 120 525,07		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne		
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:		
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána	
	dne:15.11.2024		podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb	
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala	
	dne:		podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !					
Přílohy: 602_ZL_06_SO 01 Převoz lešení, trap.plechů, technologie a oplocení na mezisklad Václavská_upr ZL_6_doplnění_rozklad položky RTS					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 525,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 120 525,07	Výše daně 25 310,26
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		145 835,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 525,07	145 835,33
ZL_06	SO 01 - Převoz lešení, trapéz.plechů, technologie a plotů na mezisklad Václavská	120 525,07	145 835,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:
ZL_06 - SO 01 - Převoz lešení, trapéz.plechů, technologie a plotů na
mezisklad Václavská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH120 525,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 525,07	21,00%	25 310,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK145 835,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_06 - SO 01 - Převoz lešení, trapéz.plechů, technologie a plotů na
mezisklad Václavská

Místo: Datum: 06.09.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	120 525,07
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	7 539,33
HSV - Práce a dodávky HSV	69 425,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 425,74
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	43 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_06 - SO 01 - Převoz lešení, trapéz.plechů, technologie a plotů na
mezisklad Václavská

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Jindřichův Hradec

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

06.09.2024

ARCHA 66 a.s.

Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 525,07

D

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

7 539,33

482	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,65400	287,12	5 930,18	Rozpočet
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot - trapézový plech a technologie+ploty na meziskládku do 1 km - sklad Václavská					
			Poznámka k položce:					
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
			Odvoz trapézového plechu - tabule 2 x 1 m a části technologie na mezideponii - sklad Václavská					
	VV		převzato z rozpočtu SO 01 Klempířské kce - pol.č. 267 - Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°z Pz					
	VV		plechu					
	VV		"D 01 1 02: :					
	VV		"0.00: : 7*15,5*1,1					
	VV		"D 01-1-11: :					
	VV		SO01-1: : 39*12,5+16*12+12*12*0,5+12*12*0,5					
	VV		SO 01-2- odpočet bobrovky: :					
	VV		11*17,5*0,5+9*17*0,5+23*17,3+25*17-8*23-8*25					
	VV		SO01-3-1: : 7,5*(3*2+6)					
	VV		SO 01-6: : 5*2+9,5*4,5					
	VV		~1698*0,15					
	VV		celková hmotnost - tuny					
	VV		14,29		14,29000			
	VV		Mezisoučet		14,29000			
	VV		odvoz pivovarské technologie do skladu Václavská					
	VV		celkem 5 x auto (3 x auto + 2 x auto s 2 ks pomocí jeřábu) - viz fotodokumentace					
	VV		odborný odhad - tuny					
	VV		4,5		4,50000			
	VV		Mezisoučet		4,50000			
	VV		odvoz plotů a stojek (trapézové výplně + jekl) - celkem 15 ks, rozměr 3 x 2 m					
	VV		trapéz.plech cca 90m2, 1 m2 cca 3,6 kg					
	VV		0,324		0,32400			
	VV		jekl cca 150 m, 1bm = 6,6 kg					
	VV		0,99		0,99000			
	VV		stojky - pneumatiky vylité betonem					
	VV		0,55		0,55000			
	VV		celkem 3 x auto					
	VV		Mezisoučet		1,86400			
	VV		Součet		20,65400			

483	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,96200	25,97	1 609,15	Rozpočet
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		vzdálenost skladu 3 km					
	VV		trapézový plech					
	VV		3 * 14,29		42,87000			
	VV		Mezisoučet		42,87000			
	VV		technologie					
	VV		3*4,5		13,50000			
	VV		Mezisoučet		13,50000			
	VV		plot					
	VV		3*1,864		5,59200			
	VV		Mezisoučet		5,59200			
	VV		Součet		61,96200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 425,74	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 425,74	
1	K	993121111R-1	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	11 108,11766	6,25	69 425,74	převzato z ÚRS a poníženo na polovinu
	PP		Odvoz prostorového lešení - na mezideponii - sklad Václavská, na vzdálenost do 10 km Poznámka k položce: Odvoz prostorového lešení - na mezideponii - sklad Václavská					
	P		URS položka obsahuje Dovoz i odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km v JC 12,50 Kč/m3. Vzhledem k tomu, že se zde jedná jen o odvoz lešení, je tato JC snížena na polovinu.					
	VV		Převzato z rozpočtu SO 01 - díl: 94, položka č. 148					
	VV		SO 01-1: :					
	VV		demontáž podepření provizorního zastřešení: :					
	VV		(9,155+7,58/2)*38*17					
	VV		(9,155+7,58/2)*38*17		8 362,47000			
	VV		D 01 1 05: :					
	VV		1.07: : (22,69*19,7+(0,7+4)*5,67)*2,73					
	VV		(22,69*19,7+(0,7+4)*5,67)*2,73		1 293,04266			
	VV		D 01 1 07: :					
	VV		2.07: : 12,1*24,5*4,9					
	VV		12,1*24,5*4,9		1 452,60500			
	VV		Součet		11 108,11766			
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				43 560,00	
2	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - 2 x	hod	121,00000	360,00	43 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
	VV		pomocné práce při nakládání a skládání trapézových plechů - tabule 2 * 1 m, celkem 14,29 t					
	VV		4 dělníci / 1 cesta (cca 3 hod nakládka +cesta+ vykládka)					
	VV		Jedno auto cca 2,5 tuny, tj. 50 ks plechu (celkem 280 ks plechů - 1952 m2)					
	VV		celkem 7 cest/otoč					
	VV		7*3*4		84,00000			
	VV		Mezisoučet		84,00000			
	VV		pomocné práce při nakládání a skládání technologie					
	VV		2 dělníci / 1 cesta (cca 2,5 hod nakládka +cesta+ vykládka)					
	VV		celkem 5 cest/otoč					
	VV		5*2,5*2		25,00000			
	VV		Mezisoučet		25,00000			
	VV		pomocné práce při nakládání a skládání plotů a stojek					
	VV		2 dělníci / 1 cesta (cca 2 hod nakládka +cesta+ vykládka)					
	VV		celkem 3 cest/otoč					
	VV		3*2*2		12,00000			
	VV		Součet		121,00000			

Nezpůsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH

120 525,07

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE									
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.					8	verze:		0	
Smlouva o dílo:		č. objednatele: 0546/2024			č. zhotovitele:			ze dne: 17.05.2024	
Název změnového listu:		BOURACÍ PRÁCE OBVODOVÉHO ZDIVA PŘÍSTAVKU M.Č. 0.00 A 1.06							
Objekt:		SO 01							
Důvod a popis uplatňované změny:		Na základě požadavku NPÚ byly v rámci bouracích prací přístavků m.č. 0.00 a 1.06 vytříděny kameny, očištěny a přemístěny k dalšímu využití.							
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:									
Dopad do vydaných povolení		NE							
Cenová kalkulace / příloha ZL:		ANO							
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny			
		115 894,44		73 953,44		41 941,00			
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:				Ne			
		Dopad do konečného termínu:				Ne			
Vyhotožil:		Jméno + podpis				datum vydání ZL:			
		název firmy							
Vyjádření projektanta:		souhlasí / nesouhlasí		viz. vyjádření ze dne :		jméno:		Ing. arch. Petr Řehořka	
		dne:				podpis:			
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Ing. David Zána	
		dne:				podpis:			
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Miroslav Leitgeb	
		dne:				podpis:			
Vyjádření zástupce investora:		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Václav Bombala	
		dne:				podpis:			
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !									
Přílohy: 602_ZL_08_SO 01_Bourací práce obvodového zdiva přístavku m.č. 0.00 a 1.06									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 941,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 41 941,00	Výše daně 8 807,61
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		50 748,61

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	29.08.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 941,00	50 748,61
ZL_08	SO 01 Bourací práce obvodového zdiva přístavku m.č. 0.00 a1.06	41 941,00	50 748,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_08 - SO 01 Bourací práce obvodového zdiva přístavku m.č. 0.00 a1.06

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

41 941,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 941,00	21,00%	8 807,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 748,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_08 - SO 01 Bourací práce obvodového zdiva přístavku m.č. 0.00 a1.06

Místo: Datum: 29.08.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	41 941,00
96 - Bourání konstrukcí	-73 953,44
HSV - Práce a dodávky HSV	115 894,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 894,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_08 - SO 01 Bourací práce obvodového zdiva přístavku m.č. 0.00 a1.06

Místo: Datum: 29.08.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 941,00

D 96 Bourání konstrukcí -73 953,44

160	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	-73,49045	1 006,30	-73 953,44	Rozpočet
PP			Bourání zdiva z cihel pálených na MVC					
VV			D 01-1-02: :					
VV			0.00: : (4,835*15,05+6,3*(5,8+4,835)*0,5-2,05*1,55-3,03*2,52-1,76*1,55)*0,56*1,1					
VV			-(4,835*15,05+6,3*(5,8+4,835)*0,5-2,05*1,55-3,03*2,52-1,76*1,55)*0,56*1,1		-57,11915			
VV			D 01-1 1-05: :					
VV			vnější přístavba 1.06: : 2,46*(4+8,1)*0,5*1,1					
VV			-2,46*(4+8,1)*0,5*1,1		-16,37130			
VV			Součet		-73,49045			

D HSV Práce a dodávky HSV 115 894,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 894,44

1	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	73,49045	997,00	73 269,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962023391					
VV			D 01-1-02: :					
VV			0.00: : (4,835*15,05+6,3*(5,8+4,835)*0,5-2,05*1,55-3,03*2,52-1,76*1,55)*0,56*1,1					
VV			(4,835*15,05+6,3*(5,8+4,835)*0,5-2,05*1,55-3,03*2,52-1,76*1,55)*0,56*1,1		57,11915			
VV			D 01-1 1-05: :					
VV			vnější přístavba 1.06: : 2,46*(4+8,1)*0,5*1,1					
VV			2,46*(4+8,1)*0,5*1,1		16,37130			
VV			Součet		73,49045			

2	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	14,69809	2 900,00	42 624,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985222111					
P			Poznámka k položce:					
VV			počítáno s 20% zastoupením kamene					
VV			D 01-1-02: :					
VV			0.00: : (4,835*15,05+6,3*(5,8+4,835)*0,5-2,05*1,55-3,03*2,52-1,76*1,55)*0,56*1,1					
VV			objem kamene 20%					
VV			0,2*((4,835*15,05+6,3*(5,8+4,835)*0,5-2,05*1,55-3,03*2,52-1,76*1,55)*0,56*1,1)		11,42383			
VV			D 01-1 1-05: :					
VV			vnější přístavba 1.06: : 2,46*(4+8,1)*0,5*1,1					
VV			objem kamene 20%					
VV			0,2*(2,46*(4+8,1)*0,5*1,1)		3,27426			
VV			Součet		14,69809			

Způsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH	-683,46
Nezpůsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH	42 624,46

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		9	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	DEMONTÁŽ VYBAVENÍ A ROZVODŮ V KOTELNĚ M.Č. 0.02			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Tato část nebyla zahrnuta v rozpočtu. Narovnání dle skutečnosti.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 60 456,43	méněpráce 8 000,00	celkový dopad do ceny 52 456,43	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: 602_ZL_09_SO 01 Demontáž vybavení kotelny vč rozvodů m.č. 0.02 602_ZL_09_SO 01 Demontáž rozvodů v kotelně m.č. 0.02_foto				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 12.11.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 456,43
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 52 456,43	Výše daně 11 015,85
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		63 472,28

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	12.11.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 456,43	63 472,28
ZL_09	SO 01 Demontáž kotle a rozvodů v kotelně místnost 0.02	52 456,43	63 472,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_09 - SO 01 Demontáž kotle a rozvodů v kotelně místnost 0.02

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vítoušová Martina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 456,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 456,43	21,00%	11 015,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 472,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_09 - SO 01 Demontáž kotle a rozvodů v kotelně místnost 0.02

Místo:		Datum:	12.11.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vítoušová Martina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	52 456,43
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 664,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 000,00
997 - Přesun sutě	-8 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	58 792,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_09 - SO 01 Demontáž kotle a rozvodů v kotelně místnost 0.02

Místo: Datum: 12.11.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Vítoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 456,43

D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 664,40	
482	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,60000	287,12	459,39	Rozpočet
PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
P		Poznámka k položce:						
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
VV		demontáž zařízení - množství viz. vážní lístek 1/58681						
VV		1,600				1,60000		
VV		Součet				1,60000		
483	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,40000	25,97	1 205,01	Rozpočet
PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
VV		vzdálenost skládky do 29 km						
VV		1,6*29				46,40000		
VV		Součet				46,40000		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-8 000,00	
D		997	Přesun sutě				-8 000,00	
1	K	997013601_R01	Výkup - odpad - kód odpadu 200140	kg	-1 600,00000	5,00	-8 000,00	R položka
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
VV		Výkup odpadu - kód odpadu 200140						
VV		množství dle vážního lístku 1/58681 - 1600 kg						
VV		-1600				-1 600,00000		
VV		Součet				-1 600,00000		
D		767	Konstrukce zámečnické				58 792,03	
386	K	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	1 600,00000	34,47	55 152,00	Rozpočet
PP		Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg						
VV		demontáž kotle + rozvodů v místnosti č.0.02 (v rozpočtu nebylo počítáno) - viz vážní lístek 1/58681						
VV		1600				1 600,00000		
VV		Součet				1 600,00000		
438	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	551,52000	6,60	3 640,03	Rozpočet
PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m						

Způsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH		1 664,40
Nezpůsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH		58 792,03
Způsobilé náklady - energeticky vztažené = Celkem Kč bez DPH		-8 000,00

ZL č. 9 – SO 01 Demontáž vybavení kotelny



NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		11	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	PLOŠNÝ ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Záchrannému archeologickému výzkumu nepředcházela tzv. zjišťovací archeologický výzkum, který zpravidla určí rozsah, intenzitu a kvalitu zachování archeologických situací a terénů. Na základě nově zjištěných skutečností (odkrytí velmi zachovalých relikтів bývalé sladovny a patrně i varny pivovaru) bylo vedoucím pracovníkem odboru památkové péče krajského úřadu Jihočeského kraje rozhodnuto o kompletním archeologickém odkryvu a dokumentaci této technické památky. Rozsah a dochování této památky se určitě nedá předpovědět bez předchozího zjišťovacího výzkumu a její preparace a dokumentace tak s určitostí přinese nepředpokládané náklady na archeologický výzkum.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 1 005 636,00	méněpráce 0,00	celkový dopad do ceny 1 005 636,00	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotovil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: 602_ZL_11_SO 01 Plošný záchranný archeologický výzkum_upr Plošný záchranný archeologický výzkum_zdůvodnění_podpis				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 005 636,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 005 636,00	Výše daně 211 183,56
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 216 819,56

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 005 636,00	1 216 819,56
ZL_11	SO 01 - Záchranný archeologický výzkum SO 01	1 005 636,00	1 216 819,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:
 ZL_11 - SO 01 - Záchranný archeologický výzkum SO 01

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 06.09.2024

Zadavatel: IČ:
 Město Jindřichův Hradec DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru DIČ:

Projektant: IČ:
 ARCHA 66 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Vitoušová Martina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 005 636,00


DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 005 636,00	21,00%	211 183,56
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 216 819,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_11 - SO 01 - Záchranný archeologický výzkum SO 01

Místo:

Datum:

06.09.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 005 636,00

ON - Ostatní náklady

840 000,00

VN - Vedlejší náklady

165 636,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_11 - SO 01 - Záchranný archeologický výzkum SO 01

Místo: Datum: 06.09.2024
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮČK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 005 636,00

D	ON	Ostatní náklady					840 000,00	
1	K	0041101R-1	Záchranný archeologický průzkum - SO 01 - Západní křídlo	soubor	1,00000	691 200,00	691 200,00	R položka

PP	Náklady spojené s vypracováním Náleзовé zprávy pro orgány památkové péče a stavebního řízení.							
	Poznámka k položce:							
	Zásadní část objektu určená pro plošný archeologický odkryv na základě zjištění existence dochovaných relikvií renesančního sladovnického technického zařízení. Z hlediska ekonomiky záchranného archeologického výzkumu se jedná o nejnákladnější terénní část. (zahrnuje odborného zpracování a vyhodnocení)							
P								
VV	pro objekt SO 01 - celková plocha místnosti - muzeum veteránů - cca 691 m2							
VV	SO-01 -západní křídlo - renesanční sladovnické technické zařízení							
VV	zahrnuje odbornou archeologickou exkavaci a dokumentaci v terénu							
VV	doba trvání průzkumu 2 měsíce, počet pracovníků 4-5, cca 36 pracovních dnů							
VV	36*8*4=1152 hod							
VV	kpl							
VV	1							

3	K	0041101R-2	Záchranný archeologický průzkum - SO 01 - Střední křídlo	soubor	1,00000	100 800,00	100 800,00	R položka
---	---	------------	--	--------	---------	------------	------------	-----------

PP	Náklady spojené s vypracováním Náleзовé zprávy pro orgány památkové péče a stavebního řízení.							
	Poznámka k položce:							
	V centrální části byly položeny dvě archeologické sondy, které prokázaly existenci navazující pivovarnické a skladovací činnosti. Jedná se o vstupní špi do odkrytých a zachovaných sklepů (lednice) jenž byly dle písemných pramenů vytesány homickou metodou do skalního masivu. Sondou byly následně prokázány základy ramp, případně ploch pro mezi-deponie suků. Dále se jedná o navazující (patrně v období klasicismu jeden prostor rozdělený na několik menších) místnosti, které byly vyhodnoceny jako přestavbami dotčené až do úrovně skalního nadloží a tím pádem budou zkoumány archeologickým dohledem. (zahrnuje odborného zpracování a vyhodnocení)							
P								
VV	pro objekt SO 01							
VV	SO 01 - střední křídlo - vstup do sklepních prostor (lednice) a daný prostor							
VV	zahrnuje odbornou archeologickou exkavaci a dokumentaci v terénu							
VV	doba trvání průzkumu cca 14 dnů, počet pracovníků 3, prac.dnů 7							
VV	7*8*3=168 hod							
VV	kpl							
VV	1							

4	K	0041101R-3	Záchranný archeologický průzkum - SO 01 - Severní dvůr	soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00	R položka
---	---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	-----------

PP	Náklady spojené s vypracováním Náleзовé zprávy pro orgány památkové péče a stavebního řízení.							
	Poznámka k položce:							
	Zde byly dokumentovány sondy v rámci provádění základových patek pro usazení stavebního jeřábu. Stratigrafické souvrství na dvoře je tvořené vrstevmi terénních úprav nasypných na skalním masivu. V určitých místech se nacházejí prostupy do suterénních prostor, případně přízemí. V této části bude provedena případná archeologická sondáž pouze v místech s vysokým předpokladem archeologických nálezů, a to během realizace inženýrských sítí. (zahrnuje odborného zpracování a vyhodnocení)							
P								
VV	pro objekt SO 01							
VV	SO 01 - severní dvůr - prostupy do suterénních prostor							
VV	předpoklad délky trvání výzkumu cca 10 dnů, počet pracovníků 2, cca 5 prac.dnů							
VV	5*8*2=80 hod							
VV	kpl							
VV	1							

D VN Vedlejší náklady 165 636,00


5	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	165 636,00	165 636,00	R položka
---	---	---------	------------------	--------	---------	------------	------------	-----------

PP	Geodetické práce							
	Poznámka k položce:							
	Odborné vyhodnocení, laboratorní práce, konzervace, geodetické práce, 3D zaměření, dokumentace							
P								
VV	Odborné vyhodnocení, laboratorní práce, konzervace, geodetické práce, 3D zaměření, dokumentace							
VV	Náleзовá zpráva pro orgány památkové péče							
VV	kpl							
VV	1							

Nezpůsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH 1 005 636,00

Záchrannému archeologickému výzkumu nepředcházela tzv. zjišťovací archeologický výzkum, který zpravidla určí rozsah, intenzitu a kvalitu zachování archeologických situací a terénů. Zjišťovací výzkum se provádí již v době přípravy projektu, aby tak jeho výsledky mohly být případně promítnuty do projektovaných situací. Zadání pro realizátora stavby bylo zajistit plošný archeologický výzkum. Tato podmínka nemá však určující dopad na projekt záchranného výzkumu ve smyslu jeho ekonomiky, ani případné ochrany nalezených archeologických situací, neboť rozsah výzkumu předem určuje právě odborná instituce, nikoliv zadavatel (stavebník). V případě NKP by to mohly udělat složky archeologické sekce NPÚ, a to nejlépe na základě zjišťovacího výzkumu. Tento postup však nebyl zvolen, a tak ohodnocení kvality a rozsahu archeologických terénů bylo přeneseno na zájemce o realizaci stavby, bez podrobnějších informačních podkladů. Areál bývalého pivovaru je situován na skalní ostrožně v blízkosti hradu v Jindřichově Hradci. Mocnost a převážně stav dochování archeologických terénů se na celém území hradu včetně areálu pivovaru zásadně liší. Tato skutečnost se projevila i v západní části objektu, respektive jeho přízemí, kde byly odkryty poměrně hodně zachovalé relikty bývalé sladovny a patrně i původní varny pivovaru. Stav jejich dochování je určen skutečností, že byly zasekány a vestavěny do skalního nadloží. Na základě zjištěných skutečností bylo vedoucím pracovníkem odboru památkové péče krajského úřadu Jihočeského kraje rozhodnuto o kompletním archeologickém odkryvu a dokumentaci této technické památky. Rozsah a dochování této památky se určitě nedal predikovat bez předchozího zjišťovacího výzkumu a její preparace a dokumentace tak s určitostí přinese nepředpokládané náklady na archeologický výzkum.

Výstupem je Nálezová zpráva pro orgány památkové péče a stavebního řízení.



NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			12	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:				
Název změnového listu:	KROV HVOZDU				
Objekt:	SO 01				
Důvod a popis uplatňované změny:	Doplnění chybějící části (krovu hvozdu), která nebyla obsažena v PD ani rozpočtu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 168 584,29	méněpráce 0,00	celkový dopad do ceny 168 584,29		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		Ne		
	Dopad do konečného termínu:		Ne		
Vyhotovil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:		
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána	
	dne:		podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb	
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala	
	dne:		podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !					
Přílohy: 602_ZL_12_SO 01 Krov hvozdu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 29.08.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šítal Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 584,29
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	168 584,29	35 402,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			203 986,99

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	29.08.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		168 584,29	203 986,99
ZL_12	SO 01 - Krov hvozdu	168 584,29	203 986,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_12 - SO 01 - Krov hvozdu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.08.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šítal Roman

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 584,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 584,29	21,00%	35 402,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 986,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_12 - SO 01 - Krov hvozdu

Místo:

Datum:

29.08.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		168 584,29
HSV - Práce a dodávky HSV		17 449,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
96 - Bourání konstrukcí		17 449,90
PSV - Práce a dodávky PSV		151 134,39
762 - Konstrukce tesařské		142 364,71
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 769,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_12 - SO 01 - Krov hvozdu

Místo: Datum: 29.08.2024
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							168 584,29	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 449,90	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
D	96	Bourání konstrukcí					17 449,90	
481	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,61800	870,61	3 149,87	Rozpočet
PP			Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením					
482	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,61800	287,12	1 038,80	Rozpočet
PP			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
483	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	104,92200	25,97	2 724,82	Rozpočet
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
VV			3,618*29		104,92200			
VV			Součet		104,92200			
484	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,61800	408,22	1 476,94	Rozpočet
PP			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
485	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,23600	182,00	1 316,95	Rozpočet
PP			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
VV			3,618*2		7,23600			
VV			Součet		7,23600			
486	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,61800	2 140,00	7 742,52	Rozpočet
PP			Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					151 134,39	
D	762	Konstrukce tesařské					142 364,71	
160	K	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	0,50000	19 821,21	9 910,61	Rozpočet
PP			Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m					
			Položka v části rozpočtu SO 01 neobsažena, převzato z rozpočtu SO 02 (viz. postup dle SoD odst. 8.17)					
234	K	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	150,75000	99,42	14 987,57	Rozpočet
PP			Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2					
VV			"pozednice" 3*6		18,00000			
VV			"vazný trám"4*6,8		27,20000			
VV			"krokve"7*5,45+12*4,7+2*3,5+2*2		105,55000			
VV			Součet		150,75000			
236	K	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	149,05000	283,16	42 205,00	Rozpočet
PP			Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2					
VV			"krokve 100/160mm"7*5,45+12*4,7+2*3,5+2*2		105,55000			
VV			"vazný trám 140/160mm"4*6,8+6*1,85+2*2,6		43,50000			
VV			Součet		149,05000			
237	K	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	18,00000	372,33	6 701,94	Rozpočet
PP			Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2					
VV			"pozednice 160/160mm" 3*6		18,00000			
VV			Součet		18,00000			
244	K	76239500x	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, vč. dřevěných kolíkových spojů	m3	3,20600	1 723,62	5 525,93	Rozpočet
PP			Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, vč. dřevěných kolíkových spojů					
253	M	605152000	řezivo hoblované	m3	3,43700	14 760,00	50 730,12	Rozpočet
PP			řezivo hoblované					
257	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 399,72000	8,79	12 303,54	Rozpočet
PP			Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m					
D	783	Dokončovací práce - nátery					8 769,68	
479	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným škůdcům	m2	93,93400	93,36	8 769,68	Rozpočet
PP			Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným škůdcům					

Způsobilé náklady - energeticky zvtažné = Celkem Kč bez DPH	132 454,10
Způsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH	26 219,58
Nezpůsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH	9 910,61

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		13	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	ODEČET PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH - IGLŮ V M.Č. 0.13 (VETERÁNI)			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání dle skutečnosti. Realizace provětrávané podlahy není z důvodů výškových poměrů, archeologických nálezů možná. Tento ZL obsahuje jen narovnání odečtu "iglů".			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 0,00	méněpráce 515 820,30	celkový dopad do ceny -515 820,30	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: 602_ZL_13_SO 01 Provětrávané podlahy - iglů-m.č. 0.13 (veteráni) - odečet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-515 820,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-515 820,30	-108 322,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-624 142,56

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:602

Stavba:SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Místo:

Datum:12. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-515 820,30	-624 142,56
ZL_13	SO 01 odečet provětrání podlah (iglů)	-515 820,30	-624 142,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt:
ZL_13 SO01 odečet provětrání podlah (iglů)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-515 820,30		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-515 820,30 0,00	21,00% 12,00%	-108 322,26 0,00	
Cena s DPH		v CZK	-624 142,56	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_13 SO01 odečet provětrání podlah (iglů)

Místo: Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-515 820,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-515 820,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_13 SO01 odečet provětrání podlah (iglů)

Místo: Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-515 820,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							-515 820,30	
31	K	311112020R00	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 200 mm- IGLU bez mat.	m2	-600,000	115,86	-69 516,00	Rozpočet
PP			Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 200 mm- IGLU bez mat.					
P			Poznámka k položce: V m.č.0.13-muzeum veteránů bude "iglů" nahrazeno štěrky.zásypem s dren.potrubím					
VV			"0.13" -600		-600,000			
32	K	56240012.AAR	Díl modulární plastový IGLÚ výška 200 mm, rozměr prvku 500 x 500 mm	m2	-720,000	612,00	-440 640,00	Rozpočet
PP			Díl modulární plastový IGLÚ výška 200 mm, rozměr prvku 500 x 500 mm					
VV			-600*1,2		-720,000			
192	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-3,960	1 430,38	-5 664,30	Rozpočet
PP			Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 1 000 m přes 10 do 25 t					

Způsobilé náklady - energeticky zvtažné = Celkem Kč bez DPH	-515 820,30
---	-------------

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		15	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	ZMĚNA SKLADBY M.Č. 0.17 - BOURÁNÍ			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání dle skutečnosti. Položka bourání podlah z cihel naplocho nahrazena položkou Bourání mazanin betonových.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 128 886,77	méněpráce 75 883,81	celkový dopad do ceny 53 002,96	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: 602_ZL_15_SO 01 Změna skladby m.č. 0.17 - bourání_upr FOTO_ZL_15_SO 01_Změna skladby m.č. 0.17_bourání_foto				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 002,96
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 53 002,96	Výše daně 11 130,62
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		64 133,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 002,96	64 133,58
ZL_15	Změna skladby podlahy m.č. 0.17 - bourání	53 002,96	64 133,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_15 - Změna skladby podlahy m.č. 0.17 - bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Město Jindřichův Hradec

Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

ARCHA 66 a.s.

Vitoušová Martina

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18.10.2024

Cena bez DPH53 002,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 002,96	21,00%	11 130,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK64 133,58

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_15 - Změna skladby podlahy m.č. 0.17 - bourání

Místo:

Datum:

18.10.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 002,96
1 - Zemní práce	-75 883,81
96 - Bourání konstrukcí	39 779,34
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	89 107,43

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_15 - Změna skladby podlahy m.č. 0.17 - bourání

Místo:

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBŮČK – Nová epocha pivovaru

Datum:

18.10.2024

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:

Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 002,96	
D 1 Zemní práce							-75 883,81	
4	K	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	-14,01143	2 842,30	-39 824,69	Rozpočet
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4					
	VV		D 01-1-02: :					
	VV		75mm násyp pod dlažbou+450 mm zemina: :					
	VV		0.06,0.07,0.19,0.18,0.20: : 0,55*24,17*22,55					
	VV		odpočty neprováděných výkopů:					
	VV		m.č. 0.17 - zohlednění tl. mazaniny - tzn. 110 mm					
	VV		-(73,74440*0,11)		-8,11188			
	VV		Mezisoučet		-8,11188			
	VV		zohlednění úpravy výškové úrovně podlahy + 80 mm (-4,530)					
	VV		-(73,7444*0,08)		-5,89955			
	VV		Mezisoučet		-5,89955			
	VV		Součet		-14,01143			
5	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-14,01143	316,07	-4 428,59	Rozpočet
	PP		Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m					
	VV		odpočty neprováděných výkopů:					
	VV		m.č. 0.17 - zohlednění tl. mazaniny - tzn. 110 mm					
	VV		-(73,74440*0,11)		-8,11188			
	VV		Mezisoučet		-8,11188			
	VV		zohlednění úpravy výškové úrovně podlahy + 80 mm (-4,530)					
	VV		-(73,7444*0,08)		-5,89955			
	VV		Mezisoučet		-5,89955			
	VV		Součet		-14,01143			
6	K	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-14,01143	279,63	-3 918,02	Rozpočet
	PP		Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4					
	VV		odpočty neprováděných výkopů:					
	VV		m.č. 0.17 - zohlednění tl. mazaniny - tzn. 110 mm					
	VV		-(73,74440*0,11)		-8,11188			
	VV		Mezisoučet		-8,11188			
	VV		zohlednění úpravy výškové úrovně podlahy + 80 mm (-4,530)					
	VV		-(73,7444*0,08)		-5,89955			
	VV		Mezisoučet		-5,89955			
	VV		Součet		-14,01143			
7	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-14,01143	124,10	-1 738,82	Rozpočet
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m					
	VV		odpočty neprováděných výkopů:					
	VV		m.č. 0.17 - zohlednění tl. mazaniny - tzn. 110 mm					
	VV		-(73,74440*0,11)		-8,11188			
	VV		Mezisoučet		-8,11188			
	VV		zohlednění úpravy výškové úrovně podlahy + 80 mm (-4,530)					
	VV		-(73,7444*0,08)		-5,89955			
	VV		Mezisoučet		-5,89955			
	VV		Součet		-14,01143			
8	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-406,33147	24,82	-10 085,15	Rozpočet
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km					
	VV		odkaz na položku 1 , s přesunem do 29 km					
	VV		-14,01143*29		-406,33147			
	VV		Součet		-406,33147			
9	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	-14,01143	83,97	-1 176,54	Rozpočet
	PP		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3					
	VV		odpočty neprováděných výkopů:					
	VV		m.č. 0.17 - zohlednění tl. mazaniny - tzn. 110 mm					
	VV		-(73,74440*0,11)		-8,11188			
	VV		Mezisoučet		-8,11188			
	VV		zohlednění úpravy výškové úrovně podlahy + 80 mm (-4,530)					
	VV		-(73,7444*0,08)		-5,89955			
	VV		Mezisoučet		-5,89955			
	VV		Součet		-14,01143			
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-14,01143	1 050,00	-14 712,00	Rozpočet
	PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					
	VV		odpočty neprováděných výkopů:					
	VV		m.č. 0.17 - zohlednění tl. mazaniny - tzn. 110 mm					
	VV		-(73,74440*0,11)		-8,11188			
	VV		Mezisoučet		-8,11188			
	VV		zohlednění úpravy výškové úrovně podlahy + 80 mm (-4,530)					
	VV		-(73,7444*0,08)		-5,89955			
	VV		Mezisoučet		-5,89955			
	VV		Součet		-14,01143			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96 Bourání konstrukcí							39 779,34	
166	K	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	-73,74440	63,81	-4 705,63	Rozpočet
	PP		Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2					
	VV		D 01-1-02: :					
	VV		0.04 a 0.03: : 37*17*1,1					
	VV		0.06,0.07,0.19,0.18,0.20: : 25*23*1,1					
	VV		místnost č. 0.17 - odečet					
	VV		-(17,23*4,28)		-73,74440			
	VV		Součet		-73,74440			
167	K	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	11,79910	3 770,20	44 484,97	Rozpočet
	PP		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm					
	VV		průměrná tl. mazaniny 160 mm m.č. 0.17					
	VV		17,23*4,28*0,16		11,79910			
	VV		Součet		11,79910			
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							89 107,43	
481	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	18,50984	870,61	16 114,85	Rozpočet
	PP		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením					
	VV		bourání podlah z cihel naplocho m3: 73,7444*0,065					
	VV		1 m3 = 1,8 t					
	VV		-(73,7444*0,065)*1,8		-8,62809			
	VV		Mezisoučet		-8,62809			
	VV		bourání mazanin betonových m3 odkaz na položku 9:					
	VV		11,79910					
	VV		1 m3 = 2,3 t					
	VV		11,79910*2,3		27,13793			
	VV		Mezisoučet		27,13793			
	VV		Součet		18,50984			
482	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,50984	287,12	5 314,55	Rozpočet
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		bourání podlah z cihel naplocho m3: 73,7444*0,065					
	VV		1 m3 = 1,8 t					
	VV		-(73,7444*0,065)*1,8		-8,62809			
	VV		Mezisoučet		-8,62809			
	VV		bourání mazanin betonových m3 odkaz na položku 9:					
	VV		11,79910					
	VV		1 m3 = 2,3 t					
	VV		11,79910*2,3		27,13793			
	VV		Mezisoučet		27,13793			
	VV		Součet		18,50984			
483	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	536,78536	25,97	13 940,32	Rozpočet
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		odkaz na poloku 11, s přesunem do 29 km					
	VV		18,50984*29		536,78536			
	VV		Součet		536,78536			
484	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,50984	408,22	7 556,09	Rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
	VV		bourání podlah z cihel naplocho m3: 73,7444*0,065					
	VV		1 m3 = 1,8 t					
	VV		-(73,7444*0,065)*1,8		-8,62809			
	VV		Mezisoučet		-8,62809			
	VV		bourání mazanin betonových m3 odkaz na položku 9:					
	VV		11,79910					
	VV		1 m3 = 2,3 t					
	VV		11,79910*2,3		27,13793			
	VV		Mezisoučet		27,13793			
	VV		Součet		18,50984			
485	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,10197	182,00	6 570,56	Rozpočet
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
	VV		odkaz na položku 10					
	VV		2*18,050984		36,10197			
	VV		Součet		36,10197			
486	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	18,50984	2 140,00	39 611,06	Rozpočet
	PP		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
	VV		bourání podlah z cihel naplocho m3: 73,7444*0,065					
	VV		1 m3 = 1,8 t					
	VV		-(73,7444*0,065)*1,8		-8,62809			
	VV		Mezisoučet		-8,62809			
	VV		bourání mazanin betonových m3 odkaz na položku 9:					
	VV		11,79910					
	VV		1 m3 = 2,3 t					
	VV		11,79910*2,3		27,13793			
	VV		Mezisoučet		27,13793			
	VV		Součet		18,50984			

Způsobilé náklady - energeticky zvtažné = Celkem Kč bez DPH -21 392,47

Způsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH 89 107,43

Nezpůsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH -14 712,00

ZL č. 15 – SO 01 Změna skladby m.č. 0.17_bourání



NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		16	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	ODBOURÁNÍ ATIKY M.Č. 1.07			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání dle skutečnosti. Z důvodu větší degradace materiálu, než předpokládal projekt.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 75 815,29	méněpráce 0,00	celkový dopad do ceny 75 815,29	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: 602_ZL_16 - SO 01 Odbourání atiky_m.č. 1.07				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 815,29
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 75 815,29	Výše daně 15 921,21
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		91 736,50

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 815,29	91 736,50
ZL_16	SO 01 - Odbourání atiky_místnost 1.07	75 815,29	91 736,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:
ZL_16 - SO 01 - Odbourání atiky_místnost 1.07

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:
Vítoušová Martina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

75 815,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 815,29	21,00%	15 921,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 736,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_16 - SO 01 - Odbourání atiky_místnost 1.07

Místo: Město Jindřichův Hradec

Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Vitoušová Martina

Zpracovatel: Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	75 815,29
96 - Bourání konstrukcí	9 394,82
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	66 420,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_16 - SO 01 - Odbourání atiky_místnost 1.07

Místo:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 815,29

D	96	Bourání konstrukcí						9 394,82
160	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	9,33600	1 006,30	9 394,82	Rozpočet
PP	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC							
VV	Odbourání obvodového zdiva v m.č. 1.07							
VV	délka 19,6 m x šíře 1,0 m x výška 0,3 m							
VV	19,6*1*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	délka 9,6 m x šíře 1,2 m x výška 0,3 m							
VV	9,6*1,2*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						66 420,47
482	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,80480	287,12	4 824,99	Rozpočet
PP	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km							
P	Poznámka k položce:							
VV	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
VV	bourání zdiva z cihel pálených							
VV	1 m3 = 1,8 t							
VV	9,336*1,8							
VV	16,80480							
VV	Součet							
483	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	487,33920	25,97	12 656,20	Rozpočet
PP	Příplatek k odvozu za každý další 1 km							
VV	odkaz na položku 2, s přesunem do 29 km							
VV	16,8048*29							
VV	487,33920							
VV	Součet							
484	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,80480	408,22	6 860,06	Rozpočet
PP	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m							
VV	bourání zdiva z cihel pálených							
VV	1 m3 = 1,8 t							
VV	9,336*1,8							
VV	16,80480							
VV	Součet							
485	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,60960	182,00	6 116,95	Rozpočet
PP	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m							
VV	odkaz na položku 4							
VV	16,80480*2							
VV	33,60960							
VV	Součet							
486	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	16,80480	2 140,00	35 962,27	Rozpočet
PP	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904							
VV	bourání zdiva z cihel pálených							
VV	1 m3 = 1,8 t							
VV	9,336*1,8							
VV	16,80480							
VV	Součet							

Způsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH 75 815,29

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			22	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:				
Název změnového listu:	ZMĚNA SKLADBY SP 4.1 V M.Č. 4.01 A 4.02				
Objekt:	SO 01				
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. ZL se týká změny skladby SP 4.1, kde navržený dubový záklop bude nahrazen smrkovým záklopem tl.40mm a pochozí vrstvou z OSB desek tl.15mm. Ale v rozpočtu původně navržený záklop chybí (mtz i dod.), proto není proveden žádný odpočet.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	měněpráce	celkový dopad do ceny		
	468 048,20	0,00	468 048,20		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		Ne		
	Dopad do konečného termínu:		Ne		
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:		
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
	dne:		podpis:	12:23:31 +01'00'	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána	
	dne:		podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb	
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala	
	dne:		podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !					
Přílohy: 602_ZL_22_SO 01 Změna skladby SP 4.1 v m.č. 4.01 a 02					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO:
Místo:
Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec
Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru
Projektant:
ARCHA 66 a.s.
Zpracovatel:
Šítal Roman
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.10.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			468 048,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 468 048,20	Výše daně 98 290,12
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			566 338,32

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:		Datum:	22.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		468 048,20	566 338,32
ZL_22	SO 01 - změna skladby SP 4.1 v m.č. 4.01 a 4.02	468 048,20	566 338,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC
 Objekt:
 ZL_22 - SO 01 - změna skladby SP 4.1 v m.č. 4.01 a 4.02

KSO: CC-CZ:
 Místo: Jindřichův Hradec Datum: 22.10.2024
 Zadavatel: IČ:
 Město Jindřichův Hradec DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru DIČ:
 Projektant: IČ:
 ARCHA 66 a.s. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Šítal Roman DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH 468 048,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	468 048,20	21,00%	98 290,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 566 338,32

Projektant
 Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_22 - SO 01 - změna skladby SP 4.1 v m.č. 4.01 a 4.02

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	468 048,20
PSV - Práce a dodávky PSV	468 048,20
762 - Konstrukce tesařské	468 048,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_22 - SO 01 - změna skladby SP 4.1 v m.č. 4.01 a 4.02

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							468 048,20	
D PSV Práce a dodávky PSV							468 048,20	
D 762 Konstrukce tesařské							468 048,20	
247	K	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2	280,000	145,91	40 854,80	Rozpočet
Poznámka k položce: ZL se týká změny skladby SP 4.1, kde navržený dubový záklop bude nahrazen smrkovým záklopem tl.40mm a pochozí vrstvou z OSB desek tl.15mm. Ale v rozpočtu původně navržený záklop chybí (mtz i dod.), proto není proveden žádný odpočet.								
VV			"4.01" 218		218,000			
VV			"4.02" 62		62,000			
VV			Součet		280,000			
179	M	60513331R	Fošna truhlářská dřevina:SM, opracování: hoblované	m3	13,440	15 950,00	214 368,00	Rozpočet
Položka v části rozpočtu SO 01 neobsažena, převzato z rozpočtu SO 02 (viz. postup dle SoD odst. 8.17)								
PP			Fošna truhlářská dřevina:SM, opracování: hoblované					
VV			(218+62)*0,04*1,2		13,440			
251	K	763613132RT1	Montáž záklopu stropů z desek do tl.18 mm, P+D,šroubov. bez dodávky desek	m2	280,000	186,67	52 267,60	Rozpočet
PP			Montáž záklopu stropů z desek do tl.18mm,šroubov. bez dodávky desek					
254	M	60726120R	Deska dřevoštěpková OSB tl.15mm	m2	336,000	270,50	90 888,00	Rozpočet
PP			Deska dřevoštěpková OSB tl.15mm					
VV			(218+62)*1,2		336,000			
244	K	76239500x	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, vč. dřevěných kolíkových spojů	m3	18,480	1 723,62	31 852,50	Rozpočet
VV			"fošny" 13,44		13,440			
VV			"OSB" 336*0,015		5,040			
VV			Součet		18,480			
257	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	4 302,310	8,79	37 817,30	Rozpočet

Způsobilé náklady - energeticky zvtažné = Celkem Kč bez DPH	468 048,20
---	------------

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		23	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	ZMĚNA SKLADBY SP 4.1 V M.Č. 4.01 A 4.02			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání rozpočtové položky č. 252 - jednotka m3, množství a cena za m2.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 622 831,55	méněpráce 1 188 625,74	celkový dopad do ceny -565 794,19	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: 602_ZL_23_SO01 Narovnání položky č.252- fošna hoblovaná opr.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO:
Místo:
Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec
Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru
Projektant:
ARCHA 66 a.s.
Zpracovatel:
Šítal Roman
Poznámka: Narovnění pol.č.252- jednotka m3, množství a cena za m2

CC-CZ:
Datum: 22.10.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-565 794,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-565 794,19	-118 816,78
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-684 610,97

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:		Datum:	22.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-565 794,19	-684 610,97
ZL_23	SO 01 Narovnání rozpočtové položky č.252 (fošna hobl)	-565 794,19	-684 610,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt:
ZL_23 - SO 01 Narovnání rozpočtové položky č.252 (fošna hobl)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šítal Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka: Narovnání pol.č.252- jednotka m3, množství a cena za m2

Cena bez DPH

-565 794,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-565 794,19	21,00%	-118 816,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-684 610,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_23 - SO 01 Narovnění rozpočtové položky č.252 (fošna hobl)

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-565 794,19
PSV - Práce a dodávky PSV	-565 794,19
762 - Konstrukce tesařské	-565 794,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_23 - SO 01 Narovnění rozpočtové položky č.252 (fošna hobl)

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 22.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-565 794,19	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-565 794,19	
D	762		Konstrukce tesařské				-565 794,19	
252	M	60513331R	Fošna hoblovaná SM tl.do 50mm,š.do 200mm,3-5m	m3	-813,531	1 461,07	-1 188 625,74	Rozpočet
VV		" Dle rozpočtu 813,53096m3"-813,53096			-813,531			
179	M	60513331R	Fošna truhlářská dřevina:SM, opracování: hoblované	m3	39,049	15 950,00	622 831,55	Rozpočet
VV		Položka v části rozpočtu SO 01 neobsažena, převzato z rozpočtu SO 02 (viz. postup dle SoD odst. 8.17)						
		813,531*0,04*1,2			39,049			

Způsobilé náklady - energeticky zvtažné = Celkem Kč bez DPH -565 794,19

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		24	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH + VIKÝŘE			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. V rozpočtu chybí plášť vikýřů, provedena revize tepelné izolace.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 176 704,36	méněpráce 835 102,29	celkový dopad do ceny -658 397,93	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotovil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: ZL_24_SO 01_ Tepelná izolace střechy+vikýře				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:
Šítal Roman

Poznámka: V rozpočtu chybí plášť vikýřů, revize nadstřešní TI

CC-CZ:
Datum: 23.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-658 397,93
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -658 397,93	Výše daně -138 263,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-796 661,50

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:		Datum:	23.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-658 397,93	-796 661,50
ZL_24	SO 01 Tepelná izolace střechy+vikýře	-658 397,93	-796 661,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt:
ZL_24 - SO 01 Tepelná izolace střechy+vikýře

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	23.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jindřichův Hradec	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	ARCHA 66 a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Šítal Roman	DIČ:	
Poznámka:	V rozpočtu chybí plášť vikýřů, revize nadstřešní TI		

Cena bez DPH	-658 397,93
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-658 397,93	21,00%	-138 263,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-796 661,50
------------	-------	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_24 - SO 01 Tepelná izolace střechy+vikýře

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 23.10.2024
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-658 397,93
PSV - Práce a dodávky PSV	-658 397,93
712 - Povlakové krytiny	7 209,63
713 - Izolace tepelné	-789 443,16
762 - Konstrukce tesafské	48 698,52
764 - Konstrukce klempířské	120 796,21
765 - Krytina skládaná	-45 659,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_24 - SO 01 Tepelná izolace střechy+vikýře

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 23.10.2024
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-658 397,93	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-658 397,93	
D	712	Povlakové krytiny					7 209,63	
1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	19,960	81,00	1 616,76	CS ÚRS 2024 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů						
	P	Poznámka k položce: Dle skladby SS5 smýčková drenážní rohož, v rozpočtu chybí celá skladba SS5						
	VV	"SS5"						
	VV	"vikýř východ" 3,1*3,54				10,974		
	VV	"vikýř sever" 3,58*2,51				8,986		
	VV	Součet				19,960		
2	M	28329223	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	22,954	203,00	4 659,66	CS ÚRS 2024 02
	PP	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu						
	VV	19,96*1,15				22,954		
3	M	28355056	páska spojovací akrylátová lepicí DHV a parotěsných a připojovací, š 60 mm	m	21,360	28,60	610,90	CS ÚRS 2024 02
	PP	páska spojovací akrylátová lepicí DHV a parotěsných a připojovací, š 60 mm						
	VV	3,54*3+3,58*3				21,360		
138	K	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	68,870	4,68	322,31	Rozpočet
	PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m Položka v části rozpočtu SO 01 neobsažena, převzato z rozpočtu SO 02 (viz. postup dle SoD odst. 8.17)						
D	713	Izolace tepelné					-789 443,16	
200	K	713111130RT1	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci		-114,756	113,57	-13 032,84	Rozpočet
	PP	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci						
	P	Poznámka k položce: V rozpočtu je zahrnuto zateplení hvozdu, dle projektu a dotazu na AD se nebude provádět						
	VV	"hvozď"-7,3*(10+3,1)*1,2				-114,756		
208	M	283755504R	Deska střešní PIR, tl. 120 mm, s ozubem		-154,921	1 477,50	-228 895,78	Rozpočet
	VV	"hvozď"-7,3*(10+3,1)*1,2				-114,756		
	VV	"0,15 koef nerovnosti :"-114,756*(0,15+0,2)				-40,165		
	VV	Součet				-154,921		
203	K	713161702R00	Montáž tepelné izolace z desek, uložené na krokve shora, slepení přesahů fólie		-2 785,249	119,84	-333 784,24	Rozpočet
	PP	Montáž tepelné izolace z desek, uložené na krokve shora, slepení přesahů fólie						
	P	Poznámka k položce: V rozpočtu pokládka dvou vrstev desek tl.90mm, změna na mtz desek v jedné vrstvě- doporučuje i výrobce desek. Dále se odečítá zateplení hvozdu, které se dle AD neprovádí.						
	VV	"Odečet jedné vrstvy"-2307,2				-2 307,200		
	VV	"Hvozď"- 7,3*(10+3,1)*1,2				-114,756		
	VV	-(2307,2+114,756)*0,15				-363,293		
	VV	Součet				-2 785,249		
206	M	283755501R	Deska střešní PIR tl. 60 mm, s ozubem		-344,604	882,00	-303 940,73	Rozpočet
	PP	Deska střešní PIR tl. 60 mm, s ozubem						
	P	Poznámka k položce: V rozpočtu deska PIR tl.60mm, ale v projektu je PIR tl.30mm.						
	VV	SS2 tl60: :						
	VV	D 01 1 12: :						
	VV	"párník"-19*2*2*1,2				-91,200		
	VV	"hvozď"-7,3*(10+3,1)*1,2				-114,756		
	VV	SS3 tl 60: :						
	VV	D 01 1 12: :						
	VV	"vikýř" -(4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2				-93,648		
	VV	-300*0,15				-45,000		
	VV	Součet				-344,604		
4	M	28376527	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm	m2	212,575	150,00	31 886,25	CS ÚRS 2024 02
	PP	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm						
	VV	D 01 1 12: :						
	VV	"párník" 19*2*2*1,2				91,200		
	VV	SS3 tl 60: :						
	VV	D 01 1 12: :						
	VV	"vikýř" (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2				93,648		
	VV	(91,2+93,648)*0,15				27,727		
	VV	Součet				212,575		
5	K	713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	69,049	235,00	16 226,52	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm						
	VV	"SS1- PIR deska tl.80mm" (19,39*1-18*0,7*0,865)				8,491		
	VV	Mezisoučet				8,491		
	VV	"SS12- PIR deska tl.30mm"(19,39*1-13*0,7*0,865)				11,519		
	VV	Mezisoučet				11,519		
	VV	"SS11- PIR deska tl.140mm" (19,39*1-18*0,7*0,865)				8,491		
	VV	"SS12- PIR deska tl.140mm"(19,39*1-13*0,7*0,865)				11,519		
	VV	Mezisoučet				20,010		
	VV	"SS14- PIR deska tl.100mm"						
	VV	"Vikýř na únikové schod."(3,54*2,6/2*2+2,5*2,7)-1,4*2,19				12,888		
	VV	"Vikýř střední část sever" (3,58*3,2/2*2+2,5*1*3,12)-1,43*2,2				16,141		
	VV	Mezisoučet				29,029		
	VV	Součet				69,049		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	283755502R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 32 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranné Al fólie	m2	9,765	1 097,78	10 719,82	Rozpočet
	PP		Položka v části rozpočtu SO 01 neobsažena, převzato z rozpočtu SO 02 (viz. postup dle SoD odst. 8.17)					
	VV		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm					
	VV		"SS1- PIR deska tl.80mm"		9,765			
	VV		(19,39*1-18*0,7*0,865)*1,15		13,246			
6	M	28376527	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm	m2	13,246	150,00	1 986,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 30mm					
	VV		"SS12- PIR deska tl.30mm"(19,39*1-13*0,7*0,865)*1,15		13,246			
7	M	28376534	deska střešní PIR tl 140mm	m2	23,011	680,00	15 647,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm					
	VV		"SS1- PIR deska tl.140mm" (19,39*1-18*0,7*0,865)*1,15		9,765			
	VV		"SS12- PIR deska tl.140mm"(19,39*1-13*0,7*0,865)*1,15		13,246			
	VV		Součet		23,011			
211	M	283765491R	deska izolační PIR tl.100mm	m2	33,383	1 080,00	36 053,64	Rozpočet
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm					
	VV		"SS14"					
	VV		"Vikýř na únikové schod,"(3,54*2,6/2*2+2,5*2,7)-1,4*2,19		12,888			
	VV		"Vikýř střední část sever" (3,58*3,2/2*2+2,51*3,12)-1,43*2,2		16,141			
	VV		Mezisoučet		29,029			
	VV		29,029*0,15		4,354			
	VV		Součet		33,383			
215	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-7 746,590	2,88	-22 310,18	Rozpočet
D 762 Konstrukce tesařské							48 698,52	
8	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	29,029	64,30	1 866,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz					
	VV		"SS14- konstrukční vrstva"					
	VV		"Vikýř na únikové schod,"(3,54*2,6/2*2+2,5*2,7)-1,4*2,19		12,888			
	VV		"Vikýř střední část sever" (3,58*3,2/2*2+2,51*3,12)-1,43*2,2		16,141			
	VV		Součet		29,029			
9	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,836	8 180,00	6 838,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		29,029*0,024*1,2		0,836			
10	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	19,960	135,00	2 694,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	VV		"SS5 "					
	VV		"vikýř východ" 3,54*3,1		10,974			
	VV		"vikýř sever" 3,58*2,51		8,986			
	VV		Součet		19,960			
11	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,551	8 180,00	4 507,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		19,96*0,024*1,15		0,551			
12	K	762341275	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	39,920	180,00	7 185,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na pero a drážku					
	VV		"SS5 revize vikýře s+v bednicí vrstva"3,58*2,51+3,54*3,1		19,960			
	VV		"SS5 revize vikýře s+v roznášecí vrstva" 3,58*2,51+3,54*3,1		19,960			
	VV		Součet		39,920			
254	M	60726120R	deska dřevostřípková OSB tl 15mm	m2	23,952	270,50	6 479,02	Rozpočet
	PP		deska dřevostřípková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
	VV		"SS5 revize vikýře s+v- bednicí vrstva" (3,58*2,51+3,54*3,1)*1,2		23,952			
13	M	60726260	deska dřevostřípková OSB 4 P+D nebroušená tl 18mm	m2	23,952	323,00	7 736,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska dřevostřípková OSB 4 P+D nebroušená tl 18mm					
	VV		"SS5 revize vikýře s+v roznášecí vrstva" 23,952		23,952			
169	K	762342202RT4	Montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost lať do 220 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	-19,960	231,35	-4 617,75	Rozpočet
	P		Odečítá se položka z části rozpočtu SO 02, protože ve ZL č. 29 došlo k "narovnání" položek z důvodu požadavku na šupinové krytí. U ZL 29 odečet a připočet kompletně celé plochy. V tomto ZL již zohledněna skutečnost.					
	VV		Poznámka k položce: V rozpočtu zahrnuto v celé ploše střechy, ve skladbě SS5 revize není odečítá se. -(3,54*3,1+3,58*2,51)		-19,960			
14	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených vše dodávky	m2	29,029	414,00	12 018,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stěn z dřevostřípkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm					
	P		Poznámka k položce: Ve skladbě SS14, v rozpočtu chybí					
	VV		" SS14 bednicí vrstva"					
	VV		"Vikýř na únikové schod,"(3,54*2,6/2*2+2,5*2,7)-1,4*2,19		12,888			
	VV		"Vikýř střední část sever" (3,58*3,2/2*2+2,51*3,12)-1,43*2,2		16,141			
	VV		Součet		29,029			
174	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24m	%	449,360	8,88	3 990,32	Rozpočet
Převzato z rozpočtu SO 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764 Konstrukce klempířské							120 796,21	
15	K	764141335	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu přes 60°	m2	29,029	2 380,00	69 089,02	CS ÚRS 2024 02
	PP	Krytina ze svitků nebo tabulí z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 60°						
	VV	"SS14"						
	VV	"Vikýř na únikové schod."(3,54*2,6/2*2+2,5*2,7)-1,4*2,19					12,888	
	VV	"Vikýř střední část sever" (3,58*3,2/2*2+2,5*1*3,12)-1,43*2,2					16,141	
	VV	Součet					29,029	
259	K	764212622R00	Krytina TiZn , svitky rš. 670 mm, do 30°	m2	19,960	2 119,00	42 295,24	Rozpočet
	PP	Krytina TiZn , svitky rš. 670 mm, do 30°						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Dle skladby SS revize, v rozpočtu chybí						
	VV	19,96					19,960	
280	K	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 113,840	8,45	9 411,95	Rozpočet
D 765 Krytina skládaná							-45 659,13	
16	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	19,960	45,90	916,16	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci						
	VV	"SS5 parotěs s AL vrstvou" 3,54*3,1+3,58*2,51					19,960	
17	M	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	22,954	47,50	1 090,32	CS ÚRS 2024 02
	PP	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2						
	VV	19,96*1,15					22,954	
281	K	765311512RU1	Krytina z bobrovek, střež jedn., šupinová, do malty rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	-19,960	2 054,00	-40 997,84	Rozpočet
	VV	-19,96					-19,960	
285	K	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	-379,930	17,55	-6 667,77	Rozpočet

Způsobilé náklady - energeticky vztažné = Celkem Kč bez DPH	-779 194,14
Způsobilé náklady = Celkem Kč bez DPH	120 796,21

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		27	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	ZMĚNA HYDROIZOLACE STŘECHY NA DHV			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. Změna parotěsné podstřešní vrstvy z asf.pásu na DHV lehkého typu.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 627 564,97	méněpráce 1 613 392,44	celkový dopad do ceny -985 827,47	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotovil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: 602_ZL_27_SO 01 Změna hydroizolace střechy na DHV 23.10.opr.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO:
Místo:
Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec
Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru
Projektant:
ARCHA 66 a.s.
Zpracovatel:
Šítal Roman
Poznámka: Změna parotěsné podstřešní vrstvy z asf.pásu na DHV lehkého typu

CC-CZ:
Datum: 23.10.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-985 827,47
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-985 827,47	-207 023,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 192 851,24

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:		Datum:	23.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-985 827,47	-1 192 851,24
ZL 27	SO 01 Záměna hydroizolace střechy na DHV	-985 827,47	-1 192 851,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: 602_01_19A - ZM.L SO01 Záměna hydroizolace střechy na DHV

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.10.2024
Zadavatel:	IČ:
Město Jindřichův Hradec	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	DIČ:
Projektant:	IČ:
ARCHA 66 a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Šítal Roman	DIČ:
Poznámka:	Změna parotěsné podstřešní vrstvy z asf.pásu na DHV lehkého typu

Cena bez DPH	-985 827,47
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-985 827,47	21,00%	-207 023,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-1 192 851,24
------------	-------	---------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: 602_01_19A - ZM.L SO01 Záměna hydroizolace střechy na DHV

Místo: Město Jindřichův Hradec

Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Šítal Roman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-985 827,47
PSV - Práce a dodávky PSV	-985 827,47
712 - Povlakové krytiny	-1 613 392,44
765 - Krytina skládaná	627 564,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: 602_01_19A - ZM.L SO01 Záměna hydroizolace střechy na DHV

Místo: Město Jindřichův Hradec

Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -985 827,47

D		PSV	Práce a dodávky PSV				-985 827,47	
D		712	Povlakové krytiny				-1 613 392,44	
196	K	712851559RZ2	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy 1 vrstvy - včetně dodávky materiálu	m2	-2 997,812	538,19	-1 613 392,44	
PP		Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu						
D		765	Krytina skládaná				627 564,97	
1	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	2 997,812	58,00	173 873,10	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci						
2	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	72,300	85,00	6 145,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané						
3	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy	m	28,000	109,00	3 052,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané						
4	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	2 997,812	54,60	163 680,54	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°						
5	M	28329071	fólie PU/PP difuzně propustná, integrované samolepicí pásky, 150g/m2	m2	3 372,842	60,30	203 382,37	CS ÚRS 2024 02
PP		fólie PU/PP difuzně propustná, integrované samolepicí pásky, 150g/m2						
VV		2997,812*1,2			3 597,374			
VV		*odečet DHV 270g/m2:-224,532			-224,532			
VV		Součet			3 372,842			
6	M	28329078	fólie PU/PES difuzně propustná 270g/m2	m2	224,532	277,00	62 195,36	CS ÚRS 2024 02
PP		fólie PU/PES difuzně propustná 270g/m2						
VV		"vikýře se sklonem 20°"						
VV		střední část						
VV		5*16,18*2,1+8,2*2,1			187,110			
VV		"prořez" 187,11*0,2			37,422			
VV		Součet			224,532			
7	M	28329048	páska pro překrytí spojů fólií BIP	m	89,100	171,00	15 236,10	CS ÚRS 2024 02
PP		páska pro překrytí spojů fólií BIP						
VV		5*16,18+8,2			89,100			

Způsobilé náklady - energeticky ztažné = Celkem Kč bez DPH -985 827,47

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE				
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.		29	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: č. zhotovitele: ze dne:			
Název změnového listu:	MONTÁŽ LAŽOVÁNÍ STŘECH - NA ŠUPINOVÉ KRYTÍ			
Objekt:	SO 01			
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. V rozpočtu uvažováno s korunovým krytím s pr.roztečí 31 cm, požadavek je na sjednocení s SO 02 na šupinové krytí - pr.rozteč latí je 15 - 16 cm.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 645 337,54	méněpráce 434,559,88	celkový dopad do ceny 210 777,66	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:		Ne Ne	
Vyhotovil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:	
	název firmy			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána
	dne:		podpis:	
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala
	dne:		podpis:	
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !				
Přílohy: ZL_29_SO 01 - Montáž lažování střech - šupinové krytí				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šítal Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			210 777,66
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 210 777,66	Výše daně 44 263,31
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		255 040,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	05.11.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		210 777,66	255 040,97
ZL_29	SO 01 - Montáž laťování střech - na šupinové krytí	210 777,66	255 040,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
Objekt:

ZL_29 - SO 01 - Montáž laťování střech - na šupinové krytí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Štál Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Požadavek je na šupinové krytí - pr.rozteč laťí je 15 - 16 cm, v rozpočtu uvažováno s korunovým krytím s pr.roztečí 31 cm.

Cena bez DPH		210 777,66	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 777,66	21,00%	44 263,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 255 040,97	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_29 - SO 01 - Montáž laťování střech - na šupinové krytí

Místo: Datum: 05.11.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮČK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		210 777,66
PSV - Práce a dodávky PSV		210 777,66
762 - Konstrukce tesařské		210 777,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_29 - SO 01 - Montáž laťování střech - na šupinové krytí

Místo: Datum: 05.11.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮČK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 777,66	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				210 777,66	
D	762		Konstrukce tesařské				210 777,66	
169	K	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	2 715,82950	231,35	628 307,15	Rozpočet
Položka v části rozpočtu SO 01 neobsažena, převzato z rozpočtu SO 02 (viz. postup dle SoD odst. 8.17)								
pp			Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm					
241	K	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	-2 715,82950	160,01	-434 559,88	Rozpočet
pp			Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm					
257	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24m	%	1 937,47270	8,79	17 030,39	Rozpočet
PP			Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24m					
VV			odečet					
VV			-4345,5988	-4 345,59880				
VV			připočet					
VV			6283,0715	6 283,07150				
VV			Součet	1 937,47270				

Způsobilé náklady - energeticky vztažné = Celkem Kč bez DPH	210 777,66
---	------------

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			4	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0546/2024		č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024
Název změnového listu:	DTZ LEPENKY KONTAMINOVANÉ AZBESTEM				
Objekt:	SO 02				
Důvod a popis uplatňované změny:	Po odstranění azbestové krytiny byla zjištěna navíc lepenka kontaminovaná azbestem.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	335 438,33	0,00	335 438,33		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		Ne		
	Dopad do konečného termínu:		Ne		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	datum vydání ZL:			
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána	
	dne:		podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb	
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala	
	dne:		podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné přiložit zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !					
Přílohy: ZL_4 602_02_DTZ lepenky kontaminované azbestem					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO: Jindřichův Hradec

Místo: Jindřichův Hradec

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel: Šítal Roman

Poznámka:

CC-CZ: 12. 7. 2024

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			335 438,33
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 335 438,33	Výše daně 70 442,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	405 880,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	12. 7. 2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		335 438,33	405 880,38
602-02_4	ZL č.4 - DTZ lepenky kontaminované azbestem	335 438,33	405 880,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: SO 02 ZL č.4 - DTZ lepenky kontaminované azbestem

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šítal Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		335 438,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	335 438,33 0,00	21,00% 12,00%	70 442,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	405 880,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: SO 02 ZL Č.4 - DTZ lepenky kontaminované azbestem

Místo: Jindřichův Hradec
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci

Datum: 12. 7. 2024
Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zpracovatel: Šítal Roman

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	335 438,33
PSV - Práce a dodávky PSV	335 438,33
712 - Povlakové krytiny	335 438,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: SO 02 ZL č.4 - DTZ lepenky kontaminované azbestem

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 12. 7. 2024
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 335 438,33

D PSV Práce a dodávky PSV 335 438,33

D 712 Povlakové krytiny 335 438,33

1	K	712631801R00	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP kontaminovaných azbestem	m2	1 103,900	300,00	331 170,00	
PP			Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
VV			"SO02 pol.219" 1103,9		1 103,900			
2	K	979013112R00	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,729	495,95	361,55	
PP			Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m					
3	K	979017191R00	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	2,916	165,23	481,81	
PP			Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
VV			0,729*4		2,916			
4	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,729	277,99	202,65	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,225	14,13	257,52	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			0,729*25		18,225			
6	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	0,729	395,04	287,98	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
7	K	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,935	23,46	256,54	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
VV			0,729*15		10,935			
8	K	979990201R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,729	3 320,00	2 420,28	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE									
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.					10		verze:		0
Smlouva o dílo:		č. objednatele: 0546/2024			č. zhotovitele:			ze dne: 17.05.2024	
Název změnového listu:		ODEČET PROTIPOŽÁRNÍCH NÁTĚRŮ TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ							
Objekt:		SO 02							
Důvod a popis uplatňované změny:		Narovnání dle skutečnosti.							
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:									
Dopad do vydaných povolení		NE							
Cenová kalkulace / příloha ZL:		ANO							
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny			
		0,00		277 631,33		-277 631,33			
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:				Ne			
		Dopad do konečného termínu:				Ne			
Vyhotožil:		Jméno + podpis				datum vydání ZL:			
		název firmy							
Vyjádření projektanta:		souhlasí / nesouhlasí		viz. vyjádření ze dne :		jméno:		Ing. arch. Petr Řehořka	
		dne:				podpis:			
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Ing. David Zána	
		dne:				podpis:			
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Miroslav Leitgeb	
		dne:				podpis:			
Vyjádření zástupce investora:		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Václav Bombala	
		dne:				podpis:			
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné dle nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !									
Přílohy: 602_ZL_10_SO 02_ Odečet protipožární									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 12.09.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šítal Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-277 631,33
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -277 631,33	Výše daně -58 302,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-335 933,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	12.09.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-277 631,33	-335 933,91
ZL_10	SO 02 Odečet protipožárních nátěrů tesařských konstrukcí	-277 631,33	-335 933,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_10 - SO 02 Odečet protipožárních nátěrů tesařských konstrukcí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.09.2024
Zadavatel:	IČ:
Město Jindřichův Hradec	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	DIČ:
Projektant:	IČ:
ARCHA 66 a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Šítal Roman	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-277 631,33	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-277 631,33	21,00%	-58 302,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-335 933,91

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_10 - SO 02 Odečet protipožárních nátěrů tesařských konstrukcí

Místo:		Datum:	12.09.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-277 631,33
PSV - Práce a dodávky PSV	-277 631,33
713 - Izolace tepelné	-277 631,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_10 - SO 02 Odečet protipožárních nátěrů tesařských konstrukcí

Místo:

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Datum: 12.09.2024

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-277 631,33

D PSV Práce a dodávky PSV

-277 631,33

D 713 Izolace tepelné

-277 631,33

1	K	713511321RT1	Izolace tepelné protipožárním nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1	m2	-290,00000	930,64	-269 885,60	
---	---	--------------	---	----	------------	--------	-------------	--

PP	Izolace tepelné protipožárním nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1							
VV	"ODEČET ROZPOČET SO02" -290				-290,00000			
VV	Součet				-290,00000			

2	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-2 698,86000	2,87	-7 745,73	
---	---	--------------	---	---	--------------	------	-----------	--

PP	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			832 627,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	832 627,43	174 851,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 007 479,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		832 627,43	1 007 479,19
ZL_14	SO 02 - Bourání bet.mazaniny, kolejnic a cihelné dlažby - místnost 1.10 a 1.11	832 627,43	1 007 479,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_14 - SO 02 - Bourání bet.mazaniny, kolejnic a cihelné dlažby - místnost 1.10 a 1.11

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		832 627,43	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	832 627,43	21,00%	174 851,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 007 479,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_14 - SO 02 - Bourání bet.mazaniny, kolejnic a cihelné dlažby - místnost 1.10 a 1.11

Místo:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	832 627,43
96 - Bourání konstrukcí	255 338,10
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	517 694,95
HSV - Práce a dodávky HSV	59 594,38
5 - Komunikace pozemní	9 330,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 264,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_14 - SO 02 - Bourání bet.mazaniny, kolejnic a cihelné dlažby - místnost 1.10 a 1.11

Místo:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 832 627,43

D	96	Bourání konstrukcí	255 338,10
---	----	--------------------	------------

1	K	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	235,17200	63,81	15 006,33	
	PP		Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2					
	VV		položka převzata z SO 01					
	VV		m.č. 1.10 (sklad cukru)					
	VV		plocha místnosti					
	VV		9,5*22,96		218,12000			
	VV		odečet sloupů 4ks					
	VV		-(4*0,7*0,7)		-1,96000			
	VV		Mezisoučet		216,16000			
	VV		m.č. 1.11					
	VV		4,9*3,88		19,01200			
	VV		Mezisoučet		19,01200			
	VV		Součet		235,17200			

2	K	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	61,14472	3 930,54	240 331,77	
---	---	--------------	--	----	----------	----------	------------	--

	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		m.č. 1.10 (sklad cukru) + m.č. 1.11					
	VV		plocha místnosti po odečtu sloupů 235,172 m2 , tl. 200 mm					
	VV		(216,16+19,012)*0,2		47,03440			
	VV		Mezisoučet		47,03440			
	VV		vybourání podkladů pod dlažbou z cihel naplocho, tl. 60 mm					
	VV		(216,16+19,012)*0,06		14,11032			
	VV		Mezisoučet		14,11032			
	VV		Součet		61,14472			

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	517 694,95
---	-----	---------------------------------	------------

3	K	979081111R00.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	153,24370	289,72	44 397,76	
---	---	----------------	--	---	-----------	--------	-----------	--

	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		sut' z vybourané cihly z plochy 216,16 m2, obj.hm. 1800 kg/m3					
	VV		((216,16+19,012)*0,035)*1,8		14,81584			
	VV		Mezisoučet		14,81584			
	VV		odpočet cihel, viz. ZL č.17, odvoz na sklad Václavská - cca 35 m2					
	VV		-(35*0,035*1,8)		-2,20500			
	VV		Mezisoučet		-2,20500			
	VV		sut' z bourání betonové mazaniny, obj. hm. 2300 kg/m3					
	VV		(47,0344+14,11032)*2,3		140,63286			
	VV		Mezisoučet		140,63286			
	VV		demontované kolejnice nezapočítány - odvoz zajistil investor					
	VV		Součet		153,24370			

4	K	979081121R00.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 444,06730	30,40	135 099,65	
---	---	----------------	--	---	-------------	-------	------------	--

	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		odkaz na položku 3, s odvozem do 29 km					
	VV		153,24370*29		4 444,06730			
	VV		Mezisoučet		4 444,06730			
	VV		odvoz kolejnic - nezapočítáno - zajistil investor					
	VV		Součet		4 444,06730			

5	K	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	160,75706	411,91	66 217,44	
---	---	----------------	---	---	-----------	--------	-----------	--

	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		sut' z vybourané cihly z plochy 216,16 m2, obj.hm. 1800 kg/m3					
	VV		((216,16+19,012)*0,035)*1,8		14,81584			
	VV		Mezisoučet		14,81584			
	VV		odpočet cihel, viz. ZL č.17, odvoz na sklad Václavská - cca 35 m2					
	VV		-(35*0,035*1,8)		-2,20500			
	VV		Mezisoučet		-2,20500			
	VV		sut' z bourání betonové mazaniny, obj. hm. 2300 kg/m3					
	VV		(47,0344+14,11032)*2,3		140,63286			
	VV		Mezisoučet		140,63286			
	VV		demontované kolejnice					
	VV		demontáž kolejnic - celková délka demont.kolejnic 152 m ,					
	VV		hmotnost kolejnice 49,43 kg/bm					
	VV		(152*49,43)/1000		7,51336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		7,51336			
	VV		Součet		160,75706			
6	K	979082121R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 411,35590	24,49	59 054,11	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		odkaz na položku 5					
	VV		160,75706*15		2 411,35590			
	VV		Součet		2 411,35590			
7	K	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	153,24370	647,81	99 272,80	
	PP		Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		sut z vybourané cihly z plochy 216,16 m2, obj.hm. 1800 kg/m3					
	VV		((216,16+19,012)*0,035)*1,8		14,81584			
	VV		Mezisoučet		14,81584			
	VV		odpočet cihel, viz. ZL č.17, odvoz na sklad Václavská - cca 35 m2					
	VV		-(35*0,035*1,8)		-2,20500			
	VV		Mezisoučet		-2,20500			
	VV		sut z bourání betonové mazaniny, obj. hm. 2300 kg/m3					
	VV		(47,0344+14,11032)*2,3		140,63286			
	VV		Mezisoučet		140,63286			
	VV		Součet		153,24370			
8	K	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	107,27059	1 059,50	113 653,19	
	PP		Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů					
	VV		70% z množství k recyklaci					
	VV		0,7*153,24370		107,27059			
	VV		Součet		107,27059			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				59 594,38	
D		5	Komunikace pozemní				9 330,00	
9	K	548131121	Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením	kus	30,00000	311,00	9 330,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/548131121					
	VV		30		30,00000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 264,38	
10	K	964076341	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 55 kg/m	t	7,51336	6 690,00	50 264,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou délky do 6 m, hmotnosti do 55 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964076341					
	VV		demontáž kolejnic vč. rozřezání - celková délka					
	VV		demont.kolejnic 152 m , hmotnost kolejnice 49,43 kg/bm					
	VV		(152*49,43)/1000		7,51336			
	VV		Součet		7,51336			

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE									
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.					17		verze:		0
Smlouva o dílo:		č. objednatele: 0546/2024			č. zhotovitele:			ze dne: 17.05.2024	
Název změnového listu:		SKLÁDÁNÍ A PŘESUN VYBOURANÉ DLAŽBY M.Č. 1.10, 1.11 A 1.14 - SKLAD VÁCLAVSKÁ							
Objekt:		SO 02							
Důvod a popis uplatňované změny:		Na základě požadavku NPÚ uložit část zachovalé dlažby k případnému pozdějšímu využití.							
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:									
Dopad do vydaných povolení		NE							
Cenová kalkulace / příloha ZL:		ANO							
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny			
		19 674,97		0,00		19 674,97			
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:				Ne			
		Dopad do konečného termínu:				Ne			
Vyhotožil:		Jméno + podpis				datum vydání ZL:			
		název firmy							
Vyjádření projektanta:		souhlasí / nesouhlasí		viz. vyjádření ze dne :		jméno:		Ing. arch. Petr Řehořka	
		dne:				podpis:			
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Ing. David Zána	
		dne:				podpis:			
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Miroslav Leitgeb	
		dne:				podpis:			
Vyjádření zástupce investora:		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Václav Bombala	
		dne:				podpis:			
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné p změnového listu !									
Přílohy: 602_ZL_17- SO 02 - Skládání a přesun vybour lad Václavská_N									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 674,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 674,97	Výše daně 4 131,74
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		23 806,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 674,97	23 806,71
ZL_17	SO 02 - Skládání a přesun vybourané dlažby 1.10+1.11 a 1.14 - sklad Václavská	19 674,97	23 806,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_17 - SO 02 - Skládání a přesun vybourané dlažby 1.10+1.11 a 1.14 - sklad Václavská

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 674,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 674,97	21,00%	4 131,74
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 806,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_17 - SO 02 - Skládání a přesun vybourané dlažby 1.10+1.11 a 1.14 - sklad Václavská

Místo:

Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 674,97
96 - Bourání konstrukcí	12 740,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 934,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_17 - SO 02 - Skládání a přesun vybourané dlažby 1.10+1.11 a 1.14 - sklad Václavská

Místo: Datum: 18.10.2024
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮČ – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 674,97

D 96		Bourání konstrukcí					12 740,00	
1	K	965081800R01_1	Skládání a paletování vybourané dlažby	m2	70,00000	182,00	12 740,00	R položka
	PP	Skládání a paletování dlažby						
	VV	cihelná dlažba (půdovky) z místnosti 1.10 + 1.11 a 1.14						
	VV	cekem 7 palet						
	VV	70						
	VV	Součet						
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					6 934,97	
2	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,20500	870,61	1 919,70	
	PP	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením						
	VV	1 m3 = 1,8 t						
	VV	započítána jen část z místnosti 1.14 v množství 35 m2						
	VV	35*0,035*1,8						
	VV	Součet						
3	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - do skladu Václavská	t	4,41000	287,12	1 266,20	
	PP	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
	P	Poznámka k položce:						
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
	VV	odvoz dlažby do skladu Václavská						
	VV	4,41						
	VV	Součet						
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,23000	25,97	343,58	
	PP	Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
	VV	s přesunem do 3 km						
	VV	4,41*3						
	VV	Součet						
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,41000	408,22	1 800,25	
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
	VV	1 m3 = 1,8 t						
	VV	70*0,035*1,8						
	VV	Součet						
6	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,82000	182,00	1 605,24	
	PP	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
	VV	odkaz na položku 5						
	VV	4,41*2						
	VV	Součet						

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE									
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.					18		verze:		0
Smlouva o dílo:		č. objednatele: 0546/2024			č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024		
Název změnového listu:		MONTÁŽ ZTUŽUJÍCÍHO TRÁMU M.Č. 0.20 A 0.21 (BOURACÍ PRÁCE)							
Objekt:		SO 02							
Důvod a popis uplatňované změny:		Na základě požadavku statika z důvodu zajištění konstrukce při postupném bourání stěny pod klenbou. Původně počítáno pouze s částečným bouráním otvoru mezi jednotlivými místnostmi.							
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:									
Dopad do vydaných povolení		NE							
Cenová kalkulace / příloha ZL:		ANO							
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny			
		17 186,25		0,00		17 186,25			
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:					Ne		
		Dopad do konečného termínu:					Ne		
Vyhotožil:		Jméno + podpis				datum vydání ZL:			
		název firmy							
Vyjádření projektanta:		souhlasí / nesouhlasí		viz. vyjádření ze dne :		jméno:		Ing. arch. Petr Řehořka	
		dne:				podpis:			
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Ing. David Zána	
		dne:				podpis:			
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Miroslav Leitgeb	
		dne:				podpis:			
Vyjádření zástupce investora:		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Václav Bombala	
		dne:				podpis:			
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné pro změnového listu !									
Přílohy: 602_ZL_18 - SO 02 - Montáž ztužujícího trámu									
e)									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 186,25
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 186,25	Výše daně 3 609,11
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		20 795,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 186,25	20 795,36
ZL_18	SO 02 - Montáž ztužujícího trámu m.č. 0.20 a 0.21 (bourací práce)	17 186,25	20 795,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
Objekt:

ZL_18 - SO 02 - Montáž ztužujícího trámu m.č. 0.20 a 0.21 (bourací práce)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		17 186,25	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 186,25	21,00%	3 609,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 795,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_18 - SO 02 - Montáž ztužujícího trámu m.č. 0.20 a 0.21 (bourací práce)

Místo:		Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	17 186,25
94 - Lešení a stavební výtahy	3 068,32
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	612,57
PSV - Práce a dodávky PSV	13 505,36
762 - Konstrukce tesařské	13 505,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_18 - SO 02 - Montáž ztužujícího trámu m.č. 0.20 a 0.21 (bourací práce)

Místo:

Datum:

18.10.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 186,25

D94

Lešení a stavební výtahy

3 068,32

1	K	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	10,50000	94,05	987,53	
---	---	--------------	--	----	----------	-------	--------	--

PP	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m							
P	Poznámka k položce: včetně kotvení Včetně kotvení lešení.							
VV	pomocné lešení pro montáž ztužujícího trámu							
VV	3*3,5							
VV	Součet							

2	K	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	21,00000	58,75	1 233,75	
---	---	--------------	--	----	----------	-------	----------	--

PP	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m							
P	Poznámka k položce: včetně kotvení							
VV	počet dnů pro potřebu montáže ztužujícího trámu - 2 dny							
VV	3*3,5*2							
VV	Součet							

3	K	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	10,50000	80,67	847,04	
---	---	--------------	---	----	----------	-------	--------	--

PP	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m							
VV	odkaz na položku 1							
VV	10,5							
VV	Součet							

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

612,57

4	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19246	287,12	55,26	
---	---	--------------	--	---	---------	--------	-------	--

PP	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km							
P	Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
VV	odvoz demontovaných prvků na skládku							
VV	1 m3 = 0,5 t							
VV	0,38491*0,5							
VV	Součet							

5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,16239	25,97	289,89	
---	---	--------------	--	---	----------	-------	--------	--

PP	Příplatek k odvozu za každý další 1 km							
VV	skládka do vzdálenosti 29 km							
VV	0,38491*29							
VV	Součet							

6	K	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,19246	647,81	124,68	
---	---	--------------	--	---	---------	--------	--------	--

PP	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů							
VV	odvoz demontovaných prvků na skládku							
VV	1 m3 = 0,5 t							
VV	0,38491*0,5							
VV	Součet							

7	K	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,13472	1 059,50	142,74	
---	---	--------------	--	---	---------	----------	--------	--

PP	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů							
VV	70% z množství k recyklaci							
VV	0,7*0,19246							
VV	Součet							

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 505,36

D 762

Konstrukce tesařské

13 505,36

8	K	60515281R	Hranol dřevina: SM	m3	0,38491	14 490,00	5 577,35	
---	---	-----------	--------------------	----	---------	-----------	----------	--

PP	Hranol dřevina: SM							
P	Poznámka k položce: Koeficient : 0,2							
VV	2 ks vedle sebe průřezu 180 mm x 180 mm, délky 5,94							
VV	(0,18*0,18)*5,94*2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	0,38491				
9	K	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	11,88000	402,57	4 782,53	
PP			Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient : 0,2					
VV			Osazení rozpěrného trámu včetně zaklínování					
VV			2 ks vedle sebe průřezu 180 mm x 180 mm, délky 5,94					
VV			2*5,94	11,88000				
VV			Součet	11,88000				
10	K	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	11,88000	116,21	1 380,57	
PP			Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient : 0,2					
VV			Demontáž rozpěrného trámu					
VV			2 ks vedle sebe průřezu 180 mm x 180 mm, délky 5,94	11,88000				
VV			2*5,94	11,88000				
VV			Součet	11,88000				
11	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,38491	1 723,62	663,44	
PP			Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient : 0,2					
VV			2 ks vedle sebe průřezu 180 mm x 180 mm, délky 5,94					
VV			(0,18*0,18)*5,94*2	0,38491				
VV			Součet	0,38491				
12	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	124,03890	8,88	1 101,47	
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m					
P			Poznámka k položce:					
			50 m vodorovně					

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE									
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.					19		verze:		0
Smlouva o dílo:		č. objednatele: 0546/2024			č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024		
Název změnového listu:		ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ POD NÁDRŽEMI M.Č. 0.20 - BOURACÍ PRÁCE							
Objekt:		SO 02							
Důvod a popis uplatňované změny:		Narovnání skutečnosti. Po odstranění nádrží bylo nutné zdemolovat nově objevené základy a odstranit obklad místnosti.							
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:									
Dopad do vydaných povolení		NE							
Cenová kalkulace / příloha ZL:		ANO							
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny			
		165 350,85		0,00		165 350,85			
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:					Ne		
		Dopad do konečného termínu:					Ne		
Vyhotožil:		Jméno + podpis					datum vydání ZL:		
		název firmy							
Vyjádření projektanta:		souhlasí / nesouhlasí		viz. vyjádření ze dne :		jméno:		Ing. arch. Petr Řehořka	
		dne:				podpis:			
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Ing. David Zána	
		dne:				podpis:			
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Miroslav Leitgeb	
		dne:				podpis:			
Vyjádření zástupce investora:		souhlasí / nesouhlasí				jméno:		Václav Bombala	
		dne:				podpis:			
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné vyjádření projektanta a TDS věcná a cenová kontrola a vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO a vyjádření zástupce investora. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem									
Přílohy: 602_ZL_19 - SO 02 - Místnost 0.20 - odsekání nádrží_O									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			165 350,85
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 165 350,85	Výše daně 34 723,68
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		200 074,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	6. 8. 2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		165 350,85	200 074,53
ZL_19	SO 02 - místnost 0.20 - bourací práce a odsekání vnitřních obkladů	165 350,85	200 074,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
Objekt:

ZL_19 - SO 02 - místnost 0.20 - bourací práce a odsekání vnitřních obkladů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			165 350,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 350,85	21,00%	34 723,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	200 074,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_19 - SO 02 - místnost 0.20 - bourací práce a odsekání vnitřních obkladů

Místo:

Datum:

6. 8. 2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	165 350,85
94 - Lešení a stavební výtahy	7 370,37
96 - Bourání konstrukcí	71 992,36
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	85 988,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 01 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_19 - SO 02 - místnost 0.20 - bourací práce a odsekání vnitřních obkladů

Místo:

Datum:

6. 8. 2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 350,85

D94

Lešení a stavební výtahy

7 370,37

1	K	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	21,00000	94,05	1 975,05	
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m					
	P		Poznámka k položce: včetně kotvení					
	VV		Včetně kotvení lešení.					
	VV		pracovní pomocné lešení pro odsekání obkladů stěn a stropů		21,00000			
	VV		3,5*6		21,00000			
	VV		Součet		21,00000			
2	K	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	63,00000	58,75	3 701,25	
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m					
	P		Poznámka k položce: včetně kotvení					
	VV		počet dnů k zajištění odsekání obkladů stěn a stropu		63,00000			
	VV		21*3		63,00000			
	VV		Součet		63,00000			
3	K	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	21,00000	80,67	1 694,07	
	PP		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m					
	VV		odkaz na položku č. 1					
	VV		21		21,00000			
	VV		Součet		21,00000			

D96

Bourání konstrukcí

71 992,36

4	K	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,90140	3 930,54	7 473,53	
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		odbourání betonového podkladu pod nádržemi, tl. 100 mm					
	VV		2*9,507*0,1		1,90140			
	VV		Součet		1,90140			
5	K	971028691R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	9,60300	3 286,86	31 563,72	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm					
	P		Poznámka k položce: základovým nebo nadzákladovým, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	VV		1PP : převzato z rozpočtu - původní množství bourání (otvor 4,5 mx 2,2m, tl. zdi 330 mm) - odpočet					
	VV		-(4,5*0,33*2,2)		-3,26700			
	VV		Mezisoučet		-3,26700			
	VV		nově bourána celá stěna mezi místností č. 0.21 a 0.20					
	VV		(25,2+13,8)*0,33		12,87000			
	VV		Mezisoučet		12,87000			
	VV		Součet		9,60300			
6	K	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	232,16000	141,95	32 955,11	
	PP		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2					
	VV		Položka převzata z rozpočtu SO 01, pol.č. 191					
	VV		místnost č. 0.20 (bourací práce)					
	VV		odsekání vnitřních obkladů stěn a stropu					
	VV		232,16		232,16000			
	VV		Součet		232,16000			

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

85 988,12

7	K	979081111R00.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,74464	289,72	7 458,74	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		sut' z bourání vnitřních obkladů - keramických, obj. hm. 2200kg/m3, tl. obkladu cca 8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		232,16*0,008*2,2		4,08602			
	VV		Mezisoučet		4,08602			
	VV		suť z bourání betonových mazaninh, obj. hm. 2300kg/m3					
	VV		1,9014*2,3		4,37322			
	VV		Mezisoučet		4,37322			
	VV		suť z vybourání otvoru mezi prostorem 0.21 a 0.20, - odkaz na položku 5, obj.hm 1800 kg/m3					
	VV		9,603*1,8		17,28540			
	VV		Mezisoučet		17,28540			
	VV		Součet		25,74464			
8	K	979081121R00.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	746,59456	30,40	22 696,47	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		odkaz na pol 7, skládka do vzdálenosti 29 km					
	VV		25,74464*29		746,59456			
	VV		Součet		746,59456			
9	K	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	25,74464	411,91	10 604,47	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		suť z bourání vnitřních obkladů - keramických, obj. hm. 2200kg/m3, tl. obkladu cca 8 mm					
	VV		232,16*0,008*2,2		4,08602			
	VV		Mezisoučet		4,08602			
	VV		suť z bourání betonových mazaninh, obj. hm. 2300kg/m3					
	VV		1,9014*2,3		4,37322			
	VV		Mezisoučet		4,37322			
	VV		suť z vybourání otvoru mezi prostorem 0.21 a 0.20, - odkaz na položku 5, obj.hm 1800 kg/m3					
	VV		9,603*1,8		17,28540			
	VV		Mezisoučet		17,28540			
	VV		Součet		25,74464			
10	K	979082121R00.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	386,16960	24,49	9 457,29	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		odkaz na položku 10					
	VV		25,74464*15		386,16960			
	VV		Součet		386,16960			
11	K	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,74464	647,81	16 677,64	
	PP		Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		suť z bourání vnitřních obkladů - keramických, obj. hm. 2200kg/m3, tl. obkladu cca 8 mm					
	VV		232,16*0,008*2,2		4,08602			
	VV		Mezisoučet		4,08602			
	VV		suť z bourání betonových mazaninh, obj. hm. 2300kg/m3					
	VV		1,9014*2,3		4,37322			
	VV		Mezisoučet		4,37322			
	VV		suť z vybourání otvoru mezi prostorem 0.21 a 0.20, - odkaz na položku 5, obj.hm 1800 kg/m3					
	VV		9,603*1,8		17,28540			
	VV		Mezisoučet		17,28540			
	VV		Součet		25,74464			
12	K	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	18,02125	1 059,50	19 093,51	
	PP		Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů					
	VV		70% z množství na skládku					
	VV		0,7*25,74464		18,02125			
	VV		Součet		18,02125			

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			20	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0546/2024		č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024
Název změnového listu:	MÍSTNOST 1.14 - BOURÁNÍ PODLAH				
Objekt:	SO 02				
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. Po prověření stavu rubu kleneb v místnosti 1.14 pro provedení nových podlah je nutné stávající násypy a podlahy odstranit .				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	1 019 355,78	0,00	1 019 355,78		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		Ne		
	Dopad do konečného termínu:		Ne		
Vyhotovil:	Jméno + podpis	datum vydání ZL:			
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána	
	dne:		podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb	
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala	
	dne:		podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné změnového listu !					
Přílohy:					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 019 355,78
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 019 355,78	Výše daně 214 064,71
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 233 420,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 019 355,78	1 233 420,49
ZL_20	SO 02 - místnost 1.14 - bourání podlah	1 019 355,78	1 233 420,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_20 - SO 02 - místnost 1.14 - bourání podlah

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 019 355,78
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 019 355,78	21,00%	214 064,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 233 420,49
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt: ZL_20 - SO 02 - místnost 1.14 - bourání podlah

Místo:		Datum:	18.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 019 355,78
96 - Bourání konstrukcí	60 803,22
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	958 552,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_20 - SO 02 - místnost 1.14 - bourání podlah

Místo:

Datum:

18.10.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 019 355,78

D96

Bourání konstrukcí

60 803,22

1	K	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	194,05100	63,81	12 382,39	
	PP		Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2					
	VV		vybourání cihelné dlažby - chybějící položka v rozpočtu					
	VV		25,3*7,67		194,05100			
	VV		Součet		194,05100			
2	K	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	127,69543	379,19	48 420,83	

	PP		Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy					
	VV		odstranění násypů v 1.NP místnost 1.14 (tato část není zahrnuta v rozpočtu)					
	VV		rozměry místnosti 25,3 x 7,765, mocnost výkopů 0,65 m					
	VV		25,3*7,765*0,65		127,69543			
	VV		Součet		127,69543			

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

958 552,56

3	K	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	188,79381	517,07	97 619,62	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,					
			Poznámka k položce:					
	P		s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,					
	VV		sut z bourání cihelné dlažby (půdovky), obj. hm. 1800 kg/m3					
	VV		194,051*0,035*1,8		12,22521			
	VV		Mezisoučet		12,22521			
	VV		odpočet cihel, viz. ZL č.17, odvoz na sklad Václavská - cca 35 m2					
	VV		-(35*0,035*1,8)		-2,20500			
	VV		Mezisoučet		-2,20500			
	VV		násyp pod podlahami odstranění 127,69543 m3, obj. hm. 1 400 kg/m3 (dle rozpočtu)					
	VV		127,69543*1,4		178,77360			
	VV		Mezisoučet		178,77360			
	VV		Součet		188,79381			

4	K	979017191R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti,	t	755,17524	172,36	130 162,00	
	PP		Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti,					
			Poznámka k položce:					
	P		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,					
	VV		odkaz na položku 3					
	VV		188,79381*4		755,17524			
	VV		Součet		755,17524			

5	K	979081111R00.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	274,33154	289,72	79 479,33	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
			Poznámka k položce:					
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		sut z bourání cihelné dlažby (půdovky), obj. hm. 1800 kg/m3					
	VV		194,051*0,035*1,8		12,22521			
	VV		Mezisoučet		12,22521			
	VV		odpočet cihel, viz. ZL č.17, odvoz na sklad Václavská - cca 35 m2					
	VV		-(35*0,035*1,8)		-2,20500			
	VV		Mezisoučet		-2,20500			
	VV		násyp pod podlahami odstranění 188,79381m3, obj. hm. 1 400 kg/m3 (dle rozpočtu)					
	VV		188,79381*1,4		264,31133			
	VV		Mezisoučet		264,31133			
	VV		Součet		274,33154			

6	K	979081121R00.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 955,61466	30,40	241 850,69	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		odvoz na skládku do vzdálenosti 29 km					
	VV		274,33154*29		7 955,61466			
	VV		Součet		7 955,61466			

7	K	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	188,79381	411,91	77 766,06	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			suť z bourání cihelné dlažby, obj. hm. 1800 kg/m3					
VV			194,051*0,035*1,8		12,22521			
VV			Mezisoučet		12,22521			
VV			odpočet cihel, viz. ZL č.17, odvoz na sklad Václavská - cca 35 m2					
VV			-(35*0,035*1,8)		-2,20500			
VV			Mezisoučet		-2,20500			
VV			násyp pod podlahami odstranění 127,69543 m3, obj. hm. 1 400 kg/m3 (dle rozpočtu)					
VV			127,69543*1,4		178,77360			
VV			Mezisoučet		178,77360			
VV			Součet		188,79381			
8	K	979082121R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 831,90715	24,49	69 353,41	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
VV			odkaz na položku 7					
VV			188,79381*15		2 831,90715			
VV			Součet		2 831,90715			
9	K	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	188,79381	647,81	122 302,52	
PP			Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
VV			suť z bourání cihelné dlažby (půdovky), obj. hm. 1800 kg/m3					
VV			194,051*0,035*1,8		12,22521			
VV			Mezisoučet		12,22521			
VV			odpočet cihel, viz. ZL č.17, odvoz na sklad Václavská - cca 35 m2					
VV			-(35*0,035*1,8)		-2,20500			
VV			Mezisoučet		-2,20500			
VV			násyp pod podlahami odstranění 127,69543 m3, obj. hm. 1 400 kg/m3 (dle rozpočtu)					
VV			127,69543*1,4		178,77360			
VV			Mezisoučet		178,77360			
VV			Součet		188,79381			
10	K	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	132,15567	1 059,50	140 018,93	
PP			Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů					
VV			70% z množství k recyklaci					
VV			0,7*188,79381		132,15567			
VV			Součet		132,15567			

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			25	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0546/2024		č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024
Název změnového listu:	TEPELNÁ IZOLACE + VIKÝŘE				
Objekt:	SO 02				
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. V rozpočtu chybí plášť vikýřů, provedena revize tepelné izolace.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny
	215 948,07		172 854,97		43 093,10
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			Ne	
	Dopad do konečného termínu:			Ne	
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:		
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		viz. vyjádření ze dne :		jméno: Ing. arch. Petr Řehořka
	dne:				podpis:
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí				jméno: Ing. David Zána
	dne:				podpis:
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí				jméno: Miroslav Leitgeb
	dne:				podpis:
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí				jméno: Václav Bombala
	dne:				podpis:
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné vyjádření k návrhu změnového listu ! é v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem					
Přílohy: 602_ZL_25_SO 02_Tepelná izolace + vikýře					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 23.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Štál Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka: V rozpočtu chybí plášť vikýřů,revize nadstřešní TI


Cena bez DPH			43 093,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 43 093,10	Výše daně 9 049,55
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			52 142,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	23.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 093,10	52 142,65
ZL_25	SO 02- vikýř varna+tep.izolace střechy	43 093,10	52 142,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_25 - SO02 - vikýř varna+tep.isolace střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Město Jindřichův Hradec

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

ARCHA 66 a.s.

Štál Roman

V rozpočtu chybí plášť vikýřů,revize nadstřešní TI

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

23.10.2024

Cena bez DPH			43 093,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 093,10	21,00%	9 049,55
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			52 142,65
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt:

ZL_25 - SO02 - vikýř varna+tep.isolace střechy

Místo:

Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Šítal Roman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 093,10
PSV - Práce a dodávky PSV	43 093,10
712 - Povlakové krytiny	12 947,64
713 - Izolace tepelné	-80 261,56
762 - Konstrukce tesařské	75 387,01
764 - Konstrukce klempířské	127 613,42
765 - Krytina skládaná	-92 593,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_25 - SO02 - vikýř varna+tep.isolace střechy

Místo: Datum: 23.10.2024
Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pивovaru Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 093,10

D PSV Práce a dodávky PSV 43 093,10

D 712 Povlakové krytiny 12 947,64

1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	38,250	81,00	3 098,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů							
P	Poznámka k položce: Dle skladby SS5 smyčková drenážní rohož, v rozpočtu chybí celá skladba SS5							
VV	"SS5 vikýř varna"8,5*4,5				38,250			

2	M	28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	42,075	203,00	8 541,23	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu							
VV	38,25*1,1				42,075			

3	M	28355056	páska spojovací akrylátová lepicí DHV a parotěsných a připojovací, š 60 mm	m	25,500	28,60	729,30	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP	páska spojovací akrylátová lepicí DHV a parotěsných a připojovací, š 60 mm							
VV	8,5*3				25,500			

224	K	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	123,688	4,68	578,86	CS ÚRS 2024 02
-----	---	--------------	---	---	---------	------	--------	----------------

PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

D 713 Izolace tepelné -80 261,56

151	M	283755502R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 32 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	-2 317,975	1 097,78	-2 544 626,60	
-----	---	------------	--	----	------------	----------	---------------	--

P	Poznámka k položce: Rozpočet- mtz PIR desek ve dvou vrstvách, chybně udaná tl.80mm, změna- mtz PIR desek v tl.180mm							
VV	-2317,975				-2 317,975			

207	M	283755502R1	Deska střešní PIR tl.90mm	m2	2 317,975	1 045,50	2 423 442,86	
-----	---	-------------	---------------------------	----	-----------	----------	--------------	--

140	K	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,		38,250	113,57	4 344,05	
-----	---	--------------	--	--	--------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce: V původní skladbě SS5 jako tep.izolace MV tl.80mm a PIR tl.120mm-v rozpočtu chybí, takže se neodečítají V SS5 revize navržena tep.izolace PIR tl.50mm- započítává se, a PIR tl.180mm- nezapočítává se, protože v rozpočtu již zahrnuto v ploše celé střechy. "SS5 revize vikýř varna mtz desky PIR tl.50mm" 38,25							
VV					38,250			

4	M	28376529	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 50mm	m2	42,075	230,00	9 677,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 50mm							
VV	38,25*1,1				42,075			

260	K	713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	18,683	235,00	4 390,51	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm							
VV	"SS14- PIR deska tl.100mm -vikýř varna"				18,683			
VV	(4,55*2,82/2*2+8,45*2,82)-7,65*2,35				18,683			
VV	Součet				18,683			

211	M	283283765491R	deska izolační PIR tl.100mm	m2	22,420	1 080,00	24 213,60	
-----	---	---------------	-----------------------------	----	--------	----------	-----------	--

PP	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 100mm							
VV	"SS14- PIR deska tl.100mm"				18,683			
VV	"Vikýř varna"(4,55*2,82/2*2+8,45*2,82)-7,65*2,35				22,420			
VV	18,683*1,2				22,420			

150	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-593,460	2,87	-1 703,23	
-----	---	--------------	--	---	----------	------	-----------	--

D 762 Konstrukce tesařské 75 387,01

6	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	18,683	64,30	1 201,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz					
	VV		"SS4- konstrukční vrstva"					
	VV		"Vikýř varna"(4,55*2,82/2*2+8,45*2,82)-7,65*2,35		18,683			
7	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,514	8 180,00	4 204,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		18,683*0,025*1,1		0,514			
8	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených vče dodávky	m2	18,683	414,00	7 734,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Ve skladbě SS4, v rozpočtu chybí					
	VV		" SS4 bednicí vrstva" 18,683		18,683			
9	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	38,250	135,00	5 163,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	VV		"SS5 -vikýř varna střecha"8,5*4,5		38,250			
10	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,052	8 180,00	8 605,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		38,25*0,025*1,1		1,052			
11	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	76,500	180,00	13 770,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku					
	VV		"SS5 revize vikýř varna bednicí vrstva"38,25		38,250			
	VV		"SS5 revize vikýř varna roznášecí vrstva" 38,25		38,250			
	VV		Součet		76,500			
185	M	60760726120R	deska dřevoštěpková OSB tl 15mm	m2	45,900	270,50	12 415,95	
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
	VV		"SS5 revize vikýř varna- bednicí vrstva" 38,25*1,2		45,900			
169	K	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	-38,250	231,35	-8 849,14	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V rozpočtu zahrnuto v celé ploše střechy, ve skladbě SS5 revize není odečítá se.					
	VV		-38,25		-38,250			
184	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	2 421,500	12,86	31 140,49	
D	764	Konstrukce klempířské					127 613,42	
261	K	764141335	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu přes 60°	m2	18,683	2 380,00	44 465,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 60°					
	VV		"SS4" 18,683		18,683			
259	K	764212622R00	Krytina TiZn , svitky rš. 670 mm, do 30°	m2	38,250	2 119,00	81 051,75	
	PP		Krytina TiZn , svitky rš. 670 mm, do 30°					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Dle skladby SS revize, v rozpočtu chybí					
	VV		"Vikýř varna"8,5*4,5		38,250			
189	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1 255,170	1,67	2 096,13	
D	765	Krytina skládaná					-92 593,41	
14	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	38,250	45,90	1 755,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci					
	VV		"SS5 vikýř varna-parotěs s AL vrstvou" 8,5*4,5		38,250			
15	M	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	43,988	47,50	2 089,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2					
	VV		38,25*1,15		43,988			
218	K	765311512RU1	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	-38,250	2 054,00	-78 565,50	
	VV		-38,25		-38,250			
220	K	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	-747,200	23,92	-17 873,02	

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE									
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.					26		verze:		0
Smlouva o dílo:		č. objednatele: 0546/2024			č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024		
Název změnového listu:		SKLADBA PODLAHY SP 3.5							
Objekt:		SO 02							
Důvod a popis uplatňované změny:		Skladba podlahy SP3.5, rozpočet obsahuje povrchovou a kročejovou vrstvu, zbylé vrstvy chybí.							
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:									
Dopad do vydaných povolení		NE							
Cenová kalkulace / příloha ZL:		ANO							
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny			
		345 935,61		0,00		345 935,61			
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:					Ne		
		Dopad do konečného termínu:					Ne		
Vyhotožil:		Jméno + podpis					datum vydání ZL:		
		název firmy							
Vyjádření projektanta:		souhlasí / nesouhlasí			viz. vyjádření ze dne :		jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
		dne:					podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola		souhlasí / nesouhlasí					jméno:	Ing. David Zána	
		dne:					podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO		souhlasí / nesouhlasí					jméno:	Miroslav Leitgeb	
		dne:					podpis:		
Vyjádření zástupce investora:		souhlasí / nesouhlasí					jméno:	Václav Bombala	
		dne:					podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné p změnového listu !									
Přílohy: 602_ZL_26_SO 02 Skladba podlahy SP 3.5									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 16.10.2024

Zadavatel: IČ:
Město Jindřichův Hradec DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru DIČ:

Projektant: IČ:
ARCHA 66 a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Štál Roman DIČ:

Poznámka: Revize č.1 ze dne 20.9.2024- skladba podlahy SP3.5, rozpočet obsahuje povrchovou a kročejovou vrstvu, zbylé nejsou


Cena bez DPH			345 935,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 345 935,61	Výše daně 72 646,48
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			418 582,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:		Datum:	16.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		345 935,61	418 582,09
ZL_26	SO 02 - skladba SP3.5	345 935,61	418 582,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_26 - SO 02 - skladba SP3.5

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 16.10.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Štál Roman

IČ:
DIČ:

Poznámka: Revize č.1 ze dne 20.9.2024- skladba podlahy SP3.5, rozpočet obsahuje povrchovou a kročejovou vrstvu, zbylé nejsou

Cena bez DPH			345 935,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 935,61	21,00%	72 646,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	418 582,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt:

ZL_26 - SO 02 - skladba SP3.5

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum:

16.10.2024

Zadavatel:

Město Jindřichův Hradec

Projektant:

ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel:

Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel:

Šítal Roman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	345 935,61
PSV - Práce a dodávky PSV	345 935,61
713 - Izolace tepelné	90 604,15
762 - Konstrukce tesařské	246 230,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 100,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_26 - SO 02 - skladba SP3.5

Místo: Jindřichův Hradec Datum: 16.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 345 935,61

D PSV Práce a dodávky PSV 345 935,61

D 713 Izolace tepelné 90 604,15

199	K	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	86,022	53,93	4 639,17	Rozpočet
	VV		"Skladba SP3.5- tepelně izolační vrstva"					
	VV		"desky PIR tl.60mm" 10,62*8,1		86,022			
206	M	283755501R	Deska střešní PIR tl. 60 mm, s ozubem		94,600	882,00	83 437,20	Rozpočet
	PP		Deska střešní PIR tl. 60 mm, s ozubem					
	VV		86*1,1		94,600			
150	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	880,760	2,87	2 527,78	Rozpočet

D 762 Konstrukce tesařské 246 230,66

1	K	762811100R	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken	m2	187,839	140,00	26 297,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného					
	VV		" roznášecí -2 vrstvy prken na sraz"					
	VV		10,62*8,1*2		172,044			
	VV		" 1 vrstva galerie"					
	VV		1,95*8,1		15,795			
	VV		Součet		187,839			
2	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,959	8 180,00	40 564,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		187,839*0,024*1,1		4,959			
221	K	766421223R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	15,795	546,00	8 624,07	Rozpočet
	VV		" Podhled galerie " 1,95*8,1		15,795			
240	M	61189997R	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B		18,960	637,00	12 077,52	Rozpočet
	VV		15,8*1,2		18,960			
3	K	766422342R00	Montáž obložení podhledů kazetových deskami Cetris vče utěsnění páskou	m2	86,022	540,00	46 451,88	Rpoložka
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
	VV		"SP 3.5- vrstva nosná"					
	VV		10,62*8,1		86,022			
326	M	59590743	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 24mm	m2	94,600	848,00	80 220,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 24mm					
	VV		86*1,1		94,600			
172	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	7,708	1 723,62	13 285,66	Rozpočet
	VV		4,959+19,96*0,024+94,6*0,024		7,708			
174	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	2 106,830	8,88	18 708,65	Rozpočet
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 100,80	
324	K	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	18,960	480,00	9 100,80	Rozpočet
	VV		"Nátěr podhled,palubek"18,96		18,960			

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			28	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0546/2024		č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024
Název změnového listu:	ZÁMĚNA HYDROIZOLACE STŘECHY NA DHV				
Objekt:	SO 02				
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. Změna parotěsné podstřešní vrstvy na DHV lehkého typu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	207 240,12	569 539,57	-362 299,45		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		Ne		
	Dopad do konečného termínu:		Ne		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	datum vydání ZL:			
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána	
	dne:		podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb	
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala	
	dne:		podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné pr změnového listu !					
Přílohy: 602_ZL_28_SO02 Změna hydroizolace střechy					
ré v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

KSO:
Místo:
Jindřichův Hradec
Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec
Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru
Projektant:
ARCHA 66 a.s.
Zpracovatel:
Štál Roman
Poznámka: Změna parotěsné podstřešní vrstvy na DHV lehkého typu

CC-CZ:
Datum: 23.10.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-362 299,45
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -362 299,45	Výše daně -76 082,88
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-438 382,33

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC		
Místo:		Datum:	23.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-362 299,45	-438 382,33
ZL_28	SO 02 - Záměna hydroizolace střechy na DHV	-362 299,45	-438 382,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_28 - SO 02 Záměna hydroizolace střechy na DHV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jindřichův hradec	Datum:	23.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jindřichův Hradec	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	ARCHA 66 a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Šítal Roman	DIČ:	
Poznámka:	Změna parotěsné podstřešní vrstvy na DHV lehkého typu		

Cena bez DPH		-362 299,45	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-362 299,45	21,00%	-76 082,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-438 382,33

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt:

ZL_28 - SO 02 Záměna hydroizolace střechy na DHV

Místo:	Jindřichův hradec	Datum:	23.10.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Šítal Roman

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-362 299,45
PSV - Práce a dodávky PSV	-362 299,45
712 - Povlakové krytiny	-569 539,57
765 - Krytina skládaná	207 240,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA BÝVALÉHO PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE, J.HRADEC

Objekt: ZL_28 - SO 02 Záměna hydroizolace střechy na DHV

Místo: Jindřichův hradec Datum: 23.10.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru Zpracovatel: Šítal Roman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-362 299,45
D PSV Práce a dodávky PSV								-362 299,45
D 712 Povlakové krytiny								-569 539,57
1	K	712851559RZ2	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	-1 058,250	538,19	-569 539,57	
PP			Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu					
D 765 Krytina skládaná								207 240,12
3	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 058,250	58,00	61 378,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
4	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	66,120	85,00	5 620,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané					
VV			40,7+7,95+9,02+8,45					
			66,120					
5	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy	m	54,000	109,00	5 886,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané					
6	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	1 058,250	54,60	57 780,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°					
221	M	28329071	fólie PU/PP difúzně propustná, integrované samolepicí pásy, 150g/m2	m2	1 269,900	60,30	76 574,97	CS ÚRS 2024 02
PP			fólie PU/PP difúzně propustná, integrované samolepicí pásy, 150g/m2					
VV			1058,25*1,2					
			1 269,900					

NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE					
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.			31	verze:	0
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 0546/2024		č. zhotovitele:		ze dne: 17.05.2024
Název změnového listu:	ODEČET PŘÍPRAVY PRO SILA				
Objekt:	SO 02				
Důvod a popis uplatňované změny:	Narovnání skutečnosti. Technologie pivovaru sila nepožaduje, nebudou realizovány.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	0,00	-530 549,05	-530 549,05		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		Ne		
	Dopad do konečného termínu:		Ne		
Vyhotožil:	Jméno + podpis		datum vydání ZL:		
	název firmy				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	viz. vyjádření ze dne :	jméno:	Ing. arch. Petr Řehořka	
	dne:		podpis:		
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Ing. David Zána	
	dne:		podpis:		
Vyjádření dozoru poskytovatele dotace MPO	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Miroslav Leitgeb	
	dne:		podpis:		
Vyjádření zástupce investora:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Václav Bombala	
	dne:		podpis:		
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné pro změnového listu !					
Přílohy: 602_ZL_31_SO 02_Odečet přípravy pro sila					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 602_ZL
Stavba: SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 06.11.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-530 549,05
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -530 549,05	Výše daně -111 415,30
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-641 964,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	602_ZL		
Stavba:	SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC		
Místo:	Jindřichův Hradec	Datum:	06.11.2024
Zadavatel:	Město Jindřichův Hradec	Projektant:	ARCHA 66 a.s.
Zhotovitel:	Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru	Zpracovatel:	Vitoušová Martina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-530 549,05	-641 964,35
ZL_31	SO 02 - Odečet přípravy pro síla	-530 549,05	-641 964,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:
ZL_31 - SO 02 - Odečet přípravy pro sila

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.11.2024

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARCHA 66 a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vitoušová Martina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-530 549,05	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-530 549,05	21,00%	-111 415,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-641 964,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_31 - SO 02 - Odečet přípravy pro síla

Místo:

Datum: 06.11.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Vitoušová Martina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-530 549,05
2 - Základy a zvláštní zakládání	-18 869,05
22 - Piloty	-511 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 02 NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Objekt:

ZL_31 - SO 02 - Odečet přípravy pro sila

Místo:

Datum: 06.11.2024

Zadavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: ARCHA 66 a.s.

Zhotovitel: Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru

Zpracovatel: Vitoušová Martina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-530 549,05	
D		2	Základy a zvláštní zakládání				-18 869,05	
1	K	273326141RT4	Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4 - odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-2,80000	5 315,31	-14 882,87	Rozpočet
	PP		Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4 - odolnost proti střídavému působení mrazu					
	VV		-(2*3,5*0,4)		-2,80000			
	VV		Součet		-2,80000			
2	K	273354111R00	Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení	m2	-4,40000	749,76	-3 298,94	Rozpočet
	PP		Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení					
	VV		-(2+3,5)*2*0,4		-4,40000			
	VV		Součet		-4,40000			
3	K	273354211R00	Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění	m2	-4,40000	156,19	-687,24	Rozpočet
	PP		Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,40000					
	VV		-4,4		-4,40000			
	VV		Součet		-4,40000			
D		22	Piloty				-511 680,00	
4	K	22.01.01	D+M Pilota vrtaná, železobeton C30/37 XC2, XF4, DN 200mm, výztuž 180kg/m3	m	-24,00000	21 320,00	-511 680,00	Rozpočet
	PP		D+M Pilota vrtaná, železobeton C30/37 XC2, XF4, DN 200mm, výztuž 180kg/m3					
	VV		-(3*8)		-24,00000			
	VV		Součet		-24,00000			