



Číslo smlouvy Objednatele: **SML 2400167**

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

se sídlem: Kobližná 70/4, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

IČO: 00101494

DIČ: CZ00101494

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 33

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Libuše Nivnická

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Artspect, a.s.

Zastoupená: Jaroslavem Burianem, předsedou představenstva

Se sídlem: U plynárny 121/31, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 28123395

DIČ: CZ28123395

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 18335

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2024 mezi smluvními stranami (dále jen „**dodatek č. 1**“) následujícího znění:

I. Základní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a montáž interiérového vybavení pro pobočku Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve Starém Lískovci (dále jen „**dílo**“), a to v návaznosti na provedení zadávacího řízení vedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „**Dodávka mobiliáře pro pobočku Knihovny Jiřího Mahena v Brně – Starý Lískovec**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.2. Terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
- I.3. Předmětem dodatku č. 1 je úprava doby plnění pro montáž interiérového vybavení ve smyslu čl. V. smlouvy z důvodu víceprací a méněprací souvisejících probíhajících stavebních úprav spočívajících v revitalizaci pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně ve Starém Lískovci (tedy v místě plnění díla). V průběhu realizace stavebních úprav v místě plnění bylo na základě provedených sond dodatečně zjištěno, že podloží v okolí kanalizačního potrubí je propadlé nebo sedlé, ve stávajících příčkách se nacházejí trhliny a potrubí, prověřené kamerovou zkouškou, vykazuje závažné defekty, přičemž **tyto práce je nezbytné provést, aby mohly být stavební práce v místě plnění vůbec realizovány**. V důsledku těchto víceprací a méněprací se lhůta pro realizaci stavebních úprav v rozsahu pobočky Starý Lískovec prodloužila do 31. 3. 2025, pročež v místě plnění není možné realizovat, resp. provést montáž/instalaci interiérového vybavení, do doby dokončení těchto stavebních úprav.
- I.4. Smluvní strany prohlašují, že uvedená změna naplňuje znaky tzv. nepodstatných změn závazku, a to ve smyslu § 222 odst. 6 (tj. změny navázané na nepředvídatelné změny okolností) ZZVZ, neboť se jedná o změnu závazku, která je potřebná v důsledku změn okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (když v průběhu realizace stavebních úprav bylo na základě provedených sond dodatečně zjištěno, že podloží v okolí kanalizačního potrubí je propadlé nebo sedlé, ve stávajících příčkách se nacházejí trhliny a potrubí, prověřené kamerovou zkouškou, vykazuje závažné defekty, přičemž tyto práce je nezbytné provést, aby mohla být stavba vůbec realizována a následně provedena dodávka a instalace díla), nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr Objednatel, tj. dodávka a montáž Díla) a současně cenový nárůst vyvolaný těmito změnami nepřekročí 30 %



původní ceny sjednané ve smlouvě, neboť tímto dodatkem č. 1 nedochází ke změně ceny hrazené Objednatelem dle čl. IV. smlouvy.

II. Změna doby plnění

- II.1. V souvislosti s výše popsányými změnami se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění v rozsahu odst. V.3 smlouvy; odst. V.3 smlouvy v následujícím znění:

*„Zhotovitel je povinen dílo provést (tj. **dokončit, předat a zajistit montáž**) v rozsahu pobočky Starý Lískovec v místě plnění do **11 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Zhotovitel zahájí realizaci (resp. výrobu) předmětu plnění po nabytí účinnosti smlouvy; samotná montáž/instalace v místě plnění proběhne po dokončení stavebních úprav v místě plnění na výzvu Objednatele **ve lhůtě dle tohoto odstavce.**“*

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen zajistit připravenost dodávky interiérového vybavení pro pobočku Starý Lískovec do **11 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Zhotovitel zahájí realizaci (resp. výrobu) předmětu plnění po nabytí účinnosti smlouvy; samotná montáž/instalace v místě plnění proběhne na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu po dokončení stavebních úprav (jejichž dokončení je stanoveno do 31. 3. 2025). Objednatel v písemné výzvě uvede lhůtu pro dokončení montáže/instalace interiérového nábytku v místě plnění tak, aby montáž/instalace nábytku proběhla bez zbytečného odkladu.“*

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- III.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- III.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.
- III.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran připojí svůj elektronický podpis.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Brně dne dle data el. podpisu




Za Objednatele:

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

**Knihovna Jiřího Mahena
v Brně, příspěvková
organizace**

V Humpolci dle data el. podpisu



Za Zhotovitele:

Jaroslav Burian, předseda
představenstva

Artspect, a.s.