

DODATEK Č. 5
SMLOUVY O DÍLO
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„**Objednatel č. 1**“)

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 80478
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněna jednat:

Adresa pro doručení: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(„**Objednatel č. 2**“)

a

- (3) **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavičkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená:
V technických záležitostech zastoupená:

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Čl. I.

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně Objednatele č. 1 jej nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj. V technických záležitostech je Objednatel č. 1 nově zastoupen vedoucím Pobočky Břeclav.

U Objednatele č. 2 Ředitelství silnic a dálnic s. p. došlo ke změně sídla.

Čl. II.

Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem 20. odst. 20.2 Smlouvy mění počty měrných jednotek dílčích částí Hlavního celku 2 Návrhové práce podle skutečně zpracovaných měrných jednotek následovně:

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – ruší se původní počet měrných jednotek 25 a nahrazuje se **novým počtem měrných jednotek 30**,
- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy – ruší se původní počet měrných jednotek 65 a nahrazuje se **novým počtem měrných jednotek 72**,
- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – ruší se původní počet měrných jednotek 5 a nahrazuje se **novým počtem měrných jednotek 4**.

Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečnost, že se jedná o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V průběhu zpracování PSZ na základě požadavků sboru zástupců, DOSS a obce vyplynula skutečná potřeba měrných jednotek podle navržených opatření, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu dodatku.

Čl. III.

Po dohodě smluvních stran v souladu s ustanovením čl. 2.1 Smlouvy se mění termín předání dílčích částí Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ 6.3.1 včetně položek 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c) a 6.3.2 k akceptačnímu řízení následovně:

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"),
- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy,
- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy,
- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín 28. 2. 2025 se mění na termín 31. 3. 2025.

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

termín **28. 2. 2026** se mění na termín **31. 3. 2026**.

Důvodem posunu termínu je konání řádného jednání zastupitelstva obce Moravský Písek svolaného na 13.3.2025, na kterém bude předložen plán společných zařízení ke schválení. Svolání dřívějšího konání mimořádného zastupitelstva se ze strany obce nepodařilo zajistit. Proto byl o nezbytně nutnou dobu posunut termín předání vypracování PSZ včetně souvisejících položek. Uvedený posun termínu má přímý vliv také na následující termín etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, proto se o měsíc posouvá i tento termín.

Čl. IV

Cena díla se po úpravách uvedených v čl. II tohoto dodatku **zvyšuje o 24 139,50 Kč bez DPH**, tedy o 29 208,79 Kč včetně 21 % DPH.

Čl. 3 Cena díla, tabulka v odst. 3.1 Smlouvy nově zní:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	828 263,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 193 483,50 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	159 707,90 Kč
Celková cena Díla bez DPH	2 181 454,40 Kč
DPH 21 %	458 105,42 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2 639 559,82 Kč

Čl. V

- Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předešlých dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Příloha: Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož propojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1:
Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Brně
Datum: dle el. podpisu

Za zhotovitele:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

V Brně
Datum: dle el. podpisu

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

jednatel

Za objednatele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Ve Zlíně
Datum: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.02.2025 08:48:36



ředitel Správy Zlín

Za správnost vyhotovení:

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				828 263,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 193 483,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				159 707,90	
Celková cena bez DPH v Kč				2 181 454,40	
DPH 21 % v Kč				458 105,42	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				2 639 559,82	