

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Přechodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 1 / 1	Číslo ZBV: 3	
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001 Objednatel 2: Obec Krhanice Krhanice 46, 257 42 Krhanice IČ: 00232025			
Zhotovitel: B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	259 609,07	259 609,07
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	259 609,07	259 609,07
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 Přejížděcí dopravní značení	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: část 1 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 03 . 3
Strany smlouvy o dílo S-2193/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.07.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel 2: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Dočasně pěší trasy		
Popis a zdůvodnění Změny: Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 180 - Přejížděcí dopravní značení neuvážovalo se zhotovením dočasných pěších tras. V rámci projednávání dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) s uzavírkovou komisí vznikl ze strany Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního a správního úřadu požadavek na zhotovení dočasných pěších tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby (příloha č. 09). Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 3“ ze dne 16.04.2024 (příloha č. 10). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala vyjádření ke změně rozsahu díla (příloha č. 10). Tato změna tak vyvolala potřebu nových položek č. 014102.a, 121104.N, 122738.N, 17481.N a 56330.N, které byly převzaty ze Smlouvy o dílo a nových položek č. 11523.N, 916812.N, 916813.N a 916819.N, které byly oceněny dle OTSKP 2024. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Zhotovitel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazenou do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	259 609,07	259 609,07	259 609,07

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Jeřábek podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Barták podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Martin Voříšek podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Ing. Jaroslav Mikyna podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis
KSÚS

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Aleš Papoušek podpis
Obec Krhanice

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:	Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	část 1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 180 Přejížděcí dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
565 720,70

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	565 720,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	259 609,07	259 609,07	45,89%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	825 329,77	259 609,07	45,89%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: 2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice Číslo a název SO/PS: část 1 - ČÁST STAVBY č. 1 - INVESTOR KSÚS SK Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Přechodné dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 180					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
99	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	1,000	1,000	357,500	0,00	0,00	357,50	357,50	357,50	100,00%
100	121104.N	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	0,000	22,500	22,500	241,000	0,00	0,00	5 422,50	5 422,50	5 422,50	100,00%
101	122738.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	37,500	37,500	138,700	0,00	0,00	5 201,25	5 201,25	5 201,25	100,00%
102	56330.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	22,500	22,500	895,000	0,00	0,00	20 137,50	20 137,50	20 137,50	100,00%
105	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	12,000	12,000	474,700	0,00	0,00	5 696,40	5 696,40	5 696,40	100,00%
106	11523.N	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	m	0,000	12,000	12,000	665,160	0,00	0,00	7 981,92	7 981,92	7 981,92	100,00%
107	916812.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	m	0,000	150,000	150,000	286,790	0,00	0,00	43 018,50	43 018,50	43 018,50	100,00%
108	916813.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	m	0,000	150,000	150,000	157,450	0,00	0,00	23 617,50	23 617,50	23 617,50	100,00%
109	916819.N	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEI	0,000	14 400,000	14 400,000	10,290	0,00	0,00	148 176,00	148 176,00	148 176,00	100,00%
		Celkem							0,00	259 609,07		259 609,07	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	2135 - Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 -
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 180 Přechodné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	část 1 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Rozhodnutí MěÚ Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělené silniční správní úřad ze dne 23.08.2023	3
09 Ohlášení změn stavby ze dne 16.04.2024	2
10 Vyjádření KSÚS k ohlášení změn	1
11 Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby	1
12 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 26.08.2024	2
13 Stavisko TDS k ZBV č. 3 ze dne 17.05.2024	1
Počet listů celkem	10

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/324707/2023/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/297182/2023/SEM
VYŘIZUJE: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 247
E-MAIL: sebova@benesov-city.cz
DATUM: 23.08.2023
Č. SPR. R.: 458/2023

B E S s.r.o., IČO 437 92 553, Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov,
kterou zastupuje Údržba silnic s.r.o., IČO 616 81 199, Na Červeném Hrádku č.p. 294, 264 01 Sedlčany

ROZHODNUTÍ O ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI**Výroková část**

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu (dále jen „správní orgán“), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) posoudil žádost o povolení úplné uzavírky, nařízení objíždky a stanovení přechodné úpravy provozu, kterou dne 04.08.2023 podala společnost

B E S s.r.o., IČO 437 92 553, Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů

z a m í t á

žádost o úplnou uzavírku, nařízení objíždky a stanovení přechodné úpravy provozu křižovatky silnic č. II/106, III/1065 a III/1066 v Krhanicích, z důvodu provádění stavby v rámci akce „Okružní křižovatka silnic č. II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“, v termínu od 01.09.2023 do 31.12.2023.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

B E S s.r.o., Sukova č.p. 625, 256 01 Benešov

Odůvodnění

Žadatel podal dne 04.08.2023 žádost o povolení úplné uzavírky, nařízení objíždky a stanovení přechodné úpravy provozu – křižovatka silnic č. II/106, III/1065 a III/1066 v Krhanicích, z důvodu provádění stavby v rámci akce „Okružní křižovatka silnic č. II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“, v termínu od 01.09.2023 do 31.12.2023.

Předložená situace dopravně-inženýrského opatření neřeší bezpečnost pohybu chodců, především dětí docházejících do školy z autobusové a vlakové zastávky.

V dané lokalitě by byla na nepřiměřeně dlouhou dobu znemožněna dopravní obslužnost. Nelze pominout, že navržené objíždá trasa nesplňuje kritéria pro nákladní dopravu z lomů Krhanice a Prosečnice, z důvodu havarijního stavu mostů, hrází a opěrných zdí na silnicích, po kterých je vedena.

Podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška o pozemních komunikacích“), je v § 41 odst. 4 definováno zimní období od 1. listopadu do 31. března roku následujícího. V technických podmínkách v rámci Politiky jakosti pozemních komunikací TP 146, kapitola 4, je uvedeno, že „výkopové práce se nemají provádět od 1. listopadu do 31. března. V uvedeném termínu se nedoporučuje provádět ani konečnou obnovu konstrukce vozovky. Pokud v havarijních případech musí být prováděny výkopové práce v průběhu zimního období, provede se vhodným způsobem prozatímní obnova krytu“. V posuzovaném případě se nejedná o havarijní stav, nýbrž plánované stavební práce. Žadatel nepředložil vyjádření správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic, p.o., kde by byla zmíněna výjimka provádění stavebních prací v zimních měsících.

Správní orgán z těchto důvodů žádost zamítl, jelikož existuje skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, tj. žadatel podal žádost, kdy předložil nevyhovující situaci dopravně-inženýrského opatření, kde chybí řešení pohybu chodců kolem stavby a kdy nevyhovuje navržené objíždá trasa a ve které žádá o uzavírku za účelem stavebních prací v zimním období, kdy je velká pravděpodobnost, že vlivem povětrnostních podmínek a jejich důsledků nebude dodržena Politika jakosti pozemních komunikací a dále může uzavírka a činnosti související s touto uzavírkou ohrozit provádění zimní údržby a ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Krhanice



Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Michaela Šebová
odborný referent



Obdrží:

zmocněnec žadatele a účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Údržba silnic s.r.o., IDDS: bny8z2n



ostatní účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Obec Krhanice, IDDS: en8aqes

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 3**„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“****K RUKÁM:**

Martin Voříšek – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Aleš Papoušek – starosta obce Krhanice
Ing. Jaroslav Mikyna – zástupce obce Krhanice ve věcech technických

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hověžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-2193/00066001/2023 SoD/02/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 164/2023
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 18 týdnů
Celková cena díla	18 075 926,10 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

ých tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště

ých orgánů nevznikl žádný požadavek na vybudování

avírku vznikl požadavek na zhotovení pěších dočasných
no staveniště a prostor stavby. Tento požadavek
u Benešov, odbor výstavby a územního plánování,
číslo jednací MUBN/324707/2023/VÝST, spisová značka
2023.

tné provést tyto dočasné pěší trasy.

vou cenu Díla.

rmulářem pro ohlášení změny stavby č. 3" ze dne

domí ohlášení změny č. 3.

Za TDS KSÚS:



Ohlášení změny se týká pěších dočasných
a prostor stavby.

V PD dle kladných vyjádření dotčených
odchozích tras.

V rámci zamítnuté žádosti o úplnou uz
tras pro umožnění pohybu chodců mim
vyplynul z rozhodnutí Městského úřadu
oddělení silničního a správního úřadu č.
VÝST/297182/2023/SEM ze dne 23.8.2

Na základě tohoto požadavku bude nu

Tato skutečnost bude mít vliv na celko

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Fo
16.4.2024.

TDS z technického hlediska bere na vě

BES s.r.o.
Sukova 625
256 17 Benešov

Vyřizuje: Martin Voříšek
702 266 228

Projekt: Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice

Věc: Vyjádření KSÚS k ohlášení změn stavby č. 1, č. 3, č. 4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změn na základě aktuálně zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změny č. 1, č. 3 a č. 4. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Změna č. 1 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká konstrukčních vrstev vozovky okružní křižovatky SO 101 v prostoru okružního pásu a větví A a B. Tato zjištěná skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu díla, dle vývoje stavby je možný vliv na termín plnění, který bude případně řešen a schvalován termínovým dodatkem.

Změna č. 3 - Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby. Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, bez dopadu na termín plnění.


Změna č. 4 – Změna ohlášená zhotovitelem Formulářem pro ohlášení změn dne 16. 4. 2024. Ohlášení změny se týká zastížení kabelu Ministerstva obrany v prostoru stavby. Nedojde-li k přeložení kabelu MO (mimo režii této stavby) do doby plánované výstavby konstrukcí v kolizi s tímto kabelem, je předpoklad, že tato skutečnost ovlivní termín plnění Díla.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



AFRY
AF PÖYRY

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby č. 3



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

KRHANICRDS

Jeřábek

Praha 26.8.2024

Věc: Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice

Za autorský dozor souhlasíme s následujícími ZBV k akci „Okružní křižovatka silnic II/106xIII/1065xIII/1066_Krhanice“:

ZBV 01:

- Původní řešení PDPS počítalo v rámci SO 101 jen s nahrazením asf. vrstev ACP a ACO pro větev A i pro větev B. V průběhu stavebních prací, konkrétně po odfrézování, bylo zjištěno, že povrch je ve špatném stavu a podloží je nevhodné pro pokládku ACP 16S PMB v tl. 70mm na obou větvích. V případě větve A došlo k lokálním vysprávkám s tím, že penetrační makadam byl přehutněn, pokud bylo nutné došlo k urovnání vrstvy doplněním štěrkodrti a zhutněním. Následně byla provedena vrstva SC 8/10 v tl. 150mm. Na větvi B byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vč. sanace aktivní zóny a podloží komunikace dle revize RDS.
- V PDSP bylo uvažováno v rámci SO 101 s vybouráním nestmelených vrstev vozovky, ale po odfrézování byl zjištěn původní kryt z kamenné kostkové dlažby. Tuto dlažbu musel zhotovitel strojně odstranit, očistit a přetřídit pro následný odkup.

ZBV 02:

- Úprava odvodnění ve větvi B. Průběh dešťové kanalizace nebyl při dokončení PD znám a z toho důvodu se počítalo se zrušením stávající vpusti při severní hraně větve B. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je napojena do této vpusti a proto ji nelze zrušit. Navržená UV 1 tedy nebyla realizována. Tuto UV nahradila stávající vpust na začátku úseku ze které bylo vedeno nové potrubí PP DN 500. Potrubí bylo vyústěno v místech dle PD. Z totožného důvodu bylo nutno zachovat i stávající UV při jižní hraně větve B. UV 2 v navržené poloze tedy nebyla realizována. I v tomto případě byla upravena přípojka UV.



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

ZBV 03:

- Jedná se o doplnění dočasných pěších tras na žádost MÚ Benešov. Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu.

ZBV 04:

- V průběhu provádění stavby na SO 251 pro zhotovení pilotového založení zdi bylo zjištěno odchylné geol. podloží, které vyvolalo potřebu hlubšího vrtání než předpokládala PDPS, tj. i do hloubek větších než 5,0m.

ZBV 05:

- Na základě požadavku Správy železnic na změnu prvků betonových palisád oproti PDPS v rámci SO 134 v souvislosti s aktualizací statického výpočtu došlo v rámci zpracování RDS k dopřesnění výměry obruby z betonových palisád.

ZBV 06:

- Úprava RDS z důvodu zastižení nevhodného podloží a sanace zemní pláně.
- Úprava RDS pro pilotové založení opěrné zdi z důvodu změny délek pilot.
- Projekt přeložky nově zjištěného infrastrukturního zařízení v rámci RDS.

ZBV 07:

- Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto SO. Jedná se o spojovací postřik z modif. emulze do 0,5 kg/m², asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 40mm, ACP 16+, 16S tl. 70mm s rozptýlenou výztuží a zábradelní svodidlo úroveň zadržení H2.


ZBV 08:

- Úprava dopravního značení na základě místního šetření a další úpravy DZ dle požadavků kpt. Vyhnálka.



atelierpromika s.r.o.

Na Pankráci 1618 / 30, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Stavba: Okružní křižovatka silnic II/106 x II/1065 x III/1066 -
Krhanice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 3

SO: 180 – Přechodné dopravní značení


V rámci procesu žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí vznikl požadavek na zhotovení
pěších dočasných tras pro umožnění pohybu chodců mimo staveniště a prostor stavby.

Na základě jednání za účasti objednatele, zhotovitele, AD a TDS bylo projednáno a navrženo
technické řešení, které bylo zapracováno do revize RDS, která byla TDS schválena.

Na základě výše uvedeného se ZBV č. 3 souhlasím.

Množství změnových položek je uváděno v předpokládaném rozsahu změn a bude čerpáno dle
skutečného provádění.

Za TDS v Praze dne 17.5.2024 :



Tomáš Barták