


OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Ristorispetto s.r.o.			
Investor:	Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice	Datum: 4.2.2025		
Název akce: Plot na ulici Okružní Ostrava-Vítkovice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	Viz. příloha		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži starého oplocení a odstraňování kořenového systému stromů, které byly v rámci této akce káceny, byla pod svrchní vrstvou zeminy objevena černá skládka. Práce se značně zkomplikovaly, nutnou sanací celé dotčené plochy. Při výkopech byly objeveny několika metrové ocelové traverzy, kolejové betonové pražce, několika tunové betonové desky. Exkavace se dále komplikovala tím, že kořenové systémy kácených stromů, byly propleteny touto sutí, a nebylo tedy možné likvidovat tento odpad strojně, nýbrž zde probíhalo i ruční třídění. Musela být nasazena těžká technika. Následná betonáž nových betonových sloupků oplocení nemohla být provedena dle projektové dokumentace, a to vrtáním, nýbrž strojním výkopem, což celou stavbu časově prodloužilo. Spotřeba materiálu na následnou betonáž takto vykopaných jam byla taktéž několikanásobně vyšší.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: se změnou souhlasí Stanovisko projektanta stavby: se změnou souhlasí				
Příloha: Položkový rozpočet víceprací, fotodokumentace, vážní lístky likvidovaného odpadu				

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Ristorispetto s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Boris Finkral	
Datum:	4.2.2025	
Předmět: Ad1: Při demontáži starého oplocení a odstraňování kořenového systému stromů, které byly v rámci této akce káceny, byla pod svrchní vrstvou zeminy objevena černá skládka. Práce se značně zkomplikovaly, nutnou sanací celé dotčené plochy. Při výkopech byly objeveny několika metrové ocelové traverzy, kolejové betonové pražce, několika tunové betonové desky. Exkavace se dále komplikovala tím, že kořenové systémy kácených stromů, byly propleteny touto sutí, a nebylo tedy možné likvidovat tento odpad strojně, nýbrž zde probíhalo i ruční třídění. Musela být nasazena těžká technika. Následná betonáž nových betonových sloupků oplocení nemohla být provedena dle projektové dokumentace, a to vrtáním, nýbrž strojním výkopem, což celou stavbu časově prodloužilo. Spotřeba materiálu na následnou betonáž takto vykopaných jam byla taktéž několikanásobně vyšší. Ad2: Nadměrná likvidace materiálu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-84687,96,- Kč	1374002,94,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1289314,98- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	





Předávací list odpadu/materiálu

055322

Datum: 25.10.2024		SPZ: PBL 43-64	
Příjemce / Dodavatel		Původce / Odběratel	
Název:	Název:		
ic: Robuškova - Rožphova	ic: RISTORISPETTO		
Adresa:	Adresa:		
ic:	icP/icZUJ:	ORP:	
Název odpadu / materiálu	Kategorie	Kat. číslo odpadu	Množství v tunách
(OSTRAVA OKRUŽNÍ PLOT)			3x18T
SMĚS Betonů	0	140104	=54T
Jméno, příjmení a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, příjmení a podpis původce / odběratele		
	Mik souhlasím JANKU 		

*Nehodící se škrtněte

Předávací list odpadu/materiálu

055330

Datum: 28.10.2024		SPZ: 4B2 55-04	
Příjemce / Dodavatel		Původce / Odběratel	
Název:	Název:		
ic: Robuškova - Rožphova	ic: RISTORISPETTO		
Adresa:	Adresa:		
ic:	icP/icZUJ:	ORP:	
Název odpadu / materiálu	Kategorie	Kat. číslo odpadu	Množství v tunách
(OSTRAVA OKRUŽNÍ PLOT)			2x18T
SMĚS Betonů	0	140104	=36
Jméno, příjmení a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, příjmení a podpis původce / odběratele		
	DANKO DAVE 		

*Nehodící se škrtněte

Předávací list odpadu/materiálu


055317

Datum: 24.10.2024		SPZ: 4C0 34-23	
Příjemce / Dodavatel		Původce / Odběratel	
Název:	Název:		
ic: Robuškova - Rožphova	ic: RISTORISPETTO		
Adresa:	Adresa:		
ic:	icP/icZUJ:	ORP:	
Název odpadu / materiálu	Kategorie	Kat. číslo odpadu	Množství v tunách
(OSTRAVA OKRUŽNÍ PLOT)			3x18T
SMĚS Betonů	0	140104	=54T
Jméno, příjmení a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, příjmení a podpis původce / odběratele		
	Mik souhlasím FIMKRAL 		

*Nehodící se škrtněte

Předávací list odpadu/materiálu

055321

Datum: 25.10.2024		SPZ: 4B2 55-04	
Příjemce / Dodavatel		Původce / Odběratel	
Název:	Název:		
ic: Robuškova - Rožphova	ic: RISTORISPETTO		
Adresa:	Adresa:		
ic:	icP/icZUJ:	ORP:	
Název odpadu / materiálu	Kategorie	Kat. číslo odpadu	Množství v tunách
OSTRAVA OKR. PLOT			3x18T
SMĚS Betonů	0	140104	=54T
Jméno, příjmení a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, příjmení a podpis původce / odběratele		
	Mik souhlasím DANKO DAVE 		

*Nehodící se škrtněte

Předávací list odpadu/materiálu

056441

Datum: 21.11.2024	SPZ: 4C0 34-13
Příjemce / Dodavatel	Původec / odběratel
Název: Reklamace - Rozpětlá	Název: R1570R1570
Adresa:	Adresa:
IČ: 1570R1570	IČP/IČZUJ: ORP:
Název odpadu / materiálu	Kategorie Kat. číslo odpadu Množství v tunách
(OSTRAVA OKRUŽNÍ PLOT)	0 140 107 3x187
SMĚS Betonu	=547
Jméno, přijetí a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, přijetí a podpis původce / odběratele
	MIX SOCMAS 11 FIMKRAL 11

*Nehodící se škrtněte

Předávací list odpadu/materiálu

056462

Datum: 22.11.2024	SPZ: PBL 43-64
Příjemce / Dodavatel	Původec / odběratel
Název: Reklamace - Rozpětlá	Název: R1570R1570
Adresa:	Adresa:
IČ: 1570R1570	IČP/IČZUJ: ORP:
Název odpadu / materiálu	Kategorie Kat. číslo odpadu Množství v tunách
(OSTRAVA OKRUŽNÍ PLOT)	0 140 107 227
SMĚS Betonu	
Jméno, přijetí a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, přijetí a podpis původce / odběratele
	JANEC 11

*Nehodící se škrtněte

Předávací list odpadu/materiálu

056440

Datum: 21.11.2024	SPZ: 4B2 55-04
Příjemce / Dodavatel	Původec / odběratel
Název: Reklamace - Rozpětlá	Název: R1570R1570
Adresa:	Adresa:
IČ: 1570R1570	IČP/IČZUJ: ORP:
Název odpadu / materiálu	Kategorie Kat. číslo odpadu Množství v tunách
(OSTRAVA OKRUŽNÍ PLOT)	0 140 107 3x187
SMĚS Betonu	=547
Jméno, přijetí a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, přijetí a podpis původce / odběratele
	MIX SOCMAS 11 DANKO 11

*Nehodící se škrtněte

Předávací list odpadu/materiálu

056460

Datum: 22.11.2024	SPZ: 4B2 55-04
Příjemce / Dodavatel	Původec / odběratel
Název: Reklamace - Rozpětlá	Název: R1570R1570
Adresa:	Adresa:
IČ: 1570R1570	IČP/IČZUJ: ORP:
Název odpadu / materiálu	Kategorie Kat. číslo odpadu Množství v tunách
(OSTRAVA OKRUŽNÍ PLOT)	0 140 107 3x187
SMĚS Betonu	=547
Jméno, přijetí a podpis příjemce / dodavatele	Jméno, přijetí a podpis původce / odběratele
	DANKO 11

*Nehodící se škrtněte

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/24
Stavba: vcp Okružní plot

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 374 002,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	1 374 002,94	288 540,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 662 543,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/24
Stavba: vcp Okružní plot

Místo: Datum: 1. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 374 002,94	1 662 543,56
12/24	vcp Okružní plot	1 374 002,94	1 662 543,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
vcp Okružní plot

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 374 002,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 374 002,94 0,00	21,00% 12,00%	288 540,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 662 543,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: vcp Okružní plot

Místo:

Datum: 1. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 374 002,94

D HSV Práce a dodávky HSV

1 374 002,94

D 1 Zemní práce

119 921,05

17	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm strojně	m	50,000	199,92	9 996,00	
14	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	55,000	224,00	12 320,00	
18	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,000	567,04	31 187,20	
19	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	55,000	303,51	16 693,05	
20	K	171201231.1	Poplatek za uložení zemliny a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	80,000	621,56	49 724,80	

D 11 Přípravné a přidružené práce

246,69

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,500	54,82	246,69	
	WV		*dle v.č. 001-1 - legenda a dle TZ					
	WV		*vybourání pruhu" 4,50		4,500			
	WV		Součet		4,500			

D 2 Zakládání

251 999,40

21	K	275RpA_11	Betonové patky pro sloupky 2-křídlé brány, vč. zemních prací a likvidace výkopku	m3	60,000	4 199,99	251 999,40	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	--

D 5 Komunikace pozemní

145 851,60

10	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	60,000	212,49	12 749,40	
11	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	230,000	158,04	36 349,20	
12	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	150,000	233,66	35 049,00	
13	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	200,000	308,52	61 704,00	

D 997 Přesun sutě

855 984,20

2	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	380,000	37,85	14 383,00	
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	380,000	8,45	3 211,00	
4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	380,000	42,47	16 138,60	
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	380,000	10,76	4 088,80	
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	380,000	530,16	201 460,80	
7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	380,000	14,37	5 460,60	
8	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	380,000	142,29	54 070,20	
9	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	380,000	1 486,24	557 171,20	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/24
Stavba: MNP Okružní plot

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23. 1. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-84 687,96
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-84 687,96	-17 784,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-102 472,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:12/24

Stavba:MNP Okružní plot

Místo:

Datum:23. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-84 687,96	-102 472,43
12/24	MNP Okružní plot	-84 687,96	-102 472,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MNP Okružní plot

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-84 687,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-84 687,96	21,00%	-17 784,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-102 472,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **MNP Okružní plot**

Místo:

Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-84 687,96

D HSV Práce a dodávky HSV

-84 687,96

D 1 Zemní práce

-18 262,69

1	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm strolně	m	91,350	-199,92	-18 262,69	
---	---	-----------	---	---	--------	---------	------------	--

VV "pro betonové sloupky - viz v.č. 1

VV 1,05*(83+2+2)

91,350

VV Součet

91,350

D 5 Komunikace pozemní

-66 425,27

2	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	16,480	-387,92	-6 392,92	
---	---	----------	--	----	--------	---------	-----------	--

VV 16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

16,480

VV Součet

16,480

3	M	59245090	dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 80mm přírodní	m2	37,536	-371,28	-13 936,37	
---	---	----------	--	----	--------	---------	------------	--

VV "zámková dlažba zpětně s 40% obměnou a prořezem"

VV 92,00*0,40 *1,02

37,536

VV Součet

37,536

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	278,500	-158,04	-44 014,14	
---	---	-----------	---	----	---------	---------	------------	--

VV "viz vzorové řezy 3.1 - skladba manipulační plochy 1 _ ŠDA

VV "dle situace stavby v.č. 1.1 - legendy" 278,50

278,500

VV Součet

278,500

4	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	4,500	-452,95	-2 038,28	
---	---	-----------	--	----	-------	---------	-----------	--

VV "viz vzorové řezy 3.1 - skladba 2

VV "na ul. Ocelářská " 4,50

4,500

VV Součet

4,500

5	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	4,500	-9,68	-43,56	
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--

VV "viz vzorové řezy 3.1 - skladba 2

VV "na ul. Ocelářská " 4,50

4,500

VV Součet

4,500