

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Číslo smlouvy objednatele: 642/2024-SML-D2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX XXXX XXXXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložce 13954
Zastoupen: **Ing. Romanou Rousovou**, jednatelkou
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 86-3602390257/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX
Email: brno@kavyl.cz, XXXXXXXXXXXXXXXX

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 4. 2024 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 642/2024-SML, č. smlouvy zhotovitele: 2513, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Moravská Sázava, Jez Zvole – migrační zprůchodnění**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dále byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 28. 11. 2024 Dodatek č. 1 k SoD č. 642/2024-SML-D1.

2. Hlavní rozsah prací na díle spočívá v opravě jezu Z. V rámci realizace díla má dojít ke kompletní rekonstrukci jezu Zvole, vytvoření balvanitého skluzu a migračně průchodné kynety. Součástí stavby je rovněž zpevnění levého i pravého břehu železobetonovými zdmi a kamennou rovnalinou.
3. V projektové dokumentaci je stanoven maximální průtok v korytě, do kterého je možné realizovat stavbu pod ochranou hrázkování na 5,42 m³/s. V průběhu listopadu, prosince a ledna došlo opakovaně ke zvýšeným průtokům v korytě Moravské Sázavy a to ve dnech 20. – 25. 11. 2024, 28. 11 – 2. 12. 2024, 6. 12. 2024 – 7. 1. 2025 a 25 – 31. 1. 2025. Celkem se jedná o 47 dní.
4. V důsledku prodloužení termínu pro dokončení části díla – ukončení prací v korytě toku musí být prodloužen i termín dokončení díla – ukončení prací terénních úprav a prací mimo koryto, protože práce mimo koryto mohou být provedeny až po ukončení prací v korytě toku.

III. Termíny a místo plnění

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Termíny a místo plnění Díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací	do 14 dnů od účinnosti Smlouvy
termín zahájení prací v korytě toku	1. 7. 2024
Termín dokončení části Díla – ukončení prací v korytě toku	do 19. 3. 2025
Termín dokončení Díla – ukončení prací terénních úprav a prací mimo koryto	do 30. 4. 2025

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 24. 2. 2025

V Mohelnu dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
KAVYL spol. s r.o.
Ing. Romana Rousová
jednatelka společnosti