

ZMĚNOVÝ LIST: Odvodnění rýhy při provádění kanalizace v úseku B		číslo ZL:002/TI/3196
Název akce:	Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany - Holásky	
Objekt:	TDI UL. K JEZERŮM – VÝMLATIŠTĚ – III. Vodovod, kanalizace, zasakování SO 305 Kanalizace splašková – úsek A-A2 a B SO 306 Kanalizace splašková – úsek C	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 43874835, DIČ: CZ 43874835	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.01.2025	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V rámci objektu SO 305 a 306 je navrženo vybudování splaškové kanalizace.		
<u>Popis změny:</u> Při provádění výkopu nově navržené kanalizace na úseku B, ulice K Jezerům, bude nutné provést odvodnění výkopu za pomoci prohloubení výkopu, doplnění pažení a vložení čerpací drenážní šachty u navržené šachty S7s. V rámci pokládky potrubí bude provedena drenážní vrstva pro čerpání vody a zpevnění zeminy v patě potrubí kanalizace, aby bylo zajištěno odčerpání zvýšeného přítoku podzemní vody.		
<u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u> Při provádění výkopu nově navržené kanalizace na úseku B, byl na dně rýhy zjištěn zvýšený přítok podzemní vody oproti hodnotám zjištěným Hydrogeologickým průzkumem.		
<u>Komentář ke změně:</u> Jedná se o nepředpokládané okolnosti, které projektant nemohl předvídat, změna je nutná pro provedení stavby. Tato změna má dopad do ceny díla, má dopad do termínu provedení díla.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
0,- Kč	255.481,27,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
255.481,27,- Kč	ANO	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: ANO		Souhlasím: ANO
Datum: 7.2.2025		Datum: 7.2.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: ANO		Souhlasím: BO MMB ANO
Datum: 7.2.2025		Datum: 7.2.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet ZL 002/TI/3196		