

ZMĚNOVÝ LIST: Revize založení DPS dle výrobní dokumentace		Číslo ZL:001/DPS/2912
Název akce:	Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany - Holásky	
Objekt:	SO 02 DPS	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 43874835, DIČ: CZ 43874835	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.01.2025	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Založení objektu SO 02 DPS je hlubinné na pilotách propojených s pásy, které jsou součástí blé vany.		
<u>Popis změny:</u>		
Změna byla provedena na základě zpracování výrobní dokumentace pilotového založení s hlubinným vrtáním a dílenské dokumentace základové desky. Během zpracování výrobní dokumentace byla provedena revize dokumentace pro provedení stavby, způsob zakládání byl optimalizován dle aktuálních základových poměrů zjištěných v průběhu stavby, upravily se rozměry pilot a bylo upraveno propojení základovými pásy, které bylo nahrazeno základovou deskou.		
<u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u>		
Na základě dílenské dokumentace bylo zvoleno úspornější řešení dle požadavku objednatele.		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Změna je řešena na podnět zhotovitele a je odsouhlasena objednatelem i projektantem jako vhodnější a úspornější řešení. Tato změna má dopad do ceny díla, nemá dopad do termínu provedení díla.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-3.884.172,83,- Kč	2.389.374,37,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-1.494.798,46,- Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím:ANO.....		Souhlasím:ANO.....
Datum: 7.2.2025		Datum: 7.2.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím:ANO.....		Souhlasím: BO MMB ANO
Datum: 7.2.2025		Datum: 7.2.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet ZL 001/DPS/2912		